ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 21 от 11.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Астраханка СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6 ОТ 26 НОЯБРЯ 2014 ГОДА ЗА НОЯБРЬ 2014 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	197,12 м3	32,29	30,77	6365	6065	1867	0,01	2
				1,42	8,34	280	1645	97	0,03	6
2	Е010333-А12-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	344,96 т	98,12	98,12	33847	33847	6769	-	-
				-	19,62	-	6769	100	0,41	142
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	197,12 м3	3,82	3,24	753	639	306	-	1
				0,48	1,12	95	221	97	-	1
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	22839,04 м3	23,36	22,08	533502	504268	151497	0,01	203
				1,28	5,56	29234	126949	97	0,02	441
5	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	22641,696 м3	6,83	6,83	154550	154550	40995	-	-
				-	1,87	-	42263	97	0,01	138

		м3							
6	Е0101-28-8к-Засыпка траншей и котлованов =3 бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	67923,52	3,29	3,29	223459	223459	59274	-	-
			-	0,9	-	61107	97	-	200
		м3							
7	Е0101-130-2-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3568,2976	12,51	12,51	44631	44631	14817	-	-
			-	4,28	-	15276	97	0,01	50
		м3							
8	Е0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	3568,2976	1,27	1,27	4535	4535	1324	-	-
			-	0,38	-	1365	97	-	4
		м3							
9	Е0101-30-1 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	9067,52	0,28	0,28	2551	2551	803	-	-
			-	0,09	-	828	97	-	3
		м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1004194	974547			205
	Тенге	29608	256422			985
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1004194	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	286031	-		-
Местные материалы -	Тенге	38	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	277653	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		139
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	41648	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	76911	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1358757	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1329
Сметная заработная плата -	Тенге	-	327679	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1358757	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1329
Сметная заработная плата -	Тенге	-	327679	-		-

РАЗДЕЛ 2. С.Астраханка

10	Е0122-35-5 -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
			317,25	13,5	635	27	130	0,07	-
		шт							
11	СПрайс лист"Техснабэлектрик с" -Затворы D 150мм тип 32ч73нж	2	12150,45	-	24301	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
12	Е0122-35-1 -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	951	0,88	4
			144	2,25	720	11	130	0,01	-
		шт							
13	СПрайс лист"Техснабэлектрик с" -Затворы D 50мм тип 32ч73нж	5	3108,77	-	15544	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
14	Е0116-15-1 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	21	473,47	39,24	9943	824	7258	1,47	31

		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		254,25	15,75	5339	331	128	0,07	1
		1шт								
15	СПрайс лист"Техснабэлектрик с"	-Кран шаровый муфтовый D 25мм тип 10с13п	18	1591,35	-	28644	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс лист"Техснабэлектрик с"	-Кран шаровый муфтовый D 20мм тип 10с13п	3	1242,03	-	3726	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С130809-14	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	145	757	-	109765	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	С130809-9	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	11	285	-	3135	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	С130809-7	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 32 мм	185	225	-	41625	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	135	757	-	102195	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0122-33-5	-Подставки противопожарные стальные	0,26892	247994,13	49389,75	66691	13282	28468	312,7	84
				62775	18657	16881	5017	130	91,12	25
		т								
27	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	180	300,57	225,64	54102	40615	30071	0,41	75
				69,53	58,98	12515	10616	130	0,23	41
		шт								
28	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 140мм	180	1476,81	-	265825	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м	26,85	8782,5	1879,87	235810	50475	68900	8,86	238
				1435,5	538,43	38543	14457	130	2,06	55
		м3								
37	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	37,5585	10300	-	386853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
38	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	10,6914	38500	-	411619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
40	СПрайс	-Люки полимер-песчанные с	15	2957,21	-	44358	-	-	-	-

	листТОО"КазЭкоПолимер"	замком тип "л"		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	1,174335	9433,25	296,6	11078	348	1422	5,95	7
				---	---	---	---	---	---	---
				915,75	110,25	1075	129	118	0,54	1
		м3								
42	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м	17,9165	8782,5	1879,87	157352	33681	45976	8,86	159
				---	---	---	---	---	---	---
				1435,5	538,43	25719	9647	130	2,06	37
		м3								
43	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	18,0852	13300	-	240533	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
44	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	8,274	38500	-	318549	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	7	2957,21	-	20700	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	0,114513	9433,25	296,6	1080	34	139	5,95	1
				---	---	---	---	---	---	---
				915,75	110,25	105	13	118	0,54	-
		м3								
52	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,1	85912,52	36133,62	94504	39747	73592	247	272
				---	---	---	---	---	---	---
				41850	9612,9	46035	10574	130	37,3	41
		км								
53	С130804-260 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. СН РК	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 125,8 мм	1111	746	-	828806	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
57	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,1	61757,01	25695,31	67933	28265	57040	194	213
				---	---	---	---	---	---	---
				33075	6813,45	36383	7495	130	26,38	29
		км								
58	С130804-258 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. СН РК	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	1111	388	-	431068	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
59	Е0122-11-7	-Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,0147	147352,61	97234,98	2166	1429	1364	296	4
				---	---	---	---	---	---	---
				49950	21436,6	734	315	130	91,71	1
		км								
60	С130804-107 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 250 мм	0,147	13400	-	1970	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								

63	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х15 мм шт	250	251 -	- -	62750 -	- -	- -	- -	- -
64	С130809-7	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	370	225 -	- -	83250 -	- -	- -	- -	- -
65	С130804-64п	-Заглушка ПНД д рим 32мм 10шт	19	384 -	- -	7296 -	- -	- -	- -	- -
66	Е0122-33-5	-Подставки противопожарные стальные т	0,112	247994,13 62775	49389,75 18657	27775 7031	5532 2090	11856 130	312,7 91,12	35 10
67	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	215	473,47 254,25	39,24 15,75	101796 54664	8437 3386	74304 128	1,47 0,07	316 15
68	СПрайс лист"Техснабэлектрик с"	-Кран шаровый фланцевый D 32мм тип 10с18п шт	215	5138,16 -	- -	1104704 -	- -	- -	- -	- -
72	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х32 мм шт	30	1220 -	- -	36600 -	- -	- -	- -	- -
74	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм крестовины т	0,0565	247994,13 62775	49389,75 18657	14012 3547	2791 1054	5981 130	312,7 91,12	18 5
78	С130809-4	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	610	157 -	- -	95770 -	- -	- -	- -	- -
88	С130809-12	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	10	492 -	- -	4920 -	- -	- -	- -	- -
89	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	5	300,57 69,53	225,64 58,98	1503 348	1128 295	835 130	0,41 0,23	2 1
90	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 110мм шт	5	704,96 -	- -	3525 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		5526158	226695			1462
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		250274	65457			263
	Материалы -			Тенге		4867113	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		74789	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		-	252011	-		-
	Местные материалы -			Тенге		2773172	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1611447	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			Тенге		327456	-	-		-
				чел.-ч		-	-	-		164

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	49118	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	311674	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5506243	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1525
Сметная заработная плата -	Тенге	-	301130	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	659045	-	-	-
Материалы -	Тенге	42475	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	63720	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	547306	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	81562	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	41
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12234	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	44436	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	785043	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	404
Сметная заработная плата -	Тенге	-	75954	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	6291286	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1930
Сметная заработная плата -	Тенге	-	377084	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	6530352	1201242		1668
	----	---	---		---
	Тенге	279882	321880		1247
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5871307	-	-	-
Материалы -	Тенге	74789	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	538042	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2773172	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1611485	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	605109	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	303
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	90766	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	388585	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6865001	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2854
Сметная заработная плата -	Тенге	-	628808	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	659045	-	-	-
Материалы -	Тенге	42475	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	63720	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	547306	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	81562	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	41
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12234	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	44436	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	785043	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	404
Сметная заработная плата -	Тенге	-	75954	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	7650043	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3258
Сметная заработная плата -	Тенге	-	704763	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	18395810			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	2207497			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**20603307**			

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____ **ТЕХНАДЗОР:** _____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Астраханка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 21	11.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	71 099 530	18 395 810	29 567 303	7 650 043					2 207 497
С НДС 12%	79 631 472	20603307							
Всего		**20603307**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**