ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 21 от 11.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Астраханка СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7 ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА ЗА ДЕКАБРЬ 2014 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	108,24	32,29	30,77	3495	3331	1025	0,01	1
				1,42	8,34	154	903	97	0,03	3
		м3								
2	Е010333-А12-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	189,42	98,12	98,12	18586	18586	3717	-	-
				-	19,62	-	3717	100	0,41	78
		т								
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	108,24	3,82	3,24	414	351	168	-	-
				0,48	1,12	52	121	97	-	-
		м3								
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12541,08	23,36	22,08	292950	276897	83188	0,01	111
				1,28	5,56	16053	69708	97	0,02	242
		м3								
5	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	12432,717	6,83	6,83	84864	84864	22511	-	-

	(130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		-	1,87	-	23207	97	0,01	76
6	E0101-28-8к-=3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	м3 37297,29	3,29	3,29	122703	122703	32548	-	-
			-	0,9	-	33554	97	-	110
7	E0101-130-2- Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 1959,3777	12,51	12,51	24507	24507	8136	-	-
			-	4,28	-	8388	97	0,01	27
8	E0101-130-8- Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3 1959,3777	1,27	1,27	2490	2490	727	-	-
			-	0,38	-	749	97	-	2
9	E0101-30-1 - Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м3 10953,15	0,28	0,28	3082	3082	971	-	-
			-	0,09	-	1001	97	-	4
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			553091	536811			113
		Тенге			16258	141349			543
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			553091	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	157607	-		-
	Местные материалы -	Тенге			21	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			152991	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22949	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42365	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			748446	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		732
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	180556	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			748446	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		732
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	180556	-		-
	РАЗДЕЛ 2. С.Астраханка								
14	E0116-15-1 - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
			254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
15	СПрайс лист"Техн - Кран шаровый муфтовый D 25мм тип 10с13п	1шт 3	1591,35	-	4774	-	-	-	-

	абэлектрик с"	шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С130809-14	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	25	757	-	18925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С130809-9	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт 4	285	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С130809-7	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт 35	225	-	7875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт 58	757	-	43906	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0122-33-5	-Подставки противопожарные стальные	шт 0,02988	247994,13	49389,75	7410	1476	3163	312,7	9
				62775	18657	1876	557	130	91,12	3
27	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	т 34	300,57	225,64	10219	7672	5680	0,41	14
				69,53	58,98	2364	2005	130	0,23	8
28	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 140мм	шт 19	1476,81	-	28059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 50мм	шт 15	301,87	-	4528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м	шт 16,11	8782,5	1879,87	141486	30285	41340	8,86	143
				1435,5	538,43	23126	8674	130	2,06	33
37	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м3 4,7355	10300	-	48776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м 6,41484	38500	-	246971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							

40	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	24	2957,21	-	70973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	1,878	9433,25	296,6	17716	557	2274	5,95	11
				915,75	110,25	1720	207	118	0,54	1
		м3								
46	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	18	2957,21	-	53230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	7,05	9433,25	296,6	66504	2091	8535	5,95	42
				915,75	110,25	6456	777	118	0,54	4
		м3								
54	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32-50 мм	0,34	48409,79	17877,09	16459	6078	15204	173	59
				29700	4698,68	10098	1598	130	18,1	6
		км								
55	С130804-254 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 44,9 мм	343,4	95	-	32623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
57	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,1387	61757,01	25695,31	8566	3564	7192	194	27
				33075	6813,45	4588	945	130	26,38	4
		км								
58	С130804-258 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	140,087	388	-	54354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
63	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х15 мм	90	251	-	22590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	С130809-7	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 32 мм	125	225	-	28125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	С130804-64п рим	-Заглушка ПНД д 32мм	2,7	384	-	1037	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-

67	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	25	473,47	39,24	11837	981	8640	1,47	37
				254,25	15,75	6356	394	128	0,07	2
		1шт								
68	СПрайс лист"Техснабэлектрик с"	-Кран шаровый фланцевый D 32мм тип 10с18п	25	5138,16	-	128454	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х32 мм	12	1220	-	14640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
73	С130810-146	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 50х32 мм	18	512	-	9216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
74	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм крестовины	0,0195	247994,13	49389,75	4836	963	2064	312,7	6
				62775	18657	1224	364	130	91,12	2
		т								
78	С130809-4	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	190	157	-	29830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	С130809-12	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	492	-	2460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
		шт								
90	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 110мм	6	704,96	-	4230	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
92	Е0122-33-5	-Подставки противопожарные стальные	0,06262	247994,13	49389,75	15529	3093	6629	312,7	20
				62775	18657	3931	1168	130	91,12	6
		т								
94	С130810-151	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 100Х32 мм	2	979	-	1958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	Е0122-33-5	-Подставки противопожарные стальные	0,02565	247994,13	49389,75	6361	1267	2715	312,7	8
				62775	18657	1610	479	130	91,12	2
		т								
96	С130810-118	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150Х100 мм	3	444	-	1332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

97	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
					231,75	6,75	695	20	130	0,03	-
98	СПрайс лист"Техснабэлектрик с"	-Затворы D 100мм тип 32ч73нж	шт	3	6609,37	-	19828	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1191216	59551			387
	Тенге		65224	17590			71
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		994925	-	-		-
Материалы -	Тенге		26248	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	75253	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		401053	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		451067	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		96730	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		48
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	14509	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		65499	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1157154	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		463
Сметная заработная плата -	Тенге		-	89763	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		196291	-	-		-
Материалы -	Тенге		5039	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	7560	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		183034	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		9677	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1452	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		12358	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		218326	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		48
Сметная заработная плата -	Тенге		-	9012	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1375480	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		511
Сметная заработная плата -	Тенге		-	98774	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		1744306	596362			499
	Тенге		81482	158939			614
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1548015	-	-		-
Материалы -	Тенге		26248	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	232861	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		401053	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		451088	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		249721	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		125
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	37458	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		107864	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1905600	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1195
Сметная заработная плата -	Тенге		-	270319	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		196291	-	-		-

Материалы -	Тенге	5039	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7560	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	183034	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9677	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1452	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12358	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	218326	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	48
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9012	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2123926	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1243
Сметная заработная плата -	Тенге	-	279330	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	5107336			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	612880			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**5720216**			

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____ **ТЕХНАДЗОР:** _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЛивКос-Север" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНН. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «МЕРЕЙ-ТАЙЫНША» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНАДЗОР РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Астраханка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 21	11.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	76 206 866	5 107 336	31 691 229	2 123 926					612 880
С НДС 12%	85 351 688	5720216							
Всего		**5720216**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**