ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 21 от 11.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Астраханка СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8 ОТ 30 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА ЗА АПРЕЛЬ 2015 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 РЕЗЕРВУАРЫ №1, №2 V 100 м3								
1	Е0101-24-2п-рим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	34,6	9,24	9,24	320	320	101	-	-
				-	3	-	104	97	0,01	-
2	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	98,2	9,24	9,24	908	908	286	-	-
				-	3	-	295	97	0,01	1
3	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 во временный отвал м3	100,18	39,78	37,82	3986	3788	1250	0,01	1
				1,87	11	187	1102	97	0,04	4
4	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	175,31	19,7	19,7	3454	3454	691	-	-
				-	3,94	-	691	100	0,08	15
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	32,6	6,48	6,48	211	211	67	-	-
				-	2,1	-	69	97	0,01	-
6	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	29,4	21,55	4,52	633	133	486	0,11	3
				17,03	-	501	-	97	-	-
7	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	769,4	9,24	9,24	7113	7113	2240	-	-
				-	3	-	2309	97	0,01	9

8 E0101-33-10-Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	м3	733,4	45,48	44,45	33[illegible]7	32601	10045	0,01	5
			1,03	13,09	755	9600	97	0,04	33
9 E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы по плитам покрытия	м3	36	134,1	-	4828	-	5455	0,97	35
			134,1	-	4828	-	113	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			54809	48528			45
		Тенге			6271	14169			62
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54809	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	20440	-		-
Местные материалы -		Тенге			10	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			20620	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3093	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4526	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79955	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		117
Сметная заработная плата -		Тенге			-	23533	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			79955	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		117
Сметная заработная плата -		Тенге			-	23533	-		-

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Земляные работы

10 E0101-12-8 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9269,84	23,36	22,08	216536	204671	61489	0,01	82
			1,28	5,56	11865	51525	97	0,02	179
11 E0101-28-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	9233,8	6,83	6,83	63029	63029	16719	-	-
			-	1,87	-	17236	97	0,01	56
12 E0101-28-8к-Засыпка траншей и котлованов =3 бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	м3	27701,4	3,29	3,29	91134	91134	24174	-	-
			-	0,9	-	24921	97	-	81
13 E0101-173-1-Водоотлив из траншей	м3	980	289,15	289,15	283363	283363	177396	-	-
			-	186,62	-	182883	97	0,86	841
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			654062	642196			82
		Тенге			11865	276565			1158
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			654062	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	288431	-		-
Накладные расходы -		Тенге			279778	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		140
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	41967	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			56030	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			989870	-	-		-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-		1380
Сметная заработная плата -		Тенге			330397	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		989870	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1380
Сметная заработная плата -		Тенге		-	330397	-		-

РАЗДЕЛ 3. Восстановление асфальтобетонных покрытий

14	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	19,7	408,11	169,61	8040	3341	6356	1,55	31
		м3		238,5	4,07	4698	80	133	0,01	-
15	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	675	550,91	33,28	371867	22465	14801	0,03	22
				5	11,49	3375	7754	133	0,04	27
		м2								
16	E0127-25-1	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	3375	36,47	2,88	123084	9718	15331	0,02	56
				2,59	0,83	8741	2786	133	-	9
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		502991	35525			108
	Тенге		16815	10620			37
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		502991	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	27434	-		-
Местные материалы -	Тенге		450652	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		36488	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	5473	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		32369	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		571847	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		164
Сметная заработная плата -	Тенге		-	32907	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		571847	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		164
Сметная заработная плата -	Тенге		-	32907	-		-

РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Земляные работы

17	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	32,79	32,29	30,77	1059	1009	311	0,01	-
				1,42	8,34	47	274	97	0,03	1
		м3								
18	E010333-A12-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	57,38	98,12	98,12	5630	5630	1126	-	-
				-	19,62	-	1126	100	0,41	24
		т								
19	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	32,79	3,82	3,24	125	106	51	-	-
				0,48	1,12	16	37	97	-	-
		м3								
20	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в	1495,1	23,36	22,08	34924	33011	9917	0,01	13

	отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,28	5,56	1[illegible]4	8310	97	0,02	29
	м3								
21	E0101-28-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1462,3	6,83	6,83	9982	9982	2648	-	-
			-	1,87	-	2730	97	0,01	9
	м3								
22	E0101-28-8к-Засыпка траншей и котлованов =3 бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	4386,9	3,29	3,29	14432	14432	3828	-	-
			-	0,9	-	3947	97	-	13
	м3								
23	E0101-130-2-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	281,6	12,51	12,51	3522	3522	1169	-	-
			-	4,28	-	1206	97	0,01	4
	м3								
24	E0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	281,6	1,27	1,27	358	358	104	-	-
			-	0,38	-	108	97	-	-
	м3								
25	E0101-30-1 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	938,78	0,28	0,28	264	264	83	-	-
			-	0,09	-	86	97	-	-
	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	70297	68314		14
	Тенге	1976	17822		80
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	70297	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19798	-	-
Местные материалы -	Тенге	6	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	19238	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2886	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5372	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	94907	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	103
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22684	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	94907	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	103
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22684	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1282158	794563		249
	Тенге	36927	319176		1336
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1282158	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	356103	-	-
Местные материалы -	Тенге	450668	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	356123	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	178
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	53418	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	98297	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1736578	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1763
Сметная заработная плата -	Тенге	-	409521	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1736[illegible]	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1763
Сметная заработная плата -	Тенге	-	409521	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	4175892			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	501107			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**4677000**			

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Астраханка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
за АПРЕЛЬ 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 21	11.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	80 382 758	4 175 892	33 427 807	1 736 578					501 107
С НДС 12%	90 028 688	4677000							
Всего		**4677000**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**