ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 21 от 11.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Астраханка СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11 ОТ 25 ИЮНЯ 2015 ГОДА ЗА ИЮНЬ 2015 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

45	Е0108-15-3	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	15,65	3363,49	282,71	52639	4424	18615	5,53	87		
		м3		902,25	105,75	14120	1655	118	0,52	8		
46	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 8.02-04-20	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	3,84	13400	-	51456	-	-	-	-		
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-		
47	С143006-14	-Кирпич и камни керамические лицевые /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75	1,62	12000	-	19440	-	-	-	-		
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-		
48	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	31	56,07	1,17	1738	36	1887	0,35	11		
		м2		54,9	0,45	1702	14	110	-	-		
49	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1,578	8390	-	13239	-	-	-	-		
		м3		-	-	-	-	-	-	-		
50	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по месту примыкания обваловки	2,35	245,44	3,82	577	9	108	0,21	-		
		м2		37,35	1,44	88	3	118	0,01	-		
53	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	112,11	66,43	224	133	134	0,15	-		

			23,85	23,85	48	48	140	0,11	-
54 С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	шт 0,11	30200	-	3322	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
55 Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	м3 0,029	5030,5	2020,02	146	59	72	14,1	-
			2272,5	502,43	66	15	90	1,79	-
58 Е0109-18-1	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т 0,048	7285,83	3593,45	350	172	145	14,3	1
			2385	971,06	114	47	90	3,51	-
		т							
	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ								
65 С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2 35,6	3330	-	118548	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	261679	4834		99
	Тенге	16138	1781		9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	261183	-	-	-
Материалы -	Тенге	991	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	17678	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13239	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	226393	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	20743	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3111	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16916	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	298842	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	117
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20789	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	496	-	-	-
Материалы -	Тенге	84	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	242	-	-
Накладные расходы -	Тенге	217	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	33	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	43	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	756	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	274	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	299598	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	118
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21063	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 РЕЗЕРВУАРЫ № 1 И № 2, V=100 м3 (согласно ведомости взаимозаменяемых работ)

РЕЗЕРВУАР № 1

Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания	4,9553	3243,27	100,89	16071	500	947	0,85	4
			123,75	38,25	613	190	118	0,18	1
Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м3 4,6	11306,17	66,01	52008	304	1066	1,35	6

			195,75	24,93	900	115	105	0,12	1
	м3								
Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	45	125,08	0,99	5629	45	641	0,07	3
			---	---	---	---	---	---	---
			11,59	0,38	522	17	119	-	-
	м2								
Е0106-3-4	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм (днищ)	2,82	13297,56	257,71	37499	727	2150	4,05	11
			---	---	---	---	---	---	---
			634,5	91,69	1789	259	105	0,4	1
	м3								
С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,82	105	-	296	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,82	697	-	1966	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,82	432	-	1218	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
С12041-73 Изм. и доп.вып.9 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,296	65900	-	19506	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
Е0106-1-1	-Создание уклона на цементном растворе М100	0,44	9296,77	66,01	4091	29	102	1,35	1
			---	---	---	---	---	---	---
			195,75	24,93	86	11	105	0,12	-
	м3								
Е0107-30-12	-Установка панелей стен при вертикальных стыках шпоночного и клиновидного типа, с опорной пятой при площади вертикальной проекции панели до 12 м2	14,24	2734,91	1116,19	38945	15894	18980	3,31	47
			---	---	---	---	---	---	---
			582,75	369,32	8298	5259	140	1,63	23
	м3								
Е0107-30-11	-Установка панелей стен стенпри вертикальных стыках шпоночного и клиновидного типа, с опорной пятой при площади вертикальной проекции панели до 9 м2 /угловых блоков/	5,84	3341,78	1285,85	19516	7509	10164	4,28	25
			---	---	---	---	---	---	---
			774	469,15	4520	2740	140	2,1	12
	м3								
Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм /монолитные участки/	10,16	14884,73	954,99	151229	9703	14999	6,51	66
			---	---	---	---	---	---	---
			1075,5	330,44	10927	3357	105	1,34	14
	м3								
С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00936	52400	-	490	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0216	50900	-	1099	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-

СН РК									
		т							
Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	4	1681,59	387,22	6726	1549	2572	2,06	8
			344,25	115,02	1377	460	140	0,46	2
		шт							
С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	6,344092	39200	-	248688	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,344092	151	-	958	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,344092	105	-	666	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	6,344092	697	-	4422	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	6,344092	216	-	1370	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,18	70437,87	304,24	12679	55	1850	58	10
			9675	114,75	1742	21	105	0,56	-
		1т							
	РЕЗЕРВУАР № 2								
Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания	4,9553	3243,27	100,89	16071	500	947	0,85	4
			123,75	38,25	613	190	118	0,18	1
		м3							
Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	4,6	11306,17	66,01	52008	304	1066	1,35	6
			195,75	24,93	900	115	105	0,12	1
		м3							
Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	45	125,08	0,99	5629	45	641	0,07	3
			11,59	0,38	522	17	119	-	-
		м2							
Е0106-3-4	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм (днищ)	2,82	13297,56	257,71	37499	727	2150	4,05	11
			634,5	91,69	1789	259	105	0,4	1
		м3							
С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,82	105	-	296	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	2,82	697	-	1966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	2,82	432	-	1218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
С12041-73 Изм. и доп.вып.9 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3	0,296	65900	-	19506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
Е0106-1-1	-Создание уклона на цементном растворе М100	т	0,44	9296,77	66,01	4091	29	102	1,35	1
				195,75	24,93	86	11	105	0,12	-
Е0107-30-12	-Установка панелей стен при вертикальных стыках шпоночного и клиновидного типа, с опорной пятой при площади вертикальной проекции панели до 12 м2	м3	14,24	2734,91	1116,19	38945	15894	18980	3,31	47
				582,75	369,32	8298	5259	140	1,63	23
С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 8.02-04С-	-Панели /блоки/ стеновые и перегородочные: прямоугольные, плоские и переменного сечения,площадь до 18 м2	м3	14,24	22600	-	321824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	14,24	105	-	1495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	14,24	300	-	4272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	14,24	349	-	4970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
Е0107-30-11	-Установка панелей стен стенпри вертикальных стыках шпоночного и клиновидного типа, с опорной пятой при площади вертикальной проекции панели до 9 м2 /угловых блоков/	м3	5,84	3341,78	1285,85	19516	7509	10164	4,28	25
				774	469,15	4520	2740	140	2,1	12
С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Стоимость сборных ж/б угловых блоков	м3	5,84	22600	-	131984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,84	105	-	613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,84	300	-	1752	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,84	349	-	2038	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм /монолитные участки/	10,16	14884,73	954,99	151229	9703	14999	6,51	66
			1075,5	330,44	10927	3357	105	1,34	14
	м3								
С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00936	52400	-	490	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0216	50900	-	1099	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	4	1681,59	387,22	6726	1549	2572	2,06	8
			344,25	115,02	1377	460	140	0,46	2
	шт								
С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	7,832	39200	-	307014	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	7,832	151	-	1183	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,832	105	-	822	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	7,832	697	-	5459	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	7,832	216	-	1692	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,18	70437,87	304,24	12679	55	1850	58	10
			9675	114,75	1742	21	105	0,56	-

	1т						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		1779162	72628			365
	Тенге		61549	24856			108
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1779162	-	-		-
Материалы -	Тенге		88152	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	86405	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		42193	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		1514639	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		106943	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		53
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	16041	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		113166	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1999271	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		526
Сметная заработная плата -	Тенге		-	102447	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		1999271	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		526
Сметная заработная плата -	Тенге		-	102447	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 ПУНКТ ОХРАНЫ

РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

19 Е0108-15-3	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	24,58	3363,49	282,71	82675	6949	29236	5,53	136
	м3		902,25	105,75	22177	2599	118	0,52	13
20 С143006-6 Изм. и доп.вып.10 8.02-04-20	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	5,79	13400	-	77586	-	-	-	-
	1000шт		-	-	-	-	-	-	-
21 С143006-14	-Кирпич и камни керамические лицевые /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75	3,1	12000	-	37200	-	-	-	-
	1000шт		-	-	-	-	-	-	-
22 Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	48	56,07	1,17	2691	56	2922	0,35	17
	м2		54,9	0,45	2635	22	110	-	-
23 С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	2,368	8390	-	19868	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
24 Е0108-4-3)	-Гидроизоляция в основании перегородок оклеечная в 2 слоя	0,9	820,66	11,21	739	10	38	0,2	-
	м2		31,5	4,21	28	4	118	0,02	-
27 Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	12	112,11	66,43	1345	797	801	0,15	2
	шт		23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
28 С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,57	30200	-	17214	-	-	-	-

			-	-	-	-	-	-	-
29	E0109-25-1 -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м м3	0,121	5030,5	2020,02	609	244	302	14,1	2
			2272,5	502,43	275	61	90	1,79	-
30	C11011-893 -Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм из стали полуспокойной 18ПС Изм. и доп.вып.9 02-04-2002 т	0,116	62300	-	7227	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
31	C12041-23 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК т	0,005	53000	-	265	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

63	C143017-8 -Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. м2	27	3330	-	89910	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	337328	8057			156
	Тенге	25402	2972			14
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	336719	-	-		-
Материалы -	Тенге	1336	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	28038	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	27359	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	275084	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	32998	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4950	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22183	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	391900	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		185
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32988	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	609	-	-		-
Материалы -	Тенге	89	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	336	-		-
Накладные расходы -	Тенге	302	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	45	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	55	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	966	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	381	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	392866	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		187
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33369	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	E0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	8,8	32,29	30,77	284	271	83	0,01	-
			1,42	8,34	12	73	97	0,03	-

		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3							
2	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	м3 15,4	98,12	98,12	1511	1511	302	-	-
				-	19,62	-	302	100	0,41	6
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т 8,8	3,82	3,24	34	29	14	-	-
				0,48	1,12	4	10	97	-	-
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 989	23,36	22,08	23102	21836	6560	0,01	9
				1,28	5,56	1266	5497	97	0,02	19
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3 989	6,83	6,83	6751	6751	1791	-	-
				-	1,87	-	1846	97	0,01	6
6	Е0101-28-8к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	м3 3032,37	3,29	3,29	9976	9976	2646	-	-
				-	0,9	-	2728	97	-	9
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 159,299	12,51	12,51	1992	1992	661	-	-
				-	4,28	-	682	97	0,01	2
8	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3 159,299	1,27	1,27	202	202	59	-	-
				-	0,38	-	61	97	-	-
9	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м3 553	0,28	0,28	156	156	49	-	-
				-	0,09	-	51	97	-	-
			м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			44008	42724			9
			Тенге			1283	11250			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44008	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12533	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12166	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1825	-		6
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3370	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59545	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	14358	-		58
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			59545	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	14358	-		58

РАЗДЕЛ 2. С.Астраханка

10	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		шт		317,25	13,5	635	27	130	0,07	-
11	СПрайс лист"Техсн абэлектрик с"	-Затворы D 150мм тип 32ч73нж	2	12150,45	-	24301	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144	2,25	144	2	130	0,01	-
13	СПрайс лист"Техсн абэлектрик с"	-Затворы D 50мм тип 32ч73нж	1	3108,77	-	3109	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С130809-14	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	757	-	2271	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	С130809-9	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285	-	570	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	С130809-7	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	225	-	675	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	С130810-14	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 50 мм	2	181	-	362	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
28	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 140мм	2	1476,81	-	2954	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 50мм	2	301,87	-	604	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2

36	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м	шт	3,4311	272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
					8782,5	1879,87	30134	6450	8805	8,86	30
			м3		1435,5	538,43	4925	1847	130	2,06	7
37	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	5,0083	10300	-	51585	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,42508	38500	-	54866	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	С11011-773	-Скобы ходовые	шт	18	221	-	3978	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	м3	0,079261	9433,25	296,6	748	24	96	5,95	-
					915,75	110,25	73	9	118	0,54	-
42	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м	м3	2,35602	8782,5	1879,87	20692	4429	6046	8,86	21
					1435,5	538,43	3382	1269	130	2,06	5
43	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,038	13300	-	13805	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,194	38500	-	45969	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	С11011-773	-Скобы ходовые	шт	216	221	-	47736	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	шт	6	2957,21	-	17743	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
47	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	м3	0,9535	9433,25	296,6	8995	283	1154	5,95	6
					915,75	110,25	873	105	118	0,54	1
52	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,3685	85912,52	36133,62	31659	13315	24653	247	91
					41850	9612,9	15422	3542	130	37,3	14
53	С130804-260	-Трубы водопроводные из		372,185	746	-	277650	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. СН РК	полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 125,8 мм		-	-	-	-	-	-	-
54	E0122-11-1 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32-50 мм	м 3,0712	48409,79 29700	17877,09 4698,68	148676 91215	54904 14431	137339 130	173 18,1	531 56
55	C130804-254-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 44,9 мм (Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. СН РК)	км 172,912	95 -	- -	16427 -	- -	- -	- -	- -
56	C130804-227-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм (Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. СН РК)	м 2929	57 -	- -	166953 -	- -	- -	- -	- -
60	C130804-107-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 250 мм (Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК)	м 3,969	13400 -	- -	53185 -	- -	- -	- -	- -
61	E0122-11-5 -Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	10м 0,0576	78005 41850	36133,62 9612,9	4493 2411	2081 554	3854 130	247 37,3	14 2
62	C130804-104-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 160 мм (Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК)	км 6,786	6050 -	- -	41055 -	- -	- -	- -	- -
63	C130810-107-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х15 мм	10м 24	251 -	- -	6024 -	- -	- -	- -	- -
64	C130809-7 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт 8	225 -	- -	1800 -	- -	- -	- -	- -
72	C130810-155-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х32 мм	шт 2	1220 -	- -	2440 -	- -	- -	- -	- -
73	C130810-146-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 50х32 мм	шт 2	512 -	- -	1024 -	- -	- -	- -	- -
74	E0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм крестовины	шт 0,0027	247994,13 62775	49389,75 18657	670 169	133 50	286 130	312,7 91,12	1 -
77	C130810-146-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 50х20 мм	т 2	512 -	- -	1024 -	- -	- -	- -	- -

78 С130809-4 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	5	157	-	785	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
87 С130809-12 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	2	492	-	984	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
91 С130810-151-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 100х25 мм	шт	1	979	-	979	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
93 Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм крестовины	шт	0,0064	247994,13	49389,75	1587	316	678	312,7	2
			62775	18657	402	119	130	91,12	1
94 С130810-151-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 100Х32 мм	т	2	979	-	1958	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	шт								
		Тенге			1106463	82937			705
		Тенге			120200	22198			86
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1085567	-	-		-
Материалы -		Тенге			16878	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	142398	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			655694	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			209859	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			184991	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		92
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	27749	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			76233	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1346791	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		883
Сметная заработная плата -		Тенге			-	170147	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20896	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20896	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1254	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22150	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1368941	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		883
Сметная заработная плата -		Тенге			-	170147	-		-

РАЗДЕЛ 3. Восстановление асфальтобетонных покрытий

100 Е0127-18-4 -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	10,64	408,11	169,61	4342	1805	3433	1,55	16
			238,5	4,07	2538	43	133	0,01	-
101 Е0127-22-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие		325	550,91	33,28	179047	10817	7126	0,03	11
			5	11,49	1625	3733	133	0,04	13

	св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
	м2								
102 E0127-25-1	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	1625	36,47	2,88	59263	4679	7382	0,02	27
			2,59	0,83	4209	1341	133	-	5
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			242652	17300			54
		Тенге			8371	5118			18
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			242652	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	13489	-		-
	Местные материалы -	Тенге			216980	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			17941	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2691	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15636	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			276228	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	16180	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			276228	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	16180	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1 ГЕНПЛАН УЧАСТКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ОГРАЖДЕНИЕ

С130806-92	-Трубы электросварные	247	550	-	135850	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 159х6 мм		-	-	-	-	-	-	-
	м								
E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	5,20168	13139,75	95,97	68349	499	4413	4,9	25
			771,75	36,25	4014	189	105	0,18	1
	м3								
С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	3,97655	84900	-	337609	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			541808	499			25
		Тенге			4014	189			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68349	-	-		-
	Материалы -	Тенге			4942	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	4203	-		-
	Местные материалы -	Тенге			58893	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			4413	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	662	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4366	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	77128	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	29
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4865	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	337609	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	337609	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20257	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	357866	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	135850	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	135850	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8151	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	144001	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	578994	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	29
	Тенге	-	4865	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ					
	Тенге	4313100	228979		1414
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	236958	68363		279
Материалы -	Тенге	3817640	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	112298	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	304744	-	-
Местные материалы -	Тенге	738485	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2501851	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	380195	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	190
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	57029	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	251870	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	4449706	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	1879
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	361773	-	-
Материалы -	Тенге	338713	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	173	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	577	-	-
Накладные расходы -	Тенге	337609	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	520	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	78	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	20354	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	359587	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	3
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	655	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	156746	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	156746	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	9405	-	-	-
	Тенге	166151	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	4975443	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	1882
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	-	362429	-	-
НДС 12 %	ТЕНГЕ	11964286			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	ТЕНГЕ	1435714			
	ТЕНГЕ	**13400000**			

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____ **ТЕХНАДЗОР:** _____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Астраханка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 11
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 21	11.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	102 974 043	11 964 286	42 822 572	4 975 443					1 435 714
С НДС 12%	115 330 927	13400000							
Всего		**13400000**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**