Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО «СК А-Строй монтаж», 130000, РК, Мангистауская область, г.Актау, 29 микрорайон, здание №228**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **ТОО «T&S Construction», Мангистауская обл, с.Умирзак, промышленная зона 10, здание №36**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Надстройка 8-го этажа к многоквартирному жилому дому № 24»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Надстройка 8-го этажа к многоквартирному жилому дому № 24»**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **05.05.2024**

# Акт выполненных работ

за **июль 2024** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах .2024

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Смета Э510013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]** | | | | | |
| | | | Раздел: Каркас (л.2,5-10) | | | | | |
| 1 | 52 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** | **м$^3$** | **4,514886** | **51 987,16** | **330 366,95** | |
| 2 | 53 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,033229** | **345 153,0** | **12 386,5** | |
| 3 | 54 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,095699** | **345 153,0** | **35 673,19** | |
| 4 | 55 | 1106-0301-0408<br>*РСНБ РК 2022* | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | **т** | **0,012026** | **182 100,99** | **4 501,7** | |
| 5 | 56 | СТ12041-132 | **Металлизация закладных деталей** | **т** | **0,012026** | **96 078,0** | **1 247,82** | |
| 6 | 57 | 1106-0701-0401<br>*РСНБ РК 2022* | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** | **м$^3$** | **6,220627** | **68 036,08** | **678 643,49** | |
| 7 | 58 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,082597** | **345 153,0** | **30 789,36** | |
| 8 | 59 | 1106-0301-0407<br>*РСНБ РК 2022* | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0,01544** | **615 025,79** | **19 568,66** | |
| 9 | 60 | 1106-0301-0408<br>*РСНБ РК 2022* | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | **т** | **0,025001** | **182 100,99** | **9 358,79** | |
| 10 | 61 | СТ12041-132 | **Металлизация закладных деталей** | **т** | **0,040441** | **96 078,0** | **4 196,31** | |
| 11 | 62 | 1108-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м$^3$ кладки** | **12,346975** | **27 556,89** | **590 990,77** | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 63 | 1108-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 13,952345 | 18 580,87 | 450 435,76 | |
| 13 | 64 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Теплоблоки | $м^3$ | 12,836157 | 23 889,7 | 331 184,06 | |
| 14 | 65 | СТ11011-250 | Клей | кг | 376,713315 | 38,0 | 15 460,32 | |
| 15 | 66 | 1109-0301-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,070508 | 57 125,78 | 6 477,86 | |
| 16 | 67 | СТ11011-907 | Швеллеры из горячекатанного проката | т | 0,066035 | 167 300,0 | 11 931,59 | |
| 17 | 68 | 261-107-0982<br>*РСНБ РК 2022* | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000684 | 694 126,0 | 512,47 | |
| 18 | 69 | 1108-0101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | $м^2$ поверхности | 13,71344 | 1 709,58 | 40 320,09 | |
| 19 | 70 | 1106-0701-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Перемычки. Устройство | $м^3$ | 0,015823 | 97 955,57 | 2 294,31 | |
| 20 | 71 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000696 | 345 153,0 | 259,5 | |
| 21 | 72 | 1107-0516-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом | м шва | 62,76536 | 333,81 | 32 795,96 | |
| 22 | 73 | 1107-0516-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом | м шва | 51,16168 | 669,56 | 54 047,51 | |
| 23 | 74 | 1146-0303-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом | $м^3$ заделки | 0,052744 | 114 426,04 | 10 116,03 | |
| 24 | 75 | 1106-0601-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | $м^3$ | 0,316464 | 47 711,32 | 21 699,62 | |
| 25 | 76 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000076 | 345 153,0 | 28,32 | |
| 26 | 77 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000275 | 345 153,0 | 102,64 | |
| | | Раздел: Перекрытие (,14,18,23) | | | | | | |
| 27 | 78 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 0,059073 | 96 099,59 | 8 793,64 | |
| 28 | 79 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,004051 | 345 153,0 | 1 510,01 | |
| 29 | 80 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,130512 | 345 153,0 | 48 650,27 | |
| 30 | 81 | 1106-0301-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,005814 | 182 100,99 | 2 176,65 | |
| 31 | 82 | СТ12041-132 | Металлизация закладных деталей | т | 0,005814 | 96 078,0 | 603,33 | |
| 32 | 83 | 1146-0303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$ | $м^3$ заделки | 0,026372 | 201 001,59 | 9 093,48 | |
| | | Раздел: Кровля (,14,17) | | | | | | |
| 33 | 84 | 1110-0105-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стропила. Установка с изготовлением | $м^3$ древесины в конструкции | 0,974076 | 221 505,63 | 290 782,84 | |
| 34 | 85 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,001967 | 954 056,0 | 2 026,9 | Казахстан |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35 | 86 | 1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022* | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 0,974076 | 8 008,86 | 10 607,09 | |
| 36 | 87 | 1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022* | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | $м^3$ древесины в конструкции | 0,173 | 175 565,33 | 40 850,12 | |
| 37 | 88 | 1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022* | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | $м^2$ обработанной поверхности | 31,11896 | 287,19 | 12 309,61 | |
| 38 | 89 | 1112-0101-0703 *РСНБ РК 2022* | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам | $м^2$ кровли | 31,11896 | 3 600,81 | 159 499,6 | |
| 39 | 90 | 1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022* | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | $м^2$ покрытия | 3,69208 | 5 455,17 | 31 825,47 | |
| | | | Раздел: Лестница | | | | | |
| 40 | 91 | 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022* | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 2,848176 | 104 637,32 | 470 574,16 | |
| 41 | 92 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,035053 | 345 153,0 | 13 066,59 | |
| 42 | 93 | 1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,008203 | 615 025,79 | 10 396,0 | |
| 43 | 94 | СТ12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,008203 | 96 078,0 | 851,13 | |
| 44 | 95 | 1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022* | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,313676 | 75 852,64 | 38 056,85 | |
| 45 | 96 | 222-519-0101 *РСНБ РК 2022* | Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т | 0,313676 | 1 323 163,0 | 448 247,99 | Казахстан |
| 46 | 97 | СТССЦ | Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) | т | 0,313676 | 4 445,0 | 1 505,84 | |
| 47 | 98 | 1115-0207-0102 *РСНБ РК 2022* | Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 3,16464 | 5 923,08 | 30 779,23 | |
| | | | Раздел: Разные работы | | | | | |
| 48 | 99 | 1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 0,809958 | 27 556,89 | 38 768,84 | |
| 49 | 100 | 1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022* | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | $м^3$ | 0,240513 | 40 829,77 | 14 026,11 | |
| 50 | 101 | 1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,001472 | 615 025,79 | 1 864,97 | |
| 51 | 102 | 241-102-0114 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм | м | 0,806983 | 628,0 | 547,32 | |
| 52 | 103 | 1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022* | Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$ | $м^3$ заделки | 0,026372 | 267 455,72 | 12 217,09 | |
| 53 | 104 | 1112-0101-1705 *РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство | $м^2$ стяжки | 6,85672 | 4 932,82 | 41 136,42 | |
| 54 | 105 | 1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022* | Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм | $м^2$ | 5,99963 | 2 740,87 | 21 293,13 | |
| 55 | 106 | 1106-0301-0302 *РСНБ РК 2022* | Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины | $м^2$ | 5,99963 | -508,17 | -3 768,18 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56 | 107 | 1106-0301-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие и набетонки. Армирование<br>Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,013199 | 37 684,49 | 1 005,35 | |
| 57 | 108 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,000034 | 345 153,0 | 12,61 | |
| 58 | 109 | 1107-0107-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,124686 | 1 329 885,98 | 197 712,73 | |
| 59 | 110 | 1113-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 6,483687 | 182,03 | 1 793,03 | |
| 60 | 111 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022* | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | $м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов) | 6,483687 | 308,28 | 2 767,21 | |
| 61 | 112 | 1110-0102-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм | $м^2$ | 5,868297 | 4 451,33 | 40 875,44 | |
| 62 | 113 | 217-505-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 6,015005 | 1 591,0 | 10 335,45 | Казахстан |
| 63 | 114 | 1113-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 15,8232 | 182,03 | 4 375,96 | |
| 64 | 115 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022* | ИТОГО по смете Э510013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1] | $м^2$ | 15,8232 | 308,28 | 6 753,34 | |
| | | | Смета Э510023: общестроительные работы - АР [№ 2-1-2] | | | | 4 719 313,2 | |
| | | | Раздел: ПРОЕМЫ (п.5) | | | | | |
| 65 | 1 | 1110-0402-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен | $м^2$ проемов | 0,571745 | 5 827,28 | 6 572,43 | |
| 66 | 2 | СТ12064-4 | Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами | $м^2$ | 0,571745 | 30 000,0 | 18 524,54 | |
| 67 | 3 | 1120-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка | решетка | 0,316464 | 3 760,02 | 2 623,43 | |
| | | | Раздел: ПОЛЫ (п.4) | | | | | |
| 68 | 4 | 1111-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт. Уплотнение щебнем | $м^2$ площади уплотнения | 1,198344 | 497,66 | 891,43 | |
| 69 | 5 | 1111-0101-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 0,119834 | 35 211,01 | 5 645,88 | |
| 70 | 6 | 1111-0101-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 1,198344 | 2 266,68 | 4 054,32 | |
| 71 | 7 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 1,198344 | 1 296,6 | 2 722,33 | |
| 72 | 8 | 1111-0101-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 1,198344 | 494,33 | 716,53 | |
| 73 | 9 | 1111-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт. Уплотнение щебнем | $м^2$ площади уплотнения | 1,434109 | 497,66 | 1 066,75 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 74 | 10 | 1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 0,143411 | 35 211,01 | 6 756,72 | |
| 75 | 11 | 1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022* | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 1,434109 | 2 266,68 | 4 851,98 | |
| 76 | 12 | 1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 1,434109 | 1 296,6 | 3 257,94 | |
| 77 | 13 | 1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 1,434109 | 494,33 | 857,56 | |
| 78 | 14 | 1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022* | Грунт. Уплотнение щебнем | $м^2$ площади уплотнения | 22,911994 | 497,66 | 17 043,22 | |
| 79 | 15 | 1127-0602-0704 *РСНБ РК 2022* | Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | $м^2$ покрытия | 22,911994 | 1 091,08 | 34 022,2 | |
| 80 | 16 | 1127-0602-0705 *РСНБ РК 2022* | Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704 | $м^2$ покрытия | 22,911994 | 64,07 | 1 757,48 | |
| 81 | 17 | 1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 1,832959 | 18 927,23 | 55 470,76 | |
| | | | Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 82 | 18 | 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022* | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 4,464252 | 2 164,54 | 17 270,5 | |
| 83 | 19 | 1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022* | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 3,247448 | 1 182,35 | 7 040,89 | |
| 84 | 20 | 1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022* | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 6,099316 | 370,16 | 4 115,09 | |
| 85 | 21 | 1115-0403-0108 *РСНБ РК 2022* | Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 1,612384 | 858,05 | 2 237,66 | |
| 86 | 22 | 1115-0401-0202 *РСНБ РК 2022* | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 43,343964 | 245,58 | 19 622,82 | |
| 87 | 23 | 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 6,816107 | 3 673,74 | 31 898,25 | |
| 88 | 24 | 1126-0201-0501 *РСНБ РК 2022* | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме | $м^3$ изоляции | 0,204647 | 95 247,19 | 31 710,48 | |
| | | | Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 89 | 25 | 1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022* | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,004626 | 194 788,5 | 1 474,19 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90 | 26 | 222-509-0803 *РСНБ РК 2022* | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т | т | 0,004626 | 1 197 497,0 | 5 983,18 | Казахстан |
| 91 | 27 | 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,712044 | 182,03 | 196,89 | |
| 92 | 28 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,712044 | 308,28 | 303,91 | |
| | | | Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | |
| 93 | 29 | 1219-0101-0303 *РСНБ РК 2022* | Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка | отверстие | 0,79116 | 2 038,1 | 2 951,93 | |
| 94 | 30 | 1110-0111-0202 *РСНБ РК 2022* | Полки антресольные. Установка дверных блоков | блок | 0,79116 | 1 594,02 | 1 994,99 | |
| 95 | 31 | 232-101-0102 *РСНБ РК 2022* | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | $м^2$ | 0,64084 | 764,0 | 528,81 | Казахстан |
| 96 | 32 | СТ11011-818 | Петля врезная | шт | 1,58232 | 50,0 | 85,45 | |
| 97 | 33 | СТ11011-819 | Задвижка | шт | 0,79116 | 96,0 | 82,02 | |
| | | | Раздел: КРОВЛИ | | | | | |
| 98 | 34 | 1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022* | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 12,062553 | 2 000,85 | 32 241,78 | |
| 99 | 35 | 1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022* | Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой | $м^2$ | 28,376272 | 8 670,1 | 393 445,25 | |
| 100 | 36 | 1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022* | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | $м^2$ утепляемого покрытия | 7,183733 | 2 538,22 | 29 442,28 | |
| 101 | 37 | 234-101-0205 *РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | $м^3$ | 1,109887 | 50 053,0 | 59 997,41 | |
| 102 | 38 | 1112-0101-1301 *РСНБ РК 2022* | Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | $м^2$ утепляемого покрытия | 21,192539 | 1 730,73 | 51 320,65 | |
| 103 | 39 | 234-102-0103 *РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35 | $м^3$ | 3,274247 | 37 118,0 | 131 256,19 | Казахстан |
| 104 | 40 | 1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 28,376272 | 1 177,66 | 54 076,1 | |
| 105 | 41 | 1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | $м^2$ стяжки | 28,376272 | 353,89 | 12 167,52 | |
| 106 | 42 | 1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,040877 | 37 684,49 | 3 113,64 | |
| 107 | 43 | 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,003091 | 142 585,42 | 781,03 | |
| 108 | 44 | 222-509-0803 *РСНБ РК 2022* | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т | т | 0,003091 | 1 197 497,0 | 3 997,3 | Казахстан |
| 109 | 45 | 1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 5,543394 | 1 177,66 | 10 563,94 | |
| 110 | 46 | 1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | $м^2$ стяжки | 4,008544 | 471,85 | 2 291,83 | |
| 111 | 47 | 1112-0101-0103 *РСНБ РК 2022* | Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство | $м^2$ кровли | 4,008544 | 3 687,17 | 19 906,01 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 112 | 48 | 1112-0101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя | $м^2$ кровли | 1,53485 | 1 547,22 | 3 266,18 | |
| 113 | 49 | 1106-0301-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,000369 | 615 025,79 | 467,47 | |
| 114 | 50 | 241-102-0174<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм | м | 0,04747 | 2 889,0 | 148,1 | |
| 115 | 51 | 1109-0301-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж | т конструкций | 0,044875 | 80 640,07 | 5 746,99 | |
| 116 | 52 | 241-102-0140<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм | м | 1,288008 | 1 952,0 | 2 715,31 | |
| 117 | 53 | 261-107-0982<br>*РСНБ РК 2022* | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,022228 | 694 126,0 | 16 663,68 | |
| 118 | 54 | 1112-0101-1503<br>*РСНБ РК 2022* | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 6,276536 | 1 368,61 | 11 907,64 | |
| 119 | 55 | 1110-0102-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Элементы каркаса из брусьев. Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 0,023735 | 203 970,04 | 6 668,05 | |
| 120 | 56 | 1112-0101-1705<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство | $м^2$ стяжки | 1,397716 | 4 932,82 | 8 385,51 | |
| 121 | 57 | 215-301-1002<br>*РСНБ РК 2022* | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм | $м^3$ | 0,014257 | 420 140,0 | 6 469,0 | |
| 122 | 58 | 1112-0101-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | $м^2$ покрытия | 11,613343 | 5 455,17 | 100 106,21 | |
| 123 | 59 | 1107-0516-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой | м шва | 4,588728 | 5 657,04 | 32 563,35 | |
| 124 | 60 | 1109-0601-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,004968 | 155 706,49 | 1 374,41 | |
| 125 | 61 | 241-102-0160<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм | м | 0,400854 | 2 406,0 | 1 041,64 | |
| 126 | 62 | 1107-0112-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка | $м^2$ площади прокладок | 0,053166 | 25 438,13 | 1 494,03 | |
| 127 | 63 | 261-107-0742<br>*РСНБ РК 2022* | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81 | 100 м | 0,007595 | 31 162,0 | 255,6 | |
| | | Раздел: НО. ВН (с.10) | | | | | | |
| 128 | 64 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 21,898254 | 1 296,6 | 49 747,2 | |
| 129 | 65 | 1111-0101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | $м^2$ изолируемой поверхности | 21,898254 | 805,28 | 36 333,66 | |
| 130 | 66 | 234-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35 | $м^3$ | 0,676656 | 37 118,0 | 27 125,39 | Казахстан |
| 131 | 67 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 21,898254 | 1 296,6 | 49 747,2 | |
| 132 | 68 | 1111-0101-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 21,898254 | 617,9 | 16 367,68 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 133 | 69 | 1106-0301-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,020146 | 37 684,49 | 1 534,59 | |
| 134 | 70 | 1111-0101-3601<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м$^2$ покрытия | 21,898254 | 5 090,74 | 135 104,17 | |
| 135 | 71 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м$^2$ стяжки | 1,786439 | 1 296,6 | 4 058,39 | |
| 136 | 72 | 1111-0101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м$^2$ изолируемой поверхности | 1,786439 | 805,28 | 2 964,1 | |
| 137 | 73 | 234-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35 | м$^3$ | 0,055201 | 37 118,0 | 2 212,88 | Казахстан |
| 138 | 74 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м$^2$ стяжки | 1,786439 | 1 296,6 | 4 058,39 | |
| 139 | 75 | 1111-0101-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м$^2$ стяжки | 1,786439 | 494,33 | 1 068,23 | |
| 140 | 76 | 1106-0301-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,001644 | 37 684,49 | 125,16 | |
| 141 | 77 | 1111-0101-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м$^2$ изолируемой поверхности | 1,786439 | 2 266,68 | 6 043,93 | |
| 142 | 78 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м$^2$ стяжки | 88,536078 | 1 296,6 | 201 131,39 | |
| 143 | 79 | 1111-0101-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м$^2$ стяжки | 88,536078 | -123,59 | -13 236,79 | |
| 144 | 80 | 1111-0101-3601<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м$^2$ покрытия | 88,536078 | 5 090,74 | 546 235,27 | |
| 145 | 81 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м$^2$ стяжки | 6,86094 | 1 296,6 | 15 586,33 | |
| 146 | 82 | 1111-0101-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м$^2$ стяжки | 6,86094 | -247,15 | -2 051,17 | |
| 147 | 83 | 1111-0101-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м$^2$ изолируемой поверхности | 6,86094 | 2 266,68 | 23 212,37 | |
| 148 | 84 | 1111-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт. Уплотнение щебнем | м$^2$ площади уплотнения | 1,696774 | 497,66 | 1 262,17 | |
| 149 | 85 | 1111-0101-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м$^3$ подстилающего слоя | 0,169677 | 35 211,01 | 7 994,2 | |
| 150 | 86 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м$^2$ стяжки | 1,696774 | 1 296,6 | 3 854,64 | |
| 151 | 87 | 1111-0101-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м$^2$ стяжки | 1,696774 | 494,33 | 1 014,64 | |
| 152 | 88 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м$^2$ стяжки | 0,793797 | 1 296,6 | 1 803,32 | |
| 153 | 89 | 1111-0101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м$^2$ изолируемой поверхности | 0,793797 | 805,28 | 1 317,07 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 154 | 90 | 234-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35 | $м^3$ | 0,024528 | 37 118,0 | 983,31 | Казахстан |
| 155 | 91 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 0,793797 | 1 296,6 | 1 803,32 | |
| 156 | 92 | 1111-0101-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 0,793797 | 494,33 | 474,7 | |
| 157 | 93 | 1106-0301-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,00073 | 37 684,49 | 55,64 | |
| 158 | 94 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 6,500698 | 1 296,6 | 14 767,9 | |
| 159 | 95 | 1111-0101-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 6,500698 | -247,15 | -1 943,4 | |
| 160 | 96 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 3,602943 | 1 296,6 | 8 184,97 | |
| 161 | 97 | 1111-0101-3904<br>*РСНБ РК 2022* | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 33,410687 | 773,84 | 53 086,68 | |
| 162 | 98 | 1111-0101-4001<br>*РСНБ РК 2022* | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 113,737689 | 515,46 | 97 120,21 | |
| 163 | 99 | 1106-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,014979 | 1 400 951,98 | 25 023,18 | |
| | | | Раздел ПРОЕМЫ (п.12,13,14) | | | | | |
| 164 | 100 | 1110-0107-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков | $м^2$ | 4,629868 | 6 690,0 | 48 209,39 | |
| 165 | 101 | СТ12063-4 | Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт) | $м^2$ | 0,8323 | 30 000,0 | 26 966,53 | |
| 166 | 102 | СТ12063-1 | Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами | $м^2$ | 3,797568 | 26 768,0 | 109 785,58 | |
| 167 | 103 | 1110-0107-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков | $м^2$ | 15,443443 | 4 768,96 | 134 843,37 | |
| 168 | 104 | СТ121-090102-0111 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние | $м^2$ | 3,797568 | 3 640,0 | 14 928,98 | |
| 169 | 105 | СТ121-090102-0103 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | $м^2$ | 5,221656 | 4 010,0 | 22 613,94 | |
| 170 | 106 | СТ121-090102-0110 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние | $м^2$ | 2,362931 | 3 780,0 | 9 646,46 | |
| 171 | 107 | СТ121-090102-0102 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | $м^2$ | 4,061288 | 4 250,0 | 18 641,31 | |
| 172 | 108 | 1115-0501-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке | $м^2$ площади остекления | 2,521965 | 5 952,96 | 21 129,2 | |
| 173 | 109 | 1110-0402-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен | $м^2$ проемов | 0,116037 | 5 827,28 | 1 333,9 | |
| 174 | 110 | СТ12064-4 | Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами | $м^2$ | 0,116037 | 30 000,0 | 3 759,59 | |
| 175 | 111 | СТ11011-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры) | шт | 2,10976 | 585,0 | 1 332,95 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 176 | 112 | 1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022* | Проемы оконные площадью до 2 м$^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м$^2$ | 2,847121 | 9 617,54 | 40 693,58 | |
| 177 | 113 | 1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022* | Проемы оконные площадью до 2 м$^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м$^2$ | 3,341332 | 8 027,23 | 40 213,13 | |
| 178 | 114 | 1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022* | Проемы оконные площадью более 2 м$^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м$^2$ | 5,80184 | 6 043,51 | 52 516,83 | |
| 179 | 115 | 223-102-0102 *РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | м$^2$ | 2,847121 | 49 937,0 | 153 550,81 | |
| 180 | 116 | 223-102-0204 *РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками | м$^2$ | 9,143172 | 47 959,0 | 473 577,19 | Казахстан |
| 181 | 117 | 1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022* | Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка | изделие | 7,12044 | 2 641,03 | 32 903,6 | |
| 182 | 118 | 223-501-0103 *РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм | м | 2,637727 | 1 304,0 | 3 714,76 | |
| 183 | 119 | 1110-0501-0301 *РСНБ РК 2022* | Проемы балконные площадью до 3 м$^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей | м$^2$ | 3,038054 | 9 942,54 | 44 384,07 | |
| 184 | 120 | 223-204-0101 *РСНБ РК 2022* | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7 | м$^2$ | 3,038054 | 53 046,0 | 174 049,18 | |
| 185 | 121 | 1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022* | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м$^2$ покрытия | 2,885097 | 5 455,17 | 24 869,37 | |
| | | | Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (с.1.3) | | | | | |
| 186 | 122 | 1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022* | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 130,151622 | 721,32 | 167 036,92 | |
| 187 | 123 | 222-503-0201 *РСНБ РК 2022* | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 2,637727 | 133 700,0 | 380 877,29 | Казахстан |
| 188 | 124 | 1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022* | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м$^3$ древесины в конструкции | 0,000006 | 203 970,04 | 1,59 | |
| 189 | 125 | 1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022* | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,172644 | 194 788,5 | 55 014,79 | |
| 190 | 126 | 222-509-0803 *РСНБ РК 2022* | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т | т | 0,172644 | 1 197 497,0 | 223 279,64 | Казахстан |
| 191 | 127 | 1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022* | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м$^3$ | 0,237664 | 31 071,45 | 9 382,04 | |
| 192 | 128 | 1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,010931 | 615 025,79 | 13 853,32 | |
| 193 | 129 | 1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022* | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,017049 | 194 788,5 | 5 433,01 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 194 | 131 | 1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022* | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | $м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов) | 8,946965 | 4 451,33 | 62 319,73 | |
| 195 | 132 | СТ11011-822 | Мебельный уголок | шт | 9,071968 | 48,0 | 470,26 | |
| 196 | 133 | СТ11011-819 | Петли | шт | 18,143936 | 96,0 | 1 881,17 | |
| 197 | 134 | СТ11011-811 | Ручка | шт | 9,071968 | 339,0 | 3 321,45 | |
| 198 | 135 | 1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022* | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | $м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,069622 | 4 451,33 | 484,98 | |
| 199 | 136 | 215-301-1002 *РСНБ РК 2022* | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм | $м^3$ | 0,000714 | 420 140,0 | 323,8 | |
| 200 | 137 | 1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022* | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | $м^2$ покрытия | 0,065508 | 5 455,17 | 564,68 | |
| 201 | 138 | 1107-0112-0301 *РСНБ РК 2022* | Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка | $м^2$ площади прокладок | 0,001582 | 25 438,13 | 44,41 | |
| 202 | 139 | 261-107-0742 *РСНБ РК 2022* | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81 | 100 м | 0,001582 | 31 162,0 | 53,28 | |
| 203 | 140 | 261-107-0997 *РСНБ РК 2022* | Петля накладная | шт. | 0,210976 | 389,0 | 88,61 | |
| 204 | 141 | 1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022* | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 0,163506 | 1 871,63 | 550,85 | |
| 205 | 142 | 1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022* | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,001116 | 178 701,53 | 319,11 | |
| 206 | 143 | 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,018343 | 142 585,42 | 4 634,88 | |
| 207 | 144 | 1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022* | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | $м^2$ покрытия | 1,061209 | 5 455,17 | 9 147,55 | |
| 208 | 145 | 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 14,5046 | 182,03 | 4 011,24 | |
| 209 | 146 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 14,5046 | 308,28 | 6 190,57 | |
| 210 | 147 | 1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022* | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 0,780611 | 6 996,1 | 6 776,23 | |
| 211 | 148 | 1147-0301-0201 *РСНБ РК 2022* | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 5,221656 | 614,31 | 5 766,55 | |
| 212 | 149 | 212-502-0102 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II | т | 0,372826 | 25 485,0 | 10 261,55 | Казахстан |
| 213 | 150 | 1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022* | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 50,223364 | 2 976,21 | 266 820,56 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 214 | 151 | 1115-0401-0102 РСНБ РК 2022 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 65,794448 | 721,32 | 84 440,77 | |
| 215 | 152 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 36,337979 | 1 352,62 | 88 449,63 | |
| 216 | 153 | 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 28,516571 | 1 707,75 | 86 434,6 | |
| 217 | 154 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м$^2$ поверхности облицовки | 11,683851 | 7 554,1 | 139 553,62 | |
| 218 | 155 | 1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м | м$^2$ горизонтальной проекции | 2,532767 | 2 465,77 | 11 888,55 | |
| 219 | 156 | 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м$^3$ изоляции | 9,951738 | 64 107,23 | 1 148 360,4 | |
| 220 | 157 | 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м$^3$ | 10,196259 | 50 053,0 | 551 181,66 | |
| 221 | 158 | 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | м$^2$ вертикальной проекции | 100,35949 | 1 637,99 | 308 187,15 | |
| 222 | 159 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м$^2$ оштукатуриваемой поверхности | 101,590746 | 5 514,92 | 909 286,67 | |
| 223 | 160 | 261-107-0319 РСНБ РК 2022 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м$^2$ | 109,718006 | 503,0 | 59 603,2 | |
| 224 | 161 | 1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 101,590746 | 398,99 | 67 332,41 | |
| | | | Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 225 | 162 | 1126-0301-0103 РСНБ РК 2022 | Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки | м$^2$ изолируемой поверхности | 0,063293 | 923,6 | 103,96 | |
| 226 | 163 | 1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,056528 | 194 788,5 | 18 013,4 | |
| 227 | 164 | 222-509-0803 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т | т | 0,056528 | 1 197 497,0 | 73 107,93 | Казахстан |
| 228 | 165 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м$^2$ покрытия | 2,030644 | 5 455,17 | 17 504,0 | |
| 229 | 166 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,008386 | 1 400 951,98 | 14 009,44 | |
| 230 | 167 | 1126-0201-0502 РСНБ РК 2022 | Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме | м$^3$ изоляции | 0,131174 | 45 686,79 | 9 846,24 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 231 | 168 | 234-101-0205 *РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | $м^3$ | 0,131174 | 50 053,0 | 7 090,96 | |
| 232 | 169 | 1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 4,21952 | 1 296,6 | 9 585,64 | |
| 233 | 170 | 1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 4,21952 | 247,15 | 1 261,47 | |
| 234 | 171 | 1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,007806 | 37 684,49 | 594,58 | |
| 235 | 172 | 1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022* | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | $м^3$ изоляции | 7,20483 | 56 996,13 | 734 000,53 | |
| 236 | 173 | 234-101-0205 *РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | $м^3$ | 0,360242 | 50 053,0 | 19 473,67 | |
| 237 | 174 | 1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022* | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 7,20483 | 5 514,92 | 64 486,76 | |
| 238 | 175 | 261-107-0319 *РСНБ РК 2022* | Сетка стеклянная строительная СС-1 | $м^2$ | 7,781217 | 503,0 | 4 227,11 | |
| 239 | 176 | 1115-0402-0203 *РСНБ РК 2022* | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 7,20483 | 398,99 | 4 775,17 | |
| 240 | 177 | 1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022* | Элементы каркаса из брусьев. Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 0,015507 | 203 970,04 | 4 356,39 | |
| 241 | 178 | 1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022* | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 0,015507 | 14 254,22 | 322,37 | |
| 242 | 179 | 1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022* | Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны | $м^2$ | 0,110762 | 11 197,36 | 1 605,79 | |
| 243 | 180 | 234-101-0205 *РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | $м^3$ | 0,003956 | 50 053,0 | 213,82 | |
| 244 | 181 | 261-107-0997 *РСНБ РК 2022* | Петля накладная | шт. | 0,632928 | 389,0 | 265,88 | |
| 245 | 182 | 1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022* | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,000373 | 1 373 930,5 | 629,4 | |
| 246 | 183 | 1107-0112-0301 *РСНБ РК 2022* | Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка | $м^2$ площади прокладок | 0,001392 | 25 438,13 | 39,13 | |
| 247 | 184 | 261-107-0742 *РСНБ РК 2022* | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81 | 100 м | 0,000348 | 31 162,0 | 11,71 | |
| 248 | 185 | 1110-0102-0605 *РСНБ РК 2022* | Стены каркасные. Обшивка пергамином | $м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,151903 | 400,3 | 101,68 | |
| 249 | 186 | 1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022* | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,002233 | 178 701,53 | 638,42 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 250 | 187 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,002233 | 133 700,0 | 322,42 | Казахстан |
| 251 | 188 | 1110-0102-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Элементы каркаса из брусьев. Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 0,005334 | 203 970,04 | 1 498,51 | |
| 252 | 189 | 1110-0115-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 0,005334 | 14 254,22 | 110,93 | |
| | | | ИТОГО по смете Э510023: общестроительные работы - АР [№ 2-1-2] | | | | 9 757 867,33 | |
| | | | Смета Э510033: отопление - 30гра.С [№ 2-1-3] | | | | | |
| 253 | 1 | 1116-0301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 173,844224 | 1 217,91 | 445 328,2 | |
| 254 | 2 | 1116-1101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 173,844224 | 206,63 | 75 936,7 | |
| 255 | 3 | 1118-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 9,519237 | 9 471,76 | 119 605,67 | |
| 256 | 4 | 1118-1101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Краны воздушные. Установка | шт. | 8,43904 | 571,53 | 8 995,87 | |
| 257 | 5 | СТпрайс | Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия | шт | 8,43904 | 300,0 | 2 734,25 | |
| 258 | 6 | СТпрайс | Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия | шт | 5,221656 | 718,0 | 4 049,11 | |
| 259 | 7 | СТпрайс | Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия | шт | 1,107624 | 1 092,0 | 1 306,32 | |
| 260 | 8 | СТпрайс | Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия | шт | 0,316464 | 3 954,0 | 1 351,41 | |
| 261 | 9 | СТпрайс | Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания | шт | 1,002136 | 8 071,0 | 8 735,3 | |
| 262 | 10 | СТпрайс | Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания | шт | 1,107624 | 11 047,0 | 13 214,8 | |
| 263 | 11 | СТпрайс | Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания | шт | 0,580184 | 13 150,0 | 8 239,77 | |
| 264 | 12 | СТпрайс | Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания | шт | 0,210976 | 19 608,0 | 4 467,79 | |
| 265 | 13 | 1311-0203-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 9,071968 | 3 068,78 | 50 996,28 | |
| 266 | 14 | 1311-0203-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 0,158232 | 3 180,76 | 908,56 | |
| 267 | 15 | 245-501-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20 | шт. | 0,632928 | 62 367,0 | 42 631,71 | |
| 268 | 16 | 245-501-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25 | шт. | 0,158232 | 90 723,0 | 15 503,73 | |
| 269 | 17 | СТпрайс | Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания | шт | 8,43904 | 2 887,0 | 26 312,61 | |
| 270 | 18 | СТпрайс | Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания | шт | 8,43904 | 2 772,0 | 25 264,48 | |
| 271 | 19 | СТпрайс | Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания | шт | 8,43904 | 1 723,0 | 15 703,69 | |
| 272 | 20 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 12,39484 | 708,0 | 9 477,57 | |
| 273 | 21 | 1115-0403-1004<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 25,31712 | 2 049,23 | 95 930,26 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 274 | 22 | 1126-0101-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 24,78968 | 1 318,74 | 52 020,4 | |
| 275 | 23 | 234-303-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм | $м^3$ | 16 424,196782 | 125,0 | 2 217 266,57 | |
| 276 | 24 | 234-303-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм | $м^3$ | 13 344,678742 | 125,0 | 1 801 531,66 | |
| 277 | 25 | 234-303-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм | $м^3$ | 3 284,839356 | 125,0 | 443 453,3 | |
| 278 | 26 | 234-303-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм | $м^3$ | 1 466,444069 | 125,0 | 197 969,91 | |
| 279 | 27 | СТ11031-544 | Самоклеящаяся лента | $м^3$ | 5 245,350715 | 124,0 | 702 457,35 | |
| 280 | 28 | 1116-0301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м | 37,18452 | 40,0 | 1 606,37 | |
| 281 | 29 | 1116-1101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 8,96648 | 1 217,91 | 22 969,01 | |
| 282 | 30 | СТпрайс | Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия | м трубопровода | 8,96648 | 206,63 | 3 916,66 | |
| 283 | 31 | 1118-1101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Краны воздушные. Установка | шт | 0,105488 | 1 092,0 | 124,42 | |
| 284 | 32 | СТпрайс | Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия | шт. | 0,158232 | 571,53 | 168,68 | |
| 285 | 33 | 1118-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Радиаторы чугунные. Установка | шт | 0,158232 | 300,0 | 51,27 | |
| 286 | 34 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кВт | 0,430391 | 9 471,76 | 5 407,73 | |
| 287 | 35 | 1115-0403-1004<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | кг | 0,52744 | 708,0 | 403,28 | |
| 288 | 36 | 1126-0101-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 0,685672 | 2 049,23 | 2 598,11 | |
| 289 | 37 | 234-303-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм | м трубопровода | 8,96648 | 1 318,74 | 18 815,9 | |
| 290 | 38 | 234-303-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм | $м^3$ | 18,477221 | 125,0 | 2 494,42 | |
| 291 | 39 | СТ11031-544 | Самоклеящаяся лента | $м^3$ | 3,592798 | 125,0 | 485,04 | |
| 292 | 40 | 1116-0301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м | 13,44972 | 40,0 | 581,03 | |
| | | | ИТОГО по смете Э510033: отопление - 30град.С [№ 2-1-3] | | | | 6 451 015,19 | |
| | | | Смета Э510043: вентиляцию [№ 2-1-4] | | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 293 | 1 | 1120-0301-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 1,58232 | 4 832,64 | 13 723,41 | |
| 294 | 2 | 1120-0101-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м$^2$ поверхности воздуховодов | 2,278541 | 11 108,11 | 38 258,81 | |
| 295 | 3 | 1120-0101-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м$^2$ поверхности воздуховодов | 0,506342 | 10 707,54 | 8 074,42 | |
| 296 | 4 | 1120-0101-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м$^2$ поверхности воздуховодов | 1,677259 | 12 222,08 | 29 478,67 | |
| 297 | 5 | 1120-0101-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м$^2$ поверхности воздуховодов | 0,27295 | 10 234,74 | 3 798,05 | |
| 298 | 6 | 246-301-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 5,221656 | 775,0 | 4 370,52 | Казахстан |
| 299 | 7 | 1120-0301-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка | решетка | 0,52744 | 7 098,08 | 5 864,97 | |
| 300 | 8 | 1120-0101-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м$^2$ поверхности воздуховодов | 1,075978 | 11 108,11 | 18 066,72 | |
| 301 | 9 | 1120-0101-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м$^2$ поверхности воздуховодов | 0,379757 | 10 707,54 | 6 055,81 | |
| 302 | 10 | 1120-0101-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м$^2$ поверхности воздуховодов | 0,61183 | 12 222,08 | 10 753,23 | |
| 303 | 11 | 246-301-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м$^2$ поверхности воздуховодов | 0,580184 | 11 624,04 | 9 486,91 | |
| 304 | 12 | 1120-0301-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 2,215248 | 775,0 | 1 854,17 | Казахстан |
| 305 | 13 | 1120-0101-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 1,3186 | 5 165,88 | 11 910,81 | |
| 306 | 14 | 1120-0101-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м$^2$ поверхности воздуховодов | 3,16464 | 11 108,11 | 53 137,26 | |
| 307 | 15 | 1120-0101-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м$^2$ поверхности воздуховодов | 0,843904 | 10 707,54 | 13 457,41 | |
| 308 | 16 | 1120-0101-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м$^2$ поверхности воздуховодов | 2,795432 | 12 222,08 | 49 131,14 | |
| 309 | 17 | 246-301-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м$^2$ поверхности воздуховодов | 0,418656 | 10 234,74 | 5 825,47 | |
| 310 | 18 | 1120-0301-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 6,32928 | 775,0 | 5 297,61 | Казахстан |
| 311 | 19 | 1120-0101-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка | решетка | 1,58232 | 7 098,08 | 17 594,81 | |
| 312 | 20 | 1120-0101-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м$^2$ поверхности воздуховодов | 3,765922 | 11 108,11 | 63 233,31 | |
| 313 | 21 | 1120-0101-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м$^2$ поверхности воздуховодов | 1,13927 | 10 707,54 | 18 167,51 | |
| 314 | 22 | 1120-0101-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м$^2$ поверхности воздуховодов | 1,265856 | 12 222,08 | 22 248,06 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 315 | 23 | 1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 1,740552 | 11 624,04 | 28 460,77 | |
| 316 | 24 | 1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 0,704132 | 11 624,04 | 11 513,7 | |
| 317 | 25 | 246-301-0501 *РСНБ РК 2022* | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 9,49392 | 775,0 | 7 946,41 | Казахстан |
| 318 | 26 | 1126-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | $м^3$ изоляции | 1,360795 | 115 901,29 | 248 237,1 | |
| 319 | 27 | 234-202-0106 *РСНБ РК 2022* | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 | $м^3$ | 1,319971 | 22 814,0 | 32 522,9 | Казахстан |
| | | | ИТОГО по смете Э510043: вентиляцию [№ 2-1-4] | | | | 738 469,96 | |
| | | | Смета Э510063: водопровод и канализацию [№ 2-1-6] | | | | | |
| 320 | 1 | 1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,738416 | 2 198,38 | 3 398,67 | |
| 321 | 2 | 1116-0301-0205 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,052744 | 1 355,72 | 150,27 | |
| 322 | 3 | 1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 0,79116 | 206,63 | 345,52 | |
| 323 | 4 | 1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 18,091192 | 3 362,04 | 129 469,06 | |
| 324 | 5 | 1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 14,029904 | 3 629,57 | 108 390,08 | |
| 325 | 6 | 1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 0,79116 | 3 963,46 | 6 672,07 | |
| 326 | 7 | 1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 1,793296 | 4 383,3 | 16 719,74 | |
| 327 | 8 | 1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 0,210976 | 4 753,94 | 2 132,34 | |
| 328 | 9 | 241-201-0402 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | м | 29,297762 | 178,0 | 5 632,22 | Казахстан |
| 329 | 10 | 241-201-0404 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм | м | 0,742108 | 289,0 | 231,6 | Казахстан |
| 330 | 11 | 241-201-0406 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм | м | 1,680318 | 451,0 | 818,43 | Казахстан |
| 331 | 12 | 241-201-0408 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм | м | 0,199583 | 684,0 | 147,42 | Казахстан |
| 332 | 13 | СТ130804-43 | Хомуты крепежные диаметром до 50 мм | шт | 51,847352 | 19,0 | 1 063,9 | |
| 333 | 14 | 261-301-0219 *РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 4,148316 | 708,0 | 3 171,97 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 334 | 15 | 1126-0101-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 28,692736 | 1 318,74 | 60 210,87 | |
| 335 | 16 | 234-303-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм | $м^3$ | 479,037042 | 125,0 | 64 670,0 | |
| 336 | 17 | 234-303-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм | $м^3$ | 152,075509 | 125,0 | 20 530,24 | |
| 337 | 18 | 234-303-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм | $м^3$ | 1 661,976521 | 125,0 | 224 366,81 | |
| 338 | 19 | 234-303-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм | $м^3$ | 879,866442 | 125,0 | 118 781,97 | |
| 339 | 20 | 234-303-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм | $м^3$ | 19 503,783285 | 125,0 | 2 633 010,76 | |
| 340 | 21 | 234-303-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм | $м^3$ | 19 690,333327 | 125,0 | 2 658 195,01 | |
| 341 | 22 | СТ11031-544 | Самоклеящаяся лента | м | 43,039104 | 40,0 | 1 859,27 | |
| 342 | 23 | СТпрайс | Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия | шт | 2,320736 | 718,0 | 1 799,57 | |
| 343 | 24 | СТпрайс | Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия | шт | 2,953664 | 1 092,0 | 3 483,42 | |
| 344 | 25 | СТпрайс | Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия | шт | 2,10976 | 899,0 | 2 048,41 | |
| 345 | 26 | СТпрайс | Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия | шт | 6,32928 | 899,0 | 6 145,2 | |
| 346 | 27 | 1116-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 0,052744 | 5 559,9 | 558,66 | |
| 347 | 28 | 241-116-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 0,105488 | 2 149,0 | 244,83 | |
| 348 | 29 | 1116-0901-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 3,69208 | 1 348,96 | 10 441,94 | |
| 349 | 30 | СТпрайс | Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия | шт | 3,69208 | 8 162,0 | 32 545,53 | |
| 350 | 31 | СТпрайс | Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый | шт | 2,10976 | 620,0 | 1 412,69 | |
| 351 | 32 | СТпрайс | Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый | шт | 1,58232 | 391,0 | 668,16 | |
| 352 | 33 | 1116-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка | кран | 0,105488 | 29 509,83 | 3 468,61 | |
| 353 | 34 | 1116-0901-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 0,052744 | 1 348,96 | 149,15 | |
| 354 | 35 | СТпрайс | Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия | шт | 0,052744 | 8 854,0 | 504,34 | |
| 355 | 36 | СТпрайс | Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый | шт | 0,052744 | 3 626,0 | 206,55 | |
| 356 | 37 | 1118-1101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка | комплект | 0,052744 | 4 236,92 | 299,22 | |
| 357 | 38 | СТпрайс | Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия | шт | 0,052744 | 718,0 | 40,88 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 358 | 39 | СТпрайс | Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия | шт | 0,158232 | 6 235,0 | 1 065,49 | |
| 359 | 40 | 1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,580184 | 1 217,91 | 1 486,22 | |
| 360 | 41 | 1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 0,580184 | 206,63 | 253,44 | |
| 361 | 42 | 1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 21,36132 | 3 362,04 | 152 871,63 | |
| 362 | 43 | 1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 25,475352 | 3 629,57 | 196 813,5 | |
| 363 | 44 | 1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 1,793296 | 3 963,46 | 15 123,4 | |
| 364 | 45 | 1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 1,740552 | 4 383,3 | 16 228,01 | |
| 365 | 46 | 1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 0,105488 | 4 753,94 | 1 066,12 | |
| 366 | 47 | 241-201-0402 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | м | 42,870429 | 178,0 | 8 241,41 | Казахстан |
| 367 | 48 | 241-201-0404 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм | м | 1,682112 | 289,0 | 525,01 | Казахстан |
| 368 | 49 | 241-201-0406 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм | м | 1,630897 | 451,0 | 794,38 | Казахстан |
| 369 | 50 | 241-201-0408 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм | м | 0,099792 | 684,0 | 73,74 | Казахстан |
| 370 | 51 | 261-301-0219 *РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 5,994356 | 708,0 | 4 583,5 | |
| 371 | 52 | СТ130804-43 | Хомуты крепежные диаметром до 50 мм | шт | 76,373312 | 19,0 | 1 567,18 | |
| 372 | 53 | 1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 45,254352 | 1 318,74 | 94 964,83 | |
| 373 | 54 | 234-303-0102 *РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм | $м^3$ | 190,094387 | 125,0 | 25 662,75 | |
| 374 | 55 | 234-303-0102 *РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм | $м^3$ | 1 613,094858 | 125,0 | 217 767,79 | |
| 375 | 56 | 234-303-0102 *РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм | $м^3$ | 2 228,994985 | 125,0 | 300 914,33 | |
| 376 | 57 | 234-303-0102 *РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм | $м^3$ | 35 708,05436 | 125,0 | 4 820 587,3 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 377 | 58 | 234-303-0102 *РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм | $м^3$ | 27 529,139012 | 125,0 | 3 716 433,8 | |
| 378 | 59 | СТ11031-544 | Самоклеящаяся лента | м | 67,881528 | 57,95 | 4 248,47 | |
| 379 | 60 | СТпрайс | Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия | шт | 4,325008 | 718,0 | 3 353,78 | |
| 380 | 61 | СТпрайс | Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия | шт | 1,687808 | 1 092,0 | 1 990,56 | |
| 381 | 62 | СТпрайс | Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия | шт | 0,105488 | 1 585,0 | 180,6 | |
| 382 | 63 | СТпрайс | Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия | шт | 6,32928 | 899,0 | 6 145,2 | |
| 383 | 64 | 1117-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка | шт. | 2,10976 | 15 821,68 | 40 458,77 | |
| 384 | 65 | 1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022* | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 3,69208 | 1 348,96 | 10 441,94 | |
| 385 | 66 | СТпрайс | Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия | шт | 3,69208 | 8 162,0 | 32 545,53 | |
| 386 | 67 | СТпрайс | Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый | шт | 0,52744 | 620,0 | 353,17 | |
| 387 | 68 | СТпрайс | Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый | шт | 3,16464 | 391,0 | 1 336,37 | |
| 388 | 69 | 1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022* | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 0,052744 | 1 348,96 | 149,15 | |
| 389 | 70 | СТпрайс | Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия | шт | 0,052744 | 15 020,0 | 855,61 | |
| 390 | 71 | СТпрайс | Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый | шт | 0,052744 | 2 390,0 | 136,13 | |
| 391 | 72 | 1118-1101-0103 *РСНБ РК 2022* | Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка | комплект | 0,052744 | 4 236,92 | 299,22 | |
| 392 | 73 | СТпрайс | Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия | шт | 0,052744 | 1 092,0 | 62,19 | |
| 393 | 74 | СТпрайс | Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия | шт | 0,105488 | 3 954,0 | 450,49 | |
| 394 | 75 | 1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022* | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 0,052744 | 1 348,96 | 149,15 | |
| 395 | 76 | СТпрайс | Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия | шт | 0,052744 | 8 162,0 | 464,94 | |
| 396 | 77 | СТпрайс | Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый | шт | 0,052744 | 863,0 | 49,16 | |
| 397 | 78 | 1118-1101-0103 *РСНБ РК 2022* | Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка | комплект | 0,052744 | 4 236,92 | 299,22 | |
| 398 | 79 | СТпрайс | Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия | шт | 0,052744 | 718,0 | 40,88 | |
| 399 | 80 | СТпрайс | Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия | шт | 0,105488 | 1 585,0 | 180,6 | |
| 400 | 81 | 1116-0201-0202 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | м трубопровода | 0,738416 | 20 370,76 | 18 195,57 | |
| 401 | 82 | 1115-0404-0406 *РСНБ РК 2022* | Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 0,316464 | 1 567,39 | 942,06 | |
| 402 | 83 | 1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 13,871672 | 1 934,95 | 57 360,68 | |
| 403 | 84 | 1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 19,25156 | 2 647,58 | 92 835,29 | |
| 404 | 85 | 241-203-0103 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм | м | 138,439287 | 787,0 | 117 667,86 | Казахстан |
| 405 | 86 | 241-203-0406 *РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм | м | 192,130569 | 899,0 | 186 543,4 | |
| 406 | 87 | СТ130804-56 | Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм | шт | 18,671376 | 196,0 | 3 952,37 | Казахстан |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 407 | 88 | СТ130804-59 | Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм | шт | 21,044856 | 837,0 | 19 023,7 | |
| 408 | 89 | 261-301-0219 *РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 1,853952 | 708,0 | 1 417,6 | |
| 409 | 90 | СТ130804-43 | Хомуты крепежные диаметром до 50 мм | шт | 12,605816 | 19,0 | 258,66 | |
| 410 | 91 | СТ130804-45 | Хомуты крепежные диаметром до 110 мм | шт | 11,33996 | 31,0 | 379,65 | |
| 411 | 92 | 1126-0101-1001 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | $м^3$ изоляции | 4,957936 | 62 252,02 | 535 562,95 | |
| 412 | 93 | 234-202-0106 *РСНБ РК 2022* | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 | $м^3$ | 0,089665 | 22 814,0 | 2 209,28 | Казахстан |
| 413 | 94 | 1117-0101-0113 *РСНБ РК 2022* | Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя | комплект | 2,10976 | 74 895,8 | 182 359,53 | |
| 414 | 95 | 244-104-0405 *РСНБ РК 2022* | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором | шт. | 2,10976 | 6 577,0 | 14 985,94 | |
| 415 | 96 | 1117-0501-0101 *РСНБ РК 2022* | Мойки на одно отделение. Установка | комплект | 2,10976 | 3 378,85 | 14 117,62 | |
| 416 | 97 | 244-102-0501 *РСНБ РК 2022* | Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм | шт. | 2,10976 | 7 059,0 | 16 084,23 | Казахстан |
| 417 | 98 | 1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022* | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 2,10976 | 43 013,71 | 109 075,81 | |
| 418 | 99 | СТ130804-59 | Гофрированная манжета для унитаза | шт | 2,10976 | 837,0 | 1 907,12 | |
| 419 | 100 | 1117-0101-0102 *РСНБ РК 2022* | Ванны купальные стальные. Установка | комплект | 2,10976 | 7 124,67 | 30 989,05 | |
| 420 | 101 | 1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022* | Смесители. Установка | шт. | 2,10976 | 2 278,02 | 10 167,83 | |
| 421 | 102 | 244-104-0504 *РСНБ РК 2022* | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге | шт. | 2,10976 | 10 685,0 | 24 346,21 | |
| 422 | 103 | 1116-0301-0106 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,210976 | 1 563,9 | 688,63 | |
| 423 | 104 | 241-112-0124 *РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 0,052744 | 521,0 | 29,7 | |
| 424 | 105 | 1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 0,210976 | 206,63 | 92,14 | |
| 425 | 106 | 261-301-0219 *РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,052744 | 708,0 | 40,35 | |
| 426 | 107 | 1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022* | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 0,04747 | 2 049,23 | 179,85 | |
| 427 | 108 | 1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022* | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 0,052744 | 48 555,03 | 5 050,49 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 428 | 109 | 1308-0301-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 0,052744 | 6 527,51 | 511,35 | |
| 429 | 110 | 511-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м$^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин | шт. | 0,105488 | 158 943,0 | 16 766,58 | |
| 430 | 111 | 1116-0401-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 6,32928 | 2 840,91 | 37 308,94 | |
| 431 | 112 | 241-102-0160<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм | м | 6,32928 | 2 406,0 | 16 446,53 | |
| 432 | 113 | 1116-1101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 6,32928 | 213,41 | 2 811,04 | |
| 433 | 115 | 1116-1101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 0,632928 | 206,63 | 276,48 | |
| 434 | 116 | 1116-0501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,105488 | 1 934,95 | 436,24 | |
| 435 | 117 | 1126-0101-1702<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука | м трубопровода | 2,90092 | 1 318,74 | 6 087,51 | |
| 436 | 118 | 234-303-1810<br>*РСНБ РК 2022* | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 толщиной 50 мм | м$^2$ | 0,843904 | 13 587,0 | 12 383,39 | |
| 437 | 119 | СТ11031-544 | Самоклеящаяся лента | м | 4,35138 | 40,0 | 187,98 | |
| 438 | 120 | 1116-0601-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 0,210976 | 5 625,9 | 2 256,76 | |
| 439 | 121 | СТпрайс | Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения | шт | 0,210976 | 9 192,0 | 2 094,41 | |
| 440 | 122 | 241-116-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 0,421952 | 3 989,0 | 1 817,83 | |
| 441 | 123 | 241-117-0415<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм | шт. | 0,580184 | 992,0 | 621,59 | |
| 442 | 124 | 241-113-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм | шт. | 0,632928 | 2 004,0 | 1 369,87 | |
| 443 | 125 | 241-112-0139<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм | шт. | 0,949392 | 1 339,0 | 1 372,93 | |
| 444 | 126 | 1115-0403-1003<br>*РСНБ РК 2022* | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 1,840766 | 1 267,62 | 4 178,0 | |
| 445 | 127 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,52744 | 708,0 | 403,28 | |
| 446 | 128 | 242-303-0904<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 0,158232 | 19 584,0 | 3 346,72 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 447 | 129 | 1116-0401-0403 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений | соединение | 0,290092 | 12 352,44 | 5 362,27 | |
| 448 | 130 | 1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,002532 | 2 848 115,75 | 12 213,35 | |
| | | | ИТОГО по смете Э510063: водопровод и канализацию [№ 2-1-6] | | | | 17 379 916,96 | |
| | | | Смета Э510073: электрооборудование и электроосвещение [№ 2-1-7] | | | | | |
| 449 | 1 | 515-301-0309 *РСНБ РК 2022* | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А | шт. | 0,052744 | 1 070 973,0 | 56 487,4 | Казахстан |
| 450 | 2 | 1308-0304-0207 *РСНБ РК 2022* | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу | шт. | 0,052744 | 55 138,97 | 3 832,48 | |
| 451 | 3 | 1308-0305-0906 *РСНБ РК 2022* | Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции | шт. | 0,79116 | 17 219,75 | 23 228,93 | |
| 452 | 4 | 1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022* | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 0,105488 | 3 738,39 | 717,91 | |
| 453 | 5 | Прайс.лист "Эл.комплекс" | Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени | шт | 0,949392 | 7 851,0 | 7 453,68 | |
| 454 | 6 | 1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022* | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 0,949392 | 6 126,01 | 8 661,52 | |
| 455 | 7 | Прайс.лист "Эл.комплекс" | Фотосопротивление типа ФСК-Г | шт | 0,052744 | 2 681,0 | 141,41 | |
| 456 | 8 | 1308-0103-2901 *РСНБ РК 2022* | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 0,052744 | 3 930,55 | 371,27 | |
| 457 | 9 | 1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022* | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | шт. | 2,10976 | 5 372,37 | 20 020,25 | |
| 458 | 10 | 1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022* | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 1,476832 | 4 075,32 | 10 600,97 | |
| 459 | 11 | 1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022* | Указатели световые настенные. Установка | шт. | 0,052744 | 1 741,5 | 169,1 | |
| 460 | 12 | 1308-0305-0201 *РСНБ РК 2022* | Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования | шт. | 0,79116 | 1 700,92 | 2 484,4 | |
| 461 | 13 | 1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022* | Патрон подвесной. Монтаж оборудования | шт. | 4,21952 | 2 962,41 | 19 001,51 | |
| 462 | 14 | 1308-0103-3001 *РСНБ РК 2022.* | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 9,2302 | 3 949,63 | 65 156,29 | |
| 463 | 15 | 1308-0303-2501 *РСНБ РК 2022* | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2,10976 | 14 046,73 | 47 606,31 | |
| 464 | 16 | 1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022* | Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 5,01068 | 1 009,86 | 9 319,97 | |
| 465 | 17 | 1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022* | Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 7,12044 | 1 009,86 | 13 244,12 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 466 | 18 | 1308-0305-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт. | 29,958592 | 2 459,52 | 133 673,19 | |
| 467 | 19 | 1308-0305-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт. | 0,158232 | 2 459,52 | 706,08 | |
| 468 | 20 | 1308-0305-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 0,474696 | 1 152,82 | 1 006,41 | |
| 469 | 21 | 1308-0206-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям | т | 0,004464 | 215 244,92 | 1 707,79 | |
| 470 | 22 | 1308-0201-1203<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкция сварная. Монтаж оборудования | т | 0,000633 | 1 319 788,89 | 971,33 | |
| 471 | 23 | 1308-0208-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 15,8232 | 754,71 | 19 635,07 | |
| 472 | 24 | 1308-0208-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 2,6372 | 899,65 | 3 633,37 | |
| 473 | 25 | 1308-0206-1906<br>*РСНБ РК 2022* | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола | м | 468,86 | 607,63 | 284 896,02 | |
| 474 | 26 | 1308-0206-1907<br>*РСНБ РК 2022* | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола | м | 6,32928 | 705,79 | 7 917,76 | |
| 475 | 27 | 1308-0206-2201<br>*РСНБ РК 2022* | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 312,77192 | 191,65 | 103 479,3 | |
| 476 | 28 | 1308-0206-2202<br>*РСНБ РК 2022* | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 10,5488 | 226,42 | 4 152,59 | |
| 477 | 29 | 1308-0206-2203<br>*РСНБ РК 2022* | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 10,5488 | 272,47 | 4 950,29 | |
| 478 | 30 | 1308-0206-2209<br>*РСНБ РК 2022* | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава | м | 650,86096 | 93,76 | 98 393,82 | |
| 479 | 31 | 1308-0206-2210<br>*РСНБ РК 2022* | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава | м | 21,0976 | 208,68 | 7 459,33 | |
| 480 | 32 | 1308-0201-0810<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 18,354912 | 919,93 | 27 164,68 | |
| 481 | 33 | 1308-0201-1814<br>*РСНБ РК 2022* | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 1,160368 | 3 577,92 | 7 510,01 | |
| 482 | 34 | 1308-0201-1804<br>*РСНБ РК 2022* | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования | шт. | 0,316464 | 2 246,18 | 996,75 | |
| 483 | 35 | Прайс.лист | Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С | шт | 0,158232 | 23 870,0 | 3 777,0 | |
| 484 | 36 | Прайс.лист | Датчик температуры на проводе 15м | шт | 0,158232 | 44 587,0 | 7 055,09 | |
| 485 | 37 | 1311-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 0,316464 | 1 738,62 | 1 030,15 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 486 | 38 | 1308-0206-1906<br>*РСНБ РК 2022* | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола | м | 2,90092 | 607,63 | 3 138,95 | |
| 487 | 39 | 1308-0206-2201<br>*РСНБ РК 2022* | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 2,90092 | 191,65 | 959,78 | |
| 488 | 40 | 1308-0206-2209<br>*РСНБ РК 2022* | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава | м | 13,71344 | 93,76 | 2 073,15 | |
| 489 | 41 | 1308-0303-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 0,158232 | 14 046,73 | 3 570,45 | |
| 490 | 42 | 1308-0201-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 5,379888 | 1 166,21 | 9 658,06 | |
| 491 | 43 | 1308-0201-1814<br>*РСНБ РК 2022* | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 0,316464 | 3 577,92 | 2 048,21 | |
| 492 | 44 | СТ151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | шт | 0,105488 | 11 281,0 | 1 285,21 | |
| 493 | 45 | СТПрайс.лист | Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт | шт | 0,52744 | 48 820,0 | 27 809,59 | |
| 494 | 46 | СТПрайс.лист | Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт | шт | 0,26372 | 37 161,0 | 10 584,09 | |
| 495 | 47 | СТПрайс.лист | Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218 | шт | 2,10976 | 11 462,0 | 26 116,61 | |
| 496 | 48 | СТПрайс.лист | Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100 | шт | 1,476832 | 1 517,0 | 2 419,57 | |
| 497 | 49 | СТПрайс.лист | Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1 | шт | 0,052744 | 5 564,0 | 316,94 | |
| 498 | 50 | СТПрайс.лист | Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W | шт | 4,21952 | 132,0 | 601,55 | |
| 499 | 51 | СТПрайс.лист | Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W | шт | 1,529576 | 142,0 | 234,55 | |
| 500 | 52 | СТПрайс.лист | Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W | шт | 1,898784 | 132,0 | 270,68 | |
| 501 | 53 | СТПрайс.лист | Патрон настенный Е27 | шт | 0,79116 | 121,0 | 103,38 | |
| 502 | 54 | СТПрайс.лист | Патрон подвесной Е27(люстровый) | шт | 4,21952 | 96,0 | 437,45 | |
| 503 | 55 | СТПрайс.лист | Крюк типа Л249УЗ | шт | 7,12044 | 86,0 | 661,36 | |
| 504 | 56 | СТПрайс.лист | Коробка ответвительная типа Л251 | шт | 20,886624 | 86,0 | 1 939,92 | |
| 505 | 57 | СТПрайс.лист | Розетка типа РП1-03 | шт | 7,12044 | 40,0 | 307,61 | |
| 506 | 58 | СТПрайс.лист | Колодка клеммная на четыре контакта 220В | шт | 7,12044 | 55,0 | 422,95 | |
| 507 | 59 | СТПрайс.лист | Колодка клеммная на три контакта 220В | шт | 2,10976 | 40,0 | 91,14 | |
| 508 | 60 | СТ151801-133 | Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301 | шт | 2,10976 | 2 581,0 | 5 880,9 | |
| 509 | 61 | СТ151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3 | 1000шт | 0,04209 | 38 957,0 | 1 770,88 | |
| 510 | 62 | СТ151801-137 | Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2 | 1000шт | 0,010443 | 154 872,0 | 1 746,77 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 511 | 63 | СТ151803-51 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 | 1000шт | 0,051689 | 57 838,0 | 3 228,72 | |
| 512 | 64 | СТПрайс.лист | Коробка потолочная типа Л253 | шт | 7,12044 | 90,0 | 692,11 | |
| 513 | 65 | СТ151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | шт | 5,01068 | 373,0 | 2 018,51 | |
| 514 | 66 | СТ151801-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | шт | 7,12044 | 435,0 | 3 345,18 | |
| 515 | 67 | СТ151801-146 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 | шт | 29,958592 | 466,0 | 15 077,55 | |
| 516 | 68 | СТ151801-157 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 | шт | 0,158232 | 320,0 | 54,69 | |
| 517 | 69 | СТ151801-11 | Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 | шт | 0,474696 | 320,0 | 164,03 | |
| 518 | 70 | СТПрайс.лист | Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ | шт | 42,089712 | 202,0 | 9 182,31 | |
| 519 | 71 | СТПрайс.лист | Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020 | м | 2,057016 | 1 160,0 | 2 577,02 | |
| 520 | 72 | СТПрайс.лист | Легкая потолочная консоль DS34162 | шт | 0,79116 | 510,0 | 435,77 | |
| 521 | 73 | СТПрайс.лист | Боковая соединительная пластина типа FC34247 | шт | 1,371344 | 686,0 | 1 016,01 | |
| 522 | 74 | СТПрайс.лист | Крышка лотка типа 35524 | м | 2,057016 | 1 055,0 | 2 343,78 | |
| 523 | 75 | СТПрайс.лист | Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2 | км | 0,017406 | 106,7 | 2,01 | |
| 524 | 76 | СТПрайс.лист | Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2 | км | 0,000949 | 433,19 | 0,47 | |
| 525 | 77 | 243-142-0105 *РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2 | км | 0,353912 | 87,0 | 33,28 | Казахстан |
| 526 | 78 | 243-142-0107 *РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2 | км | 0,588623 | 147,0 | 93,46 | Казахстан |
| 527 | 79 | 243-142-0109 *РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2 | км | 0,031646 | 227,0 | 7,75 | Казахстан |
| 528 | 80 | 243-142-0113 *РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2 | км | 0,031646 | 564 062,0 | 19 278,56 | Казахстан |
| 529 | 81 | 241-202-0102 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм | м | 3,2965 | 164,0 | 583,88 | Казахстан |
| 530 | 82 | 241-203-0301 *РСНБ РК 2022* | Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм | м | 63,2928 | 524,0 | 35 818,66 | |
| 531 | 83 | СТПрайс.лист | Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30 | м | 5,379888 | 28 254,0 | 164 163,65 | |
| 532 | 84 | СТПрайс.лист | Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape | м | 5,2744 | 319,0 | 1 817,13 | |
| 533 | 85 | СТ151803-45 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 | шт | 0,158232 | 3 967,0 | 677,92 | |
| 534 | 86 | 243-142-0105 *РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2 | км | 0,012659 | 87,0 | 1,22 | Казахстан |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции нормативного ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Стр... происхо... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 535 | 87 | 243-142-0107 РСНБ РК 2022 | **Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2** | км | 0,003956 | 147,0 | 0,63 | К |
| 536 | 88 | 241-202-0102 РСНБ РК 2022 | **100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм** | м | 29,0092 | 164,0 | 5 138,11 | К |
| | | | ИТОГО по смете 45100[illegible] электрооборудование и электроосвещение (№ 2-1-7) | | | | **1 380 815,71** | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | **40 427 398** | |
| | | | В том числе: | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | **91 681** | |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | | | Затраты на временные здания и сооружения (7%) | | | | 2 823 500 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | **43 342 580** | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | 1 300 277 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **44 642 857** | |
| | | | НДС (12%) | | | | 5 357 143 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **50 000 000** | |

**Генподрядчик**

ТОО «СК А-Строй Монтаж»

Директор _____ Е. Жумабаев

**Субподрядчик**

ТОО «T&S Construction»

Директор _____ Шалкарова У.И.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «S2 GROUP», эксперт _____ Сагындык Д.О.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Qazaq Building Project», ГИП Аманкосов Н.