ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 21 от 11.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Астраханка СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 12 ОТ 25 ИЮНЯ 2015 ГОДА ЗА ИЮНЬ 2015 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 3. Восстановление асфальтобетонных покрытий

100	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	15,804	408,11	169,61	6450	2681	5099	1,55	24
				238,5	4,07	3769	64	133	0,01	-
101	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	581,502	550,91	33,28	320357	19353	12751	0,03	19
				5	11,49	2908	6680	133	0,04	23
102	Е0127-25-1	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания м2	2910	36,47	2,88	106126	8379	13219	0,02	48
				2,59	0,83	7537	2402	133	-	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			432933	30413			92

		Тенге			14214	9146		32
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			432933	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	23360	-	-
Местные материалы -		Тенге			388307	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге			31068	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	16
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4660	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			27840	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			491842	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	139
Сметная заработная плата -		Тенге			-	28020	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			491842	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	139
Сметная заработная плата -		Тенге			-	28020	-	-

РАЗДЕЛ 4. Пересечение с существующей телефонной канализацией

107 Е0101-164-3- Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	166,2	389,25	-	64693	-	73103	2,48	412
		389,25	-	64693	-	113	-	-
108 Е0101-166-3- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	34,8	167,18	-	5818	-	6574	1,21	42
		167,18	-	5818	-	113	-	-
109 С143008-92 - Песок природный	34,8	1470	-	51156	-	-	-	-
110 Е0122-49-1 - Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0864	20732,9	424,4	1791	37	1084	59,3	5
		9495	159,75	820	14	130	0,78	-
111 Е0101-166-3- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	131,76	167,18	-	22028	-	24891	1,21	159
		167,18	-	22028	-	113	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		145486	37			619
		Тенге		93359	14			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		145486	-	-		-
Материалы -		Тенге		934	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	93373	-		-
Местные материалы -		Тенге		51156	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		105653	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		53
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	15848	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		15068	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		266208	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		672
Сметная заработная плата -		Тенге		-	109221	-		-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			266208	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		672
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	109221	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

51	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 02, СН РК	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	7	-528,35	-34,73	-3698	-243	-1966	-1,43	-10
		м2		-225	-13,01	-1575	-91	118	-0,06	-
52	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	0,35	-13400	-	-4690	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		-8388	-243			-10
	Тенге		-1575	-91			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		-8388	-	-		-
Материалы -	Тенге		-378	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	-1666	-		-
Местные материалы -	Тенге		-6192	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		-1966	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		-1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	-295	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-621	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		-10976	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-11
Сметная заработная плата -	Тенге		-	-1961	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		-10976	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-11
Сметная заработная плата -	Тенге		-	-1961	-		-

РАЗДЕЛ 4. Технологическая часть

107	СПрайс листТОО"Гр ундфос Казахстан"	-Многонасосная установка повышения давления хоз.питьевая, HYdrO MulTi-S P 3 CH 5-8,Q 3,8 л/с, Н	1	889241,17	-	889241	-	-	-	-
		установ		-	-	-	-	-	-	-
116	СПрайс листТОО"Гр ундфос Казахстан"	-Комплектный насосный агрегат для установок пожаротушения HYdrO MX D001 2 CR 32-5 Q 8,8 л/с Н	1	1543076,45	-	1543076	-	-	-	-
		установ		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2432318	-			-
	Тенге	-	-			-

Стоимость оборудования -	Тенге	2432318	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	2432318	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2432318	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3002349	30207		701
	Тенге	105998	9069		31
Стоимость оборудования -	Тенге	2432318	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	2432318	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	570031	-	-	-
Материалы -	Тенге	556	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	115067	-	-
Местные материалы -	Тенге	433271	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	134756	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	67
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20213	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	42287	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	747074	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	799
Сметная заработная плата -	Тенге	-	135280	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3179391	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	799
Сметная заработная плата -	Тенге	-	135280	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	7645379			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	917445			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС -	**ТЕНГЕ**	**8562824**			

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Астраханка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 12
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 21	11.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	110 619 422	7 645 379	46 001 963	3 179 391					917 445
С НДС 12%	123 893 751	8562824							
Всего		**8562824**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 21 от 11.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Астраханка СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 13 ОТ 29 ИЮНЯ 2015 ГОДА ЗА ИЮНЬ 2015 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ (Согласно ведомости взаимозаменяемых работ)

РАЗДЕЛ 2. С.Астраханка

С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20ч(ВКСМ15) шт	98	8320	-	815360	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			815360	-			-	
		Тенге			-	-			-	
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			815360	-	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			815360	-	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48922	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			864282	-	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			864282	-	-		-	

РАЗДЕЛ 3. Восстановление асфальтобетонных покрытий

101 Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	60,705	550,91	33,28	33443	2020	1331	0,03	2	
			5	11,49	304	697	133	0,04	2	
102 Е0127-25-1	-Нормы для корректировки табл.	300	36,47	2,88	10941	864	1363	0,02	5	

27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания м2	2,59	0,83	777	248	133	-	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		44384	2884			7
	Тенге		1081	945			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		44384	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	2025	-		-
Местные материалы -	Тенге		40419	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		2694	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	404	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2825	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		49903	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		12
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2430	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		49903	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		12
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2430	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		859744	2884			7
	Тенге		1081	945			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		44384	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	2025	-		-
Местные материалы -	Тенге		40419	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		2694	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	404	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2825	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		49903	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		12
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2430	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		815360	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		815360	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		48922	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		864282	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		914184	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		12
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2430	-		-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ		2198308				
НДС 12 %	ТЕНГЕ		263797				
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**		**2462105**				

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____ **ТЕХНАДЗОР:** _____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Астраханка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 13
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 21	11.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	112 817 730	2 198 308	46 916 147	914 184					263 797
С НДС 12%	126 355 856	2462105							
Всего		**2462105**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**