3290

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 21 от 11.05.2014 года

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Астраханка СКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 15 ОТ 25 АВГУСТА 2015 ГОДА ЗА АВГУСТ 2015 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ															
		РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть															
		ПРИЯМОК															
1	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	0,64	137,63		2,62		88		2		9		0,07		-	
2	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,05	10,51		0,99		7		1		123		-		-	
				11714,17		66,01		586		3		12		1,35		-	
3	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	0,64	195,75		24,93		10		1		105		0,12		-	
				49,24		0,67		32		-		1		-		-	
				0,63		0,25		-		-		123		-		-	
4	Е0108-4-3)	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	0,64	820,66		11,21		525		7		27		0,2		-	
				31,5		4,21		20		3		118		0,02		-	
5	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 5 мм м2	0,64	299,82		9,95		192		6		44		0,36		-	
				52,2		3,74		33		2		123		0,02		-	
6	Е0111-11-2к=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	1,28	-49,24		-0,67		-63		-1		-1		-		-	
				-0,63		-0,25		-1		-		123		-		-	

7	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м2	0,36	15098,25	1327,03	5435	478	980	12,49	4
					2137,5	456,24	770	164	105	1,72	1
8	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 5 мм	м3	1,44	299,82	9,95	432	14	99	0,36	1
					52,2	3,74	75	5	123	0,02	-
9	Е0111-11-2к=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	2,88	-49,24	-0,67	-142	-2	-3	-	-
					-0,63	-0,25	-2	-1	123	-	-
10	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	1,44	711,48	8,23	1025	12	144	0,47	1
					81,68	3,08	118	4	118	0,02	-
11	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	м2	0,46	9433,25	296,6	4339	136	557	5,95	3
					915,75	110,25	421	51	118	0,54	-
12	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,21216	105	-	22	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,21216	349	-	74	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
14	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,4	21,8	0,05	74	-	18	0,03	-
					5,81	0,02	20	-	90	-	-
15	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,4	24,84	0,02	84	-	13	0,02	-
					4,16	-	14	-	90	-	-
16	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	8,4	134,45	3,39	1129	28	1038	0,65	5
					117	0,72	983	6	105	0,05	-
		ДВЕРИ И ОКНА									
17	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,81	498,09	19,17	403	16	231	1,38	1
					230,97	6,18	187	5	120	0,03	-
18	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной	м2	0,81	14500	-	11745	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04С-2004	фурнитурой: одноэлементные поворотные							
		м2							
19	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530	-	530	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		КРОВЛЯ								
20	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	42,3	125,08	0,99	5291	42	603	0,07	3
				11,59	0,38	490	16	119	-	-
		м2								
21	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	42,3	59,54	13,86	2519	586	2561	0,3	13
				45,68	5,2	1932	220	119	0,03	1
		м2								
22	С11031-102	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	8,71	5510	-	47992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	42,3	225,92	15,94	9556	674	2044	0,24	10
				34,65	5,96	1466	252	119	0,03	1
		м2								
24	Е0112-17-2к=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	634,5	8,75	0,14	5550	89	121	-	1
				0,11	0,05	70	32	119	-	-
		м2								
25	Е0110-14-1	-Установка стропил	1,14	21304,82	334,28	24287	381	4820	22,1	25
				3397,5	126	3873	144	120	0,62	1
		м3								
26	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	12,5	767,86	7,54	9598	94	3263	1,43	18
				214,65	2,86	2683	36	120	0,01	-
		м2								
27	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,03	9433,25	296,6	283	9	36	5,95	-
				915,75	110,25	27	3	118	0,54	-
		м3								
28	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	0,18	776,66	11,21	140	2	8	0,2	-
				31,5	4,21	6	1	118	0,02	-
		м2								
29	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистом по деревянной обрешетке с ее устройством	104	484,95	8,2	50434	853	34161	1,71	178
				272,95	3,08	28387	320	119	0,02	2
		м2								
30	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	115,024	1190	-	136879	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м2						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		319041	3431			263
		Тенге		41589	1266			6
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		319041	-	-		-
	Материалы -	Тенге		55151	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	42855	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		197146	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге		21723	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		50785	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	7618	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		22190	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		392015	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		295
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	50473	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		392015	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		295
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	50473	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Технологическая часть							
31 СПрайс листТОО"Грундфос Казахстан"	-Напорный гидробак MDB GWS 500, V 500л, Рмакс	1	69452,27	-	69452	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-
32 СПрайс листТОО"Грундфос Казахстан"	-Поплавковый датчик уровня в резервуаре для защиты от "сухого хода", с кабелем 5м	4	2003,73	-	8015	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-
33 СПрайс листТОО"Грундфос Казахстан"	-Напорный гидробак MDB WX 33L PN07	1	8109,54	-	8110	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-
	УЗЕЛ"А"							
34 СПрайс листТОО"Техснабэлектрикс"	-Кран шаровый фланцевый д 65мм 10с18п	2	8280,2	-	16560	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-
35 СПрайс листТОО"Техснабэлектрикс"	-Кран шаровый фланцевый д 80мм 10с18п	2	9156,27	-	18313	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-
36 СПрайс листТОО"Техснабэлектрикс"	-Затвор дисковый поворотный фланцевый д 150мм тип 32с51нж	8	35848,83	-	286791	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-
37 СПрайс листКомпания"Трубник"	-Затвор дисковый с электроприводом д 100мм	2	22160,34	-	44321	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-
38 С130806-119-Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Гильзы из трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6	4	3930	-	15720	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм м							
39 С130806-112-Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гильза из трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм м	2	3360 -	- -	6720 -	- -	- -	- -	- -
40 С130806-106-Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гильза из трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм м	2	2840 -	- -	5680 -	- -	- -	- -	- -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			479681 -	- -			-
Стоимость оборудования -		Тенге			85577	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			85577	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44321	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44321	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2659	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46980	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			349784	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			349784	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20987	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			370771	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			503327	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. Электромонтажные работы

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

41 Ц0108-572-3-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	3	1299,3 317	68,3 13,5	3898 951	205 41	942 95	2 0,08	6 -
42 С151803-158-Щиток учетно-распределительный ЩУРн-3/18з-1 36 УХЛ3	шт	1	18600 -	- -	18600 -	- -	- -	- -	- -
43 75-6-9 -Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3074 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел	шт	1	31700 -	- -	31700 -	- -	- -	- -	- -

		регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А							
			шт						
44	С151803-154-	Щиток на 9 модулей ЩРВ-Пм(ИЭК)	1	5310	-	5310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ								
45	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	6	27,7	2,1	166	13	115	0,1	1
				19,7	0,5	118	3	95	-	-
			м							
46	Ц0108-146-2-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	199	73,1	20,8	14547	4139	5256	0,14	28
				23,4	4,4	4657	876	95	0,03	5
			м							
47	С151601-332-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,008	28900	-	231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
48	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,05	52100	-	2605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
49	С151601-342-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,02	60500	-	1210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
50	С151601-593- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 8.02-04С-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,005	248700	-	1244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
51	С151601-592- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 8.02-04С-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,02	159700	-	3194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
52	С151601-595- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,01	593100	-	5931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
53	С151601-591- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ,	0,01	99700	-	997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	число жил и сечение 5х1,5 мм2 1000м							
54	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,04	13300	-	532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	0,032	19900	-	637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,01	74900	-	749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
57	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм м	2	147,3	73	295	146	129	0,29	1
				49,5	18,3	99	37	95	0,11	-
58	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм 10м	0,2	1420	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	4	114,4	7,8	458	31	187	0,29	1
				48,8	0,5	195	2	95	-	-
60	СПрайс листТОО"22 0VOLT"	Металлорукав д 32мм м	3	69,86	-	210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	СПрайс листТОО"22 0VOLT"	Металлорукав д 20мм м	1	36,6	-	37	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		92833	4534			36
				Тенге		6020	958			6
	Стоимость оборудования -			Тенге		31700	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		31700	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		60603	-	-		-
	Материалы -			Тенге		8809	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	6978	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	41240	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6629	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	994	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4034	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	71265	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	45
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7972	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	246	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	246	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	261	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	284	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	284	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	301	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	103527	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	45
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7972	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 РЕЗЕРВУАРЫ № 1 И № 2, V 100 м3
(согласно ведомости взаимозаменяемых работ)

РЕЗЕРВУАР № 1

62	Е0116-9-4	-Прокладка сальников из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	1,5	1320,75	20,8	1981	31	266	0,73	1
				130,5	7,79	196	12	128	0,04	-
63	Е0116-9-6	-Прокладка сальниковя из стальных бесшовных труб диам. 150 мм (м)	0,75	1449,57	27,87	1087	21	183	1,04	1
				180,23	10,44	135	8	128	0,05	-
64	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (м)	117	245,44	3,82	28716	447	5355	0,21	25
				37,35	1,44	4370	168	118	0,01	1
65	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (м2)	36	299,82	9,95	10794	358	2477	0,36	13
				52,2	3,74	1879	135	123	0,02	1
66	Е0111-11-2к=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (м2)	144	49,24	0,67	7091	96	156	-	1
				0,63	0,25	91	36	123	-	-
67	Е0106-36-4	-Железнение поверхности (м2)	36	59,59	0,23	2145	8	1943	0,29	10
				51,3	0,09	1847	3	105	-	-
68	Е0106-1-1	-Устройство набетонки под стремянку (м2)	0,2	12020,17	66,01	2404	13	46	1,35	-
				195,75	24,93	39	5	105	0,12	-

69	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	м3	6	12212,47	86,6	73275	520	3296	3,06	18
					490,5	32,72	2943	196	105	0,16	1
70	Е0106-57-1	-Установка арматуры	м3	0,013	4604,04	289,29	60	4	58	25,9	-
					4146,75	78,3	54	1	105	0,3	-
71	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1т	0,013	53600	-	697	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
72	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	т	0,36	2877,08	1856,11	1036	668	711	4,93	2
					812,93	597,97	293	215	140	2,37	1
73	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,12	38500	-	4620	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
74	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м3	0,88	6340	-	5579	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м	46,9	229,96	1,19	10785	56	1532	0,16	7
					27	0,45	1266	21	119	-	-
76	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м2	11,725	6684,62	245,72	78377	2881	6624	2,71	32
					382,5	92,25	4485	1082	119	0,45	5
77	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м3	46,9	225,92	15,94	10596	748	2266	0,24	11
					34,65	5,96	1625	280	119	0,03	1
78	Е0112-17-2	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	703,5	8,75	0,14	6153	98	134	-	1
					0,11	0,05	77	35	119	-	-
		РЕЗЕРВУАР № 2									
79	Е0116-9-4	-Прокладка сальников из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	м	1,5	1320,75	20,8	1981	31	266	0,73	1
					130,5	7,79	196	12	128	0,04	-
80	Е0116-9-6	-Прокладка сальниковя из стальных бесшовных труб диам. 150 мм	м	0,75	1449,57	27,87	1087	21	183	1,04	1
					180,23	10,44	135	8	128	0,05	-
81	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,	м	117	245,44	3,82	28716	447	5355	0,21	25
					37,35	1,44	4370	168	118	0,01	1

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Астраханка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 15
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 21	11.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	143 217 139	17 213 319	59 557 982	7 158 295					2 065 598
С НДС 12%	160 403 194	19278917							
Всего		**19278917**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**