ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 21 от 11.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Астраханка СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 16 ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА ЗА СЕНТЯБРЬ 2015 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Всего	экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда на единицу	Затраты труда всего
		ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ								
1	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	71,76	168,08	4,07	12061	292	10296	0,74	53
				135,68	0,97	9736	70	105	0,05	4
2	Е0115-152-4	-Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу стен м2	71,76	31,8	0,07	2282	5	1579	0,13	9
				20,93	0,02	1502	1	105	-	-
3	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	33,81	148,35	1,42	5016	48	2551	0,45	15
				71,33	0,54	2412	18	105	-	-
4	Е0115-152-4	-Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу потолков м2	33,81	31,8	0,07	1075	2	744	0,13	4
				20,93	0,02	708	1	105	-	-
		ДВЕРИ И ОКНА								
5	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	4,62	398,48	102,53	1841	474	1039	0,9	4
				151,65	35,67	701	165	120	0,14	1
6	С12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Ду 21-9 внутренние м2	1,89	4880	-	9223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С12064-3	-Блоки дверные служебные с	2,73	16500	-	45045	-	-	-	-

	двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП		-	-	-	-	-	-	-
		м2							
8	С11011-788 -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980	-	2980	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
9	С11011-791 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
10	С11011-1163-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл Изм. и доп.вып.3 02-04-2002	2	530	-	1060	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
	КРОВЛЯ								
11	Е0110-15-1 -Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
			963	31,5	963	31	120	0,15	-
		шт							
12	С12061-152 -Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,4	3960	-	1584	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
13	С11011-881 -Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	0,022	87100	-	1916	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
14	С11011-898 -Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	0,012	59500	-	714	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
15	Е0110-51-2 -Огнезащита деревянных конструкций - слуховых окон	0,1	1862,35	14,17	186	1	37	1,88	-
			303,75	5,4	30	1	120	0,03	-
		м3							
16	Е0112-7-6 -Устройство покрытия слуховых окон профлистом	2,35	351,85	8,2	827	19	669	1,48	3
			236,25	3,08	555	7	119	0,02	-
		м2							
17	С11011-434 -Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	2,5991	1190	-	3093	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
18	Е0112-8-2 -Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	0,8	8,68	0,05	7	-	7	0,05	-
			7,7	0,02	6	-	119	-	-
		м2							
19	Е0110-54-3 -Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	74,4	101,55	0,35	7555	26	1005	0,07	5
			11,12	0,14	827	10	120	-	-
		м2							
20	Е0110-51-1 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,	2,48	573,75	28,11	1423	70	400	0,78	2

	балок, стропил, мауэрлатов		123,75	10,58	307	26	120	0,05	-
	м3								
21 Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	104	20,48	0,91	2130	95	626	0,03	3
			4,68	0,34	487	35	120	-	-
	м2								
	НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА								
22 Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	7,2	314,98	1,96	2268	14	827	0,61	4
			108,9	0,45	784	3	105	0,03	-
	м2								
	ОТМОСТКА								
23 Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	41,5	137,63	2,62	5712	109	587	0,07	3
			10,51	0,99	436	41	123	-	-
	м2								
24 Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	2,37	11306,17	66,01	26796	156	549	1,35	3
			195,75	24,93	464	59	105	0,12	-
	м3								
	КРЫЛЬЦО								
25 Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	1,5	137,63	2,62	206	4	21	0,07	-
			10,51	0,99	16	1	123	-	-
	м2								
26 Е0106-1-1	-Устройство бетонного крыльца	0,3	12020,17	66,01	3606	20	70	1,35	-
			195,75	24,93	59	7	105	0,12	-
	м3								
27 С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,007	41200	-	288	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			143356	1417			117
		Тенге			19993	478			6
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143356	-	-		-
	Материалы -	Тенге			15932	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	20471	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67284	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			38731	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			22201	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3330	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9933	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			175490	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		133
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	23801	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			175490	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		133
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	23801	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Технологическая часть								
28 Ц0107-218-2	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или	1	6282	508	6282	508	4346	28	28
			4770	58,5	4770	59	90	0,34	-

	моноблочные, масса 0.17 т								
29	Е0117-7-1	-Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	шт	1	2606,34	330,46	2606	330	2952	13,4	13
					2182,5	123,75	2183	124	128	0,6	1
30	Ц0111-32-2	-Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для подземных резервуаров	бак	4	2456,74	76,18	9827	305	4439	7	28
					1221,75	11,25	4887	45	90	0,07	-
31	Ц0112-647-1	-Компенсаторы волнистые типа КВО и КВО5 из стали 20 на сварке до 3 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	комплект	1	1138	159	1138	159	839	5	5
					914	18	914	18	90	0,1	-
32	СПрайс листТОО"Грундфос Казахстан"	-Виброкомпенсаторы KOMP GUMM DN50 PN16 для напорного и всасывающего коллекторов	шт	1	2956,6	-	2957	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0107-218-1	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	шт	1	5925	388	5925	388	4138	27	27
					4568	29,3	4568	29	90	0,17	-
34	Ц0111-350-5	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	шт	2	1162,49	5,43	2325	11	1725	6	12
					956,25	2,25	1913	5	90	0,01	-
35	СПрайс листТОО"Грундфос Казахстан"	-Приемный клапан для всасывающего трубопровода Ду100мм	шт	2	13769,32	-	27539	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	Е0117-7-1	-Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	шт	1	2606,34	330,46	2606	330	2952	13,4	13
					2182,5	123,75	2183	124	128	0,6	1
37	Е0116-11-3	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 89х4 мм	бак	4	1379,64	15,98	5519	64	690	0,73	3
					128,7	5,99	515	24	128	0,03	-
38	Е0116-11-4	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов,	м	4	1677,79	19,35	6711	77	711	0,75	3

	водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм		131,63	7,25	527	29	128	0,04	-
		м							
	УЗЕЛ"А"								
39	Е0116-26-3 -Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1279,83	60,08	1280	60	403	1,68	2
			292,5	22,5	293	23	128	0,11	-
		1счетчик							
40	С131102-11 -Счетчики /водомеры/ холодной воды ВСХ-65	1	15600	-	15600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
41	Е0118-21-5 -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1	7553,07	91,69	7553	92	285	1,11	1
			189	33,75	189	34	128	0,17	-
		1фильтр							
42	Е0116-9-2 -Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	1	876,76	15,99	877	16	156	0,66	1
			116,1	5,99	116	6	128	0,03	-
		м							
43	Е0116-15-5 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	8	2004,94	155,59	16040	1245	10990	6,05	48
			1014,75	58,5	8118	468	128	0,28	2
		1шт							
44	Ц0112-902-1-Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм	2	6204	1236	12408	2472	7205	20	40
			3893	110	7786	220	90	0,64	1
		шт							
45	Е0118-13-1 -Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
			2218,5	45	2219	45	128	0,22	-
		1насос							
46	С131004-2 -Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	1	19700	-	19700	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
47	С130810-109-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 80х65 мм	2	311	-	622	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
48	СПрайс листТОО"эМЧС" -Огнетушитель ОП-5	2	1645,69	-	3291	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
49	Ц0103-140-1-Таль ручная передвижная, 3 грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 3 м	1	2023,8	664	2024	664	1349	9	9
			1348	151	1348	151	90	0,88	1
		шт							
50	СПрайс листТОО"КазЭнергоАстана" -Таль ручная Q 1,0т, Н	1	33305,62	-	33306	-	-	-	-
		к-т	-	-	-	-	-	-	-

51	СПрайс листТОО"Техснабэлектрикс"	-Кран шаровый муфтовый д 32мм 10с13п шт	1	2193,88 -	- -	2194 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0116-11-4	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 108х4 мм м	4	1677,79 131,63	19,35 7,25	6711 527	77 29	711 128	0,75 0,04	3 -
53	Е0116-11-3	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм м	5	1379,64 128,7	15,98 5,99	6898 644	80 30	862 128	0,73 0,03	4 -
54	Е0116-11-5	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 150 мм м	6	2541 188,55	27,64 10,35	15246 1131	166 62	1528 128	1,11 0,05	7 -
55	Е0116-11-1	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 32х2,8 мм м	6	365,44 69,08	3,74 1,4	2193 414	22 8	541 128	0,37 0,01	2 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	222600	7187		262
	Тенге	45242	1531		8
Стоимость оборудования -	Тенге	67092	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	67092	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	39929	-	-	-
Материалы -	Тенге	9237	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	26712	-	-
Накладные расходы -	Тенге	24041	-	-	12
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	3606	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3838	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	67808	-	-	164
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	30318	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	115579	-	-	-
Материалы -	Тенге	55727	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20061	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	38116	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	25679	-	-	13
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3852	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8475	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	149733	-	-	131
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23913	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	284633	-	-	295
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54231	-	

РАЗДЕЛ 3. Отопление

56 Ц0108-602-2-Электропечь мощностью до 1 кВт	4	763,4	5,4	3054	22	2388	2	8
		626	2,3	2504	9	95	0,01	-
57 СПрайс листАО"Кел ет" -Печь электронагревательная N 1,0, Н3,0м	4	1112,65	-	4451	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				7504	22			8
				2504	9			-
Стоимость монтажных работ -				3054	-	-		-
Материалы -				528	-	-		-
Всего заработная плата -				-	2513	-		-
Накладные расходы -				2388	-	-		1
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -				-	358	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -				326	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -				5768	-	-		9
Нормативная трудоемкость -				-	-	-		-
Сметная заработная плата -				-	2871	-		-
Стоимость общестроительных работ -				4451	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -				4451	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -				267	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				4718	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				10485	-	-		9
Нормативная трудоемкость -				-	-	-		-
Сметная заработная плата -				-	2871	-		-

РАЗДЕЛ 4. Вентиляция

ВЕ-1 58 Е0120-3-18 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	1,26	1683,15	8,78	2121	11	198	0,74	1
		119,25	3,29	150	4	128	0,02	-
м2 59 Е0120-18-1 -Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	-
		60,75	2,25	61	2	128	0,01	-
шт 60 С130810-45 -Крепления воздуховода к стене	3,27	200	-	654	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
кг 61 Е0115-172-2-Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,26	65,24	1,84	82	2	25	0,11	-
		18,45	0,7	23	1	105	-	-
м2 В-1 62 Е0120-32-1 -Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	678,73	28,48	679	28	847	3,65	4
		650,25	11,25	650	11	128	0,05	-
шт 63 С131301-12 -Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N4 с электродвигателем 4АА56А4	1	16400	-	16400	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
компл ВЕ-2 64 Е0120-3-18 -Прокладка воздуховодов класса	1,89	1683,15	8,78	3181	17	296	0,74	1

Н /нормальные/ диаметром 200мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм			119,25	3,29	225	6	128	0,02	-
65 Е0120-18-1 -Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	м2	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	-
			60,75	2,25	61	2	128	0,01	-
66 С130810-45 -Крепления воздуховода к стене	шт	3,27	200	-	654	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
67 Е0115-172-2-Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	кг	1,89	65,24	1,84	123	3	38	0,11	-
			18,45	0,7	35	1	105	-	-
68 Е0120-3-18 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	м2	0,5	1683,15	8,78	842	4	78	0,74	-
			119,25	3,29	60	2	128	0,02	-
69 Е0120-12-8 -Установка решеток жалюзийных стальных ВНР-400х290 мм	шт	1	1216,15	16,15	1216	16	236	1,07	1
			177,75	6,75	178	7	128	0,03	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		27746	93			8
			Тенге		1443	37			-
Стоимость общестроительных работ -			Тенге		206	-	-		-
Материалы -			Тенге		142	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге		-	60	-		-
Накладные расходы -			Тенге		63	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	10	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		16	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		285	-	-		-
Сметная заработная плата -			Тенге		-	70	-		-
Стоимость сантехнических работ -			Тенге		27540	-	-		-
Материалы -			Тенге		8360	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге		-	1419	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		17708	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге		1817	-	-		1
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	273	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		1761	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		31118	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге		-	-	-		9
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	1692	-		-
Сметная заработная плата -			Тенге						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		31403	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		10
Сметная заработная плата -			Тенге		-	1762	-		-

РАЗДЕЛ 5. Электромонтажные работы

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
70 Ц0108-481-8-Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите,		1	7345	2267	7345	2267	3994	19	19
			3578	626,01	3578	626	95	3,63	4

	масса до 2 т							
		шт						
71 Ц0108-481-2-5	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 3 т	1	1086,8	51,8	1087	52	615	3	3
			632	15,8	632	16	95	0,09	-
		шт							
	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
72 С151701-90п-рим	Фонарь РВ-0303	1	561	-	561	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
	ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА								
73 Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
			317	13,5	317	14	95	0,08	-
		шт							
74 СПрайс листООО"СамараЭнерго Развитие"	-Счетчик комерческого учета активной и реактивной энергии 3х230/400В, РиМ-889.02	1	32072,17	-	32072	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
75 СПрайс листООО"СамараЭнерго Развитие"	-Маршрутизатор каналов связи РиМ-0999.02	1	95811,65	-	95812	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
76 Ц0108-530-4-	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,9	17,9	1566	36	740	3	6
			387	2,3	774	5	95	0,01	-
		шт							
77 СПрайс листТОО"Самал-НС"	-Пускатель электромагнитный ПМ12010260	1	1780,24	-	1780	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
78 СПрайс листТОО"220VOLT"	-Пускатель электромагнитный ПМ12010220	1	1532,21	-	1532	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
79 Ц0108-603-1-	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
			205	2,3	205	2	95	0,01	-
		шт							
80 С151803-192-	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
81 Ц0108-80-4	-Прибор измерения и защиты, блок-контакты	1	191,4	7	191	7	156	1	1
			162	2,3	162	2	95	0,01	-
		шт							
82 СПрайс листТОО"220VOLT"	-Датчик температуры ДТКВ-49-10	1	1746,23	-	1746	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

83 Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	8	313 / 119	131 / 36,9	2504 / 952	1048 / 295	1185 / 95	0,75 / 0,21	6 / 2
84 С151701-91пр-им	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип MD160	шт	8	214 / -	- / -	1712 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
85 С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	1	443 / -	- / -	443 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
86 С151706-6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-40	шт	1	34 / -	- / -	34 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
87 С151706-14	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип В230-240-75	шт	8	38 / -	- / -	304 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
88 Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	4	134,8 / 115	3,6 / 0,2	539 / 460	14 / 1	438 / 95	0,68 / -	3 / -
89 С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-В-01-6/220	шт	4	215 / -	- / -	860 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
90 Ц0108-591-1-0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	2	133,4 / 115	3,6 / 0,3	267 / 230	7 / 1	219 / 95	0,68 / -	1 / -
91 С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	2	145 / -	- / -	290 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
92 С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	шт	0,002	16300 / -	- / -	33 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
93 С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,005	22300 / -	- / -	112 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
94 С151803-54	Коробка разветвительная для скрытой проводки	1000шт	1	381 / -	- / -	381 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

шт

МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

95	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	5	51,7	2,8	259	14	132	0,16	1
				27,5	0,3	138	1	95	-	-
		м								
96	С11011-333	-Изолирующая прокладка	0,004	214000	-	856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
97	С11071-6	-Зажим плашечный	0,01	7100	-	71	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		100шт								
98	Ц0108-472-9-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	15	93,5	3,1	1403	47	466	0,18	3
				32,4	0,3	486	4	95	-	-
		м								
99	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	147,3	73	589	292	258	0,29	1
				49,5	18,3	198	73	95	0,11	-
		м								
100	С130804-10	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	0,4	1420	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
101	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	45	88,9	3,1	4001	140	1206	0,16	7
				27,9	0,3	1256	13	95	-	-
		м								
102	С11011-1162-	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	10	36	-	360	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
103	Ц0108-407-1-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2,6	125,6	64,1	327	167	141	0,26	1
				41,4	15,8	108	41	95	0,09	-
		м								
104	С130806-7	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	2,6	104	-	270	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		м								
105	Ц0108-407-2-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	0,5	159,9	81,1	80	41	36	0,35	-
				54,5	20,3	27	10	95	0,12	-
		м								
106	С130806-9	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	0,5	191	-	96	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге			166297	4212			55

	Тенге	9522	1105			6
Стоимость оборудования -	Тенге	127884	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	127884	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	31133	-	-		-
Материалы -	Тенге	7951	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10627	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9449	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	10096	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1514	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2474	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	43703	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		66
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12141	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6346	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6346	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	381	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6726	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	934	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	934	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	56	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	990	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	179303	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		66
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12141	-		-

РАЗДЕЛ 6. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 РЕЗЕРВУАРЫ №1 №2 V 100 м3

	Резервуар № 1								
107	Е0108-6-1 -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,28	9088,64	335,84	20722	766	2222	4,54	10
			699,75	126	1595	287	118	0,61	1
		м3							
108	Е0109-29-1 -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,046	13711,47	5475,87	631	252	273	28,9	1
			5040	1552,87	232	71	90	5,46	-
		т							
109	С12021-222 -Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,046	151200	-	6955	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
110	Е0113-16-1 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,6	36,09	0,09	58	-	6	0,02	-
			4,39	0,05	7	-	90	-	-
		м2							
111	Е0113-26-11-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	6,4	51,33	0,09	329	1	16	0,01	-
			2,77	0,05	18	-	90	-	-
		м2							
112	Е0123-24-1 -Установка люков	1	8374,51	35,42	8375	35	290	1,31	1
			209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
		шт							
113	Е0109-35-1 -Монтаж защитных ограждений оборудования	0,165	17937,36	627,68	2960	104	2123	86,5	14
			14197,5	101,25	2343	17	90	0,49	-
		т							
114	С12021-267 -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,165	133700	-	22061	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
115	Е0113-16-1 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	26,4	36,09	0,09	953	2	105	0,02	1
			4,39	0,05	116	1	90	-	-

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Астраханка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 16
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 21	11.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	150 577 435	7 360 296	62 618 820	3 060 838					883 236
С НДС 12%	168 646 726	8243532							
Всего		**8243532**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЛивКос-Север" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ