	Байтерек-Стан"		шт						
259	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	6	369,9	1,6	2219	10	1874	2	12
				347	-	2082	-	90	-	-
260	Ц0110-386-10	-Абонентское и другое оборудование: ключ или кнопка на панели	шт 2	232,5	-	465	-	410	1	2
				203	-	406	-	101	-	-
261	СПрайс листТОО"Компания Байтерек-Стан"	-Извещатель пожарный дымовой ИП 212-44	шт 6	365,96	-	2196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
262	СПрайс листТОО"Компания Байтерек-Стан"	-Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	шт 2	351,17	-	702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
263	Ц0110-669-3	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт 1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
				936	-	936	-	90	-	-
264	СПрайс листТОО"Компания Байтерек-Стан"	-Источник бесперебойного питания ВЭРС-РИП 12-2,5-12	шт 1	1589,5	-	1590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
265	Ц0110-386-7	-Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт 1	332,4	-	332	-	320	2	2
				317	-	317	-	101	-	-
266	СПрайс листТОО"Компания Байтерек-Стан"	-Оповещатель звуковой Корбу	шт 1	221,79	-	222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
267	Ц0110-698-1	-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт 6	92,4	-	554	-	486	0,5	3
				90	-	540	-	90	-	-
268	С151802-14	-Коробка соединительная КК-ВМ	шт 6	463	-	2778	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
269	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	шт 30	72,9	-	2187	-	1439	0,33	10
				53,3	-	1599	-	90	-	-
270	С151606-35	-Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	м 0,005	20800	-	104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
271	СПрайс листТОО"Компания Байтерек-С	-Кабель КСПВ 2х0,5	1000м 25	6,28	-	157	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-

	тан"								
272	Ц0108-410-1-Устройство кабельного канала до 25 мм	25	34,2	1,2	855	30	556	0,14	4
	прим		23,2	0,2	580	5	95	-	-
	м								
273	СПрайс листТОО"Компания Байтерек-Стан" -Кабельный канал 20х10	25	22,18	-	554	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
274	Ц0108-472-1-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
	м		27,5	0,3	275	3	95	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	20490	71			50
	Тенге	8747	8			-
Стоимость оборудования -	Тенге	6705	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	6705	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	13073	-	-		-
Материалы -	Тенге	1374	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8755	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2882	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	8002	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1200	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1265	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	22340	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		54
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9955	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	712	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	712	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	43	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	754	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	29800	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		54
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9955	-		-

РАЗДЕЛ 14. Электромонтажные работы

	ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
275	Ц0108-594-3-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	6	467,8	183	2807	1098	1629	1,46	9
	шт		234	51,8	1404	311	95	0,3	2
276	Ц0108-593-6-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	313	131	1252	524	592	0,75	3
	шт		119	36,9	476	148	95	0,21	1
277	С151702-24 -Светильники тип ASR/S418	6	2940	-	17640	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
278	С151701-14 -Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	4	871	-	3484	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
279	С151706-14 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-75	4	38	-	152	-	-	-	-

			-	-	-	-	-	-	-
280	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 шт	24	82	-	1968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
281	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	24	14	-	336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
282	Ц0108-591-1-0	-Розетки штепсельные полугерметические и герметические шт	1	133,4	3,6	133	4	110	0,68	1
				115	0,3	115	-	95	-	-
283	Ц0108-591-9-	-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	4	62,7	0,2	251	1	220	0,34	1
				57,8	0,1	231	-	95	-	-
284	С151801-153-	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-0 шт	4	127	-	508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
285	С151801-146-	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 шт	1	195	-	195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
286	Ц0108-591-3-	-Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический шт	3	134,8	3,6	404	11	328	0,68	2
				115	0,2	345	1	95	-	-
287	Ц0108-591-2-	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	3	47	0,2	141	1	130	0,29	1
				45,5	0,1	137	-	95	-	-
288	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	3	156	-	468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
289	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	3	215	-	645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
290	С151803-54	-Коробка разветвительная для скрытой проводки шт	3	381	-	1143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
291	С151803-47	-Коробки соединительная КСК-16 1000шт	0,003	22300	-	67	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
292	Ц0108-472-1-	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	45	51,7	2,8	2327	126	1188	0,16	7
				27,5	0,3	1238	13	95	-	-
293	Ц0108-409-7-	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям, м	2	58,8	4,3	118	9	61	0,19	-

по основанию пола, диаметр до 50 мм		31,7	0,5	63	1	95	-	-
294 С130804-10 -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм / м	0,2	1420	-	284	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
295 Ц0108-472-2-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 / 10м	10	61,9	3,3	619	33	222	0,14	1
		23	0,4	230	4	95	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			34941	1805			26
	Тенге			4239	478			3
Стоимость монтажных работ -	Тенге			34657	-	-		-
Материалы -	Тенге			2007	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	4717	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26606	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			4481	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	672	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2348	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			41487	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
Сметная заработная плата -	Тенге			-	5389	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			284	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			284	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			301	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			41788	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
Сметная заработная плата -	Тенге			-	5389	-		-

РАЗДЕЛ 15. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Земляные работы/траншеи для кабеля/								
296 Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 / м3	44,9	27,84	26,18	1250	1175	386	0,01	1
		1,66	7,2	75	323	97	0,03	1
297 Е0101-166-2-Подсыпка вручную траншей мелкозернистым грунтом 2 группы / м3	10	134,1	-	1341	-	1515	0,97	10
		134,1	-	1341	-	113	-	-
298 Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками / м3	26,94	21,55	4,52	580	122	445	0,11	3
		17,03	-	459	-	97	-	-
299 Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м / м3	34,9	6,48	6,48	226	226	71	-	-
		-	2,1	-	73	97	0,01	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			3397	1523			13
	Тенге			1874	397			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3397	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	2271	-		-
Накладные расходы -	Тенге			2417	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	363	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			349	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6164	-	-		16
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2634	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			6164	-	-		16
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2634	-		-
РАЗДЕЛ 16. Измерительная аппаратура								
300 Ц0108-572-3-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
			317	13,5	317	14	95	0,08	-
301 Ц0108-572-3-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
			317	13,5	317	14	95	0,08	-
302 СПрайс листООО"Энергоучет-Автоматизация" -Счетчик комерческого учета активной и реактивной энергии А 1141 RAL-BW-4T	шт	1	12548,92	-	12549	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				15148	137			4
	----								-
	Тенге				634	27			
Стоимость оборудования -	Тенге				12549	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				12549	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге				2599	-	-		-
Материалы -	Тенге				1828	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	661	-		-
Накладные расходы -	Тенге				628	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	94	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				194	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				3420	-	-		4
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге				-	755	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				15969	-	-		4
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге				-	755	-		-
РАЗДЕЛ 17. Наружное освещение. Оборудование и материалы									
303 Е0133-115-2-Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	5	1745,38	1411,25	8727	7056	3007	2,01	10
			333	239,85	1665	1199	105	0,81	4
304 С151703-4 -Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	5	4460	-	22300	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
305 С11051-168 -Кронштейны однорожковые К1-1,2-0,5-п.1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	шт	5	1060	-	5300	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004								
306	С151706-84	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	5	619	-	3095	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
307	Е0121-28-1	-Установка фотодатчика	шт	1	19,13	-	19	-	19	0,12	-
					18	-	18	-	108	-	-
308	Спрайс листТОО"220VOLT"	-Фотодатчик ФРС-1	шт	1	1663,43	-	1663	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
309	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	6	244	-	1464	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
310	Ц0108-407-2	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	10	159,9	81,1	1599	811	711	0,35	4
					54,5	20,3	545	203	95	0,12	1
311	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	10	191	-	1910	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
312	С151802-11	-Коробка соединительная КСК-16	шт	5	461	-	2305	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
313	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	5	114,4	7,8	572	39	234	0,29	1
					48,8	0,5	244	2	95	-	-
314	Спрайс листТОО"220VOLT"	-Металлорукав д32мм	м	5	69,86	-	349	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН									
315	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10-16 мм	м	80	51,7	2,8	4136	224	2113	0,16	13
					27,5	0,3	2200	24	95	-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-10КВ									
316	Е0133-118-1	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	30	53,87	12,24	1616	367	992	18	540
					29,25	2,25	878	68	105	0,01	-
317	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0062	45800	-	284	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
318	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	т	0,0158	44300	-	700	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

8.02-04С-2004									
319 С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0063	46400	-	292	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				56332	8497		568
		Тенге				5550	1496		6
Стоимость монтажных работ -		Тенге				46173	-	-	-
Материалы -		Тенге				2251	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге				-	6101	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				31120	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге				6084	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	913	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				3135	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				55393	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-	36
Сметная заработная плата -		Тенге				-	7013	-	-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8249	-	-	-
Материалы -		Тенге				371	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге				-	945	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6633	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге				992	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	149	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				554	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9796	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-	541
Сметная заработная плата -		Тенге				-	1094	-	-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1910	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1910	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				115	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2025	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				67213	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-	577
Сметная заработная плата -		Тенге				-	8107	-	-

РАЗДЕЛ 18. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

320 Ц0110-346-1-Стол для аппаратуры		шт	1	208,4	-	208	-	175	1
				173	-	173	-	101	-
321 СПрайс листТОО"Норма-2005"	-Стол	шт	1	5289,72	-	5290	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
322 СПрайс листТОО"Норма-2005"	-Кресло офисное	шт	1	1763,24	-	1763	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге			7261	-		1
			Тенге			173	-		-
Стоимость оборудования -			Тенге			7053	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге			7053	-	-	-
Стоимость монтажных работ -			Тенге			208	-	-	-
Материалы -			Тенге			35	-	-	-
Всего заработная плата -			Тенге			-	173	-	-
Накладные расходы -			Тенге			175	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	26	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			23	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			406	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата -		Тенге			-	199	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			7459	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата -		Тенге			-	199	-		-

РАЗДЕЛ 19. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ АВТОМАТИКИ

323 Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9	389,25	-	3503	-	3959	2,48	22
				389,25	-	3503	-	113	-	-
324 Е0101-164-3-	Подсыпка мелкозернистого грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2	389,25	-	779	-	880	2,48	5
				389,25	-	779	-	113	-	-
325 Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	7	167,18	-	1170	-	1322	1,21	8
				167,18	-	1170	-	113	-	-
326 Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1,35	25,65	5,38	35	7	27	0,13	-
				20,27	-	27	-	97	-	-
	КОРОБКИ									
327 С151803-59	-Коробки соединительные КЗНА 08У2	шт	4	491	-	1964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
328 Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	39	27,7	2,1	1080	82	748	0,1	4
				19,7	0,5	768	20	95	-	-
329 Ц0108-145-1-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	51	18,5	2,6	944	133	514	0,06	3
				10,1	0,5	515	26	95	-	-
330 СПрайс листТОО"220 VOLT"	-Кабель контрольный АКВВГ 4х1,5мм2	м	90	18,11	-	1630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
331 Ц0108-411-1-	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	12	114,4	7,8	1373	94	562	0,29	3
				48,8	0,5	586	6	95	-	-
332 СПрайс листТОО"220 VOLT"	-Металлорукав д 20мм	м	12	36,6	-	439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
333 Е0134-104-1-	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий	м	0,022	166603,38	-	3665	-	503	133	3
				20790	-	457	-	110	-	-
334 Ц0108-407-2-	Трубы стальные по	кан.-км	5	159,9	81,1	800	406	355	0,35	2

	установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм		54,5	20,3	273	102	95	0,12	1
	м	5	191	-	955	-	-	-	-
335 С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм		-	-	-	-	-	-	-
	м	10	84,6	2,8	846	28	310	0,17	2
336 Ц0108-472-8	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм		32,4	0,2	324	2	95	-	-
	м	8	2021,1	1245	16169	9960	7836.	4	32
337 Ц0108-165-1	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2		756	275	6048	2200	95	1,59	13
	шт	8	3010	-	24080	-	-	-	-
338 С151610-53 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН	-Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ККТ-1		-	-	-	-	-	-	-
	комплект								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	59431	10709			85
	Тенге	14450	2354			14
Стоимость монтажных работ -	Тенге	49324	-	-		-
Материалы -	Тенге	1996	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10868	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28113	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	10325	-	-		5
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1549	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3579	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	63228	-	-		65
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12417	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9152	-	-		-
Материалы -	Тенге	3208	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5937	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6690	-	-		3
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1004	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	951	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16793	-	-		42
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6940	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	955	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	955	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	57	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1012	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	81033	-	-		107
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19357	-		-

РАЗДЕЛ 20. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ АВТОМАТИКИ. АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКАМИ ПО УРОВНЮ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРАХ

Земляные работы								
339 Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в	9	27,84	26,18	251	236	77	0,01	-

	отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,66	7,2	15	65	97	0,03	-
340	Е0101-166-2-Подсыпка вручную траншей мелкозернистым грунтом 2 группы	м3 2	134,1	-	268	-	303	0,97	2
			134,1	-	268	-	113	-	-
341	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 1,35	21,55	4,52	29	6	22	0,11	-
			17,03	-	23	-	97	-	-
342	Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 7	6,48	6,48	45	45	14	-	-
			-	2,1	-	15	97	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			593	287			2
		Тенге			306	80			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			593	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	386	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			417	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1071	-	-		3
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	448	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			1071	-	-		3
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	448	-		-
	РАЗДЕЛ 21. Приборы и средства автоматизации								
343	Ц0111-250-1-Реле для измерения и регулирования уровня	2	210,04	-	420	-	348	1	2
			193,5	-	387	-	90	-	-
344	СПрайс листООО"ЭКА" -Датчик-реле уровня РОС-301 УХЛ3	компл 2	4602,16	-	9204	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
345	Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	к-т 45	27,7	2,1	1247	95	864	0,1	5
			19,7	0,5	887	23	95	-	-
346	Ц0108-145-1-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м 90	18,5	2,6	1665	234	906	0,06	5
			10,1	0,5	909	45	95	-	-
347	Ц0108-146-2-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м 40	73,1	20,8	2924	832	1056	0,14	6
			23,4	4,4	936	176	95	0,03	1
348	СПрайс листТОО"22 0VOLT" -Кабель контрольный бронированный КВВБ 5х1,5мм2	м 45	79,48	-	3576	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

349	С151601-504-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,045	118000	-	5310	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004, СН		-	-	-	-	-	-	-
	1000м	0,04	9960	-	398	-	-	-	-
350	С151607-136-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
	1000м	40	114,4	7,8	4576	312	1873	0,29	12
351	Ц0108-411-1-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм		48,8	0,5	1952	20	95	-	-
	м	40	29,57	-	1183	-	-	-	-
352	СПрайс листТОО"22 0VOLT" -Металлорукав д 15мм		-	-	-	-	-	-	-
	м	5	159,9	81,1	800	406	355	0,35	2
353	Ц0108-407-2-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм		54,5	20,3	273	102	95	0,12	1
	м	5	191	-	955	-	-	-	-
354	С130806-9 -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм		-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК								
	м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			32258	1878			31
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			5343	365			2
	Материалы -	Тенге			17339	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			4410	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	5708	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			5708	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			5403	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	810	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1365	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			24107	-	-		-
	Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		36
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	6518	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13964	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13964	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			838	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14801	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			955	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			955	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57	-	-		-
		Тенге			1012	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			39921	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6518	-		-

РАЗДЕЛ 22. Датчик-реле уровня РОС-301. Установка в резервуарах

355	Ц0111-1-5 -Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 10 кг	2	640,51	49,72	1281	99	381	1	2
			209,25	2,25	419	4	90	0,01	-

356 С12031-185 -Профиль зетовый К1241У2	шт	0,0052	454000	-	2361	-	-	-	-
357 Ц0108-472-2-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	т	8	-	-	-	-	-	-	-
			61,9	3,3	495	26	178	0,14	1
			23	0,4	184	3	95	-	-
358 Ц0108-472-1-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	25	51,7	2,8	1293	70	660	0,16	4
			27,5	0,3	688	7	95	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	м	Тенге			5430	196			7
		Тенге			1290	15			-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			3069	-	-		-
Материалы -		Тенге			1583	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	1305	-		-
Накладные расходы -		Тенге			1219	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	183	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			257	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			4545	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8
Сметная заработная плата -		Тенге			-	1488	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2361	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2361	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			142	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2502	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			7047	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8
Сметная заработная плата -		Тенге			-	1488	-		-
РАЗДЕЛ 23. Шкаф управления									
359 Ц0108-573-5-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм	шт	2	663	152	1326	304	723	2	4
			349	31,5	698	63	95	0,18	-
360 СПрайс лист"Оборудование систем ОПС ТК Рубеж"	к-т	2	56447,72	-	112895	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
361 Е0134-104-1-Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий)	кан.-км	0,022	166603,38	-	3665	-	503	133	3
			20790	-	457	-	110	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге			117887	304			7
		Тенге			1155	63			-
Стоимость оборудования -		Тенге			112895	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			112895	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			1326	-	-		-
Материалы -		Тенге			324	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	761	-		-
Накладные расходы -		Тенге			723	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	108	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2172	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге			-	869	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3665	-	-		-
Материалы -	Тенге			3208	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	457	-		-
Накладные расходы -	Тенге			503	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	75	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			250	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4418	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата -	Тенге			-	533	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			119486	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1402	-		-
РАЗДЕЛ 24. Заземление								
362 Ц0108-472-1-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
		27,5	0,3	275	3	95	-	-
363 Ц0108-472-2-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	45	61,9	3,3	2786	149	1000	0,14	6
		23	0,4	1035	18	95	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			3303	177			8
	Тенге			1310	21			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			3303	-	-		-
Материалы -	Тенге			1816	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1331	-		-
Накладные расходы -	Тенге			1264	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	190	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			274	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4841	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1521	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			4841	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1521	-		-
РАЗДЕЛ 25. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
С.Астраханка								
364 Е0122-37-3 -Установка гидрантов пожарных	5	18075,87	36,99	90379	185	1960	1,82	9
		288	13,5	1440	67	130	0,07	-
365 Е0109-62-7 -Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	шт 0,108	49326,74	16388,64	5327	1770	3155	161	17
		28980	3479,8	3130	376	90	13,02	1
366 Е0109-53-2 -Монтаж флуоресцентных указателей для пожарных гидрантов из листовой стали	т 0,108	9850,48	1162,95	1064	126	726	46,6	5
		7357,5	108	795	12	90	0,53	-
367 С11011-880 -Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм,	т 0,108	59000	-	6372	-	-	-	-

Изм. и

доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 8.02-04С-	немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т		-	-	-	-	-	-	-
368 С130804-260-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 125,8 мм	м	1311,687	746	-	978519	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. СН РК				-	-	-	-	-	-	-
369 Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	шт	5	18075,87	36,99	90379	185	1960	1,82	9
				288	13,5	1440	67	130	0,07	-
370 С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч(ВКСМ 15)	шт	149	-8320	-	-1239680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
371 С131207-1	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах д 15 мм	шт	247	-4680	-	-1155960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
372 Е0125-51-1	-Контроль стыков	стык	14	2327,99	1344,74	32592	18826	15120	1,95	27
				391,5	508,5	5481	7119	120	3,25	46

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге		-1191008	21092			68
	Тенге		12285	7641			48
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1198241	-	-		-
Материалы -	Тенге		185793	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	15615	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		984891	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		19039	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2856	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		73037	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1290317	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		101
Сметная заработная плата -	Тенге		-	18471	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		6391	-	-		-
Материалы -	Тенге		571	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	4312	-		-
Накладные расходы -	Тенге		3881	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	582	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		616	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		10888	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		26
Сметная заработная плата -	Тенге		-	4894	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		-2395640	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		-2395640	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-143738	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		-2539378	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге		-1238173	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		127
Сметная заработная плата -	Тенге		-	23365	-		-

РАЗДЕЛ 26. Восстановление асфальтобетонных покрытий

373 Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1878,4	24,52	15,35	46061	28836	27481	0,03	63
			5,94	5,06	11158	9505	133	0,02	33