Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ", Карагандинская область, г.Караганда, ул. Новоселов, стр. 177/2, БИН 131140019101**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Борлыбулак Каркаралинского района"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): **№34 от 07.10.2024 г.**

Акт выполненных работ №1
октябрь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**45957**
	Раздел 1.	**Наружное электроснабжение ЭС(0,4 кВ)**				**3629**
1	**Ц13-80201-202** **1308-0201-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**3,2**	**1 134**	**3629**
	Раздел 2.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1) и канализация НВК**				**42328**
	Подраздел 2.1.	**Землянные работы и водопонижение**				**38743**
2	**Е11-10101-368** **1101-0101-0368** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**8,5**	**463**	**3936**
3	**Е11-10205-502** **1101-0205-0502** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**3**	**3 933**	**11799**
4	**Е11-10104-402** **1101-0104-0402** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**32**	**95**	**3040**

1	2	3	4	5	6	7
5	**Е11-10201-501** **1101-0201-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12***	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**32**	**624**	**19968**
	Подраздел 2.2.	**Водопровод**				**2701**
6	**Е11-220501-422** **1122-0501-0422** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25***	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,002**	**1 350 720**	**2701**
	Подраздел 2.3.	**Канализация**				**884**
7	**Е11-231401-102** **1123-1401-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 37***	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**2**	**442**	**884**
	ИТОГО					45957
	Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%					3355
	Итого					49312
	Сметная прибыль 5%					2466
	Непредвиденные работы и затраты 5%					2466
	Итого					54243
	Итого с учетом коэффициента 2024, К=1,075					58311
	Итого с учетом					57145
	НДС, 12 %					6857
	Итого с НДС					64002

Сдал (Судподрядчик)
ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"
БИН 131140019101
Директор_____Байдурин А.Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____Дзюба И.А.