Генподрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", город Астана, район Сарыарка, улица Қараменде би Шақаұлы, дом 4, БИН 960440000756

Субподрядчик: ТОО "МК РеалСтройСервис", город Кызылорда, улица Миржакып Дулатов, дом 67, БИН 160540018399

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция канализационных сетей центральной части города Кызылорда"

Приложение 4-1 к Приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		0049	2024-06-26						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция канализационных сетей центральной части города Кызылорда	**11 500 000,00**	**10 267 857,14**							**1 232 142,86**	**11 500 000,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж" **Кушубаев М.Ш.**
(должность, ФИО, подпись)
м.п.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "МК РеалСтройСервис" **Егимбаева К.А.**
(должность, ФИО, подпись)
м.п.

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", город Астана, район Сарыарка, улица Қараменде би Шақаұлы, дом 4, БИН 080640007250
Субподрядчик: ТОО "МК РеалСтройСервис", город Кызылорда, улица Миржакып Дулатов, дом 67, БИН 160540018399

Договор № 0049 от 2024-06-26

Наименование объекта: Реконструкция и модернизация канализационных сетей в г.Кызылорда
Наименование работ: Комплекс работ по монтажу систем канализации по Участку №9 "ОТ ЖИЛЫХ ДОМОВ №29,30 В ПОС. ТИТОВА ДО КНС №34".

АКТ №1

О приемке выполненных работ за Сентябрь 2024г.

п/н	Наименование работ и затрат	ед-ца изм	кол-во	стоимость за еденицу	Итого общая стоимость	Выполнено Физ.объем работ с начало стр-ва			Стоимость принятых работ, тенге
						%	Предъявлено	принято ПТО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1183,51737	242,06	286481	100%	1183,51737	1183,51737	286481
2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	$м^3$	36,60363	5077,29	185847	100%	36,60363	36,60363	185847
3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	750,96272	64,23	48236	100%	750,96272	750,96272	48236
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	187,74068	2206,50	414249	100%	187,74068	187,74068	414249
5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	750,96272	366,03	274874	100%	750,96272	750,96272	274874
6	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=100мм/	$м^3$ основания	25,415	9902,51	251672	100%	25,415	25,415	251672
7	Песок ГОСТ 8736-2014 природный /t=200мм/	$м^3$	50,83	6316,61	321073	100%	50,83	50,83	321073
8	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	332,2476	297,50	98844	100%	332,2476	332,2476	98844

9	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	10964,1708	26,05	285616	100%	10964,1708	10964,1708	285616
	ПРОКЛАДКА ТРУБ								
10	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,3145	1913408,61	601767	100%	0,3145	0,3145	601767
12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,099	844524,33	83608	100%	0,099	0,099	83608
14	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,003	2174990,80	6525	100%	0,003	0,003	6525
	КОЛОДЦЫ-20ШТ								
16	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	9,501	67926,64	645371	100%	9,501	9,501	645371
17	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	10,916	48819,98	532919	100%	10,916	10,916	532919
18	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	21749,67	217497	100%	10	10	217497
19	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	33758,69	337587	100%	10	10	337587
20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	17435,09	174351	100%	10	10	174351
21	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	19267,21	173405	100%	9	9	173405
22	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	22236,97	177896	100%	8	8	177896
23	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	25131,41	226183	100%	9	9	226183
24	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	30103,85	30104	100%	1	1	30104
25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	43510,95	435110	100%	10	10	435110
26	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	19	6628,22	125936	100%	19	19	125936

27	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	11	8159,38	89753	100%	11	11	89753
28	(НА ЛОТОК) Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	8,3	21806,70	180996	100%	8,3	8,3	180996
29	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,937	21806,32	20433	100%	0,937	0,937	20433
30	Стремянка ГОСТ 25772-83	т	0,1856	969603,73	179958	100%	0,1856	0,1856	179958
31	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	73927,65	73928	100%	1	1	73928
32	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	19	45141,53	857689	100%	19	19	857689
33	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	219,8	1469,36	322966	100%	219,8	219,8	322966
	КОЛОДЦЫ СМ-7-1ШТ								
34	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	1,45	80586,26	116850	100%	1,45	1,45	116850
35	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	33758,51	33759	100%	1	1	33759
36	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	19267,16	77069	100%	4	4	77069
37	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29515,14	29515	100%	1	1	29515
38	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6628,60	6629	100%	1	1	6629
39	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	6877,84	6878	100%	1	1	6878
40	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,08	21808,72	1745	100%	0,08	0,08	1745
41	Стремянка ГОСТ 25772-83	т	0,0161	969581,61	15610	100%	0,0161	0,0161	15610
42	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	45141,48	45141	100%	1	1	45141

43	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14,18	1469,35	20835	100%	14,18	14,18	20835
44	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	4	7615,07	30460	100%	4	4	30460
46	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1	21115,04	21115	100%	1	1	21115
48	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	13,188	1469,33	19377	100%	13,188	13,188	19377
	ВРЕЗКА								
49	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1	57866,25	57866	100%	1	1	57866
	ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ -334,56 М2								
50	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	137,1696	6582,79	902958	100%	137,1696	137,1696	902958
51	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	178,32048	164,01	29247	100%	178,32048	178,32048	29247
52	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3566,4096	26,05	92904	100%	3566,4096	3566,4096	92904
53	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	50,184	8910,28	447154	100%	50,184	50,184	447154
54	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	40,1472	7172,87	287971	100%	40,1472	40,1472	287971
55	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания	334,56	884,67	295974	100%	334,56	334,56	295974
57	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	334,56	2780,94	930391	95%	317,832	317,832	884696

58	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	334,56	1241,55	415373	100%	334,56	334,56	415373
РАЗДЕЛ 2. ВРЕМЕННОЕ СООРУЖЕНИЕ С ДВУМЯ НАСОСАМИ									
59	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	шт.	2	129754,40	259509	0%	0	0	0
60	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	20567,64	82271	0%	0	0	0
61	Плиты покрытия. Установка	шт. сборных конструкций	2	19197,03	38394	0%	0	0	0
62	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	150	3384,15	507622	0%	0	0	0
63	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	20	5319,14	106383	0%	0	0	0
64	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	1980,99	11886	0%	0	0	0
65	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	38437,84	38438	0%	0	0	0
66	Сетки. Устройство	$м^2$ сетки	8	3814,46	30516	0%	0	0	0
67	Контейнер герметический,вместимость 0,4 $м^3$. Установка	бак	1	12064,69	12065	0%	0	0	0
68	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	24	844,10	20258	0%	0	0	0
	ИТОГО:	**Тенге**			**12 653 036**				**11 500 000**

Проверили:
зам. директора по производственной части _____ **Абельдин Т.Н.**
Инженер ПТО _____ **Шахмат Б. М.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж" _____ **Кушубаев М.Ш.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "МК РеалСтройСервис" _____ **Егимбаева К.А.**