Генподрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", город Астана, район Сарыарка, улица Қараменде би Шақаулы, дом 4, БИН 960440000756

Субподрядчик: ТОО "МК РеалСтройСервис", город Кызылорда, улица Миржакып Дулатов, дом 67, БИН 160540018399

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция канализационных сетей центральной части города Кызылорда"

Приложение 4-1 к Приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		0049	2024-06-26						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция канализационных сетей центральной части города Кызылорда	**41 033 238,00**	**26 368 962,50**							**3 164 275,50**	**29 533 238,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж": **Кушубаев М.Ш.**
(должность, ФИО, подпись)
м.п.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "МК РеалСтройСервис" **Егимбаева К.А.**
(должность, ФИО, подпись)
м.п.

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", город Астана, район Сарыарка, улица Қараменде би Шақаулы, дом 4, БИН 080640007250
Субподрядчик: ТОО "МК РеалСтройСервис", город Кызылорда, улица Миржакып Дулатов, дом 67, БИН 160540018399

Договор № 0049 от 2024-06-26

Наименование объекта: Реконструкция и модернизация канализационных сетей в г.Кызылорда
Наименование работ: Комплекс работ по монтажу систем канализации по Участку №9 "ОТ ЖИЛЫХ ДОМОВ №29,30 В ПОС. ТИТОВА ДО КНС №34".

АКТ №2

О приемке выполненных работ за Декабрь 2024г.

п/н	Наименование работ и затрат	ед-ца изм	кол-во	стоимость за еденицу	Итого общая стоимость	Выполнено Физ.объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущие выполнение		Выполнено с начало стр-ва	
						%	Предъявлено	принято ПТО		Физ.объем	Стоимость	%	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1183,5174	242,06	286481	0%	0	0	0	100%	286481	100%	286481
2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с относами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м^3	36,60363	5077,29	185847	0%	0	0	0	100%	185847	100%	185847
3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	750,96272	64,23	48236	0%	0	0	0	100%	48236	100%	48236
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	187,74068	2206,50	414249	0%	0	0	0	100%	414249	100%	414249
5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	750,96272	366,03	274874	0%	0	0	0	100%	274874	100%	274874
6	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=100мм/	м^3 основания	25,415	9902,51	251672	0%	0	0	0	100%	251672	100%	251672
7	Песок ГОСТ 8736-2014 природный /t=200мм/	м^3	50,83	6316,61	321073	0%	0	0	0	100%	321073	100%	321073
8	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	332,2476	297,50	98844	0%	0	0	0	100%	98844	100%	98844
9	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	10964,171	26,05	285616	0%	0	0	0	100%	285616	100%	285616
	ПРОКЛАДКА ТРУБ												
10	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,3145	1913408,61	601767	0%	0	0	0	100%	601767	100%	601767
12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,099	844524,33	83608	0%	0	0	0	100%	83608	100%	83608
14	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,003	2174990,80	6525	0%	0	0	0	100%	6525	100%	6525
	КОЛОДЦЫ-20ШТ												
16	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м^3 конструкций колодца	9,501	67926,64	645371	0%	0	0	0	100%	645371	100%	645371

17	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	10,916	48819,98	532919	0%	0	0	0	100%	532919	100%	532919
18	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	21749,67	217497	0%	0	0	0	100%	217497	100%	217497
19	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	33758,69	337587	0%	0	0	0	100%	337587	100%	337587
20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	17435,09	174351	0%	0	0	0	100%	174351	100%	174351
21	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	19267,21	173405	0%	0	0	0	100%	173405	100%	173405
22	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	8	22236,97	177896	0%	0	0	0	100%	177896	100%	177896
23	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	25131,41	226183	0%	0	0	0	100%	226183	100%	226183
24	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	30103,85	30104	0%	0	0	0	100%	30104	100%	30104
25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	10	43510,95	435110	0%	0	0	0	100%	435110	100%	435110
26	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	19	6628,22	125936	0%	0	0	0	100%	125936	100%	125936
27	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	11	8159,38	89753	0%	0	0	0	100%	89753	100%	89753
28	(НА ЛОТОК) Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	8,3	21806,70	180996	0%	0	0	0	100%	180996	100%	180996
29	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,937	21806,32	20433	0%	0	0	0	100%	20433	100%	20433
30	Стремянка ГОСТ 25772-83	т	0,1856	969603,73	179958	0%	0	0	0	100%	179958	100%	179958
31	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	73927,65	73928	0%	0	0	0	100%	73928	100%	73928
32	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	19	45141,53	857689	0%	0	0	0	100%	857689	100%	857689
33	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	219,8	1469,36	322966	0%	0	0	0	100%	322966	100%	322966
	КОЛОДЦЫ СМ-7-1ШТ												
34	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	1,45	80586,26	116850	0%	0	0	0	100%	116850	100%	116850
35	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	33758,51	33759	0%	0	0	0	100%	33759	100%	33759
36	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	19267,16	77069	0%	0	0	0	100%	77069	100%	77069
37	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29515,14	29515	0%	0	0	0	100%	29515	100%	29515
38	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6628,60	6629	0%	0	0	0	100%	6629	100%	6629

39	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	6877,84	6878	0%	0	0	0	100%	6878	100%	6878
40	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,08	21808,72	1745	0%	0	0	0	100%	1745	100%	1745
41	Стремянка ГОСТ 25772-83	т	0,0161	969581,61	15610	0%	0	0	0	100%	15610	100%	15610
42	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	45141,48	45141	0%	0	0	0	100%	45141	100%	45141
43	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14,18	1469,35	20835	0%	0	0	0	100%	20835	100%	20835
44	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	4	7615,07	30460	0%	0	0	0	100%	30460	100%	30460
46	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1	21115,04	21115	0%	0	0	0	100%	21115	100%	21115
48	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	13,188	1469,33	19377	0%	0	0	0	100%	19377	100%	19377
	ВРЕЗКА												
49	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1	57866,25	57866	0%	0	0	0	100%	57866	100%	57866
	ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ -334,56 М2												
50	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	137,1696	6582,79	902958	0%	0	0	0	100%	902958	100%	902958
51	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	178,32048	164,01	29247	0%	0	0	0	100%	29247	100%	29247
52	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3566,4096	26,05	92904	0%	0	0	0	100%	92904	100%	92904
53	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	50,184	8910,28	447154	0%	0	0	0	100%	447154	100%	447154
54	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	40,1472	7172,87	287971	0%	0	0	0	100%	287971	100%	287971
55	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания	334,56	884,67	295974	0%	0	0	0	100%	295974	100%	295974
57	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	334,56	2780,94	930391	5%	16,728	16,728	45695	95%	884696	100%	930391
58	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	334,56	1241,55	415373	0%	0	0	0	100%	415373	100%	415373
РАЗДЕЛ 2. ВРЕМЕННОЕ СООРУЖЕНИЕ С ДВУМЯ НАСОСАМИ													
59	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	шт.	2	129754,40	259509	100%	2	2	259509	0%	0	100%	259509

60	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	20567,64	82271	100%	4	4	82271	0%	0	100%	82271
61	Плиты покрытия. Установка	шт. сборных конструкций	2	19197,03	38394	100%	2	2	38394	0%	0	100%	38394
62	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	150	3384,15	507622	100%	150	150	507622	0%	0	100%	507622
63	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	20	5319,14	106383	100%	20	20	106383	0%	0	100%	106383
64	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	1980,99	11886	100%	6	6	11886	0%	0	100%	11886
65	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	38437,84	38438	100%	1	1	38438	0%	0	100%	38438
66	Сетки. Устройство	$м^2$ сетки	8	3814,46	30516	100%	8	8	30516	0%	0	100%	30516
67	Контейнер герметический,вместимость 0,4 $м^3$. Установка	бак	1	12064,69	12065	100%	1	1	12065	0%	0	100%	12065
68	Болты анкерные стальные [illegible]	болт	24	844,10	20258	100%	24	24	20258	0%	0	100%	20258
	ИТОГО	Тенге			12 653 036				1 153 036		11 500 000		12 653 036

Проверили:
зам. директора по производственной части_____Абельдин Т.Н.
Инженер ПТО _____ Шахмат Б. М.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж"_____Кушубаев М.Ш.

Субподрядчик:
Директор ТОО "МК РеалСтройСервис"_____Егимбаева К.А.

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", город Астана, район Сарыарка, улица Қараменде би Шақаұлы, дом 4, БИН 080640007250
Субподрядчик: ТОО "МК РеалСтройСервис", город Кызылорда, улица Миржакып Дулатов, дом 67, БИН 160540018399

Договор № 0049 от 2024-06-26

Наименование объекта: Реконструкция и модернизация канализационных сетей в г.Кызылорда
Наименование работ: Комплекс работ по монтажу систем канализации по Участку №6 "ОТ ЖИЛЫХ ДОМОВ №45,55 ПО УЛ. АУЕЗОВА №14 ПО УЛ. ТОЛЫБЕКОВА №70 ПО УЛ. СУЛЕЙМЕНОВА ДО КК ПО УЛ. ТОЛЫБЕКОВА".

АКТ №3

О приемке выполненных работ за Декабрь 2024г.

п/п	Наименование работ и затрат	ед-ца изм	кол-во	стоимость за еденицу	Итого общая стоимость	Выполнено Физ.объем работ с начало стр-ва			Стоимость принятых работ, тенге
						%	Предъявлено	принято ИТО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1936,8033	242,06	468822	100%	1936,8033	1936,8033	468822
2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	$м^3$ грунта	6	266,36	1598	100%	6	6	1598
3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	$м^3$	60,0867	5077,28	305077	100%	60,0867	60,0867	305077
4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1255,1224	64,23	80619	100%	1255,1224	1255,1224	80619
5	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	313,7806	2206,49	692355	100%	313,7806	313,7806	692355
6	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1255,1224	366,03	459412	100%	1255,1224	1255,1224	459412
7	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=100мм/	$м^3$ основания	41,166	9902,52	407647	100%	41,166	41,166	407647
8	Песок ГОСТ 8736-2014 природный /t=200мм/	$м^3$	82,332	6316,61	520059	100%	82,332	82,332	520059
9	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	516,319	297,50	153605	100%	516,319	516,319	153605

10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	17038,527	26,05	443851	100%	17038,527	17038,527	443851
	ВОДООТЛИВ								
11	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	6	2498,68	14992	100%	6	6	14992
	ПРОКЛАДКА ТРУБ								
12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,4305	1913410,62	823723	100%	0,4305	0,4305	823723
14	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,078	997210,56	77782	100%	0,078	0,078	77782
16	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,144	844518,69	121611	100%	0,144	0,144	121611
18	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0105	997225,28	10471	100%	0,0105	0,0105	10471
	КОЛОДЦЫ-28ШТ								
20	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	19,581	67926,68	1330072	100%	19,581	19,581	1330072
21	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	8,686	48819,93	424050	100%	8,686	8,686	424050
22	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	21749,70	456744	100%	21	21	456744
23	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	33758,64	236310	100%	7	7	236310
24	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	17435,06	366136	100%	21	21	366136
25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	19267,31	115604	100%	6	6	115604
26	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	22236,97	177896	100%	8	8	177896
27	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	25131,38	175920	100%	7	7	175920
28	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	30103,98	421456	100%	14	14	421456
29	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	29515,52	206609	100%	7	7	206609

30	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	29	6628,23	192219	100%	29	29	192219
31	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	13	8159,38	106072	100%	13	13	106072
32	(НА ЛОТОК) Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	10,38	21806,68	226353	100%	10,38	10,38	226353
33	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	1,367	21806,83	29810	100%	1,367	1,367	29810
34	Стремянка ГОСТ 25772-83	т	0,2326	969602,89	225530	100%	0,2326	0,2326	225530
35	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	22	73927,57	1626407	100%	22	22	1626407
36	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	45141,48	270849	100%	6	6	270849
37	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	276,948	1469,36	406937	100%	276,948	276,948	406937
	ВРЕЗКА								
38	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	4	57866,03	231464	100%	4	4	231464
	[illegible]								
39	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	313,0514	6582,79	2060751	100%	313,0514	313,0514	2060751
40	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	406,96682	164,02	66750	100%	406,96682	406,96682	66750
41	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	8139,3364	26,05	212029	100%	8139,3364	8139,3364	212029
42	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	114,531	8910,29	1020504	100%	114,531	114,531	1020504
43	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	91,6248	7172,88	657214	100%	91,6248	91,6248	657214
44	Основания толщиной 12 см из щебняфракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания	763,54	884,67	675479	100%	763,54	763,54	675479
46	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	763,54	2807,47	2143613	100%	763,54	763,54	2143613
47	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	763,54	1241,55	947973	100%	763,54	763,54	947973
РАЗДЕЛ 2. ВРЕМЕННОЕ СООРУЖЕНИЕ С ДВУМЯ НАСОСАМИ									

48	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	шт.	2	129754,40	259509	100%	2	2	259509
49	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	20567,64	82271	100%	4	4	82271
50	Плиты покрытия. Установка	шт. сборных конструкций	2	19197,03	38394	100%	2	2	38394
51	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	150	3384,15	507622	100%	150	150	507622
52	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	20	5319,14	106383	100%	20	20	106383
53	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	1980,86	11885	100%	6	6	11885
54	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	38437,84	38438	100%	1	1	38438
55	Сетки. Устройство	$м^2$ сетки	8	3814,46	30516	100%	8	8	30516
56	Контейнер герметический, вместимость 0,4 $м^3$. Установка	бак	1	12063,69	12064	100%	1	1	12064
	ИТОГО:	**Тенге**			**20 679 455**				**20 679 455**

Проверили:

зам. директора по производственной части _____ **Абельдин Т.Н.**

Инженер ПТО _____ **Шахмат Б. М.**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж" _____ **Кушубаев М.Ш.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "МК РеалСтройСервис" _____ **Егимбаева К.А.**

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", город Астана, район Сарыарка, улица Қараменде би Шақаұлы, дом 4, БИН 080640007250
Субподрядчик: ТОО "МК РеалСтройСервис", город Кызылорда, улица Миржакып Дулатов, дом 67, БИН 160540018399

Договор № 0049 от 2024-06-26

Наименование объекта: Реконструкция и модернизация канализационных сетей в г.Кызылорда
Наименование работ: Комплекс работ по монтажу систем канализации по Участку №8 "ОТ ЖИЛОГО ДОМА №2 ПО УЛ. КЫДЫРОВА ДО КНС №12 Ж/Д №22".

АКТ №4

О приемке выполненных работ за Декабрь 2024г.

п/н	Наименование работ и затрат	ед-ца изм	кол-во	стоимость за еденицу	Итого общая стоимость	Выполнено Физ.объем работ с начало стр-ва			Стоимость принятых работ, тенге
						%	Предъявлено	принято ПТО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	637,6654	242,06	154353,25	100%	637,6654	637,6654	154353,25
2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	$м^3$ грунта	14	266,36	3729,11	100%	14	14	3729,11
3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	$м^3$	20,1546	5077,28	102330,65	100%	20,1546	20,1546	102330,65
4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	416,58432	64,23	26757,97	100%	416,58432	416,58432	26757,97
5	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	104,14608	2206,49	229797,56	100%	104,14608	104,14608	229797,56
6	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	416,58432	366,03	152482,21	100%	416,58432	416,58432	152482,21
7	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=100мм/	$м^3$ основания	14,744	9902,52	146002,81	100%	14,744	14,744	146002,81
8	Песок ГОСТ 8736-2014 природный /t=200мм/	$м^3$	29,488	6316,61	186264,23	100%	29,488	29,488	186264,23
9	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	180,5776	297,50	53721,82	100%	180,5776	180,5776	53721,82

10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	5959,0608	26,05	155232,57	100%	5959,0608	5959,0608	155232,57
	ВОДООТЛИВ								
11	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	14	2050,81	28711,27	100%	14	14	28711,27
	ПРОКЛАДКА ТРУБ								
12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,194	818440,86	158777,53	100%	0,194	0,194	158777,53
14	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,075	693125,56	51984,42	100%	0,075	0,075	51984,42
	КОЛОДЦЫ-12ШТ								
16	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	9,611	55749,84	535811,74	100%	9,611	9,611	535811,74
17	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	3,364	40068,23	134789,51	100%	3,364	3,364	134789,51
18	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	17850,73	214208,70	100%	12	12	214208,70
19	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	11973,48	23946,95	100%	2	2	23946,95
20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	14309,57	171714,79	100%	12	12	171714,79
21	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	20626,20	144383,40	100%	7	7	144383,40
22	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	24707,43	123537,14	100%	5	5	123537,14
23	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	5440,02	65280,22	100%	12	12	65280,22
24	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	6696,66	53573,26	100%	8	8	53573,26
25	(НА ЛОТОК) Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	3,33	17897,50	59598,67	100%	3,33	3,33	59598,67
26	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,695	17897,40	12438,69	100%	0,695	0,695	12438,69
27	Стремянка ГОСТ 25772-83	т	0,095	795789,13	75599,97	100%	0,095	0,095	75599,97
28	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	60675,00	303375,02	100%	5	5	303375,02
29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	37049,19	259344,33	100%	7	7	259344,33

30	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	118,692	1205,96	143137,70	100%	118,692	118,692	143137,70
	ВРЕЗКА								
31	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	2	47492,48	94984,97	100%	2	2	94984,97
	ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ -211,2 М2								
32	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	86,592	5402,72	467832,63	100%	86,592	86,592	467832,63
33	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	112,5696	134,62	15153,72	100%	112,5696	112,5696	15153,72
34	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2251,392	21,38	48135,13	100%	2251,392	2251,392	48135,13
35	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	31,68	7312,99	231675,66	100%	31,68	31,68	231675,66
36	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	25,344	5887,04	149201,24	100%	25,344	25,344	149201,24
37	Основания толщиной 12 см из щебняфракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания	211,2	6234,80	1316790,56	100%	211,2	211,2	1316790,56
39	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	211,2	2282,41	482045,66	100%	211,2	211,2	482045,66
40	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	211,2	1018,98	215209,52	100%	211,2	211,2	215209,52
РАЗДЕЛ 2. ВРЕМЕННОЕ СООРУЖЕНИЕ С ДВУМЯ НАСОСАМИ					-				
41	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторныйна общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	шт.	2	106493,97	212987,93	100%	2	2	212987,93
42	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	16880,58	67522,33	100%	4	4	67522,33
43	Плиты покрытия. Установка	шт. сборных конструкций	2	15755,68	31511,35	100%	2	2	31511,35
44	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	150	2777,49	416623,20	100%	150	150	416623,20

45	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	20	4365,60	87312,06	100%	20	20	87312,06
46	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	1625,86	9755,19	100%	6	6	9755,19
47	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	31547,28	31547,28	100%	1	1	31547,28
48	Сетки. Устройство	$м^2$ сетки	8	3130,66	25045,28	100%	8	8	25045,28
49	Контейнер герметический, вместимость 0,4 $м^3$. Установка	бак	1	9901,10	9901,10	100%	1	1	9901,10
50	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	24	692,78	16626,71	100%	24	24	16626,71
	ИТОГО:	**Тенге**			**7 700 747**				**7 700 747**

Проверили:
зам. директора по производственной части _____ **Абельдин Т.Н.**
Инженер ПТО _____ **Шахмат Б. М.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж" _____ **Кушубаев М.Ш.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "МК РеалСтройСервис" _____ **Егимбаева К.А.**