Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«22» августа 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Алия-Сервис», Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, БИН: 050640011650, ГСЛ №18007003, от 06.04.2018 года.,

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора – Марданов А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту:
«Строительство сетей газоснабжения села Саралжын, Кызылту, Каракул, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО» РК, ЗКО, Казталовский район, с.Саралжын, Кызылту, Каракул, Сексенбаев и Мереке.
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является:
Государственное учреждение «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО» Республика Казахстан, ЗКО г. Уральск, ул.Х.Чурина, 116.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Алия-Сервис Инжиниринг», ТОО «Батыс Курылыс Кызмет»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Байтак Арка» проект № 05-18**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное Учреждние «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» № 28 от 15.04.2019**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется

по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Г3 Протяженность газопровода	м	74789		74789	
В том числе: - ПЭ100SDR11Ø90х8,2мм	м	9000		9000	
- ПЭ100SDR11Ø75х6,8мм	м	51750		51750	
- ПЭ100SDR11Ø63х5,8мм	м	14000		14000	
- Ø89х4мм	м	3		3	
- Ø76х3,5мм	м	24		24	
- Ø57х3,0мм	м	12		12	
ГРПШ–03БМ-2У1 с РДНК-50 БМ	шт	4		4	
Г2 Протяженность газопровода	м	13240		13240	
В том числе: - ПЭ100SDR11Ø75х6,8мм	м	11950		11950	
- ПЭ100SDR11Ø63х5,8мм	м	1260		1260	
- Ø76х3,5мм	м	6		6	
- Ø57х3,0мм	м	24		24	
ГРПШ–400-1У1 с РДНК-400	шт	5		5	
Г1 Протяженность газопровода	м	7547		7547	
В том числе: - Ø108х3,5	м	6		6	
- Ø89х3,5	м	9		9	
- Ø32х2,5		156		156	
- ПЭ100 SDR17Ø110х6,6	м	90		90	
- ПЭ100 SDR17Ø90х5,4	м	426		426	
- ПЭ100 SDR17Ø63х3,8	м	1332		1332	
- ПЭ100 SDR17Ø50х3	м	1043		1043	
- ПЭ100 SDR17Ø40х2,4	м	1768		1768	
- ПЭ100 SDR17Ø32х2	м	2717		2717	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

ГРПШ–03БМ-2У1 с РДНК-50 БМ – 4 шт; ГРПШ–400-1У1 с РДНК-400 – 5 шт; подземный газопровод высокого давления 0,6 МПа из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8мм – 14000 м, Ø75х6,8мм – 51750 м, Ø110х8,2мм – 9000 м; поземный газопровод среднего давления 0, 3 МПа из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8мм – 1260м, Ø75х6,8мм – 11950м; подземный газопровод низкого давления 0,003 МПа из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6мм – 90 м, Ø90х5,4мм – 426 м, Ø63х3,8мм – 1332 м, Ø50х3мм – 1043 м, Ø40х2,4мм – 1768 м, Ø32х2,3мм – 895 м, надземный газопровод высокого давления 0,6 МПа из стальных труб Ø57х3,0мм – 2717 м, надземный газопровод высокого давления 0,6 МПа из стальных труб Ø89х4,0мм – 3 м Ø76х3,5мм – 24 м, Ø57х3,0мм – 12 м, надземный газопровод среднего давления 0,3 МПа из стальных труб Ø76х3,5мм – 6 м, Ø57х3,0мм – 24 м, надземный газопровод низкого давления 0,003 МПа из стальных труб Ø108х3,5мм – 6 м, Ø89х3,5мм – 9 м, Ø32х2,5мм – 156 м, Отключающие устройства Выс. дав. Задвижка Ду80 – 1 шт, Ду50 – 10 шт, Ср. дав. Ду50 – 9 шт, Низк. дав. Задвижка Р=1,6МПа Ø100 – 2шт, Ø80 – 3шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2021г.**
месяц, год

окончание работ **август 2022г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **15,6** ;

фактически, месяц: **7,5** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____ и фактически применено ____(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),

_____

подпись руководителя, дата *место печати(при наличии)*

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство сетей газоснабжения села Саралжын, Кызылту, Каракул, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Марданов Ануар Аскарович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата *место печати (при наличии)*