Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Фермерский рынок, расположенный по адресу г. Астана, район Сарыарка, район пересечения проспекта Н. Тілендиева и улицы Ш. Бейсекова (1 очередь строительства (Блок А, Б)

(наименование, адрес)

Объект : Фермерский рынок, расположенный по адресу г. Астана, район Сарыарка, район пересечения проспекта Н. Тілендиева и улицы Ш. Бейсекова (1 очередь строительства (Блок А, Б)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №24/6 от 01.03.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за сентябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	**Тенге**			**1 292 267**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	**Тенге**			**26 485**
1	**6101-0101-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,983**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1**	**м3**	**14,2**	**437**	**6 205**
2	**6101-0201-0201 Кклим = 1,12 Коб =0,017 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м3**	**0,85**	**7514**	**6 387**
3	**6101-0106-0104 Кклим = 1,12 Коб =0,9**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**12,4**	**57**	**707**
4	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**12,4**	**673**	**8 345**
5	**6101-0206-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**0,9**	**3884**	**3 496**

6	6101-0106-0104 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /под полы/	м3	0,9	57	51
7	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	0,9	673	606
8	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	16	43	688
		Раздел 2. Каркас, ИТОГО:	тенге			768 535
9	1109-0701-0127	Изготовление конструкции каркаса	т конструкций	0,875	713096	623 959
10	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм	1 т	0,8	0	0
11	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 мм	1 т	0,081	0	0
12	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной 6 мм	1 т	0,081	0	0
13	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,875	139776	122 304
14	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,875	25454	22 272
		Раздел 3. Фахверк, ИТОГО:	тенге			223 962
15	1109-0701-0126	Изготовлениеконструкции фахверка	т конструкций	0,62	191167	118 524
16	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 60 х 40 мм	1 т	0,58	0	0
17	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами50 х 50 мм	1 т	0,049	0	0
18	1109-0402-0101	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,62	170062	105 438
		Раздел 4. Кровля, ИТОГО:	тенге			106 769
19	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	25	4001	100 025
20	224-102-0203	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	1 м2	28,75	0	0
21	6110-0202-0203	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	3	2248	6 744
22	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	3,3	0	0
		Раздел 5. Потолки, ИТОГО:	тенге			84 021
23	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	21	4001	84 021
24	214-204-0305	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	1 м2	23,1	0	0
		Раздел 6. Обшивка стен, ИТОГО:	тенге			82 495

25	1109-0402-0106	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	35	2357	82 495
26	222-502-0103	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 80 мм	1 м2	40,25	0	0
	ИТОГО					**1 292 267**
	Сметная прибыль (5)%					64 613
	Непредвиденные работы и затраты (5)%					67 844
	Итого					1 424 725
	Скидка субподрядчика					123 832
	Итого с учетом скидки					1 300 893
	НДС (12%)					156 107
	Итого по акту					**1 457 000**

Подрядчик:
ТОО "DK Build"
БИН 990940001034
Директор _____ **Қайнаров А.Қ.**

Субподрядчик:
ТОО "QK SUNQAR"
БИН 040140008686
Директор _____ **Берлибаев А.Т.**