Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 0201 4000 3665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Саулет, 15 квартал, дом 8; тел: +7/7242/255470)
Объект: "Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС "Гарант" на 2 агрегата по ул. Мира №26"

Справка №4
о стоимости выполненных работ за Август м-ц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№34	14.03.2022г.				
		Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	77 443 953,94		-	-	-	-	-	8 297 566,49	
За отчетный период:	**8 207 651,76**	**7 328 260,50**	-	-	-	-	-	**879 391,26**	**8 207 651,76**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Кани Н.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
_____ Ахметов З.

Подрядчик:
ТОО "Сэт Сервис"
Директор _____ Иманова Р.

Эксперты технического надзора: ТОО "Акбозат LTD"
Технадзор _____ Муратбеков П.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

(БИН: 0201 4000 3665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Саулет, 15 квартал, дом 8; тел: +7/7242/255470)

Объект: "Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС "Гарант" на 2 агрегата по ул. Мира №26"

Договор №34 от 14.03.2022 года

АКТ №4
приемки выполненных работ
за Август 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06 Автоматику и скатсистемы									
		Приборы									
1	ООО "АналитТеплоКонтроль"	Газоанализатор 5-ти канальный "Хоббит-Т-О2-СН4-Н2S-NH3-СО2"	шт.	1	593723,12	--	593723	--		--	593723
					--	--	--	--	593723	--	
2	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или	шт.	3	4137,53	21,41	12413	64	5059	6124	20019
					2430,00	--	7290	--		1483	
3	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	3	1506,00	--	4518	--	4518	--	4879
					--	--	--	--		361	
		Щиты, шкафы									
4	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	20644,35	2709,31	20644	2709	14092	3958	26570
					3843,00	868,84	3843	869		1968	
5	2307-0201-0505	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54, типа	шт.	1	10251,00	--	10251	--	10251	--	11071
					--	--	--	--		820	
6	1308-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4949,84	108,45	24749	542	11867	10491	38060
					2468,00	29,96	12340	150		2819	
7	2307-0206-0124 РСНБ РК 2015	Переключатели кулачковые модели ПКП32-63 /О, положений "Ic-O-Ia-Ib", 32 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	5	5147,00	--	25735	--	25735	--	27794
					--	--	--	--		2059	
8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	1711,44	21,41	5134	64	1425	3062	8852

					1215,00	--	3645	--		656	
9	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	637,00	--	1911	--	1911	--	2064
					--	--	--	--		153	
10	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	9	2066,00	--	18594	--	--	15619	36950
					2066,00	--	18594	--		2737	
11	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием	шт.	9	4522,00	--	40698	--	40698	--	43954
					--	--	--	--		3256	
12	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	6	1022,00	55,14	6132	331	344	4608	11599
					909,51	4,79	5457	29		859	
13	2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Сигнальная лампа	шт.	6	1962,00	--	11772	--	11772	--	12714
					--	--	--	--		942	
14	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	4	2066,00	--	8264	--	--	6942	16422
					2066,00	--	8264	--		1216	
15	2307-0216-0207 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 12 В, DC, типа ИЭК	шт.	4	1219,00	--	4876	--	4876	--	5266
					--	--	--	--		390	
16	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	2	1022,00	55,14	2044	110	115	1536	3866
					909,51	4,79	1819	10		286	
17	2308-0304-0118 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Газ! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	964,00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	
18	1310-0302-0104 РСНБ РК 2015	Коммутатор испытательно-измерительный. Монтаж оборудования	шт.	1	30821,14	4827,91	30821	4828	168	22823	57936
					25825,00	1345,06	25825	1345		4292	
19	2307-0211-0101 РСНБ РК 2015	Измеритель-регулятор двухканальный	шт.	1	25673,00	--	25673	--	25673	--	27727
					--	--	--	--		2054	
		Кабели провода									
20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	175	313,14	144,41	54799	25271	7933	24413	85549
					123,40	42,67	21595	7468		6337	
21	2306-0204-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0816	313349,00	--	25569	--	25569	--	27615
					--	--	--	--		2046	
22	2306-0202-1704 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0561	253512,00	--	14222	--	14222	--	15360
					--	--	--	--		1138	
23	2306-0202-0304 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0408	132653,00	--	5412	--	5412	--	5845
					--	--	--	--		433	
		Материалы									
24	1308-0206-0701	Профиль монтажный	м	35	248,24	33,95	8688	1188	3736	3453	13112
					107,55	9,89	3764	346		971	

25	2306-1710-1501 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	35,7	1131,00	--	40377	--	40377	--	43607
					--	--	--	--		3230	
26	2306-1710-2401	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм	м	35,7	441,00	--	15744	--	15744	--	17003
					--	--	--	--		1259	
27	2306-1710-1808 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 500 мм	шт.	6,12	6406,00	--	39205	--	39205	--	42341
					--	--	--	--		3136	
28	2306-1710-2412 РСНБ РК 2015	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 50 мм	шт.	6,12	526,00	--	3219	--	3219	--	3477
					--	--	--	--		258	
29	2306-1710-2109	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 50	шт.	4,08	5951,00	--	24280	--	24280	--	26222
					--	--	--	--		1942	
30	2306-1710-2436 РСНБ РК 2015	Крышка для Т-образного поворота, шириной 50 мм	шт.	4,08	1051,00	--	4288	--	4288	--	4631
					--	--	--	--		343	
31	2306-1710-2652 РСНБ РК 2015	Консоль типа VC100, высотой 92 мм, шириной 55 мм, длиной 145 мм для крепления кабельного лотка к стене	шт.	32,64	507,00	--	16548	--	16548	--	17872
					--	--	--	--		1324	
		РАЗДЕЛ 1.СКАТ система									
32	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	24824,50	6963,20	24824	6963	1819	15489	43538
					16042,00	2396,80	16042	2397		3225	
33	Ком. предложение ТОО "КРМ Service Trade"	Шкаф автоматики Y2	шт.	1	1129464,29	--	1129464	--		--	1129464
					--	--	--	--	1129464	--	
34	Ком. предложение ТОО "КРМ Service Trade"	Модуль АГИС Scada	шт.	2	19878,57	--	39757	--		--	39757
					--	--	--	--	39757	--	
35	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40	672,52	346,69	26901	13867	7111	8723	38474
					148,08	111,53	5923	4461		2850	
36	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	313,14	144,41	31314	14441	4533	13950	48885
					123,40	42,67	12340	4267		3621	
37	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1428	81222,00	--	11599	--	11599	--	12526
					--	--	--	--		928	
38	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0408	61018,00	--	2490	--	2490	--	2689
					--	--	--	--		199	
39	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	100	247,81	12,36	24781	1236	4425	16413	44490
					191,20	4,19	19120	419		3296	
40	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	102	109,00	--	11118	--	11118	--	12007
					--	--	--	--		889	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1302249**	**36507**	**404060**	**157604**	**2626013**
						53425	**11545**	**1762945**	**63930**	
	Стоимость оборудования	Тенге				**1169221**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1169221**				
	Стоимость монтажных работ	Тенге				**121908**				
	Материалы	Тенге				**17887**				
	Всего заработная плата	Тенге					**64970**			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**14088**				
	Накладные расходы	Тенге				**54575**				
	Сметная прибыль	Тенге				**14119**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**190602**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
	Сметная заработная плата	Тенге					**64970**			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				**11118**				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**11118**				
	Сметная прибыль	Тенге				**889**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**12007**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1371831**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
	Сметная заработная плата	Тенге					**64970**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2626013**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**165862**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**71616**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**21761**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**404060**		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1762945**		
	- Накладные расходы	Тенге							**157604**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**63930**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-07 Охранную сигнализацию

Приборы

1	**Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**30478,40**	**1,92**	**30478**	**2**	**461**	**25213**	**60146**
					30015,00	**--**	**30015**	**--**		**4455**	
2	**С123-080303-1001 2308-0303-1001 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели С2000-2**	**шт.**	**1**	**19197,00**	**--**	**19197**	**--**	**19197**	**--**	**20733**
					--	**--**	**--**	**--**		**1536**	
3	**Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**16792,77**	**1938,20**	**16793**	**1938**	**1589**	**11600**	**30664**
					13266,00	**542,96**	**13266**	**543**		**2271**	

4	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	23485,00	--	23485	--	23485	--	25364
					--	--	--	--		1879	
5	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	3288,97	2,28	6578	5	213	5342	12874
					3180,00	--	6360	--		954	
6	С123-080301-1102 2308-0301-1102 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные объемные модели Фотон-Ш	шт.	2	2276,00	--	4552	--	4552	--	4916
					--	--	--	--		364	
7	Ц13-100701-0302 1310-0701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	6738,40	1,08	13477	2	185	11164	26612
					6645,00	--	13290	--		1971	
8	С123-080304-0402 2308-0304-0402	Оповещатели свето-звуковые БИЯ-С3	шт.	2	1852,00	--	3704	--	3704	--	4000
					--	--	--	--		296	
9	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении.	шт.	3	1286,62	0,72	3860	2	156	3110	7527
					1234,00	--	3702	--		558	
10	С123-080301-0106 2308-0301-0106 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели СН 03 D	шт.	3	1084,00	--	3252	--	3252	--	3512
					--	--	--	--		260	
11	Ц13-100701-	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.	шт.	2	6829,00	1,56	13658	3	365	11164	26807
					6645,00	--	13290	--		1986	
12	С123-080303-0101 2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01	шт.	2	9610,00	--	19220	--	19220	--	20758
					--	--	--	--		1538	
		Провода и кабели									
13	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	50	347,55	2,44	17377	122	2097	12742	32529
					303,16	0,23	15158	11		2410	
14	Ц13-080201-	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных	м кабеля	50	313,14	144,41	15657	7220	2267	6975	24443
					123,40	42,67	6170	2134		1811	
15	С123-060410-0101 2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСПВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,0714	22547,00	--	1610	--	1610	--	1739
					--	--	--	--		129	

16	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСПВ нг(А)-LS 1х2х0,75	км	0,0306	105224,00	--	3220	--	3220	--	3477
					--	--	--	--		258	
		Материалы									
17	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	50	191,54	2,23	9577	112	268	7729	18691
					183,93	0,10	9197	5		1384	
18	С123-011305-	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	50,5	60,00	--	3030	--	3030	--	3272
					--	--	--	--		242	
19	С123-080306-	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	132,00	--	264	--	264	--	285
					--	--	--	--		21	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								328349
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				110448				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9406			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2693			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						89135		
		- Накладные расходы	Тенге							95039	
		- Сметная прибыль	Тенге							24323	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01 Водоснабжение и канализация

РАЗДЕЛ 1.Самотечная канализация К1 (внутриплощадочная)

		Водопонижение									
1	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	3	805,25	506,91	2416	1521	108	877	3556
					262,31	143,77	787	431		263	
2	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	3	466,03	299,02	1398	897	--	558	2112
					167,01	91,26	501	274		156	
3	1101-0208-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки	иглофильтр	2	3391,45	302,66	6783	605	942	3865	11500
					2617,90	66,00	5236	132		852	
4	1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение	иглофильтр	2	1291,89	620,44	2584	1241	--	1358	4257
					671,45	271,36	1343	543		315	
5	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	8	617,20	25,10	4938	201	2588	1607	7068
					268,58	10,42	2149	83		524	
6	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	2	22747,44	--	45495	--	6916	38193	90383
					19289,34	--	38579	--		6695	
7	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1359,62	890,15	5438	3561	--	2786	8883

					469,48	234,10	1878	936		658	
8	2302-0303-7515 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	17620,00	--	35240	--	35240	--	38059
					--	--	--	--		2819	
9	2302-0304-2619 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	25109,00	--	50218	--	50218	--	54235
					--	--	--	--		4017	
		Ж/б колодец водопроводный д-1500 мм									
		Землянные работы									
10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	192,0286266	149,62	141,95	28732	27259	--	5763	37254
					7,67	34,01	1473	6530		2760	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,9390297	1842,46	--	10942	--	--	7879	20327
					1842,46	--	10942	--		1506	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	189,3320266	33,81	33,81	6402	6402	--	1620	8663
					--	11,88	--	2249		642	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,8556297	800,93	--	4690	--	--	3377	8712
					800,93	--	4690	--		645	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	189,3320266	150,14	72,06	28426	13643	--	15060	46965
					78,08	32,39	14784	6133		3479	
15	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,776	42120,48	8976,92	116926	24920	46706	54445	185081
					16318,60	3492,25	45300	9694		13710	
16	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17257,00	--	17257	--	17257	--	18638
					--	--	--	--		1381	
17	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16166,00	--	16166	--	16166	--	17459
					--	--	--	--		1293	
18	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13277,00	--	13277	--	13277	--	14339
					--	--	--	--		1062	

19	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17413,00	--	69652	--	69652	--	75224
					--	--	--	--		5572	
20	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5573,00	--	5573	--	5573	--	6019
					--	--	--	--		446	
21	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3301,00	--	3301	--	3301	--	3565
					--	--	--	--		264	
22	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19224,00	--	19224	--	19224	--	20762
					--	--	--	--		1538	
23	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-8	т	0,04606	544343,00	--	25072	--	25072	--	27078
					--	--	--	--		2006	
24	2301-0501-1328 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 630х37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	52738,00	--	21095	--	21095	--	22783
					--	--	--	--		1688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				541246	80248	333335	137388	732922
							127662	27007	--	54291	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				390396				
		Материалы	тенге				57260				
		Всего заработная плата	тенге					154668			
		Местные материалы	тенге				125226				
		Накладные расходы	тенге				137386				
		Сметная прибыль	тенге				42223				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				570005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	тенге					154668			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				25072				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				25072				
		Сметная прибыль	тенге				2006				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				27078				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				125777				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				125777				
		Сметная прибыль	тенге				10062				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				135839				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				732922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	тенге					154668			

РАЗДЕЛ 2.Напорная канализация НК1

		Земляные работы									
25	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	27,9271306	149,62	141,95	4179	3964	--	838	5418
					7,67	34,01	214	950		401	
26	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,8637257	1842,46	--	1591	--	--	1146	2956
					1842,46	--	1591	--		219	
27	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	25,2319041	33,81	33,81	853	853	--	216	1154
					--	11,88	--	300		86	
28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,7803682	800,93	--	625	--	--	450	1161
					800,93	--	625	--		86	
29	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	25,2319041	150,14	72,06	3788	1818	--	2007	6259
					78,08	32,39	1970	817		464	
30	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	763857,18	230532,14	6111	1844	370	4454	11410
					487080,00	75323,54	3897	603		845	
31	2301-0302-0346 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 160 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 9941-81	м	8,032	45375,00	--	364452	--	364452	--	393608
					--	--	--	--		29156	
32	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1527,72	108,20	6111	433	372	5302	12326
					1326,60	12,34	5306	49		913	
33	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	5227,00	--	20908	--	20908	--	22581
					--	--	--	--		1673	
34	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	2	22747,44	--	45495	--	6916	38193	90383
					19289,34	--	38579	--		6695	
		Ж/б колодец водопроводный д-1500 мм									
35	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,191	42120,48	8976,92	50165	10692	20038	23359	79406
					16318,60	3492,25	19435	4159		5882	

36	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17257,00	--	17257	--	17257	--	18638
					--	--	--	--		1381	
37	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16166,00	--	16166	--	16166	--	17459
					--	--	--	--		1293	
38	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17413,00	--	17413	--	17413	--	18806
					--	--	--	--		1393	
39	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5573,00	--	5573	--	5573	--	6019
					--	--	--	--		446	
40	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3301,00	--	3301	--	3301	--	3565
					--	--	--	--		264	
41	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19224,00	--	19224	--	19224	--	20762
					--	--	--	--		1538	
42	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С1	т	0,01384	544343,00	--	7534	--	7534	--	8136
					--	--	--	--		603	
43	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,8	13185,00	--	10548	--	10548	--	11392
					--	--	--	--		844	
		Демонтажные работы									
44	1216-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации труб диаметром 150 мм. Разборка	м	8	1215,91	--	9727	--	--	7004	18069
					1215,91	--	9727	--		1338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				611021	19604	510072	82969	749508
							81345	6878	--	55520	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				188356				
		Материалы	тенге				27696				
		Всего заработная плата	тенге					88223			
		Местные материалы	тенге				59710				
		Накладные расходы	тенге				82968				
		Сметная прибыль	тенге				21706				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				293030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	тенге					88223			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				7534				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				7534				
		Сметная прибыль	тенге				603				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				8136				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				415132				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				415132				
		Сметная прибыль	тенге				33211				

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				448343				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				749509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	тенге					88223			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1482430**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				209007				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					99852			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					33885			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						843407		
		- Накладные расходы	тенге							220357	
		- Сметная прибыль	тенге							109811	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01 Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие									
		ПОКРЫТИЕ проездов ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА									
1	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**52**	**1182,27**	**1048,63**	**61478**	**54529**	**105**	**19861**	**87846**
					131,62	**222,03**	**6844**	**11545**		**6507**	
2	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**63,44**	**1387,00**	**--**	**87991**	**--**	**87991**	**--**	**95031**
					--	**--**	**--**	**--**		**7039**	
3	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**208**	**1955,24**	**96,47**	**406689**	**20066**	**377999**	**15700**	**456180**
					41,46	**28,43**	**8624**	**5913**		**33791**	
4	Е11-270602-0401 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**208**	**454,25**	**0,04**	**94484**	**9**	**94429**	**50**	**102097**
					0,22	**--**	**46**	**--**		**7563**	
5	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**96**	**1871,52**	**30,25**	**179666**	**2904**	**108816**	**74547**	**274551**
					707,77	**11,24**	**67946**	**1079**		**20337**	
6	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**4,32**	**42587,00**	**--**	**183976**	**--**	**183976**	**--**	**198694**
					--	**--**	**--**	**--**		**14718**	
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ									
7	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,85**	**1182,27**	**1048,63**	**3369**	**2989**	**5**	**1089**	**4815**
					131,62	**222,03**	**375**	**633**		**357**	
8	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**19**	**1955,24**	**96,47**	**37149**	**1833**	**34528**	**1434**	**41670**
					41,46	**28,43**	**788**	**540**		**3087**	
9	Е11-270602-0401 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**19**	**454,25**	**0,04**	**8631**	**1**	**8626**	**5**	**9326**

					0,22	--	4	--		691	
10	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	17	1871,52	30,25	31816	514	19270	13201	48618
					707,77	11,24	12032	191		3601	
11	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,272	42587,00	--	11584	--	11584	--	12510
					--	--	--	--		927	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1106834	82844	927329	125887	1331338
							96660	19902	--	98618	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1106834				
		Материалы	Тенге				643779				
		Всего заработная плата	Тенге					116562			
		Местные материалы	Тенге				283551				
		Накладные расходы	Тенге				125886				
		Сметная прибыль	Тенге				98618				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1331338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					116562			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1331338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					116562			
		РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка									
12	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	124	48,24	48,24	5982	5982	--	1513	8095
					--	16,95	--	2102		600	
13	Е11-010104-0110	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	124	41,28	41,28	5119	5119	--	1295	6927
					--	14,50	--	1799		513	
14	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	124	150,14	72,06	18617	8935	--	9863	30759
	-	-			78,08	- 32,39	9682	4017	-	2278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29718	20036	--	12671	45781
							9682	7917	--	3391	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29718				
		Всего заработная плата	Тенге					17600			
		Накладные расходы	Тенге				12672				
		Сметная прибыль	Тенге				3391				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				45781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					17600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				45781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					17600			
		РАЗДЕЛ 4.Площадка для мусорных контейнеров									

15	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной	м3 грунта	2,1136203	1535,38	--	3245	--	--	2337	6028
					1535,38	--	3245	--		447	
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7936203	800,93	--	636	--	--	458	1181
					800,93	--	636	--		87	
17	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,7936203	150,14	72,06	119	57	--	63	197
					78,08	32,39	62	26		15	
18	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2	6,2	4115,22	282,17	25514	1749	20621	3505	31341
					507,06	94,33	3144	585		2322	
19	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,03	22645,92	1643,82	23325	1693	19727	2071	27428
					1849,07	360,32	1905	371		2032	
20	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03523	243344,00	--	8573	--	8573	--	9259
					--	--	--	--		686	
21	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,44	21316,37	2357,60	30696	3395	20888	6625	40307
					4453,74	493,60	6413	711		2986	
22	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,15	34504,91	4560,70	5176	684	3113	1377	7077
					9190,50	896,74	1379	135		524	
23	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00239	243344,00	--	582	--	582	--	628
					--	--	--	--		47	
24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,88	848,60	19,04	1595	36	1075	455	2214
					257,58	2,47	484	5		164	
25	С121-060106-0301	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	75362,00	--	150724	--	150724	--	162782
					--	--	--	--		12058	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				250185	7615	225303	16891	288442
							17267	1832	--	21368	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				99461				
Материалы			Тенге				65424				
Всего заработная плата			Тенге					19099			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				9155				
		Накладные расходы	Тенге				16890				
		Сметная прибыль	Тенге				9308				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				125659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					19099			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				150724				

Стоимость материалов и конструкций	Тенге				150724				
Сметная прибыль	Тенге				12058				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				162782				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				288441				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
Сметная заработная плата	Тенге					19099			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1665561**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				123610				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					110494			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29650			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1152632		
- Накладные расходы	Тенге							155449	
- Сметная прибыль	Тенге							123377	

Итого по акту выполненных работ	6102353
Оборудование, инвентарь	1762945
Временные здания и сооружения 1,6%	69431
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	6171784
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,6%	156219
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	786025
Всего по главе	942244
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	7114027
Непредвиденные работы и затраты-2%	142281
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7256308
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 75%, К=1,049901	5713804
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 25%, К=1,1025743	2000155
Итого по акту выполненных работ	7713958
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	7 328 260,50
НДС- 12 %	**879 391,26**
Всего по акту выполненных работ	**8 207 651,76**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кани Н.**

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
_____ **Ахметов З.**

Подрядчик:
ТОО "Сэт Сервис"
Директор _____ **Иманова Р.С.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Акбозат LTD"

Технадзор _____ **Муратбеков П.**