Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 600 мест по улице Көксеңгір в городе Нур-Султан" (Незавершенное строительство)
(наименование, адрес)

Объект : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 600 мест по улице Көксеңгір в городе Нур-Султан" (Незавершенное строительство)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 05/06 от 20.06.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за ноябрь 2023 года

Составлен(а) версия 2021.3.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м^3 грунта**	**3109,13**		**230,16**	**230,16**	**715597**	**715597**	**0**	**138187**	**922087**
							61,73	**0**	**191927**		**68303**	
2	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м^3 грунта**	**934,39**		**287,42**	**287,42**	**268562**	**268562**	**0**	**51856**	**346052**
							77,08	**0**	**72023**		**25634**	
3	1101-0205-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м^3 грунта**	**78,53**		**8838,47**		**694085**	**0**	**0**	**499741**	**1289332**
						8838,47		**694085**	**0**		**95506**	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м^3 грунта**	**945,98**		**38,96**	**38,96**	**36855**	**36855**	**0**	**7949**	**48388**
							11,67	**0**	**11040**		**3584**	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м^3 уплотненного грунта**	**945,98**		**257,38**	**121,30**	**243476**	**114747**	**0**	**131113**	**404556**
						136,08	**56,42**	**128729**	**53372**		**29967**	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м^3 грунта**	**60,38**		**1395,63**		**84268**	**0**	**0**	**60673**	**156536**
						1395,63		**84268**	**0**		**11595**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундаменты									
7	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	25	24941,21 2032,13	1595,86 389,66	623530 50803	39897 9742	532831	55096 54290	732916
8	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	165,1	41244,95 6858,43	2860,77 670,06	6809541 1132327	472313 110627	5204901	1131088 635250	8575879
9	**ТССЦРК8.04-08-2021**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость** *СП - 8%*	$м^3$	165,1	437,26		72192 0	0 0	72192	0 5775	77967
10	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	120,64	1234,20 448,76	28,59 4,30	148894 54138	3449 519	91306	50831 15978	215703
		Стены и перегородки									
		Стены кирпичные внутренние									
11	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича керамического М100 раствор М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	68,4	43722,68 9833,85	4524,66 1152,01	2990631 672635	309487 78797	2008509	698833 295157	3984621
		Перегородки									
12	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100 раствор М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	224	6762,23 2814,32	416,47 103,81	1514740 630408	93289 23253	791043	607905 169812	2292456
		Перемычки									
13	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,946	74414,44 24032,74	6227,66 1450,86	144811 46768	12119 2823	85924	45128 15195	205133
14	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	2	82332,55 28619,14	2667,90 678,60	164665 57238	5336 1357	102091	53322 17439	235426
		Лестницы									
15	**1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Ж/бетонные марши. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	5,4	91312,10 33022,08	4075,45 916,52	493085 178319	22007 4949	292759	166774 52789	712648
16	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,2331	118923,16 66153,72	36662,48 13531,44	146644 81574	45209 16686	19861	67799 17155	231599
		Стены и перекрытия									
17	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	129	43316,53	4524,66	5587832	583681	3667042	1381718	7527115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			10365,19	1152,01	1337110	148609		557564	
18	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	101	82332,55	2667,90	8315588	269458	5155597	2692755	11889010
		НР - 91%; СП - 8%			28619,14	678,60	2890533	68539		880667	
		Лестницы									
19	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство ж/бетонного марша**	$м^3$	6,5	91312,10	4075,45	593529	26490	352395	200747	857818
		НР - 91%; СП - 8%			33022,08	916,52	214644	5957		63542	
		Вход в подвал									
20	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты песчано-гравийной смеси. Устройство**	$м^3$ основания	23,96	8803,55	2703,50	210933	64776	112535	57879	290317
		НР - 93%; СП - 8%			1403,25	1194,21	33622	28613		21505	
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная (Фм1-2шт). Устройство**	$м^3$	1,4	24941,21	1595,86	34918	2235	29838	3085	41044
		НР - 91%; СП - 8%			2032,13	389,66	2845	546		3040	
22	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты и подпорной стены из бетона кл.В20. Устройство**	$м^3$	8	38914,95	2527,84	311320	20222	227639	62318	403529
		НР - 91%; СП - 8%			7932,36	627,78	63459	5022		29891	
		ИТОГО	Тенге				30205697	3105730	18746462	8164797	41440135
							8353505	834401	0	3069639	

ИТОГО по акту	41 440 135
Временные здания и сооружения 1,5%	621 602
Непредвиденные расходы 2%	841 235
Итого	42 902 971
на 2022 год К=1,0500514 (87%)	39 193 783
на 2023 год К=1,0973603 (13%)	6 120 402
Скидка субподрядчика	15 093
Итого с учетом скидки	45 299 091,57
НДС (12%)	5 435 890,99
Всего по акту	**50 734 982,56**

Подрядчик:
ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Директор_____ Кулатуманов И.М.

Субподрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Директор_____ Шотабаев Д.С.