Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Драматический театр имени А.Н.Островского управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области", г. Уральск , улица Д.Нурепейсова 17 (бывшая улица Театральная)**

Подрядчик : **РГП на ПХВ "Казреставрация" КК МКИ РК, г. Алматы, ул. Гоголя, дом 37, тел. +7(727) 3823700; 3824281; 3823698**

Наименование строительства и его адрес: **Научно-реставрационных работ здания "Руский драматический театр имени А.Н. Островского 1859 год. г. Уральск , улица Д.Нурепейсова 17 (бывшая улица Театральная)"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за **Апрель 2025**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№20	04.02.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Апрель) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Суммарная смета для стройки - здания "Руский драматический театр имени А.Н. Островского 1859 год. г. Уральск , улица Д.Нурепейсова 17 (бывшая улица Театральная)" 5000.	**100 000 000,0**	**50 000 000,0**	**50 000 000,0**	**50 000 000,0**		**0,0**			**0,0**	**50 000 000,0**
	НДС 12 %	**0,0**	**0,0**								
	Итого по суммарной смете	**100 000 000,0**	**50 000 000,0**	**50 000 000,0**	**50 000 000,0**						**50 000 000,0**

Заказчик:

_____ **М.К. Калиев**

(Директор ГККП "Драматический театр имени А.Н.Островского управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области")

МП

Исполнитель:

_____ **Н.П. Муратбеков**

(Заместитель генерального директора РГП на ПХВ "Казреставрация" КК МКИ РК)

МП

Эксперт(ы) технического надзора _____ **Е.З. Бабаев**

(ТОО "NeoCenter")

МП

Эксперт(ы) авторского надзора _____ **Д.К. Менеев**

(ТОО "ИНЖСЕРВИС ПЛЮС)

МП

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Драматический театр имени А.Н.Островского управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области", г. Уральск , улица Д.Нурпейсова 17 (бывшая улица Театральная)
Исполнитель : РГП на ПХВ "Казреставрация" КК МКИ РК, г. Алматы, ул. Гоголя, дом 37, тел. +7(727) 3823700; 3824281; 3823698
Стройка : Научно-реставрационных работ здания "Руский драматический театр имени А.Н. Островского 1859 год. г. Уральск , улица Д.Нурпейсова 17 (бывшая улица Театральная)"
Объект: здания "Руский драматический театр имени А.Н. Островского 1859 год. г. Уральск , улица Д.Нурпейсова 17 (бывшая улица Театральная)"
Договор подряда (контракт): Договор №20 от 04.02.2025 года.

Акт приемки выполненных работ №2 за апрель 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 09.04.2025

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отдел1. Демонтажные работы											
Раздел 1. Проемы											
1	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	58	7 088,0 6 873,0	215,0 70,0	411 104,0 398 634,0	12 470,0 4 060,0			411 104,0
2	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	148,6	2 447,0 2 375,0	72,0 26,0	363 624,0 352 925,0	10 700,0 3 864,0			363 624,0
Раздел 2. Кровля											
3	1208-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	1 725	1 075,0 1 023,0	52,0 9,0	1 854 375,0 1 764 675,0	89 700,0 15 525,0			1 854 375,0
4	1213-0103-0102 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	$м^2$ облицовки	70	27 322,0 26 415,0	907,0 289,0	1 912 540,0 1 849 050,0	63 490,0 20 230,0			1 912 540,0
5	1208-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка. Разборка	$м^2$ кровли	300	838,0 780,0	58,0 19,0	251 400,0 234 000,0	17 400,0 5 700,0			251 400,0
Раздел 3. 1 этаж											
6	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	100	4 177,0 4 065,0	112,0 41,0	417 700,0 406 500,0	11 200,0 4 100,0			417 700,0
7	1207-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия	$м^2$	400	2 180,0 2 128,0	53,0 19,0	872 000,0 851 200,0	21 200,0 7 600,0			872 000,0
8	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	200	565,0 555,0	10,0 4,0	113 000,0 111 000,0	2 000,0 800,0			113 000,0
9	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из пластиковых панелей. Разборка	$м^2$ облицовки	2	590,0 568,0	21,0 6,0	1 180,0 1 136,0	42,0 12,0			1 180,0
10	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	100	3 896,0 3 687,0	209,0 66,0	389 600,0 368 700,0	20 900,0 6 600,0			389 600,0
Раздел 4. 2 этаж											
11	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	30	4 177,0 4 065,0	112,0 41,0	125 310,0 121 950,0	3 360,0 1 230,0			125 310,0
12	1207-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия	$м^2$	100	2 180,0 2 128,0	53,0 19,0	218 000,0 212 800,0	5 300,0 1 900,0			218 000,0
13	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	300	565,0 555,0	10,0 4,0	169 500,0 166 500,0	3 000,0 1 200,0			169 500,0
14	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из подвесных плит. Разборка	$м^2$ облицовки	80	590,0 568,0	21,0 6,0	47 200,0 45 440,0	1 680,0 480,0			47 200,0
15	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из пластиковых панелей. Разборка	$м^2$ облицовки	10	590,0 568,0	21,0 6,0	5 900,0 5 680,0	210,0 60,0			5 900,0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	20	3 896,0 3 687,0	209,0 66,0	77 920,0 73 740,0	4 180,0 1 320,0			77 920,0
Отдел2. Монтажные работы											
Раздел 1. Проемы											
17	223-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	68,134	101 148,0		6 891 618,0		6 891 618,0		6 891 618,0
Раздел 2. Устройство кровля											
18	1208-0101-2303 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше. Устройство	$м^2$	108,4	6 238,0 4 111,0	54,0 18,0	676 199,0 445 632,0	5 853,0 1 951,0	224 714,0		676 199,0
19	1212-0103-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические ферм. Окраска масляными составами за два раза	$м^2$	20	1 319,0 1 100,0	1,0 0,0	26 380,0 22 000,0	20,0 0,0	4 360,0		26 380,0
20	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	208	4 050,0 2 785,0	158,0 33,0	842 400,0 579 280,0	32 864,0 6 864,0	230 256,0		842 400,0
21	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	36,076	66 535,0		2 400 317,0		2 400 317,0		2 400 317,0
22	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	389	920,0 423,0	39,0 8,0	357 880,0 164 547,0	15 171,0 3 112,0	178 162,0		357 880,0
23	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	389,58022	6 309,0 4 798,0	75,0 21,0	2 457 862,0 1 869 206,0	29 218,0 8 181,0	559 438,0		2 457 862,0
24	224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	389,5802	2 937,0		1 144 197,0		1 144 197,0		1 144 197,0
25	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	Планки, кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	82	2 602,0 1 741,0	31,0 8,0	213 364,0 142 762,0	2 542,0 656,0	68 060,0		213 364,0
26	1208-0101-1802 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	20	2 933,0 1 208,0	10,0 4,0	58 660,0 24 160,0	200,0 80,0	34 300,0		58 660,0
27	1112-0101-2202 *РСНБ РК 2022*	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	51	3 913,0 1 827,0	14,0 4,0	199 563,0 93 177,0	714,0 204,0	105 672,0		199 563,0
28	1112-0101-0506 *РСНБ РК 2022*	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	4	3 432,0 2 882,0	60,0 16,0	13 728,0 11 528,0	240,0 64,0	1 960,0		13 728,0
29	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство снегозадержателей для кровель	м	33	1 433,0 1 398,0	12,0 3,0	47 289,0 46 134,0	396,0 99,0	759,0		47 289,0
Раздел 3. Фасады											
30	1115-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	440,358	16 881,0 15 866,0	170,0 75,0	7 433 683,0 6 986 720,0	74 861,0 33 027,0	372 102,0		7 433 683,0
31	1115-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Колонны круглые (цилиндрические и переменного сечения) гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	23,856	32 482,0 31 923,0	6,0 0,0	774 891,0 761 555,0	143,0 0,0	13 193,0		774 891,0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	1115-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	6,2	**5 112,0** **4 317,0**	**278,0** **123,0**	**31 694,0** **26 765,0**	**1 724,0** **763,0**	**3 205,0**		**31 694,0**
33	1115-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Откосы криволинейные при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	22,04	**4 288,0** **4 115,0**	**1,0** **0,0**	**94 508,0** **90 695,0**	**22,0** **0,0**	**3 791,0**		**94 508,0**
34	1115-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Карнизы, тяги, наличники прямолинейные. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м² проекции на стену**	58	**45 311,0** **43 194,0**	**31,0** **0,0**	**2 628 038,0** **2 505 252,0**	**1 798,0** **0,0**	**120 988,0**		**2 628 038,0**
35	1115-0403-0705 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м² окрашиваемой поверхности**	492,454	**897,0** **713,0**	**4,0** **1,0**	**441 731,0** **351 120,0**	**1 969,0** **492,0**	**88 642,0**		**441 731,0**
36	1115-0402-0401 *РСНБ РК 2022*	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м² окрашиваемой поверхности**	246,227	**1 461,0** **584,0**	**12,0** **4,0**	**359 738,0** **143 797,0**	**2 955,0** **985,0**	**212 986,0**		**359 738,0**
37	1115-0403-1002 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м² окрашиваемой поверхности**	25	**905,0** **652,0**	**4,0** **1,0**	**22 625,0** **16 300,0**	**100,0** **25,0**	**6 225,0**		**22 625,0**
Раздел 4. Подвал											
38	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	185,25	**2 413,0** **1 701,0**	**98,0** **35,0**	**447 008,0** **315 110,0**	**18 155,0** **6 484,0**	**113 743,0**		**447 008,0**
39	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	590,2987	**4 730,0** **3 966,0**	**343,0** **149,0**	**2 792 113,0** **2 341 125,0**	**202 473,0** **87 955,0**	**248 515,0**		**2 792 113,0**
Раздел 5. 1 этаж											
40	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стены внутренние. Шпаклевка поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	466,631515	**4 319,0** **3 353,0**	**54,0** **15,0**	**2 015 382,0** **1 564 615,0**	**25 198,0** **6 999,0**	**425 569,0**		**2 015 382,0**
Раздел 6. 2 этаж											
41	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стены внутренние. Шпаклевка поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	223,09	**4 319,0** **3 353,0**	**54,0** **15,0**	**963 526,0** **748 021,0**	**12 047,0** **3 346,0**	**203 458,0**		**963 526,0**
Отдел3. Электрооборудования, электроосвещение											
Раздел 1. Щитовое оборудование											
ВРУ											
42	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	1	**19 424,0** **14 634,0**	**4 554,0** **1 338,0**	**19 424,0** **14 634,0**	**4 554,0** **1 338,0**	**236,0**		**19 424,0**
43	247-201-0107 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	1	**21 149,0**		**21 149,0**		**21 149,0**		**21 149,0**
44	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	1	**18 690,0** **13 873,0**	**359,0** **83,0**	**18 690,0** **13 873,0**	**359,0** **83,0**	**4 458,0**		**18 690,0**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	247-204-0861 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 40А 4,5 кА "D"	шт.	1	2 769,0		2 769,0		2 769,0		2 769,0
46	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	6 681,0 6 365,0	274,0 83,0	6 681,0 6 365,0	274,0 83,0	42,0		6 681,0
47	247-301-0222 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-7,5А), 15 мА, класс точности 1	шт.	1	33 254,0		33 254,0		33 254,0		33 254,0
48	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	9 841,0 6 936,0	44,0 0,0	29 523,0 20 808,0	132,0 0,0	8 583,0		29 523,0
49	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ П2ЩО1	шт.	3	1 964,0		5 892,0		5 892,0		5 892,0
50	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг (щит ПРЛ-1)	шт.	1	22 083,0 18 319,0	394,0 116,0	22 083,0 18 319,0	394,0 116,0	3 370,0		22 083,0
51	247-201-0118 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	15 586,0		15 586,0		15 586,0		15 586,0
52	247-204-7330 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "D" 3Р 16А 6 кА "D"	шт.	1	8 480,0		8 480,0		8 480,0		8 480,0
53	247-204-7305 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "D" 1Р 10А 6 кА "D"	шт.	12	2 710,0		32 520,0		32 520,0		32 520,0
ЩО2											
54	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг (щит ПРЛ-1)	шт.	1	22 083,0 18 319,0	394,0 116,0	22 083,0 18 319,0	394,0 116,0	3 370,0		22 083,0
55	247-201-0123 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-0 У2 IP54	шт.	1	35 437,0		35 437,0		35 437,0		35 437,0
56	247-204-7330 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "D" 3Р 16А 6 кА "D"	шт.	1	8 480,0		8 480,0		8 480,0		8 480,0
57	247-204-5321 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "D" АВДТ 2Р 16А 300мА АС 4,5 кА	шт.	21	7 287,0		153 027,0		153 027,0		153 027,0
ЩО3											
58	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг (щит ПРЛ-1)	шт.	1	22 083,0 18 319,0	394,0 116,0	22 083,0 18 319,0	394,0 116,0	3 370,0		22 083,0
59	247-201-0118 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	15 586,0		15 586,0		15 586,0		15 586,0
60	247-204-7330 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "D" 3Р 16А 6 кА "D"	шт.	1	8 480,0		8 480,0		8 480,0		8 480,0
61	247-204-7305 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "D" 1Р 10А 6 кА "D"	шт.	14	2 710,0		37 940,0		37 940,0		37 940,0
62	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг (щит ПРЛ-1)	шт.	3	22 083,0 18 319,0	394,0 116,0	66 249,0 54 957,0	1 182,0 348,0	10 110,0		66 249,0
63	247-201-0123 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-0 У2 IP54	шт.	3	35 437,0		106 311,0		106 311,0		106 311,0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	247-204-7332 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "D" 3Р 25А 6 кА "D"	шт.	1	8 487,0		8 487,0		8 487,0		8 487,0
65	247-204-5321 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "D" АВДТ 2Р 16А 300мА АС 4,5 кА	шт.	14	7 287,0		102 018,0		102 018,0		102 018,0
Раздел 2. Кабельные изделия											
66	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	797,3343	1 995,0 1 978,0	6,0 0,0	1 590 682,0 1 577 127,0	4 784,0 0,0	8 771,0		1 590 682,0
67	243-107-2502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	960,533	470,0		451 451,0		451 451,0		451 451,0
68	243-107-2503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	900	730,0		657 000,0		657 000,0		657 000,0
69	243-107-2903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	300	1 877,0		563 100,0		563 100,0		563 100,0
70	243-107-2904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 (ок)-0,66	м	100	2 738,0		273 800,0		273 800,0		273 800,0
71	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	300	54,0		16 200,0		16 200,0		16 200,0
72	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	50	78,0		3 900,0		3 900,0		3 900,0
73	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	110	65,0		7 150,0		7 150,0		7 150,0
Раздел3. Отопление											
74	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	14	5 927,0 5 620,0	259,0 60,0	82 978,0 78 680,0	3 626,0 840,0	672,0		82 978,0
75	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	14	2 301,0		32 214,0		32 214,0		32 214,0
76	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	64,34	6 298,0 3 501,0	50,0 13,0	405 213,0 225 254,0	3 217,0 836,0	176 742,0		405 213,0
77	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка	шт.	69	941,0 913,0	0,0 0,0	64 929,0 62 997,0	0,0 0,0	1 932,0		64 929,0
78	242-207-3802 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	69	331,0		22 839,0		22 839,0		22 839,0
79	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	73	912,0 776,0	2,0 1,0	66 576,0 56 648,0	146,0 73,0	9 782,0		66 576,0
80	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2 530,0		10 120,0		10 120,0		10 120,0
81	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	69	3 796,0		261 924,0		261 924,0		261 924,0
82	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	240	708,0		169 920,0		169 920,0		169 920,0

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	241-208-0304 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм**	шт.	64	515,0		32 960,0		32 960,0		32 960,0
84	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	12	497,0		5 964,0		5 964,0		5 964,0
Раздел 4. Вентиляция											
85	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм**	$м^2$	6,69	13 360,0 5 742,0	136,0 35,0	89 378,0 38 414,0	910,0 234,0	50 054,0		89 378,0
86	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 1000 мм**	$м^2$	7,5	16 994,0 8 820,0	136,0 35,0	127 455,0 66 150,0	1 021,0 263,0	60 285,0		127 455,0
87	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	72	775,0		55 800,0		55 800,0		55 800,0
88	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм**	шт.	1	27 815,0 26 581,0	227,0 35,0	27 815,0 26 581,0	227,0 35,0	1 007,0		27 815,0
89	246-306-0630 *РСНБ РК 2022*	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 800 мм**	шт.	1	117 859,0		117 859,0		117 859,0		117 859,0
90	1120-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	8	37 196,0 35 674,0	1 407,0 400,0	297 568,0 285 392,0	11 256,0 3 200,0	920,0		297 568,0
91	246-401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 $м^3$/ч, 220 В**	комплект	7	133 611,0		935 277,0		935 277,0		935 277,0
92	246-408-0205 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор крышный радиальный, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов ГОСТ 24814-81 Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин**	комплект	1	658 786,0		658 786,0		658 786,0		658 786,0
93	6118-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 $м^2$.**	шт.	18	10 162,0 9 025,0	327,0 85,0	182 916,0 162 450,0	5 886,0 1 530,0	14 580,0		182 916,0
94	246-304-0969 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм**	шт.	4	54 500,0		218 000,0		218 000,0		218 000,0
95	246-304-0538 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 600 мм**	шт.	14	9 950,0		139 300,0		139 300,0		139 300,0
96	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм**	м	30	5 344,0 5 131,0	182,0 43,0	160 320,0 153 930,0	5 460,0 1 290,0	930,0		160 320,0
97	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	30	1 511,0		45 330,0		45 330,0		45 330,0
98	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	90	2 581,0 2 496,0	68,0 18,0	232 290,0 224 640,0	6 120,0 1 620,0	1 530,0		232 290,0
99	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	м	90	646,0		58 140,0		58 140,0		58 140,0
		ИТОГО по смете Э2023: капитальный ремонт здания "Руский драматический театр имени А.Н. Островского 1859 год. г. Уральск , улица Д.Нурепейс					49 432 133,0 27 760 161,0	741 047,0 248 089,0	20 931 335,0 0,0	0,0 0,0	49 432 133,0
		Итого по суммарной смете					49 432 133,0 27 760 161,0	741 047,0 248 089,0	20 931 335,0 0,0	0,0 0,0	49 432 133,0
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)									2 916 496
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									52 348 629
НДЦС РК 8.01-08-2022, п		Сметная прибыль (5%)									2 617 431

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.	Непредвиденные работы и затраты (5%)									2 617 431
		Итого по части II всметных ценах:									**57 583 492**
		Распределение итого по части II в сметных ценах по кварталам:									
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 25 %					**14395873**				**14395873**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 15 %					**8637524**				**8637524**
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 35 %					**20154222**				**20154222**
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 25 %					**14395873**				**14395873**
		Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0557					**15197723**				**15197723**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 15 %, к - 1,075					**9285338**				**9285338**
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 35 %, к - 1,0944					**22056781**				**22056781**
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,1141					**16038442**				**16038442**
		Итого по части II в прогнозных ценах:									**62578284**
		в том числе 2024г.					**24483061**				**24483061**
		в том числе 2025г.					**38095223**				**38095223**
		С учетом понижающего коэффициента К=0,798999217									**50000000**
		в том числе 2024г.									**19561947**
		в том числе 2025г.									**30438053**
		Всего по Акту									**50000000**

Заказчик:

_____ **М.К. Калиев**

(Директор ГККП "Драматический театр имени А.Н.Островского управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области")

МП

Исполнитель:

_____ **Н.П. Муратбеков**

(Заместитель генерального директора РГП на ПХВ "Казреставрация" КК МКИ РК)

МП

Эксперт(ы) технического надзора_____ **Е.З. Бабаев**

(ТОО "NeoCenter")

МП

Эксперт(ы) авторского надзора_____ **Д.К. Менеев**

(ТОО "ИНЖСЕРВИС ПЛЮС")

МП