Из. Борленка

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: Магистральный водовод

Акт № 4 выполненных работ за декабрь 2014 г.

Магистральный водовод

Основание: том 25.1 Локальная смета 2-5 (том 6, лист НВ 6, 7, 8, 10, НВ.С -1,2)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-1 т. ч. п-1.6; п-3.17 к=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на сооружении магистральных трубопроводов. Срезка растительного слоя	1676	7,91	7,91	13 257	13 257	4 178	-	-
		м3		-	2,57	-	4 307	97	0,01	17
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6 ; п-3.10 к=1.06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10242	29,62	28,08	303 368	287 595	85 538	0,01	102
		м3		1,54	7,07	15 773	72 411	97	0,02	205
4	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2014	23,48	22,26	47 289	44 832	13 304	0,01	20
		м3		1,21	5,6	2 437	11 278	97	0,02	40
5	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1.06	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипащих на стенки и зубья	145	25,82	24,49	3 744	3 551	1 055	0,01	1
		м3		1,33	6,17	193	895	97	0,02	3

6	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1.06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья							
		м3	3527	32,58	30,89	114 910	108 949	32 399	0,01	35
				1,69	7,78	5 961	27 440	97	0,03	106
7	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3	39	200,88	-	7 834	-	8 853	1,42	55
				200,88	-	7 834	-	113	-	-
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3	90	262,72	-	23 645	-	26 719	1,85	167
				262,72	-	23 645	-	113	-	-
9	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 п-1.55; п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3	179	302,12	-	54 079	-	61 110	2,13	381
				302,12	-	54 079	-	113	-	-
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы							
		м3	931,63	122,18	-	113 827	-	128 624	0,89	829
				122,18	-	113 827	-	113	-	-
11	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м							
		м3	16082	5,55	5,55	89 255	89 255	28 079	-	-
				-	1,8	-	28 948	97	0,01	161
	Итого по разделу 1					**771 208**		**389 858**		
			Раздел 2. Трубопроводы (от ПК 36 до ПК 23+50)							
23	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы							
		м3	308	1769,2	152,52	544 914	46 976	84 416	1,02	314
				153,68	57,15	47 333	17 602	130	0,28	86
24	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм							
			6	503,23	28,48	3 019	171	2 527	1,88	11

		шт								
				312,75	11,25	1 877	68	130	0,05	0
25	СПрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 11.02.2013 стр.1	Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN 125 PN 16	6	18683,25		112 100				
		шт								
26	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм (отводы)	0,043	247994,13	49389,75	10 664	2 124	4 552	312,7	13
		т								
				62775	18657	2 699	802	130	91,12	4
27	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.125 мм	6	181,14	23,64	1 087	142	1 141	0,71	4
		фланец								
				146,25	-	878	-	130	-	-
28	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	12	618		7 416				
		шт								
29	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец								
				63	-	126	-	130	-	-
30	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1.0 МПа /10 кгс/см2/. Dv 50 мм	2	285		570				
		шт								
31	СПрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013г. стр.6	Втулка под фланец Ру 1,6 МПа Д. 125 мм	6	629,66		3 778				
		шт								
32	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,87	78245	36133,62	224 563	103 703	192 008	247	709
		км								
				41850	9612,9	120 110	27 589	130	37,3	107
33	С130804-860 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-140х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2899	506		1 466 894				
		м								
38	С 11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,3083	166	-	51	-	-	-	-
		кг								
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е 0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим.	0,15	175,07	0,14	26	-	5	0,03	-

			м2							
41	СПрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013г. стр.6	Втулка под фланец Ру 1,6 МПа Д. 125 мм	8	6,01 284,16	0,05	1 2 273	-	130	-	-
			шт							
42	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,01	47611,09	17877,09	476	179	447	173	2
			км							
43	С130804-854 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10,1	29700 76	4698,68	297 768	47	130	18,1	0
45	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм /Затвор поворотный дисковый/	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
			шт							
46	СПрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 15.04.2013 стр.2	Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN 50 мм Ру 1,6 Мпа, FAF 3500	2	144 2690,6	2,25	288 5 381	5	130	0,01	0
			шт							
47	Е0122-48-1 к=0,341	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм д=273 мм	16	1574,97	190,89	25 200	3 054	9 434	2,72	44
			футляр							
48	Е0122-48-1 к=0,1875	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм д=150 мм	2	450,38 866	3,17 104,96	7 206 1 732	51 210	130 648	0,01 1,5	0 3
			футляр							
	Итого по разделу 2			247,64	1,74	495 **2 411 543**	3	130 **295 723**	-	-
						Раздел 3. Колодцы (ВК №№ 3,3а, МК №2,2а)				
57	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,32	5346,26	1879,87	7 057	2 481	3 387	8,86	12
			м3							
58	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,44	1435,5 14296,25	538,43 2104,76	1 895 92 068	711 13 555	130 24 999	2,06 13,90	3 90
			м3							
				2362,5	623,48	15 215	4 015	130	2,48	16

59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,76	100		776				
		м3									
64	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 "Пенетроном"	28,264	8,65	0,12	244	3	207	0,04	1
		м2									
				8,08	0,05	228	1	90	-	-
65	СПрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" 2013 г	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенетрон"	28,264	521,07		14728				
		за кг									
66	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	28,26	92,69	63,44	2 619	1 793	2 105	0,18	5
		м									
				29,25	23,96	827	677	140	0,12	3
67	Спрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г. Костанай 2013 г	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенекрит"	56,616	509,7		28 857				
		за кг									
72	С143018-24 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,52	28900		101 728				
		м3									
73	С143018-37 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм ,	3,56	7310		26 024				
		м									
76	С143018-36 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч. кн 4 п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,29 м	-1,36	5712,5		-7 769				
		м									
77	С143014-3 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоуголные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО6	1,42	22800		32 376				
		м									

79 С11011-773	Скобы ходовые	32	221	7 072	
		шт			
Итого по разделу 3				**305 780**	**30 698**

Итого по акту	**3 488 531**
Всего по смете с накладными расходами	**4 204 810**
Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами	**4 457 098**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**121 233**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**4 578 331**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**151 085**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**45 783**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**18 313**
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**179 387**
Итого с дополнительными затратами	**4 972 900**
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**11 883 626**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**237 673**
Итого с налогами	**12 121 299**
НДС 12%	**1 454 556**
Итого с НДС	**13 575 855**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Экз. №2 др.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: Водопроводная насосная станция второго подъема

Акт №5 выполненных работ за декабрь 2014 г.

на Электроосвещение и силовое оборудование

Основание: Локальная смета 2-11-4 (том 25.1 стр 351-365)
Составлен в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Силовое электрооборудование.								
30	Ц108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3385	223	3 385	223	582	3	3
		шт		563	49,5	563	50	95	0,29	-
33	СПрайс ООО "Уралэлектро техника" г. Екатеринбург от 19.07.2013г.	Шкаф АВР ЩАП-43	1	7145,62	-	7 146	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Ц108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100А	4	1514,6	39,6	6058	158,4	1565	2	8
		шт		405	6,8	1 620	27	95	0,04	0

35	СПрайс ОАО "Кентауский трансформаторный завод г. Кентау от 14.05.2013г стр. 80	Ящик с переключателем РУСМ 5430-2674								
			1	26547,2	-	26 547	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс ОАО "Кентауский трансформаторный завод г. Кентау от 14.05.2013г стр. 80	Ящик с переключателем РУСМ 5130-3474								
			1	27213,7	-	27 214	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	СПрайс ОАО "Кентауский трансформаторный завод г. Кентау от 14.05.2013г стр. 80	Ящик РУСМ 8105-44 АОБ								
			2	19577,16	-	39 154	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Ц108-527-1	Ящик с трехполюсным рубильником, и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 70А								
			1	1194,7	49,7	1195	50	496	3	3
		шт		513	9	513	9	95	0,05	0
41	СПрайс ООО "Промэлектро кабель" г. Екатеринбург от 11.04.2013г.	Стоимость ЯРП-25								
			1	1119,19	-	1119	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	Ц108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, до 3 элементов поста	8	467,4	9,4	3739	75	1999	2	16

		шт		263	-	2 104	-	95	-	-
43	СПрайс ООО "Уралспец техника" г. Челябинск от 28.06.2013г	Пост ПКУ 15 -21.121-54 У2	8	802,8	-	6422	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	Ц108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
		шт		261	13,5	261	14	95	0,08	-
47	СПрайс ТОО "Костанайская кабельная компания" г. Костанай от 05.04.2013 г.	Щит ЩРН-24	1	1227,04	-	1 227	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	Ц0108-526-1	Автомат одно -; двух-; трехполюсный, устанавливаемый на конструкции. на стене или колонне. на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт		227	2,3	681	7	95	0,01	-
49	СПрайс ТОО "Электротехника" г. Алматы от 08.05.2013г	Выключатель 47-29-1, I н.р. 10 А	2	88,8	-	178	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс ТОО "Электротехника" г. Алматы от 08.05.2013г	Выключатель 47-29-3, I н.р. 16 А	1	248,64	-	249	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Ц0108-526-2	Автомат одно -; двух-; трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,03	-

52	СПрайс ТОО "Электротехника" г. Алматы от 08.05.2013г.	Выключатель 47-29-3, I н.р. 25 А								
			1	248,64	-	249	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	СПрайс ТОО "Электротехника" г. Алматы от 08.05.2013г.	Выключатель 47-29-3, I н.р. 63 А								
			1	319,68	-	320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	Ц108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм								
			1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
		шт		261	13,5	261	14	95	0,08	-
55	СПрайс ТОО "Костанайская кабельная компания" г. Костанай от 05.04.2013	Щит ЩРН-24								
			1	1227,04	-	1 227	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	Ц0108-526-2	Автомат одно -; двух-; трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
			3	862	28	2586	84	982	2	6
		шт		340	4,5	1 020	13	95	0,03	-
63	Ц108-572-1	Блок управления открытого исполнения , высота и ширина до 1000x800 мм. устанавливаемый на стене								
			1	1759	86	1 759	86	340	2	2
		шт		338	20,3	338	20	95	0,12	-
64	СПрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания"г. Костанай от 05.04.2013	Щит ЩРН-12								
			1	1065,58	-	1 066	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
68	Ц0108-526-2	Автомат одно -; двух-; трехполюсный, устанавливаемый на	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,03	-

69	СПрайс ТОО "Электротехника" г. Алматы от 08.05.2013г	Выключатель 47-29-3, I н.р. 40 А								
		шт	1	248,64	-	249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	СПрайс ТОО "Электротехника" г. Алматы от 08.05.2013г	Выключатель 47-29-3, I н.р. 63 А								
		шт	1	319,68	-	320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м	99,225	27,7	2,1	2 749	208	1 904	0,1	10
				19,7	0,5	1 955	50	95	-	-
74	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2								
		1000 м	0,07344	33800	-	2 482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2								
		1000 м	0,06528	47500	-	3 101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	Спрайс лист ОАО "Казэнергокабель " г. Павлодар 2013 г.	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2								
		1000п. м	0,01326	23932,32	-	317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Спрайс лист ОАО "Казэнергокабель " г. Павлодар 2013 г.	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х4мм2								
		1000п. м	0,04998	33005,77	-	1 650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	Спрайс лист ОАО "Казэнергокабель " г. Павлодар 2013 г.	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2								
		1000п. м	0,03264	42045,84	-	1 372	-	-	-	-

79	Спрайс лист ОАО "Казэнергокабель " г. Павлодар 2013 г.	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000п. м	0,00204	63824,25	-	130	-	-	-	-
80	Спрайс лист ОАО "Казэнергокабель " г. Павлодар 2013 г.	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х16мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000п. м	0,00306	97046,7	-	297	-	-	-	-
81	Спрайс лист ОАО "Казэнергокабель " г. Павлодар 2013 г.	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000п. м	0,00714	147405,16	-	1 052	-	-	-	-
82	Спрайс лист ОАО "Казэнергокабель " г. Павлодар 2013 г.	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х70 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000п. м	0,00408	326070,66	-	1 330	-	-	-	-
86	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке		-	-	-	-	-	-	-
		шт	2	64	1	128	2	112	0,36	1
87	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/		58,5	0,2	117	-	95	-	-
		шт	2	90	-	180	-	-	-	-
89	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м	21,5	39,5	3,5	849	75	543	0,16	3
90	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм		25,9	0,7	557	15	95	-	-
		м	73	49,4	4,9	3 606	358	2 330	0,2	15
				32,6	1	2 380	73	95	0	-

91	С130806-8 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм								
		м	21,5	148		3 182				
92	С130806-8 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм								
		м	73	191		13 943				
93	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	4	71,5	5,7	286	23	170	0,24	1
		шт		43,7	1	175	4	95	0,01	-
94	СПрайс лист ООО "ТСРК" г. Москва от 26.06.2013г.	Стойка кабельная К 305М								
		шт	4	1247,4		4 990				
					Заземление					
99	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	80	88,9	3,1	7 112	248	2 143	0,16	13
		м		27,9	0,3	2 232	24	95	-	-
	Итого по разделу 2					**187 608**		**15 652**		

Итого прямые затраты с накладными расходами	**203 260**
Всего стоимость оборудования	**101 180**
Стоимость монтажных работ с накладными расходами	**102 080**
Стоимость монтажных работ с накладными расходами и непредвиденными затратами	**108 204**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**2 943**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**111 147**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**3 668**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1 111**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**445**
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**4 355**
Всего стоимость монтажных работ с дополнительными затратами	**120 726**

Всего сметная стоимость работ по акту	**221 906**
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**530 285**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**10 606**
Итого с налогами	**540 890**
НДС 12%	**64 907**
Итого с НДС	**605 797**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р.А.