НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Генподрячик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, город Костанай, улица Дружбы дом 22Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерскоакушерскому пункту в с.Акой Шетского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 33 от 15.07.2024

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30373**
	Подраздел 0.1.	**Усиление существующей сети 10кВ**				**1092**
1	**Е11-330204-103** **1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *РНаружное электроснабжение ЭСН*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,004**	**273 088**	**1092**
	Подраздел 0.2.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**7420**
				Кабели		

1	2	3	4	5	6	7
2	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26РНаружное электроснабжение ЭСН*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	7	1 037	7259
3	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26РНаружное электроснабжение ЭСН*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	7	23	161
	Раздел 1.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)**				**11450**
				Земляные работы		
4	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	6,5	367	2386
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	6,5	624	4056
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,8	3 582	2866
7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,6	65	429
				Монтаж трубопровода		
8	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0012	1 427 537	1713
	Раздел 2.	**Канализация бытовая (К1)**				**10411**
				Земляные работы		
9	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	10	367	3670

1	2	3	4	5	6	7
				Монтаж трубопровода		
10	**Е11-010104-0405** **1101-0104-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**8,5**	**65**	**553**
11	**Е11-010201-0501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**8,5**	**624**	**5304**
12	**Е11-231401-102** **1123-1401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37РНаружное электроснабжение ЭСН*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка**	**м трубопровода**	**2**	**442**	**884**
		ИТОГО				30373
		Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%				2217
		Итого				32590
		Сметная прибыль 5%				1630
		Непредвиденные работы и затраты 5%				1630
		Итого				35849
		Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-33%, К=1,0368				12266
		Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-67%, К=1,0557				25357
		Итого с учетом				36870
		НДС, 12 %				4424
		Итого с НДС				41294

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «BW-invest»
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____ Кокжанов Б.Р.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.