Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование объекта - Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		38	11.04.2022г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	34 732 820,00									
В отчётном месяце:	**34 732 820**									
в т.ч.:										
СМР	**34 732 820**	**31 011 446**							**3 721 374**	**34 732 820**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.

СУБПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Рашев А.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование объекта: Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области Кызылординской области

Форма 2

АКТ №1
выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-01-01 Подводящий газопровод высокого давления											
РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ											
УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА (АС-6-7) -63 ШТ											
178	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	5,67	30814,73	1192,25	174720	6760	133176	33199	224552
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	34784	1698		16633	
179	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	63	1969,67	958,75	124089	60401	14135	81144	221651
		НР - 108%; СП - 8%			786,56	406,03	49553	25580		16419	
181	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	63	967,66	--	60963	--	6539	58778	129321
		НР - 108%; СП - 8%			863,88	--	54424	--		9579	
		Ведомость объемов работ (подземный)									
188	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	0,45	1872,95	53,00	843	24	41	474	1423
		НР - 61%; СП - 8%			1728,00	--	778	--		105	
189	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	-0,05	941,91	25,44	-47	-1	-3	-26	-79
		НР - 61%; СП - 8%			864,00	--	-43	--		-6	
190	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	-0,3	752,83	21,20	-226	-6	-12	-126	-381
		НР - 61%; СП - 8%			691,20	--	-207	--		-28	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								576487
02-02-01 Внутриквартальная сеть низкого и среднего давления											
РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ											
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	20,52371846	4399,14	179,06	90309	3676	62574	24883	124407
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	24059	1075		9215	
19	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,088626854	341503,36	86555,00	30266	7671	5	24708	59372

		НР - 99%; СП - 8%										
21	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка	шт.	10,843	254896,00	26703,40	22591	2367		4398		
		НР - 99%; СП - 8%			2231,76	1391,64	24199	15090	0	13505	40720	
					840,12	417,94	9109	4532		3016		
		УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА (АС-6-7) -67 ШТ										
314	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	6,03	30814,73	1192,25	185813	7190	141630	35307	238809	
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	36993	1806		17690		
315	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	67	1969,67	958,75	131968	64236	15032	86296	235725	
		НР - 108%; СП - 8%			786,56	406,03	52700	27204		17461		
317	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	67	967,66	--	64833	--	6953	62510	137531	
		НР - 108%; СП - 8%			863,88	--	57880	--		10187		
		УЗЕЛ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНОГО КАБЕЛЯ (ГСН-19) -6 ШТ										
319	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,03	861660,26	269432,16	25850	8083	438	20794	50376	
		НР - 99%; СП - 8%			577632,00	122510,90	17329	3675		3732		
321	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	902676,82	21131,99	27080	633	21277	5123	34779	
		НР - 99%; СП - 8%			172341,00	149,60	5170	4		2576		
		Ведомость объемов работ (подземный)										
332	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200(диам.160мм) мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1077	1516854,64	1278073,48	163365	137649	995	46767	226943	
		НР - 91%; СП - 8%			229535,00	247650,00	24721	26672		16811		
333	Е11-250210-0102 1125-0210-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,387	1157256,90	969990,80	447858	375386	3246	129361	623397	
		НР - 91%; СП - 8%			178879,00	188447,50	69226	72929		46178		
334	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100(диам.90 и 63мм) мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	7,1635	976692,27	814634,70	6996535	5835635	60937	2034996	9754054	
		НР - 91%; СП - 8%			153551,00	158623,20	1099963	1136297		722523		
335	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	41	1872,95	53,00	76791	2173	3770	43217	129609	
		НР - 61%; СП - 8%			1728,00	--	70848	--		9601		
336	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	86	1308,70	39,22	112548	3373	5149	63456	190084	
		НР - 61%; СП - 8%			1209,60	--	104026	--		14080		

337	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	140	941,91 864,00	25,44 --	131867 120960	3562 --	7345	73786 16452	222105
338	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	393	752,83 691,20	21,20 --	295862 271642	8332 --	15888	165701 36925	498488
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=212м2									
339	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	63,6	386,17 122,62	263,55 62,06	24560 7799	16762 3947	--	12685 2980	40225
340	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2.5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	212	2489,78 125,73	382,17 111,10	527832 26654	81020 23553	420158	54223 46564	628620
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ S=42м2									
341	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	3,36	3147,18 1842,95	1304,23 590,06	10575 6192	4383 1983	--	8829 1552	20956
342	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	12,6	386,17 122,62	263,55 62,06	4866 1545	3321 782	--	2513 590	7969
343	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2.5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	42	2489,78 125,73	382,17 111,10	104571 5280	16051 4666	83240	10742 9225	124538
344	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	42	2087,37 25,20	209,70 26,53	87670 1058	8807 1114	77805	2346 7201	97218
345	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	42	2043,67 25,20	198,24 27,19	85834 1058	8326 1142	76450	2376 7057	95267
		ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА ЧЕРЕЗ Ж/Д,УЛИЦ И ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ МЕТОДОМ ГНБ - d=110x10,0 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБ ПЭ100 ДИАМ.225Х20.5мм (8353.16) - 1шт									
346	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп/ФУТЛЯР *НР - 99%; СП - 8%*	м	16	13423,30 941,25	5790,13 1043,90	214773 15060	92642 16702	107071	31445 19697	265915
348	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	6876,55 3970,26	2289,30 878,33	6877 3970	2289 878	618	4800 934	12611
350	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1514,24 569,25	944,99 283,73	4543 1708	2835 851	--	2533 566	7642

354	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.1375	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр	1	1920,90 1483,14	437,76 10,28	1921 1483	437 10	--	1478 272	3671
360	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В15/ НР - 91%; СП - 8%	м3	0,014	30517,51 4842,26	1048,30 406,97	427 68	15 6	344	67 40	533
361	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,1	27357,61 4205,34	7,20 --	2736 421	1 --	2314	395 250	3382
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								13874946

РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Ведомость объемов работ (надземный)

429	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	3,7067	1335777,74 204207,00	1122714,02 217825,70	4951327 756934	4161565 807415	32828	1423557 509991	6884875
433	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 57 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	78	752,83 691,20	21,20 --	58721 53914	1654 --	3153	32887 7329	98937
434	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/газопровод/ НР - 69%; СП - 8%	м2	1551,3	193,40 100,24	5,33 0,60	300021 155502	8269 931	136250	107939 32637	440597
435	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	1551,3	164,50 58,58	3,79 0,60	255189 90875	5880 931	158434	63346 25483	344018
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								7768427
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								21643373

02-02-02 Внутриквартальная сеть низкого и среднего давления

РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходов d90/89 - 1шт /8353.05/

84	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	0,4002	98,58 36,87	2,67 0,30	39 15	1 --	23	10 4	53
85	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,00857	65646,26 58343,20	2614,89 540,68	563 500	23 5	40	348 73	984
95	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,005	24910,33 1414,80	1130,18 271,22	125 7	5 1	113	8 11	143

96	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,00314	65646,26 58343,20	2614,89 540,68	206 183	9 2	14	128 27	360
		ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходов d63/57 - 10шт /8353.05/									
105	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0857	65646,26 58343,20	2614,89 540,68	5626 5000	224 46	402	3482 729	9837
115	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,05	24910,33 1414,80	1130,18 271,22	1246 71	57 14	1118	77 106	1428
116	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0314	65646,26 58343,20	2614,89 540,68	2061 1832	82 17	147	1276 267	3604
		УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА (АС-6-7) -8 ШТ									
150	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,72	30814,73 6134,80	1192,25 299,46	22187 4417	859 216	16911	4216 2112	28515
151	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	8	1969,67 786,56	958,75 406,03	15757 6292	7670 3248	1795	10304 2085	28146
153	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 НР - 108%; СП - 8%	шт.	8	967,66 863,88	-- --	7741 6911	-- --	830	7464 1216	16421
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=30м2									
161	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	9	386,17 122,62	263,55 62,06	3476 1104	2372 559	--	1795 422	5693
162	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2.5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см.Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия	30	2489,78 125,73	382,17 111,10	74693 3772	11465 3333	59456	7673 6589	88955
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ S=30м2									
163	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	2,4	3147,18 1842,95	1304,23 590,06	7553 4423	3130 1416	--	6306 1109	14968
164	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	9	386,17 122,62	263,55 62,06	3476 1104	2372 559	--	1795 422	5693
165	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2.5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см.Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия	30	2489,78 125,73	382,17 111,10	74693 3772	11465 3333	59456	7673 6589	88955

166	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	30	2087,37 25,20	209,70 26,53	62621 756	6291 796	55574	1676 5144	69441
167	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	30	2043,67 25,20	198,24 27,19	61310 756	5948 816	54606	1697 5041	68048
		ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА ЧЕРЕЗ Ж/Д,УЛИЦ И ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ МЕТОДОМ ГНБ - d=90x8,2 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБ ПЭ100 ДИАМ.225Х20,5мм (8353.16) - 1шт									
182	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В15/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,014	30517,51 4842,26	1048,30 406,97	427 68	15 6	344	67 40	533
183	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,1	27357,61 4205,34	7,20 --	2736 421	1 --	2314	395 250	3382
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**435159**
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение для ГРПШ - 3шт/ АС-4									
257	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	26,74728	174,43 76,26	6,59 1,20	4666 2040	176 32	2450	1430 488	6583
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**6583**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**441742**
		07-01-01 Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	42,99	51,86 --	51,86 20,56	2229 --	2230 884	--	636 229	3095
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	42,99	133,14 --	133,14 52,78	5724 --	5724 2269	--	1634 589	7946
3	Е11-010102-0385 1101-0102-0385 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	42,99	251,83 --	251,83 46,80	10826 --	10826 2012	--	1449 982	13257
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**24298**
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие									
		ГПС ПОКРЫТИЕ-ТИП 1									
5	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12/15 см.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	95,22	1172,33 34,19	147,20 42,90	111629 3255	14016 4085	94358	7927 9565	129121
6	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	95,22	806,03 42,69	103,62 29,29	76750 4065	9867 2789	62818	7402 6732	90884
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 2									

7	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,834	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/10 см.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	161	830,58 41,94	127,49 37,06	133724 6753	20526 5967	106445	13737 11797	159258
8	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные.Устройство с заполнением швов песком *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	161	480,50 437,77	41,34 17,29	77360 70481	6656 2784	223	79126 12519	169005
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	286	1646,23 857,84	33,13 13,63	470822 245342	9475 3898	216005	269180 59200	799202
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1347470
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1371768
				итого	оборудования	прочие					
		02-01-01 Подводящий газопровод высокого давления	Тенге	576 487	-						
		02-02-01 Внутриквартальная сеть низкого давления	Тенге	21 643 373							
		02-02-02 Внутриквартальная сеть среднего давления	Тенге	441 742							
		07-01-01 Благоустройство	Тенге	1 371 768							
		ИТОГО	Тенге	24 033 369	-						
		Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге	312 434							
		ИТОГО	Тенге	24 345 803							
		Удорожание строительства в зимнее время -2,3.9%	Тенге	5 039 581							
		Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге			2 029 819					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	29 385 384							
		Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	Тенге	587 708							
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	29 973 092							
		В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021Г.-60%	Тенге	17 983 855	-	1 217 891					
		В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022Г.-40%	Тенге	11 989 237	-	811 928					
		в том числе в текущих ценах на 2021г. К=1	Тенге	17 983 855	-	1 217 891					
		в том числе в текущих ценах на 2022г. К=1,0500514	Тенге	12 589 315	-	852 566					
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	30 573 170	-	2 070 457					
		С понижающим коэффициентом К= 0,949999998186403	Тенге	29 044 511	-	1 966 934					
		НДС 12%	Тенге	3 721 373							
		ВСЕГО с НДС	Тенге	34 732 820							

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.**

СУБПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Рашев А.**