Форма 4

Заказчик: ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"
Подрядчик: ТОО «Newest Building»
Наименование стройки - Строительство дома досуга на 120 мест в селе Арка, Камыстанского района, Костанайской области с автономной котельной и инженерными сетями
Шифр стройки 159-2021
Наименование объекта - Дом досуга на 120 мест, Корректировочная лок.смета №2-1-1/2
Шифр объекта 2-1
Договор № 3 от 16.05.2024 г

АКТ №1
приемки выполненных работ за май 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КРЫЛЬЦО КР-1 С ПАНДУСОМ									
3	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	25,5	4738,39	123,35	120829	3146	89808	27724	160437
		НР - 94%; СП - 8%			1093,13	63,48	27875	1619		11884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**120829**	**3146**	**89808**	**27724**	**160437**
							27875	**1619**	**--**	**11884**	
		РАЗДЕЛ 2. КРЫЛЬЦО КР-2 С ПАНДУСОМ									
4	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,2	4738,39	123,35	57808	1504	42968	13264	76758
		НР - 94%; СП - 8%			1093,13	63,48	13336	774		5686	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**57808**	**1504**	**42968**	**13264**	**76758**
							13336	**774**	**--**	**5686**	
		РАЗДЕЛ 3. КРЫЛЬЦО КР-3									
5	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4	4738,39	123,35	18954	493	14088	4349	25167
		НР - 94%; СП - 8%			1093,13	63,48	4373	254		1864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**18954**	**493**	**14088**	**4349**	**25167**
							4373	**254**	**--**	**1864**	
		РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ /АР-7/									
10	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	12,6	2641,38	256,54	33281	3233	11392	18211	55611
		НР - 90%; СП - 8%			1480,62	125,29	18656	1579		4119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	223-203-0205 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный *СП - 8%*	м2	2,31	34850,00 --	-- --	80504 --	-- --	80504	-- 6440	86944
12	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный *СП - 8%*	м2	10,29	47110,00 --	-- --	484762 --	-- --	484762	-- 38781	523543
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**598547** **18656**	**3233** **1579**	**576658** --	**18211** **49340**	**666098**
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ									
		ТИП-3									
35	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	15,4	4394,83 368,95	60,18 24,59	67680 5682	927 379	61071	5697 5870	79247
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**67680** **5682**	**927** **379**	**61071** --	**5697** **5870**	**79247**
		РАЗДЕЛ 6.Электрооборудование,электроосвещение									
		Светотехническое оборудование									
56	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	84	3353,93 1571,86	22,89 9,73	281730 132036	1922 817	147772	95654 30190	407575
57	247-102-0169 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 25, мощностью 25 Вт, IP40 *СП - 8%*	шт.	84	17522,00 --	-- --	1471848 --	-- --	1471848	-- 117748	1589596
		Электроустановочное оборудование									
58	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка выключателей *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	502,88 381,77	0,49 0,22	8046 6108	8 4	1930	4400 996	13442
59	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	10	532,00 --	-- --	5320 --	-- --	5320	-- 426	5746
60	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	6	699,00 --	-- --	4194 --	-- --	4194	-- 336	4530
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1771138** **138144**	**1930** **821**	**1631064** --	**100054** **149696**	**2020889**
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**3028595**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				208066				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11233			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5426			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2415658		
		- Накладные расходы	Тенге							169299	
		- Сметная прибыль	Тенге							224340	
		Всего по объекту	Тенге		3 028 595						
		в том числе оборудования	Тенге		0						
		Временные здания и сооружения -2,9 %	Тенге		87 829						
		Итого	Тенге		3 116 424						
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,9 %)	Тенге		28 048						
		Итого	Тенге		3 144 472						
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		62 889						
		ИТОГО сметная стоимость:	Тенге		3 207 362						
		в том числе: в ценах 2023 г.-90% Кинф = 1,0450539	Тенге		3 016 679						
		в том числе: в ценах 2024 г.-10% Кинф = 1,0920666	Тенге		350 265						
		ИТОГО:	Тенге		3 366 944						
		С понижающим коэффициентом субподряда к-0,85	Тенге		2 861 903						
		НДС (12 %)	Тенге		343 428						
		Всего по акту:	Тенге		3 205 331						

Принял
Заказчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"
Абдулин Н.Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «Newest Building»
Куренов А.Б.