Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «МарСам»
Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры 40-ти квартирных жилыхдомов №16, 17 в жилом квартале №4, расположенном на левом берегуреки Сырдарья, г. Кызылорда (питьевая и канализационная вода,внутридворовые работы и телефонная линия, отопление, электросистема)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 16.01.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	1 470 212,17	157 522,73							157 522,73	1 470 212,17
Всего по стройке	**1 470 212,17**	**157 522,73**							**157 522,73**	**1 470 212,17**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Мирқамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «МарСам»

Жумадуллаев А.А.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «МарСам» **Форма-2**
Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры 40-ти квартирных жилыхдомов №16, 17 в жилом квартале №4, расположенном на левом берегуреки Сырдарья, г. Кызылорда (питьевая и канализационная вода,внутридворовые работы и телефонная линия, отопление, электросистема)

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 16.01.2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
		ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ										
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное 10 см. Устройство**	**м³ основания**	**9,6**		**8948,04**	**247,06**	**85901**	**2372**	**69136**	**14886**	**108850**
		НР - 99%; СП - 8%				**1499,28**	**66,98**	**14393**	**643**		**8063**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное 20 см. Устройство**	**м³ основания**	**27,2**		**8948,04**	**247,06**	**243387**	**6720**	**195887**	**42176**	**308408**
		НР - 99%; СП - 8%				**1499,28**	**66,98**	**40780**	**1822**		**22845**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ										
9	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,137**		**527712,99**	**239656,74**	**72297**	**32833**	**--**	**49610**	**131659**
		НР - 99%; СП - 8%				**288056,25**	**77715,70**	**39464**	**10647**		**9753**	
		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА /на футляре/										
11	1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,5**		**1139,78**	**65,46**	**1710**	**98**	**53**	**1557**	**3529**
		НР - 98%; СП - 8%				**1039,24**	**20,09**	**1559**	**30**		**261**	
12	241-102-0107 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,5**		**585,00**	**--**	**878**	**--**	**878**	**--**	**948**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**70**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,5	-119,95	-1,31	-180	-2	-3	-172	-380
		НР - 98%; СП - 8%			-116,86	--	-175	--		-28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУТЛЯР 110ММ-1ШТ/14м									
14	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,014	557562,77	258252,62	7806	3616	--	5243	14093
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	4190	1106		1044	
16	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	0,628	620,75	0,13	390	--	230	149	582
		НР - 93%; СП - 8%			254,66	0,06	160	--		43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛОЖАМЕНТЫ									
17	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0042	557562,77	258252,62	2342	1085	--	1573	4228
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	1257	332		313	
		МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 63 мм - 1ШТ									
19	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1547,67	153,06	1548	153	--	1381	3163
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	1395	--		234	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Семера Капитал" П.2	Краны шаровые подземной установки ПЭ 100 SDR 11 DN 63 1 МПа	шт	1	162926,79	--	162927	--	162927	--	175961
		СП - 8%			--	--	--	--		13034	
21	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1547,67	153,06	3095	306	--	2762	6326
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	2789	1		469	
22	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	849,00	--	1698	--	1698	--	1834
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
23	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1049217,82	317618,66	1574	476	40	1247	3046
		НР - 99%; СП - 8%			705438,72	134115,78	1058	201		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	1,5	1420,00	--	2130	--	2130	--	2300
		СП - 8%			--	--	--	--		170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	9184,62	3174,99	9185	3175	932	6140	16551
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	5078	1124		1226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	222-526-0105 РСНБ РК 2022	Ковер стальной	т	0,0395	1042439,00	--	41176	--	41176	--	44470
		СП - 8%			--	--	--	--		3294	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушка под ковер. Устройство	м³	0,04	25037,66	1611,12	1002	65	865	78	1167
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	72	14		86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею /защитная оболочка/	км трубопровода	0,0015	557562,77	258252,62	836	387	--	562	1510
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	449	118		112	
30	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	3894,00	--	5899	--	5899	--	6371
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
31	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1706,75	250,38	1707	250	--	1443	3402
		НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	1456	1		252	
32	241-213-0309 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	4623,00	--	4623	--	4623	--	4993
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
		УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК, КРАНОВ, ОТВОДОВ, МУФТ, ТРОЙНИКОВ, ПЕРЕХОДОВ									
33	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1697,29	42,36	1697	42	162	1497	3450
		НР - 99%; СП - 8%			1493,08	19,14	1493	19		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	39658,00	--	39658	--	39658	--	42831
		СП - 8%			--	--	--	--		3173	
35	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2782,32	366,77	8347	1100	--	7188	16778
		НР - 99%; СП - 8%			2415,55	4,78	7247	14		1243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	241-209-1410 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х563 мм	шт.	1	7427,00	--	7427	--	7427	--	8021
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
37	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	4218,00	--	8436	--	8436	--	9111
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
38	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	1547,67	153,06	27858	2755	--	24859	56934
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	25103	7		4217	
39	241-209-1003 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм									
		СП - 8%	шт.	1	1345,00	--	1345	--	1345	--	1453
					--	--	--	--		108	
40	241-208-1503 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	838,00	--	838	--	838	--	905
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
41	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	16	849,00	--	13584	--	13584	--	14671
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 63 ММ - 1 УЗЕЛ									
42	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка	т фасонных частей	0,0436767	937451,29	583110,98	40945	25468	721	22228	68227
		НР - 99%; СП - 8%			337854,89	176212,35	14756	7696		5054	
44	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00132	527712,99	239656,74	697	317	--	478	1269
		НР - 99%; СП - 8%			288056,25	77715,70	380	103		94	
45	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
		СП - 8%	м	1,3332	1297,00	--	1729	--	1729	--	1867
					--	--	--	--		138	
46	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1547,67	153,06	3095	306	--	2762	6326
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	2789	1		469	
48	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16	шт.	1	4337,00	--	4337	--	4337	--	4684
		СП - 8%			--	--	--	--		347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1122-0601-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00132	1335147,26	352,94	1762	--	1401	357	2289
		НР - 99%; СП - 8%			273267,00	95,69	361	--		170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,03	9823,90	1472,54	295	45	216	48	371
		НР - 93%; СП - 8%			1146,51	584,88	34	18		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,005	25037,66	1611,12	125	8	108	10	146
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	9	2		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,3	849,00	--	255	--	255	--	275
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
53	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,002	31162,00	--	62	--	62	--	67
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,2666229	112,56	3,09	143	3	62	54	213
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	78	--		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,2666229	188,55	4,51	239	6	142	64	327
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	91	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ									
56	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м	152	7,51	0,83	1142	126	--	772	2068
		НР - 72%; СП - 8%			6,68	0,38	1015	58		154	
		Опознавательный знак газопровода-4шт									
58	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки. Установка	шт.	4	1242,62	--	4970	--	549	4774	10524
		НР - 108%; СП - 8%			1105,13	--	4421	--		780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	2793,00	--	11172	--	11172	--	12066
		СП - 8%			--	--	--	--		894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Комплект предупреждающих знаков газопроводов с дорогами-2шт									
60	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**2**	**6850,96**	**1133,74**	**13702**	**2268**	**1183**	**11893**	**27643**
		НР - 108%; СП - 8%			**5125,25**	**380,83**	**10251**	**762**		**2048**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	**251-101-0104 РСНБ РК 2022**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**шт.**	**2**	**9167,00**	**--**	**18334**	**--**	**18334**	**--**	**19801**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1467**	
62	**241-102-0137 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,7**	**1801,00**	**--**	**6664**	**--**	**6664**	**--**	**7197**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**533**	
63	**212-401-0106 РСНБ РК 2022**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м³**	**0,1**	**19969,00**	**--**	**1997**	**--**	**1997**	**--**	**2157**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**160**	
64	**213-101-0501 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,002**	**59457,00**	**--**	**119**	**--**	**119**	**--**	**129**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1164811**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 164 811**
		Временные здания и сооружения 1,3%									15 143
		Итого									**1 179 954**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									0
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									118 655
		Итого									**1 298 609**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									23 599
		Итого									**1 322 208**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539									1 381 778
		Понижающий коэффициент К=0,950000036643985									1 312 689
		НДС (12%)									157 523
		Итого									**1 470 212,17**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «МарСам»

Жумадуллаев А.А.