Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" **Форма 2В**

Субподрядчик : ТОО "MBC Capital Stroy Group"

Наименование стройки: Строительство автономной газовой котельной дома культуры кудык Алгинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Общестроительные работы

договор № 70 от 25.10.2018г.

АКТ
выполненных работ
за январь месяц 2019 г.

Локальная ресурсная смета № 2-1-1
Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.1 Фундамент котельный									
28	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные под отмостку. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,45	7745,71	1479,18	18977	3624	8630	7716	28828
					2744,08	606,53	6723	1486	–	2135	
29	1106-0101-0101	Бетонная отмостка. Устройство НР = 91 %	м3	2,45	21220,82	1046,94	51991	2565	46869	2773	59145
					1043,67	200	2557	490	–	4381	
		2.2 Фундамент под дымовой трубы									
33	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,038395	219949		8445		8445	–	9121
					–		–		–	676	
34	2105-0101-0503	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89	т	0,114	232366		26490		26490	–	28609

				–		–		–	2119	
36	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	201283		4227		4227	–	4565
					–		–		–	338	
37	2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	136348		436		436	–	471
					–		–		–	35	
38	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,384	184908,85	1174,48	71005	451	62766	7251	84516
					20281,25	468,75	7788	180	–	6260	
Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки											
39	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	34,6	20597,75	2303,21	712682	79691	495228	142317	923399
					3981,59	441,21	137763	15266	–	68400	
40	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,4	3070,96	236,63	31938	2461	17862	11240	46632
					1116,83	45,29	11615	471	–	3454	
41	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	422	241,69	5486	3142	497	2908	9066
					142,08	47,46	1847	617	–	672	
42	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,364	75307		27412		27412	–	29605
					–		–		–	2193	
Раздел 4 Покрытие											
43	1107-0504-0106	Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	5930,2	1240,8	29651	6204	9003	18476	51977
					2888,8	242,8	14444	1214	–	3850	

44	2104-0108-9903									
	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	45	5147		231615		231615	–	250144
				–		–		–	18529	
45	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,0068	329264,71	1323,53	2239	9	1416	743	3221
				119705,88	294,12	814	2	–	239	
	Раздел 5 Кровля									
46	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	49,2	684,29	24,53	33667	1207	24315	7648	44620
				165,55	3,41	8145	168	–	3305	
47	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	16,1	10126,34	1629,01	163034	26227	103080	36584	215587
				2094,84	375,03	33727	6038	–	15969	
48	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	49,2	586,32	96,52	28847	4749	14856	9471	41383
				187,85	21,4	9242	1053	–	3065	
49	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30 мм НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	738	18,01	1,43	13290	1054	11723	696	15105
				0,7	0,33	513	244	–	1119	
50	1112-0101-0102	Кровли из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	49,2	2182,5	131,02	107379	6446	88585	12103	129041
				250,98	16,4	12348	807	–	9559	

51	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	20,44	1696,77	50,15	34682	1025	28784	4566	42388
					238,41	4,4	4873	90	–	3140	
52	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	11,31	2755,7	13,26	31167	150	20870	9367	43777
					897,17	3,01	10147	34	–	3243	
	Раздел 6 Проемы										
	6.1 Окна										
53	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	6,84	3163,6	156,14	21639	1068	13269	6991	30920
					1067,54	68,13	7302	466	–	2290	
54	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,4	18230		98442		98442	–	106317
					–		–		–	7875	
55	2109-0201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,44	12663		18235		18235	–	19694
					–		–		–	1459	
56	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	3,6	1011,94	4,44	3643	16	2923	640	4626
					195,56	1,94	704	7	–	343	
57	2109-0205-0103	ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	3,6	1151		4144		4144	–	4476
					–		–		–	332	

6.2 Двери										
58 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,1	2443,81	42,38	5132	89	987	2823	8591
				1931,43	16,67	4056	35	–	636	
59 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	45066		94639		94639	–	102210
				–		–		–	7571	
60 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,68	1478,57	69,64	2484	117	794	1458	4257
				936,31	27,98	1573	47	–	315	
61 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние СТ РК 943-92	м2	1,68	17452		29319		29319	–	31665
				–		–		–	2346	
62 2109-0404-0201	Петля накладная 1П11, 1П12, 1П13 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	660		1320		1320	–	1426
				–		–		–	106	
63 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3420		3420		3420	–	3694
				–		–		–	274	
Раздел 7 Полы										
7.1 Тип I										
64 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	37,2	201,16	27,9	7483	1038	4185	2464	10743
				60,75	9,7	2260	361	–	796	
65 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,976	22619,29	7,06	67315	21	58068	8672	82066
				3100,13	–	9226	–	–	6079	

66 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	37,2	679,03	24,73	25260	920	13815	10303	38408
				282,93	11,72	10525	436	–	2845	
67 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 40 мм НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	148,8	99,81	4,33	14852	644	13702	746	16846
				3,4	1,94	506	288	–	1248	
7.2 Тип II										
68 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5	201,2	27,8	1006	139	563	331	1444
				60,8	9,6	304	48	–	107	
69 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,4	22620	7,5	9048	3	7805	1166	11031
				3100	–	1240	–	–	817	
70 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	0,5	11506	1492	5753	746	3419	1711	8061
				3176	464	1588	232	–	597	
71 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5	661	25,4	3305	127	1750	1398	5079
				285,6	11,8	1428	59	–	376	
72 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 40 мм НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	20	94,65	4,35	1893	87	1735	103	2156
				3,55	1,95	71	39	–	160	
73 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5	2967,4	66	14837	330	9419	4915	21332
				1017,6	28,2	5088	141	–	1580	

74	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	8,2	520,61	1,46	4269	12	2155	1981	6750
					256,34	0,61	2102	5	–	500	
Раздел 8 Отделочные работы											
8.1 Внутренние отделочные работы											
75	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,2	586,3	5,69	24742	240	5930	14951	42868
					440,09	2,77	18572	117	–	3175	
76	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	128	1026,25	62,3	131360	7975	39020	72520	220190
					659,1	49,1	84365	6285	–	16310	
77	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	170,2	87,02	0,68	14811	116	1432	10654	27502
					77,93	0,32	13263	54	–	2037	
8.2 Наружные отделочные работы											
78	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,64	1184,07	75,27	4310	274	1157	2478	7331
					790,93	60,16	2879	219	–	543	
Раздел 9 Противопожарный инвентарь и МАФ											
79	2308-0307-0112	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт.	1	26419		26419		26419	–	28533
					–		–		–	2114	

Всего прямые затраты	**Тенге**	**2 273 740**
Накладные расходы I уровня	**Тенге**	**420 164**
Итого с накладными I уровня:	**Тенге**	**2 693 904**

Сметная прибыль 8%	**Тенге**	**215 512**
Итого по смете	**Тенге**	**2 909 416**
Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**	**43 641**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**2 953 057**
Зимние удорожания 2,079 %	**Тенге**	**61 394**
Итого :	**Тенге**	**3 014 451**
Непредвиденные затраты 2%		**60 289**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**3 074 740**
НДС -12%		**368 969**
Всего по акту :	**Тенге**	**3 443 709**

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл З"

Директор _____ Кожаев З.И.

Субподрядчик : ТОО " MBC Capital Stroy Group"

Директор _____ Бабаев А.Д.