Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 16 » октября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Эконс и К», Актюбинская область, г. Актобе, Авиагородок, 4Б**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора – Ермагамбетова Муратбека Мараулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей 2-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в с.Копа, Темирского района, Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ" Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" руководитель Биалиев А.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Ғимарат+1»**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а) РГП «Госэкспертиза» № 04-0191/15 от 27 марта 2015 года ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность ВЛ-0,4 кВ	м	221		221	
Протяженность водопровода	м	198,70		198,70	
Протяженность газопровода	м	271,0		271,0	
Выгребы 3 м3	шт	2		2	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_

Наружные сети водоснабжения

Водоснабжени предусмотрено от существующей водопроводной сети диаметром 110х5,3 мм. Подводящий водопровод от проектируемого колодца в точке врезки до дома принят из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметрами 63х3,0мм и 32х2,3мм. Прокладка водопроводов запроектирована с глубиной прокладки ниже глубины промерзания грунта согласно продольного профиля. Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм- 2 шт. предусмотрены из железобетонных колец по т.пр. 901-09-11.84 на сульфатостойком цементе. Поверхности колодцев соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за 2 раза. В колодцах размещена запорно-регулирующая арматура. Канализация- сброс стоков предусмотрен в проектируемые выгреба на 3м3,

сброс стоков канализации в выгреб предусмотрен через выводы канализации предусмотренные в жилых домах.

Наружные сети газоснабжения

Точка врезки (на выходе из земли) надземный газопровод низкого давления диаметром 108 мм. Весь внутриквартальный газопровод низкого давления для жилых домов запроектирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-17 по ТУ 6-19-352-87 диаметром 63х3,8 мм и в надземном исполнении из стальных труб по ГОСТ 10704-91 диаметрами 57х3,0мм,20х2,0мм. На границах участка предусмотрен выход из земли с установкой шаровых кранов ГШК-50 Ду50мм. Укладка газопровода и соединений предусмотрена на песчаное основание толщиной не менее 0,1 м, присыпается слоем песка на высоту не менее 0,2 м. Для поиска трассы полиэтиленового газопровода необходимо предусмотреть прокладку вдоль присыпанного (на расстояний 0,2-0,3 м) газопровода изолированного алюминиевого провода по ГОСТу 6323-79 сечением 2,5-4мм² с выходом концов его под футляр или ковер.

Средняя глубина заложения газопровода не менее – 1,2 м.

Соединение полиэтиленового газопровода со стальным выполнено неразъемным.

Стальные участки узлов неразъемного соединения, а также стальные футляры покрываются изоляцией типа «весьма усиленная».

Для защиты от коррозии надземных газопроводов предусмотрено покрытие из двух слоев грунтовки и двух слоев краски (газопровода желтым цветом, опоры – черным).

Наружные сети электроснабжения

- количество опор ВЛ-0,4 кВ - 10 шт.;

- протяженность ВЛ-0,4 кВ - 221 м.;

- протяженность КЛ-0,22 кВ (вводы) - 40 м.

Проектом предусмотрено строительство вдоль дороги новой ВЛ-0,4 кВ протяженностью 221 м, которая подключается к действующей ВЛ-0,4 кВ.

К проектируемой ВЛ-0,4 кВ подключаются 2 проектируемых жилых дома. Напротив каждого жилого дома на отпаечной опоре предусмотрена установка шкафа учета с многотарифным однофазным счетчиком электроэнергии. Прибор учета располагается в шкафу учета закрепленного на опоре линии электропередач. Счетчик выбран с возможностью передачи показаний через PLC интерфейс. От отпаечных проектируемых опор ВЛ-0,4 кВ до жилых домов прокладывается 2-х жильный кабель марки АВВГ ГОСТ 16442-80 по натянутому тросу.

Проектируемая ВЛ-0,4 кВ к жилым домам проектируются воздушным проводом марки АС50 ГОСТ 839-80 на железобетонных опорах по типовой серии 3.407.1-36.

Все проектируемые опоры ВЛ-0,4 кВ располагаются на расстоянии 0,5 м от красных линий в сторону улицы. На опорах проектируемых ВЛ-0,4 кВ предусмотрены заземляющие устройства для защиты от грозовых перенапряжений. Заземляющее устройство выполняется из круглой стали диаметром 16 мм ГОСТ 2590-88 по типовому проекту 3.407-150. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом, а расстояние между ними – не более 200 м. Кроме того, заземляющие устройства выполняются на конечных опорах ВЛ-0,4 кВ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____**сентябрь 2017 г.**_____;
месяц, год
окончание работ _____**октябрь 2017 г.**_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___**1**___;
фактически, месяц:____**1**____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей 2-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в с.Копа, Темирского района, Актюбинской области»**
_____
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Эконс и К» Ермагамбетов Мураткбек Мараулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.