Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» декабрь 2024 года

Заказчик: ТОО «Водные Ресурсы - Маркетинг», г. Шымкент, ул. Г. Орманова №17, 160013.
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) « » декабрь 2024г., ТОО «Торлан Құрылыс», директор Байбориев У. Н., Туркестанская обл., Казыгуртский р-н, с. Казыгурт, ул. Д. Конаев 111, 160000.
дата декларации, наименование подрядной (субподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) « » декабрь 2024г., ТОО «Таусамал Инжиниринг» директор Жақсыбаев Ә., №KZ50VJE00079128, №KZ08VJE00079108 и №KZ77VJE00079127 от 21.02.2023г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) « » декабрь 2024г, ТОО «КАЗПРОЕКТ НС» директор Сарсекова А.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Расширение канализационной сети по ул.Алдиярова д № 10а,10б,12,12а,б,в,г,д в Енбекшинском районе г. Шымкент.», II уровень технический не сложный
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: г.Шымкент, Аль-Фарабиский район, ул. Алдиярова дом № 10а,10б,12,12а,б,в,г,д.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

_____
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»

_____
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления

деятельности или определенных действий
Государственное учреждение «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент», KZ25REA00430323 от 08.11.2024г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «КАЗПРОЕКТ НС», №02-07-23-НК
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)ТОО «ЮКПроектЭкспертиза», №ЮКПЭ-0065/24 от 05.11.2024г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: декабрь 2023 год;
месяц, год
окончание работ: декабрь 2024 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3,5;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,5;
фактически, месяц: 12,0;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ø160мм Ø200мм Ø400мм (футляр)	п.м. п.м. п.м.	28,6 289,29 35,38			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Проект выполнен на оснований задания на проектирование, технических условий на водоснабжение и в соответствии с требованиями «Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений», СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».
Выделение инженерно-геологических элементов производилось по литологическим особенностям и физико-механическим свойствам грунтов.
До начала проектных работ было произведено обследование объекта и выполнены обмерочные работы.
В результате обследования было выявлено что большая часть трубопроводов повреждена, забита и подверглась коррозии в результате чего на магистральном трубопроводе большое количество восстановленных участков с сужением диаметра трубопровода, что влечет за собой частое засорение системы.
Проектируемый трубопровод укладывается из хризотилцементных напорных труб: Труба напорная хризотилцементная в комплекте с муфтой диаметром 160, 200 мм по ГОСТ 31416-200;
5. Канализационные полиэтиленовые трубы укладываются на естественное, выровненное, утрамбованное основание.
Согласно СН РК 4.01-03-2011 таблица 12.2 при первом типе просадочности грунта - основание под полимерных трубопроводов предусмотрено: без учета просадочности. При засыпке трубопровода над верхом трубы обязательно устройство из защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной 0,3 м, несодержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д), Подбивка грунтом трубопровода производится ручным не механизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой и трубой, а так же всего защитного слоя производится ручной технической трамбовкой. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 0,1 м непосредственно над трубопроводом производится ручным инструментом.
Пересечение полиэтиленовым трубопроводом стенок колодцев выполнен в полиэтиленовых гильзах.
Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части, предусмотрены отмостки шириной 1.0м. с уклоном от люка 0.03.
Отмостку выполнен из асфальтобетона высотой 0,03м. по уплотненному основанию из ГПС высотой 0,10м.
Горловины канализационных колодцев выполнен по I и II типу. Крышки люков приняты чугунные «Т» диаметром 700 мм.
Монтаж канализационных колодцев вести согласно т.п. 902-09-22.84 из сборных железобетонных колец. Швы между сборными железобетонными элементами зачеканивает цементным раствором кл.7.5 (М100);
6. Укладку труб в грунтовых условиях I типа производить согласно СН РК 4.01-05-2002. В основания под трубопроводом предусмотрена постель из мягкого грунта толщиной не менее 10см. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя (не должен содержать щебня, камней кусочков кирпичей и других твердых предметов) из просеянного мягкого местного грунта толщиной 30см;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 64 934,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 52 843,0 тысяч тенге, оборудования _____ тысяч тенге, прочие затраты 12 091,0 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 27 998,490 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 24 998,651 тысяч тенге;
стоимость оборудования _____ тысяч тенге;
стоимость прочих затрат 2 999,838 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Расширение канализационной сети по ул.Алдиярова д № 10а,10б,12,12а,б,в,г,д в Енбекшинском районе г. Шымкент».
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
ТОО «Водные Ресурсы и Маркетинг», заместитель генерального директора Кыдырбаев Бахтияр Бакытбекулы .
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы): _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)
2) аккредитованная организация **ТОО «Таусамал Инжиниринг»**
(наименование организации)
директор Жаксыбаев Әділет Сейілбекулы .
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Аттестованный эксперт: **Жаксыбаев Әділет Сейілбекулы**
по объектам первого уровня ответственности - в части технологического оборудования KZ50VJE00079128 от 21.02.2023г.
по объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей, KZ08VJE00079108 от 21.02.2023г.
по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций, KZ73VJE00079127 от 21.02.2023г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
1) разработчик проекта _____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация: **ТОО «КАЗПРОЕКТ НС» директор Сарсекова Айнур** .
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3)аттестованный (-ые) эксперт (-ы): _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (специальный подрядчик):
ТОО «Торлан Курылыс» Байбориев Улан Нуралиевич _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (Субподрядчик):
ТОО «ЖолЭнергоКурылыс» Парманов Баглан Берикбаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3 к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Декларация о соответствии

«26» декабрь 2024г.

Подрядчик (генподрядчик) ***ТОО «Торлан Курылыс», Туркестанская обл., Казыгуртский р-н, с. Казыгурт, ул. Д. Конаев 111, 160000***.

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Байбориев Улан Нуралиевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Расширение канализационной сети по ул.Алдиярова д № 10а,10б,12,12а,б,в,г,д в Енбекшинском районе г. Шымкент»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ТОО «Водные Ресурсы и Макркетинг», Кыдырбаев Б. Б.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) зам. руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «ЖолЭнергоКурылыс»***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «КАЗПРОЕКТ НС», №02-07-23-НК***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ТОО «ЮКПроектЭкспертиза», №ЮКПЭ-0065/24 от 05.11.2024г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ø160мм Ø200мм Ø400мм (футляр)	п.м. п.м. п.м.	28,6 289,29 35,38			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в		

	квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Проект выполнен на оснований задания на проектирование, технических условий на водоснабжение и в соответствии с требованиями «Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений», СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».
Выделение инженерно-геологических элементов производилось по литологическим особенностям и физико-механическим свойствам грунтов.
До начала проектных работ было произведено обследование объекта и выполнены обмерочные работы.
В результате обследования было выявлено что большая часть трубопроводов повреждена, забита и подверглась коррозии в результате чего на магистральном трубопроводе большое количество восстановленных участков с сужением диаметра трубопровода, что влечет за собой частое засорение системы.
Проектируемый трубопровод укладывается из хризотилцементных напорных труб: Труба напорная хризотилцементная в комплекте с муфтой диаметром 100, 200 мм по ГОСТ 31416-200;
6. Канализационные полиэтиленовые трубы укладываются на естественное, выровненное, утрамбованное основание.
Согласно СН РК 4.01-03-2011 таблица 12.2 при первом типе просадочности грунта - основание под полимерных трубопроводов предусмотрено: без учета просадочности. При засыпке трубопровода над верхом трубы обязательно устройство из защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной 0,3 м, несодержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д), Подбивка грунтом трубопровода производится ручным не механизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой и трубой, а так же всего защитного слоя производится ручной технической трамбовкой. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 0,1 м непосредственно над трубопроводом производится ручным инструментом.
Пересечение полиэтиленовым трубопроводом стенок колодцев выполнен в полиэтиленовых гильзах.
Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части, предусмотрены отмостки шириной 1.0м. с уклоном от люка 0.03. Отмостку выполнен из асфальтобетона высотой 0,03м. по уплотненному основанию из ГПС высотой 0,10м. Горловины канализационных колодцев выполнен по I и II типу. Крышки люков приняты чугунные «Т» диаметром 700 мм.Монтаж канализационных колодцев вести согласно т.п. 902-09-22.84 из сборных железобетонных колец. Швы между сборными железобетонными элементами зачеканивает цементным раствором кл.7.5 (М100);
7. Укладку труб в грунтовых условиях I типа производить согласно СН РК 4.01-05-2002.
В основания под трубопроводом предусмотрена постель из мягкого грунта толщиной не менее 10см. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя (не должен содержать щебня, камней кусочков кирпичей и других твердых предметов) из просеянного мягкого местного грунта толщиной 30см;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***декабрь 2023 год***;
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2024 год***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***3,5 месяц***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3,5 месяц***;
фактически, месяц: ***12,0 месяц***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «СтройГарант XXI» Дашиев Д.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Подпись _____ дата

Подрядчик (генеральный подрядчик и субподрядчик) считает объект *«Расширение канализационной сети по ул.Алтынсарина д № 10а,10б,12,12а,б,в,г,д в Енбекшинском районе г. Шымкент»*

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Торлан Құрылыс» директор Байбориев У. Н.*

фамилия,имя, отчество (при наличии)

М.П.

Подпись _____ дата

Подрядчик (Субподрядчик) *ТОО «ЖолЭнергоКурылыс» Парманов Баглан Берикбаевич*

фамилия,имя, отчество (при наличии)

М.П.

Подпись _____ дата

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 2 к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«26» декабрь 2024г.

Авторский надзор ***Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗПРОЕКТ НС» директор Сарсекова Айнур Амантайқызы***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании _____
№ договора и дата
по объекту: ***«Расширение канализационной сети по ул.Алдиярова д № 10а,10б,12,12а,б,в,г,д в Енбекшинском районе г. Шымкент», г. Шымкент, Аль-Фарабиский район, ул. Алдиярова №10а,10б,12,12а,б,в,г,д***
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ***ТОО «Водные Ресурсы и Маркетинг», Кыдырбаев Б. Б.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) зам. руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «Торлан Құрылыс» №22020628 от 01.12.2022 год***
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице ***директор Байбориев У. Н.***.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) подрядчиком (субподрядчиком) ***ТОО «ЖолЭнергоКурылыс» №14012175 от 20.08.2014 год***
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице ***директор Парманов Б. Б.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***декабрь 2023 год***;
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2024 год***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***3,5*** месяц;
по норме или по проекту организации строительства ***3,5*** месяц;
фактически ***12,0*** месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметнойдокументацией)

ТОО «КАЗПРОЕКТ НС», №02-07-23-НК
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ***ТОО «ЮКПроектЭкспертиза», №ЮКПЭ-0065/24 от 05.11.2024г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация: *ТОО «КАЗПРОЕКТ НС» директор Сарсекова Айнур Амантайқызы* .

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

М.П.

Подпись дата

эксперт(ы) по авторскому надзору _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

М.П.

Подпись дата

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 1 к приказу
Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«26» декабрь 2024г.

Технический надзор ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Таусамал Инжиниринг», директор Жақсыбаев Әділет Сейілбекұлы, г. Шымкент, мкр. Каратау, ул. С. Байтерекова 100/4, кв 66***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице ***Жақсыбаев Ә. С., №KZ50VJE00079128, №KZ08VJE00079108 и №KZ77VJE00079127 от 21.02.2023г.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании _____
№ договора и дата
по объекту: : ***«Расширение канализационной сети по ул.Алдиярова д № 10а,10б,12,12а,б,в,г,д в Енбекшинском районе г. Шымкент», г. Шымкент, Аль-фарабиский район, ул. Алдиярова №10а,10б,12,12а,б,в,г,д.***
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ***ТОО «Водные Ресурсы и Маркетинг», Кыдырбаев Б. Б.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) зам. руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «Торлан Құрылыс» №22020628 от 01.12.2022 год***
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице ***директор Байбориев У. Н.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) подрядчиком (субподрядчиком) ***ТОО «ЖолЭнергоКурылыс» №14012175 от 20.08.2014 год***
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице ***директор Парманов Б. Б.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***декабрь 2023 год***;
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2024 год***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***3,5*** месяц;
по норме или по проекту организации строительства ***3,5*** месяц;
фактически ***12,0*** месяц;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 64 934,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 52 843,0 тысяч тенге, оборудования _____ тысяч тенге, прочие затраты 12 091,0 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 27 998,490 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 24 998,651 тысяч тенге;
стоимость оборудования _____ тысяч тенге;
стоимость прочих затрат 2 999,838 тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «КАЗПРОЕКТ НС», №02-07-23-НК
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) ***ТОО «ЮКПроектЭкспертиза», №ЮКПЭ-0065/24 от 05.11.2024г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация *ТОО «Таусамал Инжиниринг», директор Жақсыбаев Ә. С.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя.

М.П.

Подпись дата

эксперт(ы) по технического надзора *Жақсыбаев Ә. С., №KZ50VJE00079128, №KZ08VJE00079108 и №KZ77VJE00079127 от 21.02.2023г.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов.

М.П.

Подпись дата