Подрядчик:ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Субподрядчик:ТОО "Жалаугер-НС"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице А.Мунайтбасулы в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области
Договор: АДС-24/3-11П от 15.03.2024

Акт выполненных работ № 1

За июль месяц 2024г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице А.Мунайтбасулы в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЦИ РК.8.03-04-2022,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км	0,697	18884,00	--	13162	--	--	13162
					--	--	--	--	--	
2	ЦИ РК.8.03-04-2022,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.4	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км	0,697	12426,00	--	8661	--	--	8661
					--	--	--	--	--	
		НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ								
3	1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8	Демонтаж дорожной плиты КЦО3	шт. сборных конструкций	2	5114,32	1719,03	10229	3438	9474	21279
		НР - 118%; СП - 8%			3395,29	619,02	6791	1238	1576	
4	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8	Демонтаж опорного кольца КЦО1	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,04	18063,18	9429,21	723	377	589	1417
		НР - 118%; СП - 8%			8633,97	3846,17	345	154	105	

5	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Люки чугунные. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	люк	2	3822,04 3822,04	-- --	7644 7644	-- --	5504 1052	14200
6	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка *СП - 8%*	т	4,35	1069,00 --	-- --	4650 --	-- --	-- 372	5022
7	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка *СП - 8%*	т	0,115	1033,00 --	-- --	119 --	-- --	-- 10	129
8	411-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	44,65	85,00 --	-- --	3795 --	-- --	-- 304	4099
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,3	8637,34 258,62	1857,95 436,17	2591 78	558 131	225 225	3041
10	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,04	23713,99 10792,46	11786,51 4807,72	949 432	471 192	736 135	1820
11	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1 *СП - 8%*	шт.	2	6509,00 --	-- --	13018 --	-- --	-- 1041	14059
12	1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты покрытия. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	18224,61 4244,11	2148,78 773,78	36449 8488	4298 1548	11842 3863	52155
13	261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 *СП - 8%*	$м^3$	1,7	83788,00 --	-- --	142440 --	-- --	-- 11395	153835
14	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	4907,21 2773,92	727,39 319,55	9814 5548	1455 639	6125 1275	17214
15	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329,00	--	38658	--	--	41751

		СП - 8%			--	--	--	--	3093	
16	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство бетон В15 Наращивания колодца *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,4	43339,12 6450,14	2243,91 570,07	60675 9030	3141 798	8944 5569	75188
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
17	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	8303,5	2,52 --	2,52 0,80	20925 --	20925 6643	4816 2076	27817
18	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1583,2	74,49 --	74,49 23,58	117933 --	117933 37332	26883 11589	156405
19	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1583,2	235,85 --	235,85 74,64	373398 --	373398 118170	85081 36683	495162
20	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Погрузка грунта 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	953,2	303,37 13,13	289,55 75,82	289172 12516	275999 72272	61043 28015	378229
21	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	17824,84	39,00 --	-- --	695169 --	-- --	-- 55614	750783
22	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	630	167,90 --	167,90 53,48	105777 --	105777 33692	24261 10401	140440
23	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	630	57,34 --	57,34 19,84	36124 --	36124 12499	8996 3610	48730
24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	630	130,97 17,34	110,33 29,56	82511 10924	69508 18623	21275 8303	112090

25	1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ спланированной площади	7318,5	83,66 45,95	37,71 8,66	612266 336285	275980 63378	287763 72014	972043
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА								
26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$ материала основания в плотном теле	1314,02	8637,34 258,62	1857,95 436,17	11349638 339832	2441383 573136	986001 986855	13322495
27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	4,1	181508,49 --	3550,24 1679,67	744185 --	14556 6887	7437 60130	811752
28	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 6/8/ см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$	5920,4	468,65 114,82	346,66 58,79	2774595 679780	2052366 348060	1110067 310773	4195435
29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	2,7	181508,49 --	3550,24 1679,67	490073 --	9586 4535	4898 39597	534569
30	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ покрытия	5469,55	327,76 40,80	285,06 42,97	1792700 223158	1559150 235027	494840 183003	2470543
31	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	5469,55	15,42 14,34	0,11 --	84340 78433	602 --	84708 13524	182572
		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге								25 026 097,00
		в том числе стоимость прочих работ и затрат								21 823,00
		в том числе стоимость строительно-монтажных работ								25 004 274,00

		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%						500 085,48	25 504 359,48
		Итого сметная стоимость								**25 526 182,48**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079								**27 542 750,90**
		Кдог=0,998531673792829								**27 502 309,16**
		Договорная скидка 6%								**1 650 138,55**
		Итого со скидкой								**25 852 170,61**
		Налог на добавленную стоимость 12%								**3 102 260,47**
		ИТОГО с НДС								**28 954 431,08**

Генподрядчик:
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Директор _____ **Салимов М.М.**

Суб.подрядчик:
ТОО "Жалаугер-НС"
Директор _____ **Кобыландин М.Ж.**

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице А.Мунайтбасулы в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№АДС-24/3-11П	15.03.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	28 954 431,08									
Акт №1	28 954 431,08	25 852 170,61							3 102 260,47	28 954 431,08
Итого за отчетный месяц	**28 954 431,08**	**25 852 170,61**							**3 102 260,47**	**28 954 431,08**

Подрядчик:
Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
Директор ТОО "Жалаугер-НС" Кобыландин М.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)