Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 13 » февраля 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «АлиханОйлЗ», г.Актобе, 41 разъезд, участок 261**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директораКожаеваЗулхузыИзымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство автономной газовой котельной дома культуры с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», и.о.руководителя Пиримжанов Жасулан Отарбекулы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Сапа Энерго IV» ; ТОО «MBCCapitalStoryGroup»;**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Батыс Гранд» РП № 13-02.03.2018**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» № 90 от 05.09.2018 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	42,2		42,2	
Строительный объем	м3	187,8		187,8	
Площадь застройки	м2	55,25		55,25	
Этажность		1		1	
Протяженность наружного водопровода	м	10		10	
Протяженность труб теплосети Ø89мм	м	54		54	
Протяженность наружного газопровода среднего давления	м	3		6	
Протяженность наружного газопровода низкого давления	м	112		107	
Газовые котлы марки ВВ-1535 – 2 шт	кВт	348		348	
Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ100кВА 10/0,4	шт	1		1	
Дизельная генераторная установка ДГУ	шт	1		1	
Газораспределительный пункт ГРПШ-400-01	шт	1		1	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Автономная газовая котельная дома культуры выполнена согласно рабочего проекта. Здание котельной имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 6,0м*7,5м , высота помещения от пола до потолка 3,0м. Высота здания 3,85м. Фундамент ленточный из сборных железобетонных блоков. Фундаменты под котлы армированные бетонные. В здании котельной предусмотрены приямки из монолитного бетона. Наружные стены из стеновых пескоблоков с облицовкой лицевым силикатным кирпичом. Перегородки из стеновых пескоблоков. Плиты покрытий сборные железобетонные. Перемычки сборные железобетонные марки ПБ. Кровля скатная из профлиста на деревянном каркасе, утепленная минераловатнымиплитами. Полы и внутренняя отделка выполнены согласно ведомостям экспликации полов и отделки помещений соответственно. Окна из ПВХ профилей, дверь наружная стальная утепленная, дверь внутренняя деревянная. Согласно проекта выполнены внутренние работы по газификации, электроосвещению, вентиляции, водопроводу, пожарной сигнализации, а также тепломеханической части.По всему периметру здания выполнена бетонная отмостка. Также была предусмотрена дорожка из брусчатки, огражденная бордюрами.

К зданию котельной примыкают две дымоходные трубы диам. 273мм и высотой по 6,0 м, смонтированные на армированном бетонном фундаменте.

Точка подключения электроснабжения объекта от ближайшей опоры действующей ВЛ-10кВ. Установлена одна опора с одним подкосом из стоек СВ 110. На территории дома культуры предусмотрены одна КТПГ 100кВА 10/0,4кВ и одна ДГУ. От существующей опоры ВЛ-10кВ до КТПГ произведен монтаж линии ВЛ-10кВ в три провода марки АС-50. Для электроснабжения дома культуры и котельной от КТПГ и ДГУ предусмотрена линия КЛ-0,4кВ из кабелей марки АВБбШв сеч.4х50мм2, 4х16мм2.

Для газификация котельной выполнена надземная прокладка стального газопровода диам. 57мм. Точкой подключения является газопровод среднего давления. Для снижения давления газа с среднего на низкое установлен ГРПШ-400-01. Здание котельной оборудовано двумя водогрейными котлами Buran BB-1535 сгазовами горелками, также имеется газовый счетчик.

Для теплоснабжения здания Дома культуры выполнена подземная канальная прокладка тепловых сетей от котельной до самого здания из изолированных стальных труб разного диаметра. Для опорожнения теплотрассы, оборудования котельной, сброса предохранительных клапанов предусмотрен дренажный колодец диам.1,0м.

Наружные водопроводные сети проложены из полиэтиленовых труб диам. 25мм на песчаной подушке толщиной 100мм. На точке врезки выполнен монтаж колодца диам.1,5м. с установкой запорной арматуры.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
началоработ __**ноябрь 2018г.**__;
месяц, год
окончание работ __**февраль 2019г.**__;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: __**2,5**__;
фактически, месяц: __**2,5**__;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект**«Строительство автономной газовой котельной дома культуры с.УшкудыкАлгинского районаАктюбинской области»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик
(ген. подрядчик) **Кожаев Зулхуза Изымович** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись
руководителя М.П.

Казакстан Республикасы Актобе каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК ДАЙХАН ОЙЛ 3» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН. город Актобе Республика Казахстан