Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Средняя общеобразовательная школа инновационного типа имени Ахмет Байтұрсынұлы города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Лермонтова, 93/1, БИН 980640002014

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа №34 инновационного типа г. Павлодара"

Справка №3 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2024г.

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		35	01.03.2024			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материала	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа №34 инновационного типа г. Павлодара"	21 500 285,26	19 196 683,27	19 196 683,27	19 196 683,27					2 303 601,99	21 500 285,26
Удержание аванса 30%	6 450 085,58	5 759 004,98	5 759 004,98	5 759 004,98					691 080,6	6 450 085,58
Гарантийное удержание 5%	1 075 014,26	959 834,16	959 834,16	959 834,16					115 180,1	1 075 014,26
ИТОГО по справке	13 975 185,42	12 477 844,12	12 477 844,12	12 477 844,12					1 497 341,29	13 975 185,42

Заказчик Руководитель КГУ "Средняя общеобразовательная школа инновационного типа имени Ахмет Байтурсынулы города Павлодара" Мигунова Т.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "РЕАГЕНТ" Агабеков С.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО «Билдинг-Строй Ltd» Касенов К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложе
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа инновационного типа имени Ахмет Байтұрсынұ города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Лермонтова, 93/1, БИН 980640002014**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа №34 инновационного типа г. Павлодара"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа №34 инновационного типа г. Павлодара"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **01.03.2024 г.**

Акт выполненных работ №3 от 27 сентября 2024 г.

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимос с накладным расходами НР и СП сметной прибылью, тен
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-2 Вентиляция										
4	**1120-0701-0501**	**Зонты. Установка над оборудованием НР=72 %**	**м2 поверхности зонта**	**2,23**	2076,69	183,46	4631	409	833	2562	·776
					1519,9	75,64	3389	169	–	575	

6	290-212-0103 (пл)	Зонт вентиляционный настенный из нержавеющей стали ЗВН 1/400/1600 (МВО-1,7МС-0,7П) (ТОО "Компания Био", г. Алматы, ц/о=328099/1,12)	шт	2	292945,54		585891		585891	–	63
					–		–		–	46871	
7	290-212-0104 (пл)	Зонт вентиляционный настенный из нержавеющей стали ЗВН 1/400/1200 (МВО-1,3МС-0,7П) (ТОО "Компания Био", г. Алматы, ц/о=256556/1,12)	шт	1	229067,86		229068		229068	–	247
					–		–		–	18325	
9	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	5,25	9915,83	55,84	52058	293	41233	7669	64
					2006,05	22,61	10532	119	–	4778	
11	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,8	9061,08	70,46	16310	127	11625	3319	211
					2532,22	28,79	4558	52	–	1570	
13	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	7,25	9513,08	70,46	68970	511	50100	13369	889
					2532,22	28,79	18359	209	–	6587	
15	1120-0701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1800 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	25776,21	84,11	25776	84	24150	1124	2905

					1541,74	18,91	1542	19	–	2152	
16	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	4	1870,99	45,3	7484	181	–	5313	1
					1825,69	18,91	7303	76	–	1024	
17	246-304-0108	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая размерами 600 мм х 400 мм kстм=6;	шт.	2	14610		29220		29220	–	3
					–		–		–	2338	
19	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая диаметром 125 мм kстм=0,545;	шт.	2	1161,4		2323		2323	–	2
					–		–		–	186	
20	246-101-0513	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 250х160 (лючок А1К149.001 265х130 мм)	шт.	2	1456		2912		2912	–	3
					–		–		–	233	
22	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10,98	790		8674		8674	–	9
					–		–		–	694	
23	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3 изоляции	0,1	61080,71	2041,7	6108	204	3367	1893	86
					25367,2	918,51	2537	92	–	640	

24	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=72 %	отверстие	2	2932,24	1241,15	5864	2482	–	3228	
					1691,09	550,57	3382	1101	–	727	
		Итого по смете					1 170 466				
	ДОБАВИТЬ ПО КОРРЕКТИРОВОЧНОЙ СМЕТЕ №1										
	Раздел 1 Крыша в осях "А"-"И", "1"-"15"										
	1.1 Демонтажные работы										
1	1146-0401-1013	Покрытия полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины по норме 1146-0401-1012 (до 35 см) НР=72 % К=2,000;	м2 покрытия	1334,52	91,08	44,66	121548	59600	–	63637	200
					46,42	19,81	61948	26437	–	14815	
2	1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=72 %	отверстие	1	3927,17	1665	3927	1665	–	2161	65
					2262,17	738,59	2262	739	–	487	
3	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=72 %	отверстие	9	2932,24	1241,15	26390	11170	–	14526	441
					1691,09	550,57	15220	4955	–	3273	
	1.2 Ремонт кровли										

4	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 % К=0,050;	м3 изоляции	4,515	64134,95	2041,7	289569	9218	165818	85450	40
					25367,2	918,51	114533	4147	–	30002	
5	217-109-0111	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 100 мм	шт.	450	26		11700		11700	–	12
					–		–		–	936	
6	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,3	1639,2	94,61	148020	8543	42336	75153	241
					1075,75	80,17	97140	7239	–	17854	
7	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72 %	м3 изоляции	0,177	43805,21	2375,52	7754	420	2786	3409	120
					25690	1062,59	4547	188	–	893	
8	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,080;	м3	0,19116	11573		2212		2212	–	238
					–		–		–	177	

9	290-211-2405 (пл)	Пленка строительная пароизоляционная ONDUTISS SMART AM, 70 м2 (ТОО "ТК Базальт", г. Павлодар, ц/о=22400/70/1,12)	м2	734,8	285,71		209940		209940	–	226
					–		–		–	16795	
10	290-211-2405 (пл)	Металлочерепица МП Ламонтерра-Х Norman MP, ПЭ-01-8017 (ТОО "Завод Металл Профиль", г. Караганда, ц/о=3290/1,12)	м2	1838	2937,5		5399125		5399125	–	5831
					–		–		–	431930	
11	1112-0101-1901	Аэраторы. Устройство (проходка) НР=72 %	шт.	5	1093,38	5,67	5467	28	1902	2558	8
					707,29	3,32	3536	17	–	642	
12	290-211-2403 (пл)	Проходка кровельная №1 профи, 75-200 мм, черная (ТОО "ТК Базальт", г. Павлодар, ц/о=14500/1,12)	шт	5	12946,43		64732		64732	–	69
					–		–		–	5179	
13	1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка (восстановление выходов) НР=72 %	узел	3	4158	10,19	12474	31	779	8406	22
					3888,06	3,6	11664	11	–	1670	
14	241-201-0710	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,1 мм К=3,000;	м	12	3385		40620		40620	–	43
					–		–		–	3250	
15	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72 %	м3 изоляции	0,297	43805,21	2375,52	13010	706	4675	5721	20

16	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,080;	м3	0,32076	25690	1062,59	7630	316	–	1499	
					11573		3712		3712	–	
					–		–		–	297	
17	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	3	4293,74	56,23	12881	169	10894	1349	1
					606,24	18,01	1819	54	–	1138	
		Итого по разделу 1					7 166 288				
	Раздел 2 Крыша в осях "И"-"М", "1"-"15"										
18	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,3	1639,2	94,61	67699	3907	19363	34372	110
					1075,75	80,17	44428	3311	–	8166	
19	217-109-0111	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 100 мм	шт.	206	26		5356		5356	–	5
					–		–		–	428	
20	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка (фановый стояк) НР=72 %	м трубопровода	2	1439,26	1,88	2879	4	691	1573	48
					1092,08	0,62	2184	1	–	356	

21	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (фановый стояк) НР=72 %	м трубопровода	2	1882,16	4,62	3764	9	1661	1510	
					1047,2	1,41	2094	3	–	422	
22	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72 %	м3 изоляции	0,275	43805,21	2375,52	12046	653	4328	5297	1
					25690	1062,59	7065	292	–	1387	
23	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,080;	м3	0,297	11573		3437		3437	–	3
					–		–		–	275	
24	290-211-2405 (пл)	Металлочерепица МП Ламонтерра-Х Norman MP, ПЭ-01-8017 (ТОО "Завод Металл Профиль", г. Караганда, ц/о=3290/1,12)	м2	1306,86	2937,5		3838901		3838901	–	4146
					–		–		–	307112	
25	290-211-0103 (пл)	Сайдинг Lбрус-15х240 (ТОО "ТК Базальт", г. Павлодар, ц/о=3456/1,12)	м2	98,8	3085,71		304868		304868	–	329
					–		–		–	24389	
26	1112-0101-1901	Аэраторы. Устройство (кровельный вентиль) НР=72 %	шт.	12	1093,38	5,67	13121	68	4565	6139	208
					707,29	3,32	8487	40	–	1541	
27	290-211-2401 (пл)	Кровельный вентиль Krovent KTV-Wave, RAL8017 (ТОО "ТК Базальт", г. Павлодар, ц/о=12900/1,12)	шт	12	11517,86		138214		138214	–	1492

28	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=72 % К=1,860;	м ограждения	29,76	– / 129,85	– / 27,86	– / 3864	– / 829	– / 233	11057 / 2202	
29	290-211-2402 (пл)	Ограждение кровельное ОК-h600x1860, RAL8017 (ТОО "ТК Базальт", г. Павлодар, ц/о=11900/1,12)	шт	16	94,16 / 10625	8,59	2802 / 170000	256	– / 170000	485 / –	18
30	1112-0101-1901	Аэраторы. Устройство (проходка) НР=72 %	шт.	2	– / 1093,38	5,67	– / 2187	11	– / 761	13600 / 1024	
31	290-211-2403 (пл)	Проходка кровельная №1 профи, 75-200 мм, черная (ТОО "ТК Базальт", г. Павлодар, ц/о=14500/1,12)	шт	2	707,29 / 12946,43	3,32	1415 / 25893	7	– / 25893	257 / –	27
32	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство (галстук) НР=72 % К=1,250;	м примыканий	50	– / 826,99	14,71	– / 41350	736	– / 7307	2071 / 24109	70
33	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм (40 листов, 2,5x1,25 м)	т	0,51625	666,14 / 691811	3,55	33307 / 357147	178	– / 357147	5237 / –	3857
34	290-211-2404 (пл)	Самоклеящаяся герметизирующая лента NICOBAND, коричневая (ТОО "ТК Базальт", г. Павлодар, ц/о=5700/1,12)	10 м	30	– / 5089,29		– / 152679		– / 152679	28572 / –	1648

35	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=72 % К=1,220;	м ходов	24,4	–		–		–	12214	
					61,69	6,56	1505	160	106	941	
36	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2	54,66	50,78	2,78	1239	68	–	196	
					4030		220280		220280	–	23
		Итого по разделу 2			–		–		–	17622	
							5 877 744				
	Раздел 3 Дополнительные работы										
37	1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (кабинет №38) НР=72 %	м2 поверхности	40,84	4356,54	17,16	177921	701	130650	33758	22
					1140,3	7,74	46570	316	–	16934	
38	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (кабинет №38) НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,84	1639,2	94,61	34161	1972	9771	17345	55
					1075,75	80,17	22419	1671	–	4121	
39	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (столовая) НР=72 %	м2 поверхности облицовки	5	4808,65	19,96	24043	100	11598	8922	35
					2469,01	9,28	12345	46	–	2637	
40	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов (кабинет физики, №38, спортзал, тренерская) НР=72 %	м2	65	324,08	–	21065	–	–	15167	391
					324,08	–	21065	–	–	2899	

41	1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов (кабинет химии, физики, спортзал) НР=72 %	м2	95	324,08	–	30788	–	–	22167	
					324,08	–	30788	–	–	4236	
42	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе (кабинет физики, №38, спортзал, тренерская) НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	65	1020,14	5,68	66309	369	32398	24247	9
					516,03	2,06	33542	134	–	7244	
43	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе (кабинет физики, №38, спортзал, тренерская) НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	65	806,5	5,68	52423	369	22481	21388	79
					454,96	2,06	29572	134	–	5905	
44	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе (кабинет химии, физики, спортзал) НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	95	1455,02	8,9	138227	846	47353	65043	219
					947,67	3,24	90029	308	–	16262	
45	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (Маршал) (кабинет физики, №38, подсобка, лестница, спортзал, тренерская) НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	330	2307,52	6,48	761482	2138	550206	151292	9857

46	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (Маршал) (кабинет химии, физики, №38, подсобка, спортзал, тренерская) НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	210	633,75	3	209138	990	–	73022	
					2627,99	6,87	551878	1443	383223	120874	72
47	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство (актовый зал) НР=72 %	м2	10	796,25	3,18	167213	668	–	53820	
					1989,41	201,81	19894	2018	–	13547	3
48	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм (актовый зал)	м2	10	1787,6	93,94	17876	939	–	2675	
					4199		41990		41990	–	45
49	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка (спортзал) НР=72 %	м2	2,94	–		–		–	3359	
					1425,52	187,7	4191	552	–	2867	7
50	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков (спортзал) НР=72 %	м2	2,94	1237,82	116,64	3639	343	–	565	
					4719,36	155,61	13875	457	7923	4105	19
51	223-203-0901	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	2,94	1868,75	70,24	5494	207	–	1438	
					32787		96394		96394	–	1041

52	1146-0101-0401	Элементы конструктивные. Усиление стальными балками (спортзал) НР=72 %	т	0,11808	–		–		–	7712	
					809394,27	24150,9	95573	2852	64952	20793	12
					235176,37	9387,91	27770	1109	–	9309	
53	1109-0501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР=72 %	болт	10	198,15	1,2	1982	12	–	1422	
					196,95	0,54	1970	5	–	272	
54	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	10	29		290		290	–	
					–		–		–	23	
55	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,91	733,94	1,44	3604	7	705	2084	6
					588,92	0,69	2892	3	–	455	
56	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР=72 %	м2 горизонтальной проекции	6,25	1586,92	7,18	9918	45	3130	4870	15
					1078,97	3,24	6744	20	–	1183	
57	1112-0101-1001	Покрытия из листовой оцинкованной стали. Устройство (поддон) НР=72 %	м2 покрытия	1	5462,65	19,97	5463	20	3978	1058	7
					1464,8	4,86	1465	5	–	522	
		Итого по разделу 3					2 897 013				
		Итого по смете					**15 941 045**				
	Локальная смета 2-1-2 Вентиляция										
	Раздел 1 Столовая										
1	1120-1601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	13313,9	1511,66	13314	1512	2290	7294	222

2	246-407-0204	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный, коррозионностойкий (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления ГОСТ 5976-90 Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5	комплект	1	9511,98 / 229146	618,55	9512 / 229146	619	– / 229146	1649 / –	24
3	246-305-0301	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2 (В.00.00-02)	шт.	2	– / 3931		– / 7862		– / 7862	18332 / –	8
4	246-101-0560	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 500x400 (250x500/370x390)	шт.	2	– / 3636		– / 7272		– / 7272	629 / –	7
5	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=72 %	отверстие	2	– / 2932,24	1241,15	– / 5864	2482	– / –	582 / 3228	9
6	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	5	1691,09 / 2108,14	550,57 / 70,12	3382 / 10541	1101 / 351	– / 1062	727 / 6641	185
7	246-304-0107	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая диаметром 200 мм	шт.	2	1825,69 / 2253	18,91	9128 / 4506	95	– / 4506	1375 / –	48
					–		–		–	360	

8	246-304-0108	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая размерами 230 мм х 230 мм	шт.	2	2435		4870		4870	–	
					–		–		–	390	
9	246-304-0110	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая размерами 250 мм х 300 мм	шт.	1	2435		2435		2435	–	
					–		–		–	195	
		Итого по разделу 1					327 212				
	Раздел 2 Спортзал										
10	1120-0801-0104	Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка НР=72 %	дефлектор	1	11418,16	235,47	11418	235	423	7780	20
					10759,98	45,92	10760	46	–	1536	
11	290-212-0104 (пл)	Дефлектор д630 (ИП "INVENT", г. Павлодар, ц/о=160000/1,12)	шт	1	142857,14		142857		142857	–	154
					–		–		–	11429	
12	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	3,58	9652,08	70,46	34554	252	25237	6601	44
					2532,22	28,79	9065	103	–	3292	
13	1120-0101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	2,75	9652,92	71,3	26546	196	19386	5072	341
					2532,22	29,17	6964	80	–	2529	
14	1120-0101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	6,92	9795,66	58,73	67786	406	56934	7615	814

					1509,47	18,99	10446	131	–	6032	
15	1134-0109-0205	Экранирование вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство НР=72 %	м2 экранирования	0,34	29965,36	2213,2	10188	752	5059	3385	1
					12871,98	954,53	4376	325	–	1086	
16	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=72 %	решетка	8	464,06	3,78	3712	30	57	2613	6
					453,21	0,38	3626	3	–	506	
17	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая диаметром 180 мм	шт.	2	2131		4262		4262	–	4
					–		–		–	341	
18	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая диаметром 160 мм	шт.	1	1826		1826		1826	–	1
					–		–		–	146	
19	246-304-0104	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая размерами 200x200 мм	шт.	1	3653		3653		3653	–	3
					–		–		–	292	
20	246-304-0107	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая размерами 150x200 мм	шт.	4	2253		9012		9012	–	9
					–		–		–	721	

21	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3 изоляции	0,1	55234,67	2041,7	5523	204	2783	1893	
					25367,2	918,51	2537	92	–	593	
22	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	790		3160		3160	–	
					–		–		–	253	
		Итого по разделу 2					388 212				
	Раздел 3 Кабинет труда										
23	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72 %	вентилятор	2	7267,14	301,43	14534	603	127	10087	26
					6902,33	102,65	13805	205	–	1970	
24	246-401-0301	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и не агрессивных газовых смесей Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч (VKK-100)	шт.	1	46503		46503		46503	–	50
					–		–		–	3720	
25	246-409-0301	Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи мощностью 12 Вт (ERA 5)	шт.	1	7287		7287		7287	–	78
					–		–		–	583	

26	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,63	9652,08	70,46	6081	44	4441	1161	
					2532,22	28,79	1595	18	–	579	
27	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием НР=72 %	м2 поверхности зонта	0,84	2076,69	183,46	1744	154	314	966	
					1519,9	75,64	1277	64	–	217	
28	290-212-0104 (пл)	Зонт вентиляционный настенный из нержавеющей стали ЗВН 1/400/1200 (МВО-1,3МС-0,7П) (ТОО "Компания Био", г. Алматы, ц/о=256556/1,12)	шт	1	229067,86		229068		229068	–	24
					–		–		–	18325	
29	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1	790		790		790	–	
					–		–		–	63	
		Итого по разделу 3					343 678				
	Раздел 4 Тренерская										
30	1146-0302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР=72 %	отверстие	1	843	365	843	365	–	461	1
					478	161,91	478	162	–	104	
31	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	7267,14	301,43	7267	301	63	5044	132
					6902,33	102,65	6902	103	–	985	
32	246-409-0301	Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи мощностью 12 Вт (ERA 4)	шт.	1	7287		7287		7287	–	78
					–		–		–	583	

		Итого по разделу 4					22 574				
	Раздел 5 Кабинет химии										
33	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	7267,14	301,43	7267	301	63	5044	1
					6902,33	102,65	6902	103	–	985	
34	246-409-0103	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 18 Вт (100 ВКО)	шт.	1	5535		5535		5535	–	
					–		–		–	443	
		Итого по разделу 6					19 274				
		Итого по смете					**1 100 950**				
	Локальная смета 2-1-3 Электрооборудование										
1	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	6769,04	154,08	6769	154	3069	2585	10
					3546	43,73	3546	44	–	748	
2	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954		1954		1954	–	2
					–		–		–	156	
3	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	2	314,08	0,36	628	1	26	433	11
					300,95	0,16	602	–	–	85	
4	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1017		2034		2034	–	21
					–		–		–	163	

5	247-214-0702	Вилка силовая марки ТН ТН-023, 220-240V 32А 2Р+Е, IP44	шт.	2	1116		2232		2232	–	
					–		–		–	179	
6	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	9412,88	129,68	9413	130	4141	3734	1
					5142	43,73	5142	44	–	1052	
7	247-208-1101	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	1	8753		8753		8753	–	9
					–		–		–	700	
8	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=72 %	шт.	2	1383	–	2766	–	–	1992	5
					1383	–	2766	–	–	381	
9	247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1098		2196		2196	–	2
					–		–		–	176	
10	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	60	307,01	2,43	18421	146	946	12483	33
					288,82	0,15	17329	9	–	2472	
11	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 10 мм	м	60	88		5280		5280	–	5
					–		–		–	422	
12	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	60	413,35	175,95	24801	10557	3438	10470	38
					180,1	62,26	10806	3736	–	2822	

13	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,06	472179		28331		28331	–	3
					–		–		–	2266	
14	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР=72 %	м	10	64,56	1,04	646	10	112	379	
					52,32	0,44	523	4	–	82	
15	243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,01	359567		3596		3596	–	
					–		–		–	288	
16	243-906-2001	Стяжка кабельная из синтетического материала 6х160 (5 пачек)	100 шт.	5	5008		25040		25040	–	27
					–		–		–	2003	
17	1308-0201-0701	Светодиодная лента. Прокладка с креплением накладными скобами (примен.) НР=72 %	м кабеля	100	755,34	394,79	75534	39479	14443	27281	111
					216,12	162,78	21612	16278	–	8225	
18	247-102-0180	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Лента LED LS 14, мощностью 10 Вт, IP54 (100 м)	шт.	1	2824		2824		2824	–	3
					–		–		–	226	
19	1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР=72 %	шт.	10	1833,01	20,81	18330	208	469	12773	335
					1765,28	8,74	17653	87	–	2488	

20	247-102-0107	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	10	6440		64400		64400	–	6
					–		–		–	5152	
		Итого по смете					**406 164**				
	Локальная смета 2-1-4 Видеонаблюдение										
1	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы HP=72 %	м кабеля	600	378,41	145,94	227046	87564	31422	99671	35
					180,1	50,62	108060	30372	–	26137	
2	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,6	139810		83886		83886	–	90
					–		–		–	6711	
3	248-306-0302	Блок питания Скат 1200 А (Volta)	шт.	2	6113		12226		12226	–	13
					–		–		–	978	
4	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж HP=72 %	камера	3	5650,85	6,47	16953	19	–	12192	31
					5644,38	–	16933	–	–	2332	
5	248-402-0214	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LR3-PF28-F-C, объектив 2,8 мм, 3 Мп (JVS-N933-KDL-PE)	шт.	3	30126		90378		90378	–	976
					–		–		–	7230	
		Итого по смете					**585 740**				
		Итого по стройке					**19 204 365**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**384 087**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**19 588 452**				

		Скидка Подрядчика К=0,98					19 196 683					
		НДС 12%					2 303 602					
		ИТОГО ПО АКТУ					21 500 285,26					

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор Агабеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Билдинг-Строй Ltd»

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Lecada»

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа инновационного типа имени Ахмет Байтұрсынұлы города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Лермонтова, 93/1, БИН 980640002014

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификацион

Руководитель Мигунова Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

инженер-эксперт Касенов К.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подп

директор Гордиенко Е.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или при