Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company" БИН 151240009111
Подрядчик: ТОО "ОрдаПроектСтрой" БИН 171240022251
Стройка :«Строительство водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Кайтпас-1 города Шымкент»

Акт выполненных работ №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2024года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
на Сети водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ В1										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м³**	м³		173,412345	210,16	210,16	36444	36444	--	5997	45836
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,03	--	8329		3395	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м³ грунта		6,3	2806,00	--	17678	--	--	12728	32839
		НР - 72%; СП - 8%				2806,00	--	17678	--		2432	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /Уширения на колодцы/**	м³ грунта		4,2	210,16	210,16	883	883	--	145	1110
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,03	--	202		82	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта		158,0249746	44,51	44,51	7034	7034	--	1478	9193
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,98	--	2051		681	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта		4,8873704	1110,92	--	5429	--	--	3909	10085
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	5429	--		747	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта		168,844345	230,73	111,79	38957	18875	--	20452	64162
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	20082	8324		4753	
		Трубопроводы и фасонные части										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,012	1145330,50	313569,06	13744	3762	1082	10174	25831
		НР - 99%; СП - 8%				741686,40	114703,77	8900	1376		1913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,025	1622255,31	1191148,72	40556	29779	--	17747	62967
		НР - 99%; СП - 8%				431106,59	285944,88	10778	7149		4664	
9	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0125	1427562,23	1054381,04	17845	13180	--	7805	27701
		НР - 99%; СП - 8%				373181,19	257486,52	4665	3219		2052	
10	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0375	665319,38	332067,00	24949	12452	--	15737	43941
		НР - 99%; СП - 8%				333252,38	90652,56	12497	3399		3255	
11	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,145	553258,68	259613,52	80223	37644	--	53279	144182
		НР - 99%; СП - 8%				293645,16	77509,51	42579	11239		10680	
12	Е11-220701-0107 1122-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,05	172387,96	--	8619	--	2950	5612	15370
		НР - 99%; СП - 8%				113375,81	--	5669	--		1139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,05	134675,02	--	6734	--	1875	4810	12468
		НР - 99%; СП - 8%				97179,26	--	4859	--		924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0375	118673,65	--	4450	--	806	3608	8702
		НР - 99%; СП - 8%				97179,26	--	3644	--		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,05	90336,76	--	4517	--	468	4009	9208
		НР - 99%; СП - 8%				80982,72	--	4049	--		682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,1075	83331,18	--	8958	--	252	8619	18983
		НР - 99%; СП - 8%				80982,72	--	8706	--		1406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					317020	160053	7433	176109	532578
								149535	45288	--	39450	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					317020				
	Материалы		Тенге					7433				
	Всего заработная плата		Тенге						194823			
		Накладные расходы	Тенге					176109				
		Сметная прибыль	Тенге					39450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					532579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
		Сметная заработная плата	Тенге						194823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					532579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
		Сметная заработная плата	Тенге						194823			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									532579

Заказчик ТОО «IST Group Co», г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841

Руководитель Ерабов Нурболат Ермазарович

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО "ОрдаПроектСтрой" БИН 171240022251

Директор Алатбеков Рауан