Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии

«30» 11 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "TNS-INTEC", 050006, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Жарокова, 272Б**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Шангереева Даурена Майтенулы генерального директора ТОО «TNS-INTEC»**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления АО «Астана-РЭК»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Первый заместитель председателя Правления Беликов Дмитрий Николаевич Акционерное Общество «Астана – Региональная Электросетевая Компания»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ALMAENERGY», государственная лицензия № 21016721 от 28.04.2021 года Директор Гамурзаков Р.Б.**

наименование организации, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АлатауЭнергоПроект», 678/07-22-2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Акционерное Общество «Астана – Региональная Электросетевая Компания» № 345-ОД от 24.05.2022 года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	Шкаф с оборудованием XT2210A: 10 slot chassis	шт	3		3	
2	Оборудование XT2210A: 10 slot chassis	шт	10		10	
3	SFP модуль для XT2210A	шт	17		17	
4	SFP модуль для маршрутизатора	шт	59		59	
5	Маршрутизатор MIKROTIK CCR1036-12G-4S	шт	35		35	
6	Коммутатор SNR-S2995G-24TX-POE	шт	35		35	
7	4G роутер iRZ RL01w	шт	38		38	
8	Оптический кросс	шт	1		1	
9	Источник бесперебойного питания Eaton 5PX 3000i RT3U G2	шт	4		4	
10	Сетевой адаптер Orico UTJ-U2	шт	136		136	
11	Сервер основной	шт	5		5	
12	Сервер резервный	шт	4		4	
13	АРМ	шт	24		24	
14	Специализированное ПО СК	шт	11		11	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
Всего квартир, в том числе:		общая	жилая		общая	жилая
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными: повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счет своевременного предоставления оперативному и руководящему персоналу достоверной информации в режиме реального времени о ходе технологического

процесса, состоянии оборудования и средствах управления. Сокращение времени перерыва в электроснабжении потребителей электрической энергии за счёт дистанционного управления коммутационным оборудованием (в том числе групповым), а также за счёт автоматизации составления последовательностей оперативных переключений в нормальных и послеаварийных режимах.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **13.09.2023 года;**

месяц, год

окончание работ **30.11.2024 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **12**;

фактически, месяцев: **12**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **Первый заместитель председателя Правления Акционерное Общество «Астана – Региональная Электросетевая Компания» Беликов Дмитрий Николаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления АО «Астана-РЭК»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «TNS-INTEC» Шангереев Даурена Майтепулы

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)