Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңа Өмір 2012»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство к многоэтажным жилым домам №43,№43/1,№48,№48/1 в 1-ом квартале мкр."Аэропорт" в г.Костанае**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство к многоэтажным жилым домам №43,№43/1,№48,№48/1 в 1-ом квартале мкр."Аэропорт" в г.Костанае**

(наименование)

Договор: № 388 от 13.08.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 8 за ноябрь 2019 г

Основание: Локальная смета 2-1-1 Покрытие проездов, тротуаров
Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие проездов				
1	**1**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**244,600**	**3287,40**	**804098**
			Накладные расходы			***270,14***	***66076***
			Сметная прибыль			***243,51***	***59563***
2	**2**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**2446,000**	**864,98**	**2115733**
			Накладные расходы			***70,64***	***172789***
			Сметная прибыль			***64,07***	***156721***
3	**3**	**11-270403-0204 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	**м2 основания**	**2446,000**	**153,60**	**375704**
			Накладные расходы			***10,28***	***25150***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11,38*	*27830*
4	4	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2446,000	1846,82	4517330
			Накладные расходы			*97,98*	*239654*
			Сметная прибыль			*136,80*	*334617*
5	5	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	2446,000	853,25	2087057
			Накладные расходы			*32,32*	*79056*
			Сметная прибыль			*63,20*	*154597*
6	6	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2446,000	1861,02	4552061
			Накладные расходы			*98,51*	*240962*
			Сметная прибыль			*137,85*	*337190*
7	7	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Бр100.30.15)	м бортового камня	394,000	3595,82	1416752
			Накладные расходы			*454,51*	*179078*
			Сметная прибыль			*266,36*	*104945*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие тротуаров				
8	8	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	м2	1140,000	1002,40	1142732
			Накладные расходы			*163,31*	*186168*
			Сметная прибыль			*74,25*	*84647*
9	9	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	-1140,000	118,30	-134859
			Накладные расходы			*-10,35*	*-11800*
			Сметная прибыль			*-8,76*	*-9990*
10	10	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1140,000	1565,20	1784326
			Накладные расходы			*130,72*	*149023*
			Сметная прибыль			*115,94*	*132172*
11	11	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1140,000	498,36	568132
			Накладные расходы			*41,77*	*47617*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*36,92*	*42084*
12	12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Бр100.20.8)	м бортового камня	942,000	1862,49	1754470
			Накладные расходы			*389,23*	*366657*
			Сметная прибыль			*137,96*	*129961*
			Раздел: Плиточное покрытие				
13	13	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	м2	325,000	1002,40	325779
			Накладные расходы			*163,31*	*53074*
			Сметная прибыль			*74,25*	*24132*
14	14	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	32,500	3287,40	106840
			Накладные расходы			*270,14*	*8780*
			Сметная прибыль			*243,51*	*7914*
15	15	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	325,000	3638,95	1182658
			Накладные расходы			*308,73*	*100336*
			Сметная прибыль			*269,55*	*87604*
			Раздел: Тартановое покрытие				
16	16	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	м2	328,000	1002,40	328786
			Накладные расходы			*163,31*	*53564*
			Сметная прибыль			*74,25*	*24355*
17	17	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	-328,000	118,30	-38801
			Накладные расходы			*-10,35*	*-3395*
			Сметная прибыль			*-8,76*	*-2874*
18	18	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	328,000	1565,20	513385
			Накладные расходы			*130,72*	*42877*
			Сметная прибыль			*115,94*	*38029*
19	19	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	328,000	498,36	163462
			Накладные расходы			*41,77*	*13700*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*36,92*	*12108*
20	20	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	328,000	660,34	216593
			Накладные расходы			*200,04*	*65614*
			Сметная прибыль			*48,91*	*16044*
21	21	22-060207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	328,000	7696,78	2524544
			Накладные расходы			*289,88*	*95080*
			Сметная прибыль			*570,13*	*187003*
			Локальная смета 2-1-1 Корректировочная. ВКЛЮЧИТЬ				
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие проездов				
22	1	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	1,900	3287,40	6246
			Накладные расходы			*270,14*	*513*
			Сметная прибыль			*243,51*	*463*
23	2	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	19,000	864,98	16435
			Накладные расходы			*70,64*	*1342*
			Сметная прибыль			*64,07*	*1217*
24	3	11-270403-0204 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	19,000	153,60	2918
			Накладные расходы			*10,28*	*195*
			Сметная прибыль			*11,38*	*216*
25	4	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	19,000	1846,82	35090
			Накладные расходы			*97,98*	*1862*
			Сметная прибыль			*136,80*	*2599*
26	5	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	19,000	853,25	16212
			Накладные расходы			*32,32*	*614*
			Сметная прибыль			*63,20*	*1201*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	6	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	19,000	1861,02	35359
			Накладные расходы			*98,51*	*1872*
			Сметная прибыль			*137,85*	*2619*
28	7	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Бр100.30.15)	м бортового камня	4,000	3595,82	14383
			Накладные расходы			*454,51*	*1818*
			Сметная прибыль			*266,36*	*1065*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие тротуаров				
29	12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Бр100.20.8)	м бортового камня	14,000	1862,49	26075
			Накладные расходы			*389,23*	*5449*
			Сметная прибыль			*137,96*	*1931*
			ИТОГО:				26459341
			В том числе :				
			Накладные расходы				2183726
			Сметная прибыль				1959963
			Итого с временными		1,3 %	343971	26803312
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	589673	27392985
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				30483599
			Итого с понижающим коэффициентом -0,85083552767				25936529
			НДС 12%				3112384
			Итого по акту с НДС				29 048 912,96

Заведующий сектора технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города _____ **Базаева Л.А.**

Директор ТОО"Жаңа Өмір 2012" _____ **Дабылов А.Ж.**

Технический надзор ТОО "Инжиниринг KZ" _____ **Васильева А.Е**