Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел строительства города Косшы,С58А9Т7, Акмолинская область, город Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, д. 21, тел.: 87172607791**	**220340011665**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное общество "Кокшетаугидрогеология",Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, п.Чайкино, ул.Парковая,2, тел.: (87162) 41-00-06**	**931240000347**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 240117/00 от 16.10.2024 года	

Номер документа	Дата составления
23	**21.04.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция сетей водоснабжения в с. Тайтобе г.Косшы Акмолинской области			работа	1	55 572 596,00	55 572 596,00
				Итого	1	x	55 572 596,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Руководитель проекта / Яхъяев Ф.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

(Заказчик) _____ / _____ / Исмаилов Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель 2025г

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименовани	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		240117/00	16.10.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за текущий месяц без НДС	Строитель но-мон-тажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**203 777 656**	**49 618 389,29**							**5 954 206,71**	**55 572 596**

Заказчик:
И.О.Руководитель ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____Исмаилов Е.А

М.П.

Подрядчик:
Руководитель проекта АО "Кокшетаугидрогеология"

_____Яхъяев Ф.М

М.П.

Технический надзор:
Директор ТОО СК "Корган Эксперт "

_____Тұрсынқұлұлы Т.

М.П.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

АКТ
выполненных работ за апрель 2025 г

Смета 2-1 на Внутрипоселковые сети водопровода

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12615965**
			Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**12615965**
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2 572,44	400	1 028 976
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	79,56	9 086	722 882
3	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	226,676	4 740	1 074 444
4	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	2 270,794	105	238 433
5	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	2 270,794	737	1 673 575
			ФУТЛЯР				
6	44	6301-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 200 мм	км	0,24	3 493 609	838 466
7	46	241-201-0418 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм	м	240	8 802	2 112 480
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА Д110 - 28ШТ				
8	113	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	6,94	87 640	608 222
9	114	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	43 445	173 780
10	115	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	30 070	120 280
11	116	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	34 132	68 264
12	117	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	30 829	30 829

1		2	3	4	5	6	7
13	123	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	21,36	4 443	94 902
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА Д110 - 30ШТ				
14	148	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	5,205	87 640	456 166
15	149	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	3	43 445	130 335
16	150	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	3	30 070	90 210
17	152	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	1	30 829	30 829
18	158	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	16,02	4 443	71 177
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА Д110 - 54ШТ				
19	183	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	3,47	87 640	304 111
20	184	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	2	43 445	86 890
21	185	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	2	30 070	60 140
22	187	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	1	30 829	30 829
23	193	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	-138,84	4 443	-616 866
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА Д110 - 35ШТ				
24	218	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	6,94	87 640	608 222
25	219	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	4	43 445	173 780
26	220	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	4	30 070	120 280
27	221	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	10	34 132	341 320
28	222	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	2	30 829	61 658
29	228	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	21,36	4 443	94 902
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА Д110 - 56ШТ				
30	253	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	10,41	87 640	912 332
31	254	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	6	43 445	260 670
32	255	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	6	30 070	180 420
33	256	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	4	34 132	136 528
34	257	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	5	30 829	154 145
35	263	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	32,04	4 443	142 354

1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12615965**
			7,7%				971 429
			Итого:				13 587 394
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				40 762
			Итого:				13 628 156
			Сметная прибыль 5%				681 408
			Итого:				14 309 564
			Оборудование				
			Итого:				14 309 564
			Непредвиденные 3%				408 845
			Итого:				14 718 409
			Итого в ценах 2024г к=1,0 :				14 718 409
			НДС 12%				1 766 209
			Итого:				16 484 618
			С К скидки 0,98				16 154 926

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____Исмаилов Е.А.

Подрядчик:
Руководитель проекта АО "Кокшетаугидрогеология"

_____Яхъяев Ф.М

Технический надзор:
ТОО СК "Корган Эксперт"
Эксперт по техническому надзору
аттестат № KZVJE00029125 от 27.07.2017г

_____Абдуллаев И.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

_____Карибаев И.Т.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

АКТ
выполненных работ за апрель 2025 г

Смета 2-6 наВыгреб емк.150м3

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11998548**
			Железобетонные конструкции				
1	7	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	63,36	9 658	611 931
2	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	10,9	34 339	374 295
3	9	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	$м^3$	68,936	90 163	6 215 477
4	10	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	6,3519368	440 050	2 795 170
5	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,130113	295 620	38 464
6	12	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	т	0,0139	1 579 653	21 957
7	13	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	12,032	108 254	1 302 512
8	14	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,4331176	440 050	630 643
9	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0273972	295 620	8 099
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11998548**
			7,7%				923 888
			Итого:				12 922 436
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				38 767
			Итого:				12 961 204
			Сметная прибыль 5%				648 060
			Итого:				13 609 264
			Оборудование				

1		2	3	4	5	6	7
			Итого:				13 609 264
			Непредвиденные 3%				388 836
			Итого:				13 998 100
			Итого в ценах 2024г к=1,0 :				13 998 100
			НДС 12%				1 679 772
			Итого:				15 677 872
			С К скидки 0,98				15 364 314

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____Исмаилов Е.А.

Подрядчик:
Руководитель проекта АО "Кокшетаугидрогеология"

_____Яхъяев Ф.М

Технический надзор:
ТОО СК "Корган Эксперт"
Эксперт по техническому надзору
аттестат № KZVII00029125 от 27.07.2017г

_____Абдуллаев И.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

_____Карибаев И.Т.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

АКТ
выполненных работ за апрель 2025 г

Смета 2-1-3 ГНБ.Включаемые работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	# gj cvtnt	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 059 805**
			ГНБ				
1	1	6301-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225/200/ мм в грунтах 1-3 групп**	**м**	**120**	**33 187**	**3 982 440**
2	2	241-201-0418 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм**	**м**	**122,4**	**8 802**	**1 077 365**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 059 805**

Затраты на организацию и управление СМР по стройке (общеплошадочные затраты) 7,7%	389 605
Итого:	5 449 410
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	16 348
Итого:	5 465 758
Сметная прибыль 5%	273 288
Итого:	5 739 046
Оборудование	
Итого:	5 739 046
Непредвиденные 3%	163 973

1		2	3	4	5	6	7
			Итого:				5 903 019
			Итого в ценах 2024г к=1,0 :				5 903 019
			НДС 12%				708 362
			Итого:				6 611 381
			С К скидки 0,98				6 479 154

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____Исмаилов Е.А.

Подрядчик:
Руководитель проекта АО "Кокшетаугидрогеология"

_____Яхъяев Ф.М

Технический надзор:
ТОО СК "Корган Эксперт"
Эксперт по техническому надзору
аттестат № KZVJE00029125 от 27.07.2017г

_____Абдуллаев И.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

_____Карибаев И.Т.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

АКТ
выполненных работ за апрель 2025 г

Смета 2-6-1 на Водопонижение.Включаемые работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13724329**
			Раздел 1. Водопонижение				**13724329**
1	1	1104-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 т.ч.п.3.4*	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	48	11 159	535 632
2	2	1104-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	м	48	12 899	619 152
3	3	1104-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	48	14 327	687 696
4	4	241-110-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	м	48	42 621	2 045 808
5	7	261-403-0146 *РСНБ РК 2022*	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	4	52 481	209 924
6	8	1307-0403-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	4	433 897	1 735 588
7	9	325-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	3 936	1 573	6 191 328
8	10	6101-0111-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж всасывающего коллектора	м	60	9 778	586 680
9	11	241-204-0504 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	60	7 379	442 740
10	14	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,15	1 601 534	240 230
11	15	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	150	605	90 750

1		2	3	4	5	6	7
12	18	1104-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины**	$м^3$	4,8	69 624	334 195
13	19	211-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	6,045	762	4 606
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13724329**
			7,7%				1 056 773
			Итого:				14 781 102
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				44 343
			Итого:				14 825 446
			Сметная прибыль 5%				741 272
			Итого:				15 566 718
			Оборудование				
			Итого:				15 566 718
			Непредвиденные 3%				444 763
			Итого:				16 011 481
			Итого в ценах 3 кв 2024г к=1,0 :				16 011 481
			НДС 12%				1 921 378
			Итого:				17 932 859
			С К скидки 0,98				17 574 202

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____Исмаилов Е.А.

Подрядчик:
Руководитель проекта АО "Кокшетаугидрогеология"

_____Яхъяев Ф.М

Технический надзор:
ТОО СК "Корган Эксперт"
Эксперт по техническому надзору
аттестат № KZVJE00029125 от 27.07.2017г

_____Абдуллаев И.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

_____Карибаев И.Т.