Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел строительства города Косшы,C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, д. 21, тел.: 87172607791**	**220340011665**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное общество "Кокшетаугидрогеология",Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, п.Чайкино, ул.Парковая,2, тел.: (87162) 41-00-06**	**931240000347**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 240117/00 от 16.10.2024 года	

Номер документа	Дата составления
24	**21.04.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция сетей водоснабжения в с. Тайтобе г.Косшы Акмолинской области			работа	1	46 812 080,00	46 812 080,00
				Итого	1	x	46 812 080,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель проекта / _____ / Яхъяев Ф.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Исмаилов Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.04.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель 2025г

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подряд-чика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			240117/00	16.10.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за текущий месяц без НДС	Строитель но-мон-тажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**250 589 736**	**41 796 500,00**							**5 015 580,00**	**46 812 080**

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____Исмаилов Е.А

М.П.

Технический надзор:
Директор РОО СК "Корган Эксперт "

_____Тұрсынқұлұлы Т.

М.П.

Подрядчик:
Руководитель проекта АО "Кокшетаугидрогеология"

_____Яхъяев Ф.М

М.П.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

АКТ
выполненных работ за апрель 2025 г

Смета 2-1-3 ГНБ.Включаемые работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	# gj cvtnt	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**35081313**
			ГНБ				
1	1	6301-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225/200/ мм в грунтах 1-3 групп**	м	832	33 187	27 611 584
2	4	241-201-0418 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм**	м	848,64	8 802	7 469 729
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**35081313**

Затраты на организацию и управление СМР по стройке (общеплошадочные затраты) 7,7%	2 701 261
Итого:	37 782 574
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	113 348
Итого:	37 895 922
Сметная прибыль 5%	1 894 796
Итого:	39 790 718
Оборудование	
Итого:	39 790 718
Непредвиденные 3%	1 136 878

1		2	3	4	5	6	7
			Итого:				40 927 596
			Итого в ценах 2024г к=1,0 :				40 927 596
			НДС 12%				4 911 311
			Итого:				45 838 907
			С К скидки 0,98				44 922 129

Заказчик:
Руководителя ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____Исмаилов Е.А.

Технический надзор:
ТОО "СК "Корган Эксперт"
Эксперт по техническому надзору
аттестат № KZVIE00029125 от 27.07.2017г

_____Абдуллаев И.Б.

Подрядчик:
Руководитель проекта АО "Кокшетаугидрогеология"

_____Яхъяев Ф.М

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

_____Карибаев И.Т.

ПДК РК 8.01-08-2022 Приложение Г Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

АКТ

выполненных работ за апрель 2025 г

Смета 2-1 на Внутрипоселковые сети водопровода

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1473884**
		Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**1473884**
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	385,87	400	154 348
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	м^3	11,93	9 086	108 396
3	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м^3	35,93	4 740	170 308
4	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м^3	359,97	105	37 797
5	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	359,97	737	265 298
			ФУТЛЯР				
6	44	6301-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 200 мм**	км	0,06	3 493 609	209 617
7	46	241-201-0418 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм**	м	60	8 802	528 120
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1473884**

Затраты на организацию и управление СМР по стройке (общеплошадочные затраты) 7,7%	113 489
Итого:	1 587 373
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	4 762
Итого:	1 592 135
Сметная прибыль 5%	79 607
Итого:	1 671 742
Оборудование	

1		2	3	4	5	6	7
			Итого:				1 671 742
			Непредвиденные 3%				50 152
			Итого:				1 721 894
			Итого в ценах 2024г к=1,0 :				1 721 894
			НДС 12%				206 627
			Итого:				1 928 522
			С К скидки 0,98				1 889 951

Заказчик:
ТОО Руководителя ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____Исмаилов Е.А.

Подрядчик:
Руководитель проекта АО "Кокшетаугидрогеология"

_____Яхъяев Ф.М

Технический надзор:
ТОО СК "Корган Эксперт"
Эксперт по техническому надзору
аттестат № KZVJE00029125 от 27.07.2017г

_____Абдуллаев И.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

_____Карибаев И.Т.