Форма 2в

Подрядчик: Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" в городе Алматы
БИН 200941038115 г.Алматы, Микрорайон КОКТЕМ-2, 22ИИК KZ898562215134189220 БИК KCJBKZKX в АО "Банк ЦентрКредит"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana building energy company"
БИН 100340005715 г.Шымкент, Микрорайон ТУРАН , Улица НОВОСТРОЙКИ, 796А ИИК KZ228562203135174026 БИК KCJBKZKX в АО "Банк ЦентрКредит"

Договор № 22/113 от 26.03.2022 года
Наименование стройки: «Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район село Аксай"
Адрес строительства: Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район село Аксай

Акт № 1
выполненных строительно-монтажных работ за август 2022 г.

Локальная смета 6-1. Наружный водопровод

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод поселка									
1	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	2	2290475,65 323479,84	280295,81 85400,37	4580951 646960	560592 170801	3373399	809583 431243	5821777
2	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	15,4	97579,56 89230,96	-- --	1502725 1374157	-- --	128568	1360415 229051	3092191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	5	3011,18 2568,38	135,64 62,09	15056 12842	678 310	1536	13021 2246	30323
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	242-101-1004 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	73	79815,00 --	-- --	5826495 --	-- --	5826495	-- 466120	6292615
5	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	9	1821,47 1614,41	45,21 20,70	16393 14530	407 186	1456	14569 2477	33439
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	187	3079,10	129,61	575792	24237	56787	488463	1149396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2645,82	19,59	494768	3663		85141	
7	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	2,4	447345,51	105680,43	1073629	253633	2019	887601	2118129
					340823,84	32745,78	817977	78590		156898	
8	241-201-0603 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2424	111,00	--	269064	--	269064	--	290589
					--	--	--	--		21525	
9	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка=ФУТЛЯР**	км трубопровода	1,6	473461,98	119482,08	757539	191171	2137	617124	1484636
					352644,32	36953,95	564231	59126		109973	
10	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	59,267208	35477,25	13767,45	2102638	815958	341571	1277790	3650863
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			15946,58	5831,02	945109	345588		270434	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				16 720 282,00	1 846 676,00	44 807 532,00	10 971 441,00	23 963 958,00
							4 870 574,00	658 264,00	--	5 942 777,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23 963 958,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11 657 416,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4 483 589,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 514 225,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44 807 531,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				2 365 040,00				
		- Накладные расходы	Тенге							10 971 441,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							5 942 777,00	

Итого по АКТУ	**23 963 958,00**
Временные здания и сооружения 2,0%	479 279,16
Итого с временными	24 443 237,16
Зимние удорожания 2,32%	567 083,10
Итого с зимними удорожаниями	25 010 320,26
Непредвиденные работы и затраты 2%	500 206,41
Итого с непредвиденными работами и затратами	25 510 526,67
Итого в текущих ценах 2022 года,	25 510 526,67
НДС12%	3 061 263,20
Итого по АКТУ	**28 571 789,87**

Подрядчик:

Филиал ТОО "Көлсай Строй" в городе Алматы

БИН/ИИН 200941038115

Директор Хамзаев К.Т.

(подпись М.П.)

Субподрядчик:

ТОО "Astana Building energy company"

БИН/ИИН 100340005715

Директор Учтемиров Б. Ж.

(подпись М.П.)