Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

**Декларация о соответствии**

«20» 12 2024 года

Генеральный подрядчик ТОО "BBM-Story-Group", Туркестанская область, Жетысайский район г.Жетысай, Ы.АЛТЫНСАРИН, 61,.

наименование организации, юридический адрес

в лице Сұлтан М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство газопровода в н.п Жана ауыл с/о Жана ауыл Жетысайского района, Туркестанской области».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района», Руководитель Мамбетов Б.У.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) а) субподрядными организациями ТОО «Kazakh Teh-Stroy», директор Тулегенов Болат Оразбайхлы, Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, К.ТАНАТОВ, 112БИН 100940014815,тел. 87782000101

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Тулегенов Болат Оразбай:улы

фамиля, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

б) субподрядными организациями Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй Company 2030», гос. лицензия ГСЛ №011813 от 21.11.2024 года II кат, Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, ул. К. Танатова, 112

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Асет Сұлтанбекұлы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в) субподрядными организациями Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад», гос. лицензия ГСЛ №20017495 от 20.11.2020 года II кат, Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, Микрорайон КАЛКАМАН-2, улица Кеменгерулы, дом 23

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Тайманов Абьшаким Ерханулы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Проект (проектно-сметная документация)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Су Жоба Құрылыс"

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

3. РГП «Almaty Expert Group» 08.08.2022 ж. № AEG-0002/22

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | очереди | | |
| Годовой расход газа | тыс.м3/год | 4679,013 | 4679,013 | 4679,013 | 4679,013 |
| Общая протяженность газопровода из стальных труб | км | 15,750 | 15,750 | 15,750 | 15,750 |
| Общая протяженность газопровода из полиэтиленовых труб | км | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 |
| Сметная стоимость строительства на 2022-2023 года. в том числе:<br>СМР<br>оборудование<br>прочие | млн.тенге | 484,285 382,413<br>21,892<br>79,980 | 484,285 382,413<br>21,892<br>79,980 | 484,285 382,413<br>21,892<br>79,980 | 484,285 382,413<br>21,892<br>79,980 |
| Продолжительность строительства | месяц | 7 | 7 | 7 | 7 |

Для газоснабжения природным газом населенного пункта Жана ауыл сельского округа Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанской области запроектирован газопровод среднего давления. Согласно гидравлического расчета запроектирован газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб SDR11 ПЭ100 н.п. Жана ауыл:160х14,6мм, 110х10,0мм, 90х8,2мм, 63х5,8мм с коэффициентом запаса прочности 2,8 и из стальных труб диаметром: 159х4,5 мм, 108х4,0 мм, 89х3,5 мм, 57х3,0 мм. Данная толщина стенки принята для предотвращения аварийных ситуаций на газопроводе, предотвращения чрезвычайных ситуаций и более долговечной работы самого трубопровода. Точкой подключения для н/п Жана ауыл является проектируемый подземный ПЭ газопровод высокого давления (II-категорий) Ø160, Р=0,321 МПа. См. проект "Строительство подводящего газопровода к населенным пунктам с/о Жана Ауыл, Достык, Мактааральского района ЮКО" разработанный ТОО "ПСИ ҚазНұр". С учетом модернизации системы газоснабжения района Жетысай, проектом предусматривается подключение потребителя непосредственно со среднего давления.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2023г.;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2024 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;

фактически, месяц: 12;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Энергоснабжающая организация:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Генеральный подрядчик считает объект «Строительство газопровода в н.п Жана ауыл с/о Жана ауыл Жетысайского района, Туркестанской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик

Сұлтан М.Б. _____ «_____»_____ 2024 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядчик

Тулегенов Б.О _____ «_____»_____ 2024 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядчик

Сұлтанбекұлы Ә _____ «_____»_____ 2024 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

**Субподрядчик**

Тайманов Абылаким Ерханулы _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)