ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Договор №72 от 19.03.2024г.

Акт №1

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" май 2024г

Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Капан-Булак, Жарминского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей);

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 2-01-01-01					
		Раздел 1. Земляные работы (АС-3), Итого				**16 188 538**	
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования,					
1	6101-0102-0115 Кклим = 1,12 Коб =0,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3	м3	931,2	449	418 109	
2	6101-0201-0203 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	28,8	15419	444 067	
3	6101-0206-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	82,3	4166	342 862	
4	6101-0106-0105 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	740,7	67	49 627	
5	6101-0106-0111 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	740,7	30	22 221	

6	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	740,7	659	488 121	
7	6101-0104-0106 Кклим = 1,12 :К1трм=0,85;К1экс=0,85 ;	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /лишний грунт в зону вертикальной планировки/	м3	137	103	14 111	
8	6101-0104-0114 Кклим = 1,12 :К1трм=0,85;К1экс=0,85 ;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	137	81	11 097	
		Раздел 2. Фундамент,					
		Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-5),					
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	10,8	10481	113 195	
		неучтенные ресурсы					
9.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	11,016	29055	320 070	Казахстан
10	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	32,07	31101	997 409	
		неучтенные ресурсы					
10.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	32,55105	38480	1 252 564	Казахстан
11	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	2,946	315375	929 095	Казахстан
12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,86368	368779	318 507	Казахстан
13	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	112,49	510	57 370	
14	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	164,54	4848	797 690	
		Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС-6.2),					
15	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,09	17450	1 571	
16	1106-1301-0103 Кклим = 1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,46	130335	59 954	

17	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	362730	19 225	Казахстан
18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	326643	3 462	Казахстан
19	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1133384	9 634	
20	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	495431	3 736	Казахстан
21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	368779	354	Казахстан
22	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	324998	11 992	
23	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	Казахстан
24	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,42	4848	16 580	
		Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-7),					
25	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	42	6253	262 626	
26	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	43	8327	358 061	
27	6104-0202-0104 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	75	13503	1 012 725	
28	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	84,546	40361	3 412 361	Казахстан
29	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций /АС л.6,7/	т	0,09734	316645	30 822	
		неучтенные ресурсы					
29.1	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09734	362730	35 308	Казахстан
30	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	1,28	21464	27 474	
		неучтенные ресурсы					
30.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,2992	29055	37 748	Казахстан

31	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	388,98	4848	1 885 775	
		Подраздел 2.4. Монолитный пояс (АС 13,14),					
32	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	39,816	10908	434 313	
33	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,86	87135	74 936	
34	6103-0301-0202 Кклим = 1,12	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,86	175562	150 983	
35	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,156	368779	57 530	Казахстан
36	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,728	315375	229 593	Казахстан
37	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	10,12	11845	119 871	
		неучтенные ресурсы					
37.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	10,2718	29055	298 447	Казахстан
38	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	39,816	6673	265 692	
39	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-7)	м2	79	6035	476 765	
		неучтенные ресурсы					
39.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	181,7	1699	308 708	Казахстан
		Локальная смета № 2-01-02-02					
		Раздел 1. Наружные стены и перегородки,					
		Подраздел 1.2. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11), итого				1 272 474	

5	**6103-0101-0209 Кклим = 1,12**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**9,74**	**31101**	**302 924**	
		неучтенные ресурсы					
5.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,8861	30091	297 483	
6	**214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**1 т**	**0,31062**	**315723**	**98 070**	Казахстан
7	**6111-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**48,3**	**6035**	**291 491**	
		неучтенные ресурсы					
7.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	111,09	1699	188 742	Казахстан
8	**6104-0802-0403 Кклим = 1,12**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,08496**	**311705**	**26 482**	
9	**222-509-1001**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**1 т**	**0,05152**	**1093929**	**56 359**	Казахстан
10	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,03344**	**326643**	**10 923**	Казахстан

Итого	**17 461 012**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 274 654
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010325717)	180 297
Сметная прибыль (5)%	936 783
Непредвиденные работы и затраты (2)%	378 319
Итого в текущих ценах	**20 231 066**

Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**21 748 396**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**21 313 428**
НДС (12 %)	2 557 611
Итого	**23 871 039**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Руководитель _____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х
приказ№18 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б
Приказ№56 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VJE00069954

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846
АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Капан-Булак, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект:Строительство фельдшерско-акушерского пункта

Договор №72 от 19.03.2024г

Акт выполненных работ №2 за июнь 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки,					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7),					
1	1	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	85,8	37432	3 211 666	
			неучтенные ресурсы					
2	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	18,53	25840	478 815	Казахстан
3	1.2 ТР№1	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	25,1067	107024	2 687 019	Казахстан
4	2	6105-0201-0301 Кклим = 1,12	Кладка стены внутренней	м3	9,23	35899	331 348	
			неучтенные ресурсы					
5	2.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	2	25840	51 680	Казахстан
6	2.2 ТР№1	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,7	107024	288 965	Казахстан
7	4	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,756	316645	239 384	
			неучтенные ресурсы					
8	4.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,756	310546	234 773	Казахстан

			Локальная смета №2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 2. Полы					
			Подраздел 2.1. Тип А					
8	12	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	163,11	413	67 364	
			неучтенные ресурсы					
9	12.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	8,31861	6938	57 715	Казахстан
10	13	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	13,0488	54439	710 364	
11	14	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	163,11	1593	259 834	
			неучтенные ресурсы					
12	14.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,327444	31032	103 257	Казахстан
13	15	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	652,44	33	21 531	
			неучтенные ресурсы					
14	15.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,327444	31032	103 257	Казахстан
			Подраздел 2.2. Тип Б					
15	20	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	61,47	413	25 387	
			неучтенные ресурсы					
16	20.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,13497	6938	21 750	Казахстан
17	21	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4,9176	54439	267 709	
18	22	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	61,47	1593	97 922	
			неучтенные ресурсы					
19	22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,253988	31032	38 914	Казахстан
20	23	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	245,88	33	8 114	
			неучтенные ресурсы					
21	23.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,253988	31032	38 914	Казахстан
			Подраздел 2.3. Тип В, ИТОГО	тенге			148 629	
22	25	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	14,23	413	5 877	
			неучтенные ресурсы					

23	25.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,72573	6938	5 035	Казахстан
24	26	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,423**	**54439**	**77 467**	
25	27	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**14,23**	**1593**	**22 668**	
			неучтенные ресурсы					
26	27.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,290292	31032	9 008	Казахстан

Итого	**9 614 365**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	701 849
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010325717)	99 275
Сметная прибыль (5)%	515 811
Непредвиденные работы и затраты (2)%	208 310
Итого в текущих ценах	**11 139 610**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**11 975 080**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**11 735 579**
НДС (12 %)	1 408 269
Итого	**13 143 848**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Руководитель _____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жаксылыкбаева Г.Х
приказ№

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б.
Приказ№56 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VJE00069954

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Капан-Булак, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект:Строительство фельдшерско-акушерского пункта
Договор №72 от 19.03.2024г

Акт выполненных работ №3 за июль 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-02					
			на Конструктивная часть здания					
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки,					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-10),					
1	**1**	**6105-0201-0101 Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**104,879**	**37432**	**3 925 830**	
2			**неучтенные ресурсы**					
3	**1.1**	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	22,656664	27812	630 127	

4	1.2 тр№ 1	213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**30,6859754**	**107 024**	**3284136**	Казахстан
5	2	**6105-0201-0301 Кклим = 1,12**	**Кладка стены внутренней**	**м3**	**11,272**	**35899**	**404 653**	
6			**неучтенные ресурсы**					
7	2.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	2,428432	27812	67 540	
8	2.2 тр№ 1	213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**3,2988852**	**107 024**	**353060**	Казахстан
9	3 тр№ 1	**1114-0301-0203 Кклим = 1,12**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**202,6583**	**9 029**	**1829802**	
10	4	**6105-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,92347**	**316645**	**292 412**	
11			**неучтенные ресурсы**					
12	4.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,92347	310546	286 780	Казахстан
			Исправление ошибок акта №2 за июнь 2024					
	1.1	*212-401-0103*	*Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75*	*м3*	*-18,53*	*25840*	*-478 815*	
	1.1	*212-401-0103*	*Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75*	*м3*	*18,53*	*27812*	*515 356*	
	2.1	*212-401-0103*	*Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75*	*м3*	*-2*	*25840*	*-51 680*	
	2.1	*212-401-0103*	*Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75*	*м3*	*2*	*27812*	*55 624*	
			Подраздел 2.3. Тип В, ИТОГО	*тенге*			*-148 629*	

			Подраздел 1.3. Перемычки (АС-12),					
13	11	**6104-0301-0110 Кклим = 1,12**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**91**	**1756**	**159 796**	
14	12	**6104-0301-0111 Кклим = 1,12**	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	**шт.**	**6**	**7854**	**47 124**	

15	13	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,234	124765	29 195	Казахстан
16	14	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,936	131040	122 653	Казахстан
17	15	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,715	133176	95 221	Казахстан
18	16	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,44	141488	62 255	Казахстан
19	17	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,456	147214	67 130	Казахстан
20	18	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	1,099	176637	194 124	Казахстан
21	19	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,454	160883	73 041	Казахстан
			Раздел 2. Плиты покрытия,					
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-15),					
22	20	6104-0401-0106 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	35	10063	352 205	
23	21	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	251,8032	11443	2 881 384	Казахстан
24	22	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04382	1485450	65 092	
25	23	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,22	33992	7 478	
			Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-16),					
26	24	1106-0801-0112 Кклим = 1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,48	83766	123 974	
27	25	6103-0703-0102 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,19422	69702	13 538	
28	26	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,041	368779	15 120	Казахстан

29	27	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,297	315375	93 666	Казахстан

Итого	**15 369 192**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 121 951
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010325717)	158 698
Сметная прибыль (5)%	824 557
Непредвиденные работы и затраты (2)%	332 997
Итого в текущих ценах	**17 807 395**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**19 142 949**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**18 760 090**
НДС (12 %)	2 251 211
Итого	**21 011 301**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Заместитель руководителя _____ Артықбаева Ф. А. .

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х.
приказ№

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б.
Приказ№56 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VTE00069954

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Капан-Булак, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект:Строительство фельдшерско-акушерского пункта

Договор №72 от 19.03.2024г

Акт выполненных работ №4 за август 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 3. Кровля					
			Подраздел 3.1. Кровля (АС-18)					
1	**28**	**1114-0301-0301 Кклим = 1,12**	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м3**	**4,062**	**234015**	**950 569**	
2	**29**	**1114-0301-0302 Кклим = 1,12**	**Крыша. Установка прогонов**	**м3**	**4,039**	**135446**	**547 066**	
3	**30**	**6107-0115-0104 Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**8,101**	**4318**	**34 980**	
4			**неучтенные ресурсы**					
5	30.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0137717	120106	1 654	
6	30.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0542767	1629070	88 421	
7	30.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,008101	107485	871	
8	**31**	**6107-0115-0106 Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**255,552**	**166**	**42 422**	
9		-	**неучтенные ресурсы**					
10	31.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,01533312	120106	1 842	
11	31.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,05877696	1629070	95 752	
12	31.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01022208	107485	1 099	

13	32	6105-0201-0602 Кклим = 1,12	Кладка столба прямоугольного неармированного	м3	0,43	46624	20 048	
14			неучтенные ресурсы					
15	32.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,08514	27812	2 368	Казахстан
16	32.2 тр1	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,1337644	107024	14 316	Казахстан
17	33	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	320	5858	1 874 560	
18			неучтенные ресурсы					
19	33.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	368	3799	1 398 032	Казахстан
20	34	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	17,28	1590	27 475	
			Локальная смета № 2-01-03-0 Архитектурная часть здания					
			Раздел 1. Кровля /АР л.14/					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
21	1	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	267,35	2033	543 523	
22	2	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 Коб =25	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	6683,75	37	247 299	
23	3	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,49192	68359	33 627	
24	4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,49192	310546	152 765	Казахстан
25	5	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	267,35	3694	987 591	
26	6	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	55,0741	63122	3 476 387	Казахстан
27	7	6111-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	267,35	2448	654 473	
28	8	6111-0402-0302 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м2	267,35	1471	393 272	
29	9	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /прим. 4/	м2	64,83	510	33 063	
			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					
			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
30	32	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК1, ОК2/	м2	29,172	8158	237 985	

31	33	223-102-0207 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	29,172	51836	1 512 150	Казахстан
32	34	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК3/	м2	15,334	9377	143 787	
33	35	223-102-0307 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	15,334	54464	835 147	Казахстан
34	36	223-502-0307	Замок	1 шт.	20	2310	46 200	
35	37	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК-4/	м2	0,6498	12861	8 357	
36	38	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	0,6498	56816	36 919	Казахстан
37	39	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК-5/	м2	1,496	12280	18 371	
38	40	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,496	31092	46 514	Казахстан
39	41	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК-6, ОК-7/	м2	1,144	12280	14 048	
40	42	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,496	31092	46 514	Казахстан
41	43	217-402-0103 Коб=-1	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	1 м2	-1,07536	10192	-10 960	
42	44	261-302-0119	Решетки жалюзийные	1 м2	1,144	4661	5 332	Казахстан
43	45	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК8/	м2	0,5676	12861	7 300	

44	46	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	0,5676	44876	25 472	Казахстан
45	47	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ФР-1/	м2	0,7375	12280	9 057	
46	48	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,7375	36353	26 810	Казахстан
			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
			Подраздел 4.2. Стены					
47	78	1114-0302-0103 Кклим = 1,12	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	317,98	4536	1 442 357	
48	79	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	352,58	1413	498 196	
49			неучтенные ресурсы					
50	79.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	969,24242	112	108 555	Казахстан
51	80	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	384,98	3777	1 454 069	
52			неучтенные ресурсы					
53	80.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	5,813198	27311	158 764	Казахстан

Итого	**18 294 419**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 335 493
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010325717)	188 903
Сметная прибыль (5)%	981 496
Непредвиденные работы и затраты (2)%	396 376

Итого в текущих ценах	**21 196 686**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**22 786 438**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**22 330 709**
НДС (12 %)	2 679 685
Итого	**25 010 394**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Заместитель руководителя _____ Артықбаева Ф. А. .

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х
приказ№

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б.
Приказ№56 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VIE00066954

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Капан-Булак, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект:Строительство фельдшерско-акушерского пункта

Договор №72 от 19.03.2024г

Акт выполненных работ №5 за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты					
			Раздел 3. Отмостка (АС-7)					
1	40	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	7,2	17450	125 640	
2	41	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,126	68359	8 613	
3			неучтенные ресурсы					
4	41.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,126	310546	39 129	Казахстан
5	42	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	8,62	10481	90 346	
6			неучтенные ресурсы					
7	42.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,7924	31724	278 930	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 3. Кровля					
			Подраздел 3.2. Слуховое окно (АС-19)					
8	35	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,048	234015	11 233	
9	36	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	0,29	135446	39 279	
10	37	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,338	4318	1 459	
11			неучтенные ресурсы					

12	37.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120106	69	
13	37.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1629070	3 689	
14	37.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107485	36	
15			**Подраздел 3.3. Перемычки (АС-17.1)**					
16	38	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	6	1756	10 536	
17	39	222-102-0102	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	1 м3	0,156	131040	20 442	Казахстан
18	40	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	м2	82,7	5142	425 243	
19	41	224-104-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	1 м2	82,7	3353	277 293	Казахстан
20			**Раздел 4. Разные работы**					
21			**Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-20)**					
22	42	6103-0101-0212 Кклим = 1,12 Коб =2	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	м3	8,5	32199	273 692	
23			**неучтенные ресурсы**					
24	42.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	8,6275	30792	265 658	Казахстан
25	43	214-210-0501 Коб=2	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	1 т	0,25914	328793	85 203	Казахстан
26	44	6103-0701-0806 Кклим = 1,12 Коб =2	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	т	0,01196	332404	3 976	
27			**неучтенные ресурсы**					
28	44.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01196	479041	5 729	Казахстан
29	45	6106-0302-0301 Кклим = 1,12 Коб =2	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т	1,09084	364193	397 276	
30	46	222-509-1401 Коб=2	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т**	1 т	1,09084	1158981	1 264 263	Казахстан
31	47	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =2	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м2	38,1794	274	10 461	
32	48	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =4	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/**	м2	76,3588	209	15 959	
33	49	1114-0301-0301 Кклим = 1,12 Коб =2	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	м3	0,168	234015	39 315	
34	50	6107-0115-0104 Кклим = 1,12 Коб =2	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	м3	0,168	4318	725	
35			**неучтенные ресурсы**					
36	50.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0002856	120106	34	
37	50.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0011256	1629070	1 834	
38	50.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000168	107485	18	
39	51	6110-0101-0512 Кклим = 1,12 Коб =2	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	м2	16,4	5858	96 071	
40			**неучтенные ресурсы**					

41	51.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	18,86	3799	71 649	Казахстан
42	52	6110-0203-0201 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	11,82	8216	97 113	
43	55	6109-0306-0101 Кклим = 1,06 Коб =2	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	17,76	3850	68 376	
44			неучтенные ресурсы					
45	55.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	18,1152	2865	51 900	Казахстан
46	56	212-401-0106 Коб=2	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,36	31032	11 172	Казахстан
47	57	6106-0304-0204 Кклим = 1,12 Коб =2	Установка ограждения металлического без поручня	м	6,5	3112	20 228	
48	58	222-503-0201 Коб=2	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,05448	1145627	62 414	Казахстан
49	59	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,0321	274	557	
50	60	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =4	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	4,06421	209	849	
51	61	243-907-5103 Коб=2	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,048	76352	3 665	
52			Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 22)					
53	62	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	18,47	32199	594 716	
54			неучтенные ресурсы					
55	62.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	18,74705	30792	577 259	Казахстан
56	63	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,561	328793	184 453	Казахстан
57	64	6103-0701-0806 Кклим = 1,12	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	332404	37 229	
58			неучтенные ресурсы					
59	64.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	479041	53 653	Казахстан
60	65	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,36742	364193	133 812	
61	66	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,36742	1158981	425 833	Казахстан
62	67	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12,8597	274	3 524	
63	68	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	25,7194	209	5 375	
64	69	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,11	234015	25 742	
65	70	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,11	4318	475	

66			неучтенные ресурсы					
67	70.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120106	22	
68	70.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070	1 201	
69	70.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485	12	
70	71	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	14,4	5858	84 355	
71			неучтенные ресурсы					
72	71.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	16,56	3799	62 911	Казахстан
73	72	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	9,6	8216	78 874	
74	76	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	36,24	3850	139 524	
75			неучтенные ресурсы					
76	76.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	36,9648	2865	105 904	Казахстан
77	77	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,61	31032	18 930	Казахстан
78	78	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	36,9	3112	114 833	
79	79	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,30438	1145627	348 706	Казахстан
80	80	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,01605	274	278	
81	81	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,0321	209	425	
82	82	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76352	10 995	
83			Подраздел 4.3. Колонны Мк-1 (2 шт.), Мк-2 (2 шт.) (АС-23,24)					
84	83	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,44466	364193	161 942	
85	84	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,44466	1158981	515 352	Казахстан
86	85	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	19,34271	274	5 300	
87	86	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	38,68542	209	8 085	
88	87	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	3,129	1590	4 975	
89			Подраздел 4.4. Вентканалы (АС-25)					
90	88 тр№1	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,6	59018	212 465	
91	89	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0387	316645	12 254	
92			неучтенные ресурсы					

93	89.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0387	310546	12 018	Казахстан
94	90	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0619	1485450	91 949	
95	91	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	36,8	5142	189 226	
96	92	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	36,8	3353	123 390	Казахстан
97	93	6111-0201-0201 Кклим = 1,12	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	1,2	38291	45 949	
98	94	234-101-0206 Коб=0,96	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,152	56845	65 485	Казахстан
99	95	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,57	8365	213 893	
100			Подраздел 4.5. Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-26)					
101	96	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0531	277934	14 758	
102	97	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0531	1145627	60 833	Казахстан
103	98	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,7612	209	577	
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 1. Кровля /АР л.14/					
104	10	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами /л.13, прим.4/	м	22,26	400	8 904	
105	11	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	22,26	1099	24 464	
106			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
107			Подраздел 2.1. Тип А					
108	16	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	163,11	5928	966 916	
109	17	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	163,11	3559	580 508	
110	18	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	163,11	1593	259 834	
111			неучтенные ресурсы					
112	18.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,327444	31032	103 257	Казахстан
113	19	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	163,11	6237	1 017 317	
114			неучтенные ресурсы					
115	19.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	166,3722	3147	523 573	Казахстан
116			Подраздел 2.2. Тип Б					

117	24	6109-0308-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	61,47	2135	131 238	
118			неучтенные ресурсы					
119	24.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	62,6994	3354	210 294	
120			Подраздел 2.3. Тип В					
121	28	6109-0201-0502 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	14,23	2632	37 453	
122	29	6109-0201-0503 Кклим = 1,06 Коб =-2	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	-28,46	103	-2 931	
123			неучтенные ресурсы					
124	29.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-54,074	110	-5 948	Казахстан
125			Подраздел 2.4. Плинтус /АР л.17/					
126	30	6109-0401-0801 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	82	577	47 314	
127			неучтенные ресурсы					
128	30.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	82,82	214	17 723	
129	31	6109-0402-0101 Кклим = 1,06	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	6	2042	12 252	
130			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					
131			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
132	49	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-1/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,1151	3855	19 719	
133	50	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	5,1151	111228	568 942	Казахстан
134	51	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	2,7641	3503	9 683	
135	52	223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	1 м2	2,7641	123845	342 320	Казахстан
136	53	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-2/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,3383	3855	9 014	
137	54	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	2,3383	99470	232 591	Казахстан

138	55	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	1,7091	3503	5 987	
139	56	223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	1 м2	1,7091	108480	185 403	Казахстан
140	57	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26,9	4396	118 252	
141			неучтенные ресурсы					
142	57.1	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2884	77 580	
143	58	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	14,7834	4971	73 488	
144			Подраздел 3.2. Дверные блоки					
145	59	6108-0204-0103 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная /поз. 1/	м2	2,6	11688	30 389	
146			неучтенные ресурсы					
147	59.1	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2,6	70068	182 177	Казахстан
148	60	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 2/	м2	5,928	12735	75 493	
149			неучтенные ресурсы					
150	60.1	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	5,928	34121	202 269	Казахстан
151	61	1114-0303-0101 Кклим = 1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз. 3,4,5,6/	м2	33,6	6422	215 779	
152	62	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	13,65	12320	168 168	Казахстан
153	63	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	10,5	11629	122 104	Казахстан
154	64	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	9,45	14746	139 350	Казахстан
155	65	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	42	508	21 336	
156	66	261-107-0629	Ручка	1 шт.	16	1090	17 440	
157	67	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	10	545	5 450	
158	68	6108-0201-0107 Кклим = 1,12	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2 /ДЛ-7/	м2	0,63	9420	5 935	
159	69	223-207-0203	Блок дверной стальной /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	1 м2	0,63	52373	32 995	Казахстан
160			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
161			Подраздел 4.1. Потолок					
162	70	6112-0301-0302 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	210,99	3128	659 977	
163			неучтенные ресурсы					

164	70.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	869,91177	112	97 430	Казахстан
165	71	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	22,56	2368	53 422	
166			неучтенные ресурсы					
167	71.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	62,01744	112	6 946	Казахстан
168	72	6112-0302-0106 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	219,32	1375	301 565	
169			неучтенные ресурсы					
170	72.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	151,3308	275	41 616	
171	73	6112-0302-0106 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	14,23	1375	19 566	
172			неучтенные ресурсы					
173	73.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0098187	250310	2 458	
174	74	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	8,33	7168	59 709	
175	75	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0,4165	56845	23 676	Казахстан
176	76	6112-0202-0110 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	8,33	7177	59 784	
177			неучтенные ресурсы					
178	76.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,26656	26885	7 166	Казахстан
179	76.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	8,9964	1069	9 617	Казахстан
180	77	6112-0501-0401 Кклим = 1,06	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	93,74	1192	111 738	
181			неучтенные ресурсы					
182	77.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106	10 433	
183			Подраздел 4.2. Стены					
184	81	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	340,45	8532	2 904 719	
185			неучтенные ресурсы					
186	81.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	347,259	2523	876 134	Казахстан
187	82	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	34,6	7168	248 013	
188			неучтенные ресурсы					
189	82.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	35,292	0	0	
190	83	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,73	56845	98 342	Казахстан

191	84	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,6	8365	289 429	
192	85	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	352,58	1223	431 205	
193			неучтенные ресурсы					
194	85.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	222,1254	275	61 084	
195	86	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	44,53	1223	54 460	
196			неучтенные ресурсы					
197	86.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0280539	250310	7 022	
198	87	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	5,6	8532	47 779	
199			неучтенные ресурсы					
200	87.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	5,712	3147	17 976	Казахстан
201	88	6109-0401-0402 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса из керамогранита	м	62	1337	82 894	
202			неучтенные ресурсы					
203	88.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	62,62	3534	221 299	Казахстан
204	89	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)	м2	5,961	967	5 764	
205	90	233-204-0103	Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10 мм	1 м	39,74	1510	60 007	Казахстан
206	91	1114-0302-0105 Кклим = 1,12	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,58	8141	436 195	
207			Раздел 5. Фасад /АР л.3/					
208			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
209	94	1126-0201-0108 Кклим = 1,12	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	239	3775	902 225	
210	95	234-101-0206 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	25,857	56845	1 469 841	Казахстан
211	96	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	4,488	46522	208 791	Казахстан
212	97	6105-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	737,87	2749	2 028 405	
213			Подраздел 5.2. Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке					
214	98	6111-0601-0202 Кклим = 1,06	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм (см. л.19 узлы, 2 слоя)	м2	1038,9	2754	2 861 131	

215	99	6111-0301-0104 Кклим = 1,12	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м2	519,45	646	335 565	
216	100	217-202-0101 Коб=1,05	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	1 м2	545,4225	82	44 725	
217	101	6112-0201-0705 Кклим = 1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м2	519,45	3528	1 832 620	
218			неучтенные ресурсы					
219	101.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1558,35	569	886 701	
220	102	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	51,82	3684	190 905	
221			неучтенные ресурсы					
222	102.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,979398	27311	26 748	Казахстан
223	103	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	571,27	719	410 743	
224			неучтенные ресурсы					
225	103.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	222,7953	607	135 237	
226	104	6112-0201-0705 Кклим = 1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм (см. л.19 узел 3, 2 слоя)	м2	9,972	3528	35 181	
227			неучтенные ресурсы					
228	104.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	29,916	569	17 022	
229	105	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	9,972	719	7 170	
230			неучтенные ресурсы					
231	105.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,88908	607	2 361	
232			Подраздел 5.3. Декоративный карниз, надоконный элемент					
233	106	6112-0401-0102 Кклим = 1,06	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	198,175	576	114 149	
234	107	231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	1 м	41,55	3921	162 918	
235	108	231-304-0103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	1 м	156,625	3360	526 260	

236			Подраздел 5.4. Отделка откосов дверных и оконных проемов					
237	109	6112-0202-0703 Кклим = 1,06	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	13,46	4502	60 597	
238			неучтенные ресурсы					
239	109.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	172,5572	71	12 252	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-04-04 Водоснабжение					
			Раздел 1. Сантехническое оборудование					
240	1	6115-0104-0201 Кклим = 1,06	Установка смесителя	шт.	1	4246	4 246	
241	2	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	14	5424	75 936	
242	3	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	2	3735	7 470	
243	4	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	9943	9 943	
244	5	6114-0103-0901 Кклим = 1,06	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1,8	2078	3 740	
245			Раздел 2. Оборудование					
246	6	6115-0301-0101 Кклим = 1,06	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	1	47209	47 209	
247	7	513-106-0301	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	1 комплект	1	222277	222 277	
248	8	6115-0301-0201 Кклим = 1,06	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	3	19212	57 636	
249	9	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	3	61193	183 579	
250			Раздел 3. Водомерный узел					
251	10	6114-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64851	64 851	
252	11	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	5513	11 026	
253	12	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	4248	4 248	
254	13	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	1 шт.	2	2832	5 664	
255	14	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	902	902	
256	15	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	2	331	662	

257	16	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	428	856	
258	17	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	1 шт.	2	186	372	
259	18	241-412-0101	Опора скользящая стальнаяОПБ2-20	1 шт.	4	5706	22 824	
260			Раздел 4. Приборы КиП и А					
261	19	244-301-0901	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	1 шт.	1	71927	71 927	
262			Раздел 5. Арматура					
263	20	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	2677	2 677	
264	21	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	10	1313	13 130	
265			Раздел 6. Трубопроводы В1					
266	22	6114-0102-0202 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2105	21 050	
267	23	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	10	1707	17 070	
268	24	6114-0102-0201 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	2	2104	4 208	
269	25	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	2	1610	3 220	
270	26	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	22	6815	149 930	
271	27	241-201-0402 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	21,78	213	4 639	
272	28	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6311	189 330	
273	29	241-201-0401 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	29,7	148	4 396	
274	30	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	64	385	24 640	
275			Раздел 7. Арматура Т3					
276	31	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	9	5513	49 617	
277			Раздел 9. Трубопроводы Т3					

278	32	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	45	6815	306 675	
279	33	241-205-2302 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	1 м	44,55	319	14 211	
280	34	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6311	189 330	
281	35	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	29,7	224	6 653	
282	36	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	75	385	28 875	
283			Раздел 10. Технологическое оборудование					
284	37	1337-0101-0201 Кклим = 1,09	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении	шт.	1	96517	96 517	
285	38	244-204-0101	Емкость из полипропилена V=1 м3	1 шт.	1	226047	226 047	
286	39	1106-1401-0502 Кклим = 1,12	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	1	1101	1 101	
287	40	6116-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	81294	81 294	
288	41	580-000-2148 (кпл)	Насос повысительный вертикальный, тип 1SV02F003T, Xylem Lowara, Q=0,56 м3/ч, H=10 м, P=0,37 кВ /1 на складе/	1 шт.	2	325755,46	651 511	
289	42	241-607-0109	Присоединительный фитинг R1"	1 шт.	1	2106	2 106	
290	43	6116-0605-0101 Кклим = 1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4775	4 775	
291			неучтенные ресурсы					
292	43.1	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16553	16 553	
293	44	1337-0101-0201 Кклим = 1,09	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении	шт.	1	96517	96 517	
294	45	580-000-2149 (кпл)	Ультрафиолетовая установка обеззараживания воды до 5,5 м3/ч, материал AISI 304, мощность до 65 Ватт, максимальное рабочее давление 10 бар, срок службы лампы 10000 часов	1 шт.	1	135297,54	135 298	
295	46	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГМ-50	1 шт.	1	1205	1 205	
296	47	244-401-0101	Головка заглушка СТ РК 1711-2007 ГЗ-50 /прим./	1 шт.	1	1205	1 205	
297	48	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9914	19 828	
298	49	242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	1	18940	18 940	
299	50	242-304-1001	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	1 шт.	1	28742	28 742	
300	51	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	4	2612	10 448	

301	52	242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	8226	8 226	
302	53	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	5	7231	36 155	
303	54	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	3	5332	15 996	
304	55	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	4	3977	15 908	
305	56	242-307-0403	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	3	4012	12 036	
306	57	242-403-0502	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	1 шт.	5	11210	56 050	
307	58	6114-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	13801	13 801	
308	59	242-309-0103	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 25	1 шт.	1	7749	7 749	
309	60	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	2	3977	7 954	
			Локальная смета № 2-01-04-05 Канализация					
			Раздел 1. Канализация К1					
			Подраздел 1.1. Сантехническое оборудование					
310	1	6115-0103-0103 Кклим = 1,06	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	12399	173 586	
311	2	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	14	9998	139 972	
312	3	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	14	1553	21 742	
313	4	6115-0102-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	9960	29 880	
314			неучтенные ресурсы					
315	4.1	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	2261	6 783	
316	5	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	1 комплект	3	52145	156 435	
317	6	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	3	14807	44 421	
318	7	6115-0101-0203 Кклим = 1,06	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6934	6 934	
319	8	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	1 шт.	1	20248	20 248	
320	9	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	1	1139	1 139	
321	10	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	3	6004	18 012	
322	11	521-301-3003-0001	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	1 шт.	2	343750	687 500	
323	12	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	1 шт.	1	7333	7 333	

324	13	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	3	1553	4 659	
325			Подраздел 1.2. Трубы					
326	14	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3533	187 249	
327	15	241-203-0407 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	52,894	1390	73 523	
328	16	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3659	128 065	
329	17	241-203-0402 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	34,93	551	19 246	
330			Подраздел 1.3. Фасонные части					
331	18	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	14	922	12 908	
332	19	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	477	2 862	
333	20	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	5	164	820	
334	21	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	12	425	5 100	
335	22	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	425	1 275	
336	23	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	25	124	3 100	
337	24	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	6	176	1 056	
338	25	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	802	1 604	
339	26	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	5	162	810	
340			Раздел 2. Канализация К4					
341			Подраздел 2.1. Сантехническое оборудование					
342	27	6115-0101-0301 Кклим = 1,06	Установка трапов, диаметр 50 мм. (решетки)	комплект	1	2966	2 966	
343	28	246-304-0713	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	1 шт.	1	22702	22 702	
344			Подраздел 2.2. Оборудование					
345	29	511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	1 шт.	1	60065	60 065	
346			Подраздел 2.3. Трубы					

347	30	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3533	10 599	
348	31	241-201-1203 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	1 м	2,994	756	2 263	
349			Подраздел 2.4. Фасонные части, ИТОГО	тенге			2 455	
350	32	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2455	2 455	
			Локальная смета № 2-01-04-06 Теплоснабжение					
			Раздел 1. Отопление					
351	1	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	26,73	3110	83 130	
352			неучтенные ресурсы					
353	1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	69,498	1056	73 390	
354	2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	162	3264	528 768	
355	3	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	16	824	13 184	
356	4	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	18	320	5 760	
357	5	6114-0203-0102 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	18	2045	36 810	
358	6	245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	1 шт.	18	7633	137 394	
359	7	245-405-2102	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным дистанционным температурным датчиком	1 шт.	18	12818	230 724	
360	8	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	3807	15 228	
361	9	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	4	5588	22 352	
362	10	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	31	6311	195 641	
363	11	241-205-0203 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	1 м	30,69	342	10 496	
364	12	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	63	6311	397 593	

365	13	241-205-0205 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	1 м	62,37	475	29 626	
366	14	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	61	6815	415 715	
367	15	241-205-0208 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	1 м	60,39	1469	88 713	
368	16	1308-0206-1907 Кклим = 1,09	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	147	1268	186 396	
369	17	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	147	65	9 555	
370	18	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	1 шт.	4	2247	8 988	
371	19	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	1 шт.	8	2540	20 320	
372	20	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	1 шт.	16	3384	54 144	
373	21	241-602-1301	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 16х16х16 мм	1 шт.	2	3113	6 226	
374	22	241-602-1303	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х20х20 мм	1 шт.	4	3348	13 392	
375	23	241-602-1308	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х26х26 мм	1 шт.	4	4645	18 580	
376	24	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	155	385	59 675	
377	25	6114-0102-0103 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	11	1852	20 372	
378	26	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	11	1172	12 892	
379	27	6114-0102-0104 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	5	1853	9 265	
380	28	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	5	1952	9 760	
381	29	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	16	2012	32 192	
382	30	234-303-0307 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	1 м	12,1	434	5 251	
383	31	234-303-0310 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	5,5	519	2 854	
384	32	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	16	385	6 160	

385	33	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	21,8	708	15 434	
386	34	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1	274	274	
387	35	6111-0501-0517 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой (2 раза)	м2	2	281	562	
388			Раздел 2. Котельная					
389	36	6117-0101-0201 Кклим = 1,06	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	31193	62 386	
390			неучтенные ресурсы					
391	36.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0	1109851	0	
392	36.2	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0	
393	36.3	261-301-0281	Отводы гнутые	шт.	4	0	0	
394	36.4	261-304-0102	Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные	шт.	2	39384	78 768	
395	37	513-108-0128	Котел электрический ЭВН-К-18Э2 мощность 18 кВт	1 комплект	2	88976	177 952	
396	38	6116-0501-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	78259	156 518	
397	39	511-403-0111	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	2	80859	161 718	
398	40	6116-0605-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	4888	9 776	
399			неучтенные ресурсы					
400	40.1	261-302-0264	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	20305	40 610	
401	41	6116-0401-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	21813	21 813	
402			неучтенные ресурсы					
403	41.1	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587	
404	42	6114-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка клапанов предохранительных однорычажных	шт.	6	13801	82 806	
405	43	245-803-0701	Группа безопасности котла диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха	1 шт.	6	22599	135 594	
406	44	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	2008	8 032	
407	45	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	4	5585	22 340	

408	46	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	5	1438	7 190	
409			неучтенные ресурсы					
410	46.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2870	14 350	
411	47	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	3807	11 421	
412	48	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	10	5588	55 880	
413	49	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	1 шт.	2	7957	15 914	
	Локальная смета № 2-01-04-07 Вентиляция							
			Раздел 1. Вентиляция					
			Подраздел 1.1. ВЕ3,ВЕ5,ВЕ6,ВЕ8,ВЕ9 (на 5 систем)					
414	1	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	16	8296	132 736	
415			неучтенные ресурсы					
416	1.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	16	6241	99 856	
417	2	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	6	6632	39 792	
418	3	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	6	21921	131 526	
419			Подраздел 1.2. ВЕ1,ВЕ2,ВЕ4,ВЕ7,ВЕ10,ВЕ11,ВЕ12 (на 7 систем)					
420	4	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	16,8	9041	151 889	
421			неучтенные ресурсы					
422	4.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	16,8	6241	104 849	
423	5	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	4	6632	26 528	

424	6	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	2	21921	43 842	
425			Подраздел 1.3. В1-В2					
426	7	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	2	8357	16 714	
427			неучтенные ресурсы					
428	7.1	246-409-0203	Вентилятор настенный SOLO 120 SC	шт.	2	8857	17 714	
429	8	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	4,8	9041	43 397	
430			неучтенные ресурсы					
431	8.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4,8	6241	29 957	
432	9	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	4,2	5448	22 882	
433	10	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	4,62	8802	40 665	
434	11	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	4,8	775	3 720	
435			Подраздел 1.4. ПЕ1,ПЕ2 (на 2 системы)					
436	12	6118-0203-0801 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	2	7549	15 098	
437			неучтенные ресурсы					
438	12.1	246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	2	26084	52 168	
439			Раздел 2. Кондиционирование					
440	13	6118-0505-0201 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	29139	29 139	
441	14	580-000-6262 (кпл)	Настенный кондиционер ALMACOM ACU-12G	1 комплект	1	181600,17	181 600	
442	15	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	15	65	975	
			Локальная смета № 2-01-04-08 Электроснабжение и электроосвещение					
			Раздел 1. Щитовое оборудование					
443	1	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12239	12 239	

444	2	247-305-0102	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ФАП	1 шт.	1	18982	18 982	
445	3	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
446	4	247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	1 шт.	1	10485	10 485	
447	5	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5853	5 853	
448	6	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	19519	19 519	
449	7	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	29	6634	192 386	
450	8	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	5	700	3 500	
451	9	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	617	1 851	
452	10	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	2117	4 234	
453	11	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	3	5329	15 987	
454	12	247-204-5245	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 1Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	8	2905	23 240	
455	13	247-204-5246	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 1Р+N 20А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	3	3016	9 048	
456	14	247-211-1509	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	1 шт.	1	7741	7 741	
457	15	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	2117	4 234	
458	16	247-204-8769	Автоматический ввод резерва АВР-80А-380В	1 шт.	1	224640	224 640	
459	17	247-204-5272	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	1	5719	5 719	
460			Раздел 2. Провода, кабели					
461	18	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	510	461	235 110	
462	19	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,3502	419775	147 005	
463	20	243-108-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1751	554723	97 132	
464	21	6119-0101-0103 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	680	556	378 080	
465	22	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,615	609368	374 761	

466	23	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,055	1041772	57 297	
467	24	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	1 км	0,01	560297	5 603	
468	25	6119-0101-0104 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	35	853	29 855	
469	26	243-107-0903 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,0357	1597805	57 042	
470			Раздел 3. Световое оборудование					
471	27	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	71	3401	241 471	
472	28	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	1 шт.	13	8422	109 486	
473	29	247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	1 шт.	27	73266	1 978 182	
474	30	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	1 шт.	26	46221	1 201 746	
475	31	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	4	36745	146 980	
476	32	247-102-2305	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT COLIBRI DL LED 19, мощность 20 Вт, степень защиты IP40/IP20	1 шт.	1	23935	23 935	
477	33	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	3	3248	9 744	
478	34	248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	1 шт.	3	1763	5 289	
479	35	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	8	3248	25 984	
480	36	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	1 шт.	8	1763	14 104	
481	37	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6634	39 804	
482	38	245-712-0302	Датчик движения микроволновый	1 шт.	3	2819	8 457	
483	39	247-216-0601	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	1 шт.	3	4939	14 817	
484	40	6124-0202-0401 Кклим = 1,09	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	7	15981	111 867	
485	41	247-103-2907	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Levante M Roud, мощность 110 Вт	1 шт.	7	228822	1 601 754	
486	42	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	1 шт.	7	3909	27 363	
487	43	6119-0601-0101 Кклим = 1,12	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8025	8 025	
488			неучтенные ресурсы					
489	43.1	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18901	18 901	
490			Раздел 4. Электроустановочные изделия					

491	44	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	66	1215	80 190	
492	45	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	13	1076	13 988	
493	46	247-214-0114 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	27,54	503	13 853	
494	47	261-107-0664	Рамка	1 шт.	15	17	255	
495	48	247-214-0102 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	3,06	389	1 190	
496	49	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	16,32	478	7 801	
497	50	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	4,08	537	2 191	
498	51	247-212-0204 Коб=1,02	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	2,04	434	885	
499	52	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	2,04	478	975	
500	53	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	2,04	537	1 095	
501	54	261-303-0102 Коб=1,02	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	86,7	42	3 641	
502	55	247-214-0118 Коб=1,02	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	15,3	672	10 282	
503	56	247-214-0106 Коб=1,02	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	1,02	557	568	
504			Раздел 5. Кабеленесущие изделия					
505	57	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1180	911	1 074 980	
506	58	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	1191,8	54	64 357	
507	59	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	35	912	31 920	
508	60	241-207-0303 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	35,35	78	2 757	
509			Раздел 6. Прочие изделия					
510	61	247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	15	208	3 120	
511	62	247-202-0401	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	1 шт.	45	295	13 275	

512	63	247-202-0415	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120x80x50)	1 шт.	7	320	2 240	
513			Раздел 7. Заземление и молниезащита					
514	64	6101-0201-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	6,3	6114	38 518	
515	65	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1499	22 485	
516	66	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	6,3	3793	23 896	
517	67	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70x70мм) Ni	1 шт.	10	6920	69 200	
518	68	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	1 шт.	3	47776	143 328	
519	69	6125-0602-0501 Кклим = 1,09	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2803	2 803	
520	70	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200x200x200мм	1 шт.	1	42747	42 747	
521	71	6124-0203-0301 Кклим = 1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20	1334	26 680	
522	72	252-301-1566	Держатель для полосы 25x4 (скоба) HZ	1 шт.	40	1723	68 920	
523	73	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	1 шт.	1	10700	10 700	
524	74	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	1 шт.	1	20100	20 100	
525	75	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	1 шт.	1	5841	5 841	
526	76	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70x70мм) Ni	1 шт.	10	6920	69 200	
527	77	6124-0203-0307 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	150	1520	228 000	
528	78	252-301-1512	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	1 шт.	225	858	193 050	
529	79	6124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм /см. л.5/	шт.	3	7942	23 826	
			Локальная смета № 2-01-04-09 Система связи					
			Раздел 1. Система вызова посетителей					
530	1	6125-0411-0215 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	4	11014	44 056	
531	2	291-101-0064 (кпл)	Светозвуковое табло MP-740R2	1 шт	4	45178,57	180 714	
532	3	291-101-0063 (кпл)	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	1 шт	4	23402,5	93 610	
533	4	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
534	5	248-401-0710	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	1 шт.	1	19159	19 159	
535	6	291-101-0058 (кпл)	Акумулятор 12В-5А	1 шт	1	12892,88	12 893	
536	7	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	120	311	37 320	

537	8	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	1 км	0,12	72362	8 683	
538			Раздел 2. Видеонаблюдение					
539	9	6125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4757	4 757	
540	10	248-403-0101	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	1 шт.	1	48295	48 295	
541	11	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	1 шт.	1	23783	23 783	
542	12	6125-0801-0101 Кклим = 1,09	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	4	17148	68 592	
543	13	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	1 шт.	2	29886	59 772	
544	14	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	1 шт.	2	33917	67 834	
545	15	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	1 шт.	1	109973	109 973	
546	16	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
547	17	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
548	18	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	1 шт.	4	870	3 480	
549	19	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	105	324	34 020	
550	20	243-304-0102 Коб=1,03	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,10815	179638	19 428	
551	21	6119-0302-0102 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	40	1297	51 880	
552			неучтенные ресурсы					
553	21.1	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10 094	
554	22	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	65	1177	76 505	
555			неучтенные ресурсы					
556	22.1	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	66,95	96	6 427	
557			Раздел 3. Структурированная кабельная система					
558	23	6125-0412-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	28324	28 324	
559	24	581-101-0065 (кпл)	Шкаф настенный SHIP SE серия, 5415.01.100, 19, 15U	1 шт	1	70054,36	70 054	
560	25	248-102-0801	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	1 шт.	1	52836	52 836	
561	26	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
562	27	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	

563	28	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1258	5 032	
564	29	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	1 шт.	4	504	2 016	
565	30	247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	1 шт.	4	75	300	
566	31	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	8	62	496	
567	32	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	130	311	40 430	
568	33	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,13	179638	23 353	
569			Раздел 4. Телефонизация					
570	34	6125-0202-0201 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16352	16 352	
571	35	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	1 шт.	1	29549	29 549	
572	36	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
573	37	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
574	38	243-304-0301	Кабель питания	1 шт.	1	10918	10 918	
575	39	6125-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	5	4198	20 990	
576	40	248-201-0101	Аппарат телефонный	1 шт.	5	7221	36 105	
577	41	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	5	1258	6 290	
578	42	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	1 шт.	5	457	2 285	
579	43	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	62	311	19 282	
580	44	243-304-0102	Кабель витая пара S901A	1 км	0,062	179638	11 138	
581	45	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	125	311	38 875	
582	46	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,125	179638	22 455	
			Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация					
			Раздел 1. Пожарная сигнализация					
583	1	6125-0601-0701 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17508	17 508	
584	2	248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	1 шт.	1	55708	55 708	
585	3	6125-0601-0702 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	29	1212	35 148	

586	4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	29	2696	78 184	
587	5	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 (ИП 105-1А-А1)	1 шт.	2	2260	4 520	
588	6	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	2	2277	4 554	
589	7	248-306-0312	Блок питания Квант-50	1 шт.	1	14770	14 770	
590			Раздел 2. Оповещение при пожаре					
591	8	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	15	3248	48 720	
592	9	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	1 шт.	2	1145	2 290	
593	10	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	3196	3 196	
594	11	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	12	1744	20 928	
595			Раздел 3. Кабели и трубы					
596	12	6119-0101-0101 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	207	404	83 628	
597	13	243-802-0102 Коб=1,03	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,103	98588	10 155	
598	14	243-305-0101 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	1 км	0,11021	67796	7 472	
599	15	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	180	911	163 980	
600	16	241-207-0101 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	181,8	120	21 816	
			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 1. Подготовительные работы					
601	1	6103-0101-0105 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8; К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж фундамента бетонного ленточного	м3	4	14760	59 040	
602	2	6113-0101-0104 Кклим = 1,12	Очистка участка от мусора	м2	80	171	13 680	
603	3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	6,8	254	1 727	
604	4	412-102-0108 Коб=8	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	1 т·км	54,4	75	4 080	
605	5	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /снятие растительного слоя/	м3	1000	98	98 000	
606	6	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс =0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	550	72	39 600	
607	7	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /устройство насыпи из плодородного грунта/	м3	550	56	30 800	

608	8	6101-0106-0110 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	550	28	15 400	
609	9	6101-0103-0215 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	450	249	112 050	
610	10	412-102-0108 Коб=8	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	1 т·км	4320	75	324 000	
611	11	6101-0101-0301 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	450	65	29 250	
612			Раздел 2. Вертикальная планировка					
613	12	6101-0104-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /выемка в насыпь/	м3	896	121	108 416	
614	13	6101-0104-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс =0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	896	81	72 576	
615	14	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	896	67	60 032	
616	15	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	896	30	26 880	
617	16	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	896	273	244 608	
618	17	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	4480	19	85 120	
619	18	6101-0103-0210 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 /недостающий грунт в насыпь/	м3	358	620	221 960	
620	19	412-102-0212 Коб=12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	7303,2	39	284 825	
621	20	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	358	67	23 986	
622	21	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	358	30	10 740	
623	22	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	358	273	97 734	
624	23	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1790	19	34 010	
625	24	6101-0109-0106 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	4000	20	80 000	
626			Раздел 4. Озеленение					

627	38	6113-0104-0101 Кклим = 1,12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	20	1603	32 060	
628	39	6113-0105-0101 Кклим = 1,12	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	20	5620	112 400	
629	40	254-102-0102	Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м	1 шт.	20	2354	47 080	Казахстан
630	41	6113-0112-0101 Кклим = 1,12	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м2	2748,09	177	486 412	
631	42	6113-0112-0201 Кклим = 1,12	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,27481	1313567	360 980	
632			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
633	43	8601-0307-0403	Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	2	199449	398 898	Казахстан
634	44	8601-0302-0309	Скамейка "Вдохновение"	шт.	2	74120	148 240	Казахстан
635	45	8601-0303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	4	46862	187 448	Казахстан
636	46	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	91	80097	7 288 827	Казахстан
637	47	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	183065	183 065	Казахстан
638	48	8601-0605-0208	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	894509	894 509	Казахстан
639	49	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	5	80097	400 485	Казахстан
640	50	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	263778	263 778	Казахстан
641	51	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	174514	174 514	Казахстан

Итого	**70 679 442**
в том числе оборудование	3 090 897
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	4 933 964
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010325717)	697 900

Сметная прибыль (5)%	3 626 125
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 526 226
Итого в текущих ценах	**81 463 658**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**87 573 432**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**85 821 963**
НДС (12 %)	10 298 636
Итого	**96 120 599**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Заместитель руководителя _____ Артықбаева Ф. А. .

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х
приказ№

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б.
Приказ№56 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VJE00069954

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Капан-Булак, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект:Строительство фельдшерско-акушерского пункта

Договор №72 от 19.03.2024г

Акт выполненных работ №6 за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Радел 4. Разные работы					
			Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1					
1	1 тр№2	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	30,36	6855	208 118	
2	2 тр№2	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	66,792	355	23 711	Казахстан
3	3 тр№2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	33,396	3089	103 160	Казахстан
4			**Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2**					
5	4 тр№2	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	37,7	6855	258 434	
6	5 тр№2	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	82,94	355	29 444	Казахстан
7	6 тр№2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	41,47	3089	128 101	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Радел 2. Полы					
			Подраздел 2.3. Тип В					
8	1 тр№2	1113-0301-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой, первый слой	$м^2$	14,23	513	7 300	

9	2 тр№2	1113-0301-0909 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями за 2 раза. *Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1*	$м^2$	28,46	636	18 101	
10			Раздел 4. Ведомость отделки помещений					
11			Подраздел 4.2. Стены					
12	3 тр№2	6107-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов из ПВХ профилей с креплением на шурупе	м откоса	84,76	1980	167 825	
13	4 тр№2	223-501-0209 *РСНБ РК 2022*	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 360 мм и более	м	88,998	1377	122 550	Казахстан
14	5 тр№2	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	88,998	680	60 519	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация					
15	1 тр№2	590-000-0053 (кпл)	Аккумуляторная батарея 7 Ач	шт.	3	4951	14 853	
16	2 тр№2	590-000-0054 (кпл)	Сетевой фильтр	шт.	1	2134	2 134	
			Локальная смета № 2-01-05-11 Технологическое оборудование					
			Раздел 1. Оборудование					
			Подраздел 1.1. Вестибюль, коридор					
17	1	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
18	2	527-114-0602	Банкетка со спинкой БК 0002	1 шт.	2	42510	85 020	
19	3	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	
20	4	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
21	5	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
22	6	590-000-0007 (кпл)	Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт	1 шт.	1	40288	40 288	
23			Подраздел 1.2. Регистратура (мебель, оборудование)					
24	7	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
25	8	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
26	9	590-000-0055 (кпл)	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг	1 шт.	2	38669,29	77 339	
27	10	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
28	11	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
29	12	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
30	13	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
31	14	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
32	15	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	

33	16	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
34	17	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
35	18	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
36	1 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
37	20	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
38	21	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
39	22	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
40			Подраздел 1.3. Кабинет информатизации (мебель)					
41	23	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
42	24	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500x600(700)x750 мм	1 шт.	1	31250	31 250	
43	25	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
44	26	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
45	27	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
46	28	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
47			Подраздел 1.4. Кабинет информатизации (оборудование)					
48	29	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
49	30	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
50	31	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
51	32	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
52	33	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
53	34	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
54	35	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
55	36	522-101-0201	Web-камера	1 шт.	1	35384	35 384	
56	37	521-101-0401-0021	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	1 шт.	1	30268	30 268	
57	38	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
58	39	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
59	40	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
60	41	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	

61	42	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
62	43	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
63			Подраздел 1.5. Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (мебель)					
64	44	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
65	45	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500x600(700)x750 мм	1 шт.	1	31250	31 250	
66	46	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
67	47	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
68	48	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
69	49	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
70	50	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
71	51	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
72	52	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
73	53	590-000-0045 (кпл)	Витрина торговая профильная 900x350x1600-50кг	1 шт.	4	80935,71	323 743	
74			Подраздел 1.6. Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (оборудование)					
75	54	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
76	55	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
77	56	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
78	57	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
79	58	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
80	59	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
81	60	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
82	61	590-000-0022 (кпл)	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	1 шт.	1	47257,46	47 257	
83	62	590-000-0026 (кпл)	Пульсоксиметр	1 шт.	1	38273,6	38 274	
84	63	590-000-0028 (кпл)	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	1 шт.	1	1040437,6	1 040 438	
85	64	590-000-0059 (кпл)	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	1 шт.	1	6778,46	6 778	
86	65	590-000-0036 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	
87	66	590-000-0043 (кпл)	Телекардиограф	1 шт.	1	1349648	1 349 648	
88	67	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
89	68	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
90	69	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	

91	70	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
92	71	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
93	72	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
94			Подраздел 1.7. Кабинет забора макроты (мебель, оборудование)					
95	73	1337-0101-0204 Кклим = 1,09	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	187118	187 118	
96	74	590-000-0016 (кпл)	Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.	1 шт.	1	1410080	1 410 080	
97	75	590-000-0029 (кпл)	Стол лабораторный 1200х650х850 мм	1 шт.	1	99712,8	99 713	
98	76	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
99	77	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
100	2 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
101	79	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1695	5 085	
102	80	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
103	81	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
104	82	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
105	83	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
106	84	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
107	85	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
108	86	521-301-0506	Гигрометр	1 шт.	1	11607	11 607	
109			Подраздел 1.8. Кабинет физиотерапического лечения (мебель)					
110	87	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	2	80576	161 152	
111	88	590-000-0034 (кпл)	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м	1 шт.	3	58093,86	174 282	
112	89	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	4	9821	39 284	
113	90	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
114	91	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
115	92	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	3	40773	122 319	

116	93	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
117	94	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
118			Подраздел 1.9. Кабинет физиотерапического лечения (оборудование)					
119	95	590-000-0004 (кпл)	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц	1 шт.	1	848062,4	848 062	
120	96	590-000-0003 (кпл)	Аппарат для магнитоотерапии двухканальный с сенсорным экраном	1 шт.	1	4546500,8	4 546 501	
121	97	590-000-0013 (кпл)	Небулайзер компрессорный	1 шт.	1	35975,17	35 975	
122	98	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
123	99	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
124	100	590-000-0020 (кпл)	Мойка на одного человека, 600x600x800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
125	101	590-000-0035 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
126	102	590-000-0005 (кпл)	Приборы для светотерапии в комплекте с подставками 260x460x840	1 шт.	1	759116,57	759 117	
127	103	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1695	5 085	
128	104	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115xГ110xВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
129	105	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
130	106	590-000-0018 (кпл)	Контейнеры для утилизации инструментария	1 шт.	1	3777	3 777	
131	107	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
132	108	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
133			Подраздел 1.10. Процедурный кабинет(мебель)					
134	109	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
135	110	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
136	111	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
137	112	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
138	113	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК», 27кг модификации: МК-2	1 шт.	2	80576	161 152	
139	114	590-000-0035 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
140	115	590-000-0031 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
141	116	590-000-0041 (кпл)	Шкаф металлический, 500x400x1900	1 шт.	1	76439,29	76 439	
142	117	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	2	40773	81 546	
143	3 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
144	119	590-000-0033 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
145	120	590-000-0027 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
146	121	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	2	11788	23 576	

147	122	590-000-0040 (кпл)	Шкаф металлический, 800x450x1900	1 шт.	1	106115,71	106 116	
148	123	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
149	124	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
150	125	521-403-0102-0001	Стол пеленальный с полкой	1 шт.	1	43650	43 650	
151			Подраздел 1.11. Процедурный кабинет(оборудование)					
152	126	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350x260x300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
153	127	590-000-0006 (кпл)	Отсасыватель медицинский QMP OM 100, 220В, 50 Гц, габариты 360x180x300 мм, потребляемая мощность 60 Вт	1 шт.	1	503600	503 600	
154	128	590-000-0025 (кпл)	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108	1 шт.	2	1147898,79	2 295 798	
155	129	590-000-0009 (кпл)	Инфузионный насос 126x160x230	1 шт.	2	553960	1 107 920	
156	130	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
157	131	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
158	132	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
159	133	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
160	134	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
161	135	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
162	136	590-000-0017 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
163	137	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
164	138	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
165			Подраздел 1.12. Стерилизационная (мебель)					
166	139	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
167	140	590-000-0020 (кпл)	Мойка на одного человека, 600x600x800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
168	141	590-000-0029 (кпл)	Стол лабораторный 1200x650x850мм	1 шт.	2	99712,8	199 426	
169	142	590-000-0032 (кпл)	Стул пластиковый	1 шт.	1	15287,86	15 288	
170			Подраздел 1.13. Стерилизационная (оборудование)					
171	143	590-000-0035 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
172	144	590-000-0014 (кпл)	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430	1 шт.	1	266908	266 908	
173	145	590-000-0056 (кпл)	Стерилизатор паровой на 20л 250x355x450	1 шт.	1	1704182,4	1 704 182	
174	146	590-000-0002 (кпл)	Аквадистиллятор электрический 460x380x630	1 шт.	1	454139,29	454 139	
175	147	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
176	148	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
177	149	590-000-0017 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	

178	150	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
179	151	590-000-0012 (пл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14553,58	14 554	
180	152	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
181	153	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
182	154	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
183	155	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
184	156	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
185	157	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
186			Подраздел 1.14. Кабинет акушерки (мебель)					
187	158	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
188	159	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
189	160	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
190	161	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
191	162	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
192	163	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
193			Подраздел 1.15. Кабинет акушерки (оборудование)					
194	164	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
195	165	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
196	166	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
197	167	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
198	168	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
199	169	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
200	170	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
201	171	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
202	172	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
203	173	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
204	174	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
205	175	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	

206	176	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
207	177	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
208	178	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
209			Подраздел 1.16. Смотровая (мебель)					
210	179	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
211	180	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
212	181	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
213	182	590-000-0041 (кпл)	Шкаф металлический, 500х400х1900	1 шт.	1	76439,29	76 439	
214	183	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
215	184	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
216	185	590-000-0010 (кпл)	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	1 шт.	1	398851,2	398 851	
217	186	590-000-0027 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
218	187	590-000-0032 (кпл)	Стул пластиковый	1 шт.	1	15287,86	15 288	
219			Подраздел 1.17. Смотровая (оборудование)					
220	188	590-000-0033 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
221	189	590-000-0035 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
222	190	590-000-0031 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
223	191	590-000-0014 (кпл)	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430	1 шт.	1	266908	266 908	
224	192	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
225	193	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
226	194	590-000-0015 (кпл)	Фетальный монитор QMP - FM01	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
227	195	590-000-0017 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
228	196	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
229	197	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
230	198	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
231	199	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
232	200	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
233	201	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
234	202	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
235	203	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
236			Подраздел 1.18. Прививочный кабинет (мебель)					
237	204	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
238	205	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	

239	206	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
240	207	590-000-0031 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
241	208	590-000-0041 (кпл)	Шкаф металлический, 500х400х1900	1 шт.	1	76439,29	76 439	
242	209	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
243	4 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
244	211	590-000-0033 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
245	212	590-000-0035 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
246	213	590-000-0027 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
247	214	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	1	11788	11 788	
248			Подраздел 1.19. Прививочный кабинет (оборудование)					
249	215	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350х260х300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
250	216	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
251	217	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
252	218	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
253	219	590-000-0017 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
254	220	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
255	221	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,37	14 658	
256	222	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
257	223	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
258	224	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
259	225	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
260	226	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
261			Подраздел 1.20. Хозяйственно-бытовое помещение (оборудование)					
262	227	590-000-0039 (кпл)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	1 шт.	6	51981,59	311 890	
263	228	590-000-0046 (кпл)	Кухонный гарнитур	1 шт.	1	584535,71	584 536	
264	229	522-102-0101-0002	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	1 комплект	1	165179	165 179	
265	5 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
266	231	521-301-3009-0001	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	1 шт.	1	31522	31 522	
267	232	590-000-0058 (кпл)	Термопот, 5,5 л, Centek CT-0086 DIAMOND	1 шт.	1	18938,96	18 939	
268	233	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	

269	234	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
270	235	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
271	236	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
272	237	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
273	238	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
274	239	590-000-0050 (кпл)	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c	1 шт.	1	28768,15	28 768	
275			Подраздел 1.21. Помещение для уборочного инвентаря (мебель)					
276	240	590-000-0021 (кпл)	Медицинский шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900 МД 1 ШМ-SS	1 шт.	1	80935,71	80 936	
277			Подраздел 1.22. Санузел для МГН					
278	241	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1695	13 560	
279	242	590-000-0053 (кпл)	Поручень откидной	1 шт.	1	45324	45 324	
280	243	590-000-0054 (кпл)	Поручень прямой двухопорный	1 шт.	1	32230,4	32 230	
281	244	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
282	245	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
283	246	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
284	247	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
285	248	590-000-0061 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт.	1	23053,19	23 053	
286	249	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
287	250	590-000-0052 (кпл)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	1	7032,41	7 032	
288	251	590-000-0047 (кпл)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	1	13156,55	13 157	
289			Подраздел 1.23. Сан.узлы					
290	252	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	12	1695	20 340	
291	253	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	2	15045	30 090	
292	254	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	2	9478,47	18 957	
293	255	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	2	15804,94	31 610	
294	256	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	
295	257	590-000-0061 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт.	2	23053,19	46 106	
296	258	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	2	8588	17 176	
297	259	590-000-0052 (кпл)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	2	7032,41	14 065	
298	260	590-000-0047 (кпл)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	2	13156,55	26 313	
299			Подраздел 1.24. Наружная отделка					
300	6 тр№2	590-000-0056 (кпл)	Изготовление и установка вывески с объемными световыми буквами	компл.	1	382421	382 421	Казахстан
301			Подраздел 1.25. Окна					
302	7 тр№2	590-000-0057 (кпл)	Жалюзи вертикальные "Елка" с установкой (ткань с гардиной)	м2	50,038	5425	271 468	Казахстан

			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 3. Покрытия					
			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
303	25	7101-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	633	2253	1 426 149	
304	26	7101-0602-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=1,667;К1трм=1,667;К1экс=1,667;К1мат=1,667;	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 (10)см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	633	5234	3 313 122	
305			неучтенные ресурсы					
306	26.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,022159431	164356	3 642	
307	27	7101-0602-0306 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	633	491	310 803	
308			неучтенные ресурсы					
309	27.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	60,7047	23984	1 455 942	Казахстан
310	28	7101-0602-0406 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	2532	9	22 788	
311			неучтенные ресурсы					
312	28.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	29,3712	23984	704 439	Казахстан
313	29	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	633	504	319 032	
314			неучтенные ресурсы					
315	29.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	61,7808	26083	1 611 429	Казахстан
316	30	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	186	5666	1 053 876	
317	31	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	7,998	69888	558 964	
318			Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2					Казахстан
319	32	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	201	4027	809 427	
320	33	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	30,15	8113	244 607	Казахстан
321	34	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	1 т	5,427	24399	132 413	Казахстан
322	35	255-102-0609 Коб=1,02	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	205,02	4583	939 607	Казахстан
323	36	7101-0301-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К3мат=0,86;	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	23	5406	124 338	
324	37	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	0,368	69888	25 719	Казахстан
325			Раздел 4. Озеленение					
326	1 тр№2	6113-0102-0416 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,3х1,3х0,6 м, вручную, в естественном грунте	яма	12	25524	306 288	

327	2 тр№2	6113-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,3х1,3х0,6 м	шт.	12	36128	433 536	
328	3 тр№2	254-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	12	34480	413 760	Казахстан

Итого	**49 543 786**
в том числе оборудование	33 357 193
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 181 621
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010325717)	167 138
Сметная прибыль (5)%	868 411
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 017 851
Итого в текущих ценах	**52 778 808**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**56 737 218**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**55 602 473,87**
Дополнительная скидка подрядчика на допработы	**179 654,46**
НДС (12 %)	6 650 738,33
Итого	**62 073 557,74**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Заместитель руководителя _____ Артыкбаева Ф. А. .

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х
приказ№

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б.
Приказ№56 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VJE00069954