Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу»
Подрядчик: ТОО «Петрострой-Люкс»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения от ТК-16 до существующей котельной «Департамента комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора министерства здравоохранения Республики Казахстан по Акмолинской области» её реконструкция под насосную смесительную станцию (НСС) в г.Кокшетау Акмолинской области

С П Р А В К А

О стоимости выполненных строительных работ и затрат

За Август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		04/06-о	20.06.2017				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование лусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с нДС.	В отчетном месяце (без НДС)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них в отчетный месяц	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		НДС(по графе 1)	**Всего к оплате**
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**23 119 168**	**20 642 114**							**2 477 054**	**23 119 168**

Заказчик.
Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу»

_____ Жуков С.А..

Подрядчик
Директор ТОО «Петрострой-Люкс»

_____ Тунгушбаев Д.А..

Заказчик: ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"

Подрядчик: ТОО "Петрострой-Люкс"

Наименование строительства и его адрес: :Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения от ТК-16 до существующей котельной «Департамента комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора министерства здравоохранения Республики Казахстан по Акмолинской области» её реконструкция под насосную смесительную станцию (НСС) в г.Кокшетау Акмолинской области

Договор № 04/06-о от 20.06.2017г

Акт №1
приемки выполненных строительных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-1)

Проектируемые тепловые сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	346,41	23,36 1,28	22,08 5,56	8092 443	7649 1926	2298 97	0,00888 0,0193	3 7
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 вязких грунтов сильно налипающих на стенки и зубья т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	230,892	25,7 1,41	24,29 6,11	5934 326	5608 1411	1685 97	0,00977 0,02123	2 5
4	Е1-163-3	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 3 группы доработка грунта вручную после разработки механизированным способом т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	19,22	669,6 669,6	– –	12870 12870	– –	14543 113	4,044 –	78 –
10	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и колодцы толщиной 150 мм *м3 основания*	14,7	1083,9 153,68	152,52 57,15	15933 2259	2242 840	4029 130	1,02 0,279	15 4

11	99-1-40(пл)	Лента сигнальная ЛСТ,ЛСК, ЛСВ "Внимание теплосеть" 250п.м.х200мм (цена 12766 тенге за ролик)	300	18		5400				
		м								
	Раздел 2 Трубопроводы и арматура									
13	Е24-8-9	Бесканальная прокладка стальных предизолированных трубопроводов в ППМ изоляции 325х8/412	0,109	555862,13	214427,13	60589	23373	41783	1300	142
		км трубопровода		245250	49623,05	26732	5409	130	205,82	22
14	8-6-348	Трубы предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80*), толщина изоляции ППМ 49 мм; 159х5 мм	329	4710		1549590				
		м								
15	8-6-351	Трубы предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80*), толщина изоляции ППМ 45 мм; 325х8 мм	387,75	14200		5506050				
		м								
29	9-4-172	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 300 мм ГОСТ 21345-2005	2	172252		344504				
		шт								
	Раздел 3 П-образные компесаторы К1-К4 (всего 8 шт)									
44	Е24-12-9	Установка П-образных компенсаторов 325х8,0/415 L=12,0 м	1	6859,12	3014,99	6859	3015	5204	17,4	17
		компенсатор		3375	627,75	3375	628	130	2,62	3
45	99-1-1(пл)ТО	П-образный компенсатор 325х8,0/412 L=12 м	12	7416		88992				
		м								
46	Е24-12-9	Установка П-образных компенсаторов 325х8,0/415 L=10,8 м	1	6859,12	3014,99	6859	3015	5204	17,4	17
		компенсатор		3375	627,75	3375	628	130	2,62	3
47	99-1-1(пл)ТО	П-образный компенсатор 325х8,0/412 L=12 м	10,8	7416		80093				
		м								
	Раздел 4 Неподвижные бетонные опоры ПТС-1, ПТС-2									
	4.2 Опора неподвижная ПТС-2, Ду 300 мм (всего 7 шт)									
55	99-1-1(пл)ТО	Элемент неподвижной опоры Ст 326-412х15-1-ППМ (всего шт 14)	4	19214		76856				
		шт								
		Всего прямые затраты				**7768621**	**44902**			**274**
						49380	**10842**			**44**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7674339				
		Накладные расходы, тенге				74746				
		- заработная плата, тенге				11212				
		- трудоемкость, чел-ч				37				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	470602
Всего	**[illegible]313969**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К - 0,8	99768
- сметная заработная плата, тенге	14067
- нормативная трудоемкость, чел-ч	80
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,536 %)	381647
- сметная заработная плата, тенге	175558
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1069
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	84137
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	33655
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8913176**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**21302491**
- материалы, тенге	18341670
- сметная заработная плата, тенге	905454
Налог (2 %)	426050
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21728541**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	**20642114**
НДС (12 %)	2477054
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23119168**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"

Генеральный директор ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"
Жуков С.А._____

И.о.главного инженера ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"
Еньков В.В._____

Начальник тепловых сетей ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"
Макишев Р.А._____

Зам.начальника ПТС ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"
Тунгатаров Е.Е._____

Начальник ТСР-1 ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"
Старков К.Н._____

Инженер по ремонту ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"
Матенов Т.М._____
Ведущий инженер ПТС ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"
Цураева Т.С._____

Подрядчик: ТОО "Петрострой-Люкс"

Директор:
Тунгушбаев Д.А._____

Эксперт технического надзора ТОО "АСАР Эксперт"
Касенов А.Ж._____

Расценки проверены