Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Көлсай Строй»,

Алматинская область, г.Талдыкорган, Микрорайон Молодежный, 74/77, БИН 040440003154,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana building energy company»,

город Алматы, Ауэзовский район, Проспект Райымбек, дом 454, БИН 100340005715

Договор № 19/201 от 26.12.2019 года

Наименование строительства: «Строительство инженерных и коммуникационных сетей в 83-х коммунальных домов в селе Нарынколь Райымбекского района Алматинской области» (1 пусковой комплекс)

Акт №2
сдачи-приемки выполненных работ за март 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-2 Подготовка территории.Первый пусковой комплекс									
1	**1146-0401-0102**	**Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %**	**м3**	**157,2**	18495,55	8397,88	2907501	1320147	–	1849775	5137858
					10097,67	3910,68	1587354	614759	–	380582	
2	**1146-0401-0102**	**Фундаменты бетонные. Разборка (загоны для скота) НР = 84 %**	**м3**	**70,2**	18495,54	8397,88	1298387	589531	–	826044	2294385
					10097,66	3910,68	708856	274530	–	169954	

3 1146-0401-0102	**Фундаменты бетонные. Разборка (разрушенные строения) НР = 84 %**	**м3**	**31,5**	18495,56	8397,87	582610	264533	–	370661	1029533
				10097,68	3910,67	318077	123186	–	76262	
4 1146-0401-0104	**Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %**	**м3**	**24**	12069,63	3400,54	289671	81613	–	206693	536073
				8669,08	1583,54	208058	38005	–	39709	

Итого по смете	**8 997 849**
в том числе	
Накладные расходы, тенге	3 253 173
Сметная прибыль (8 %), тенге	666 507

Локальная смета № 3-2-3 Уборная на одно очко (объемы посчитаны на 15 объектов).Первый пусковой комплекс

1 1101-0205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**84**	2524,29		212040			152670	393885
				2524,29		212040			29175	0
2 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**45**	894,33		40245			28980	74760
				894,33		40245			5535	0
3 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**45**	163,67	1380,06	7365	3450		3990	12270
				87	648	3915	1620		915	0

4	1106-0401-0102	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство бетон В12,5 НР = 91 %**	**м3**	**11,685**	28806,16	2569,96	336600	30030	180720	120780	493965
					10770,22	587,93	125850	6870	–	36585	
5	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,33645**	249044		83790		83790	–	90495
					–		–		–	6705	
6	1110-0102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**3,03**	96336,63	18980,28	291900	3195	212820	69645	390465
					25044,55	8910,9	75885	1500		28920	0
7	1110-0102-0601	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**109,5**	2851,64	278,64	312255	1695	263850	42795	383460
					426,58	138,06	46710	840		28410	0
8	1110-0107-0103	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %**	**м2**	**22,05**	3792,52	1934,64	83625	2370	49740	29430	1221000
					1429,25	967,32	31515	1185		9045	0

9 2109-0102-0102	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**22,05**	5242	0	115590	0	115590		124830
				–	0		0		9240	0
10 1111-0101-3301	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**18,9**	4515,87	671,4	85350	705	72720	11535	104640
				630,95	328,5	11925	345		7755	0
11 1112-0101-0701	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %**	**м2 кровли**	**18**	2130,83	1425,06	38355	1425	27960	8685	50805
				498,33	464,94	8970	465		3765	0
12 1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	263,1	831,41	44,1	218745	645	40905	142005	389610
				673,49	21,6	177195	315		28860	0

	Итого по смете	2 631 285
	в том числе	
	Накладные расходы, тенге	610 515
	Сметная прибыль (8 %), тенге	194 910

Локальная смета № 3-1-1 Сарай (объемы посчитаны на 15 объектов) .Первый пусковой комплекс

1 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**124,2**	2056,88	–	255465	–	–	183930	474540

				2056,88	–	255465	–	–	35145	
2 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**41,4**	894,2	–	37020	–	–	26655	68775
				894,2	–	37020	–	–	5100	
3 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**41,4**	163,77	76,45	6780	3165	–	3690	11310
				87,32	36,23	3615	1500	–	840	
6 2103-0302-0201	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50, серые СТ РК 945-92 К=70,000;**	**шт.**	**11640,72**	157		1827592		1827592	–	1973803
				–		–		–	146211	
	Итого по смете					2 528 428				
	в том числе									
	Накладные расходы, тенге					214 275				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					187 296				
	Локальная смета № 3-1-2 Углярка (объемы посчитаны на 15 объектов).Первый пусковой комплекс									
1 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**117**	2056,79	–	240645	–	–	173265	447030
				2056,79	–	240645	–	–	33120	
	Итого по смете					447 030				
	в том числе									
	Накладные расходы, тенге					173 265				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					33 120				
	Локальная смета № 6-1-2 Наружные сети канализации.Первый пусковой комплекс									

Раздел 1 Канализация

1	1101-0101-0369	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**254,25**	308,14	308,14	78344	78344	–	14234	99984
					–	77,75	–	19769	–	7406	
2	1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	**м3 грунта**	**7,6275**	3312,23	–	25264	–	–	18190	46930
					3312,23	–	25264	–	–	3476	
6	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5,65**	3026,73	1042,83	17101	5892	10379	2348	21005
					146,9	237,88	830	1344	–	1556	
7	1101-0205-0501	**Засыпка вручную защитного слоя из мягкого местного грунта НР = 72 %**	**м3 грунта**	**16,95**	814,22	–	13801	–	–	9937	25637
					814,22	–	13801	–	–	1899	
8	1122-0501-0105	**Трубопроводы из Полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,113**	477442,48	151530,97	53951	17123	879	40637	102155
					318132,74	45115,04	35949	5098	–	7567	

9 2301-0603-0103	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 315 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;**	**м**	**114,13**	1425		162635		162635	–	175646
				–		–		–	13011	
10 1123-0601-0103	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %**	**м3 конструкций колодца**	**13,5**	36268,37	10868	489623	146718	105870	293390	845654
				17558,15	4394	237035	59319	–	62641	

Итого по смете	**1 317 011**
в том числе	
Накладные расходы, тенге	531 190
Сметная прибыль (8 %), тенге	224 199
Итого по Акту	15 921 603
в том числе	
Накладные расходы, тенге	2 195 752
Сметная прибыль (8 %), тенге	639 525
Временные здания и сооружения (1,3 %)	206 981
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	333 862
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	329 249
ВСЕГО в текущих ценах с 05.04.19 г.	16 791 694
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 15 % (МРП = 2525 тенге)	2 518 754
2020 г. - 85 % (МРП = 2613 тенге)	14 272 940
- в текущих и прогнозных ценах	16 791 694
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 15 % (Иинф = 1,000)	2 518 754

2020 г. - 85 % (Иинф = 1,035)	14 772 493
Налог на добавленную стоимость	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - НДС (12 %)	302 250
2020 г. - НДС (12 %)	1 772 699
Всего по акту	19 366 197
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г.	2 821 005
2020 г.	16 545 192
Скидка субподрядчика	3 873 239
Всего по акту с учетом скидки	**15 492 958**

Генподрядчик

ТОО «Келсай Строй»

Директор

Ахмедов А. А.

Субподрядчик

ТОО «Astana building energy company»

Директор

Учтемиров Б. Ж.