Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"
Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»
Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 83-х коммунальных жилых домов в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области.Первый пусковой комплекс

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ за май 2020 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование, код		наименование, код		
				2020/02	17.02.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленунную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 83-х коммунальных жилых домов в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области.Первый пусковой комплекс	9 171 222,00	8 188 591,07							982 630,93	9 171 222

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"

Директор

Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»

Директор

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"
Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»
Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 83-х коммунальных жилых домов в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области.Первый пусковой комплекс
Объект : Наружные сети ВК. Наружные сети водопровода
Договор подряда (контракт) №2020/02 от 17.02.2020г.

Акт приемки выполненных работ
за май 2020 год
на Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2325	308,14	308,14	716417	716417	–	130163	914306
					–	77,76	–	180782	–	67726	
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	69,75	3312,29	–	231032	–	–	166343	429165

				3312,29	–	231032	–	–	31790	
3 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2237,8	41,42	41,42	92689	92689	–	24983	127086
				–	15,51	–	34698	–	9414	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	67,134	894,24	–	60034	–	–	43224	111519
				894,24	–	60034	–	–	8261	
5 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2237,8	195,13	91,03	436672	203710	–	237065	727636
				104,1	43,03	232962	96295	–	53899	
6 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	21,8	3026,74	1042,84	65983	22734	40047	9057	81043
				146,88	237,8	3202	5184	–	6003	
7 1101-0205-0501	Засыпка вручную защитного слоя из мягкого местного грунта НР = 72 %	м3 грунта	50,85	814,2	–	41402	–	–	29809	76908
				814,2	–	41402	–	–	5697	
Раздел 2 Трубопровод										
8 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,436	364348,62	107032,11	158856	46666	1300	123388	304824
				254334,86	31522,94	110890	13744	–	22580	
9 2301-0405-0203	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	440,36	2114		930921		930921	–	1005395

				–		–		–	74474	
10 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,32	462087,5	70606,25	147868	22594	3024	129243	299280
				382031,25	25931,25	122250	8298	–	22169	
11 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	321,28	336		107950		107950	–	116586
				–		–		–	8636	
12 1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,019	660526,32	132105,26	12550	2510	630	10270	24646
				495263,16	50736,84	9410	964	–	1826	
13 2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	19,076	2729		52058		52058	–	56223
				–		–		–	4165	
14 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,32	933990,63	36756,25	298877	11762	200458	86023	415692
				270803,13	734,38	86657	235	–	30792	
15 1122-0601-0304	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,019	1804263,16	41473,68	34281	788	27714	5740	43223
				304157,89	1000	5779	19	–	3202	

16 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	2,6	179,23	2,31	466	6	368	64	572
				35,38	0,38	92	1	–	42	
17 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	4103,5	290,5	8207	581	1043	6571	15960
				3291,5	61	6583	122	–	1182	
18 2304-0102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	31990		63980		63980	–	69098
				–		–		–	5118	
19 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	30	2255,9	96,9	67677	2907	8939	55119	132620
				1861,03	13,77	55831	413	–	9824	
20 2304-0502-0801	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	2876		43140		43140	–	46591
				–		–		–	3451	
21 2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	807		12105		12105	–	13073
				–		–		–	968	
22 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2283,5	124,5	4567	249	596	3701	8929
				1861	27,5	3722	55	–	661	
23 2304-0501-0205	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2889		5778		5778	–	6240

										–	462
24	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100 мм- 25 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	2756		19292		19292	–	20835
					–		–		–	1543	
25	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (крест стальной фланцевый 100х25-7шт 200х100-2шт) НР = 99 %	т фасонных частей	0,18864	1390071,03	515601,15	262223	97263	67866	125000	418201
					514705,26	154627,86	97094	29169	–	30978	
26	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	15	230		3450		3450	–	3726
					–		–		–	276	
27	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. (патрубок д=20мм) НР = 99 %	км трубопровода	0,015	462133,33	70666,67	6932	1060	142	6058	14029
					382000	25933,33	5730	389	–	1039	
28	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	15,06	218		3283		3283	–	3546
					–		–		–	263	
29	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. (патрубок д=100мм) НР = 99 %	км трубопровода	0,003	535666,67	112333,33	1607	337	47	1337	3180
					407666,67	42666,67	1223	128	–	236	

30	2301-0201-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,012	1528 / –	4602 / –	4602 / –	– / 368	4970
31	2302-0101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15	150 / –	2250 / –	2250 / –	– / 180	2430
32	2302-0304-2220	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x114, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	9418 / –	18836 / –	18836 / –	– / 1507	20343
33	2301-0405-0205	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140x6,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004 (футляр 0,2м 26 шт)	м	5,2	3301 / –	17165 / –	17165 / –	– / 1373	18538
34	2301-0405-0209	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4427-2004 (футляр 0,2м 4шт)	м	0,8	9950 / –	7960 / –	7960 / –	– / 637	8597
35	2302-0103-0104	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	15	552 / –	8280 / –	8280 / –	– / 662	8942

36	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	32	2565 / –		82080 / –		82080 / –	– / 6566	88646
37	2302-0103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5149 / –		20596 / –		20596 / –	– / 1648	22244
38	2302-0103-2903	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12836-67	шт.	6	852 / –		5112 / –		5112 / –	– / 409	5521
39	2302-0103-2909	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	4	3810 / –		15240 / –		15240 / –	– / 1219	16459
40	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	1411 / –		36686 / –		36686 / –	– / 2935	39621
41	2302-0302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5636 / –		22544 / –		22544 / –	– / 1804	24348
42	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	4	2836,25 / 2098,5	183,25 / 80,5	11345 / 8394	733 / 322	2218 / –	8629 / 1598	21572
43	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	115371		230742		230742	–	249201

				–		–		–	18459	
44 2302-0803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	2	142205		284410		284410	–	307163
				–		–		–	22753	
45 2303-0103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	4	41791		167164		167164	–	180537
				–		–		–	13373	
46 2302-0101-1301	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	15	78		1170		1170	–	1264
				–		–		–	94	
47 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	4	679	–	2716	–	–	2064	5162
				679	–	2716	–	–	382	
48 2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,04	110756		4430		4430	–	4784
				–		–		–	354	
49 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,52	22257,87	9324,32	523505	219308	54549	337501	929886
				10614,29	3880,19	249648	91262	–	68880	
50 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	22383		358128		358128	–	386778
				–		–		–	28650	
51 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	15100		241600		241600	–	260928

										19328	
									–		
52	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	15100		241600		241600	–	260928
					–		–		–	19328	
53	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	18857		301712		301712	–	325849
					–		–		–	24137	
54	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	1740		27840		27840	–	30067
					–		–		–	2227	
55	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	2917		46672		46672	–	50406
					–		–		–	3734	
56	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	16	19727		315632		315632	–	340883
					–		–		–	25251	
57	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,56576	861062,99	1332,72	487155	754	344583	129356	665832
					250668,13	585,05	141818	331	–	49321	
58	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,27328	544370		148765		148765	–	160666
					–		–		–	11901	
59	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	8,8	15347,95	1111,59	135062	9782	113816	12432	159294

				1302,73	249,66	11464	2197	–	11800	
60	2304-1012-3101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	30	2214		66420		66420	–	71734
					–		–		–	5314	
61	2304-1012-3206	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 10, DN 100, типа ЧАЗ ГОСТ 27036-86	шт.	4	13835		55340		55340	–	59767
					–		–		–	4427	
62	1116-1001-0111	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 200 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	2	28910	1108	57820	2216	26962	28347	93060
					14321	142	28642	284	–	6893	
63	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,32	61471,88	–	19671	–	670	18811	41561
					59378,13	–	19001	–	–	3079	
64	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,455	67718,68	–	30812	–	3794	26748	62165
					59380,22	–	27018	–	–	4605	
Раздел 3 Вскрытие и восстановление асфальта											
65	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	3,6	2947,5	1250,28	10611	4501	–	8710	20867
					1697,22	543,06	6110	1955	–	1546	
66	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	12	634,58	169,83	7615	2038	5158	1194	9514

				34,92	57,25	419	687	–	705	
67	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % К=5,000;	м2 основания	60	38,08	11,92	2285	715	1570	271	2760
				–	4,18	–	251	–	204	
68	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	12	1338,42	100,17	16061	1202	14304	1011	18438
					46,25	31,75	555	381	–	1366	
69	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	48	150,06	0,02	7203	1	7196	6	7786
					0,13	–	6	–	–	577	
70	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	12	1419,33	100,17	17032	1202	15275	1011	19486
					46,25	31,75	555	381	–	1443	
		Всего					**10 499 129**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 570 239				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 464 725
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	468 547
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 917 202
Накладные расходы, тенге	1 769 249
Сметная прибыль (8 %), тенге	777 714
Всего	**10 499 129**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	109 191
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	219 592
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**216 558**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**11 044 470**
Итого в текущих ценах 2019,20 г.г. (Кср=1,02975)	11 373 043
НДС (12 %)	1 364 765
Итого	**12 737 808**
Итого с тендерной скидкой 10%	**11 464 027**
Итого со скидкой субподрядчика	**9 171 222**

Заказчик:
ТОО "Келсай Строй"

Директор

Подрядчик:
ТОО «Astana building energy company»

Дикректор