"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **ТОО "Келсай Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Astana building energy company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 83-х коммунальных жилых домов в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области. 1 пусковой комплекс
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство. Первый пусковой комплекс
(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/18 от 13.02.2020

Акт приемки выполненных работ № 3
за октябрь 2020г.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Тип I											
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	216,405	2964,06	1079,09	641438	233521	376131	92250	792383
					146,88	247,83	31786	53631	–	58695	

2	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). НР = 108 %	м2 основания	4328,1	736,02	232,57	3185582	1006596	2028018	536004	4019313
					34,88	79,79	150968	345332	–	297727	
3	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	4328,1	1338,41	100,11	5792789	433271	5159269	364617	6649998
					46,27	31,74	200249	137359	–	492592	
4	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 %. К=4,000.	м2 покрытия	17312,4	148,82	0,02	2576424	353	2573925	2318	2785041
					0,12	–	2146	–	–	206299	
5	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1598,4	1610,76	31,73	2574632	50721	1260958	1385653	4277108
					790,14	12,55	1262953	20059	–	316823	
6	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	71,928	47744		3434130		3434130	–	3708860
					–		–		–	274730	

Раздел 2 Тип II

7	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (т=12см) НР = 108 %	м2 основания	2166,3	736,89	232,57	1596332	503821	1016948	268282	2013783
					34,88	79,79	75563	172846	–	149169	
8	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-3,000	м2 основания	-6498,9	40,64	11,91	-264128	-77428	-186700	-29279	-316880
					–	4,17	–	-27110	–	-23473	
9	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2166,3	1490,21	100,11	3228239	216861	2911149	182498	3683596
					46,27	31,74	100229	68751	–	272859	
10	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	896,4	1610,76	31,73	1443882	28445	707159	777090	2398650
					790,14	12,55	708278	11250	–	177678	
11	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	14,3424	47744		684764		684764	–	739545
					–		–		–	54781	

Раздел 3 Тип III

12	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (т=12см) НР = 108 %	м2 основания	475	736,89	232,57	350025	110473	222984	58825	441558
					34,88	79,79	16568	37900	–	32708	
13	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-3,000	м2 основания	-1425	40,64	11,91	-57914	-16977	-40937	-6420	-69481
					–	4,17	–	-5944	–	-5147	
	Раздел 4 Тип IV										
14	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	3,24	2964,51	1079,32	9605	3497	5632	1381	11865
					146,91	247,84	476	803	–	879	
15	1106-0101-0101	Покрытие бетонное. Устройство бетон В20 НР = 91 %	м3	1,08	17962,96	1112,04	19400	1201	16792	1526	22600
					1302,78	250	1407	270	–	1674	
16	2106-0106-0301	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	27	75368		2034936		2034936	–	2197731
					–		–		–	162795	
	Всего						**33 355 670**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 550 623
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 494 355
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	815 147
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 205 158
Накладные расходы, тенге	3 634 745
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 470 789
Всего	**33 355 670**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	346 899
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	697 643
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**688 004**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**35 088 216**
Итого в ценах 2020 г. - 100 % (Иинф = 1,035)	**36 316 304**
Итого с тендерной скидкой генподрядчика 10%	**32 684 673**
НДС (12 %)	3 922 161
Итого	**36 606 834**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Astana Building energy company"

_____ **Учтемиров Б. Ж.**

Принял (Заказчик)
ТОО "Көлсай Строй"

_____ **Ахмедов А.А.**