Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района г. Алматы",Г.АЛМАТЫ, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН 12, ДОМ 23** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**720340000022**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ",050000, Республика Казахстан, город Алматы, мкр-н Самал-2, дом № 71, к.10** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051140009938**
Договор (контракт)	Договор №167 от 05.09.2023 г.	

Номер документа	Дата составления
3	14.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительства сетей канализации в мкр Достык Ауэзовского района города Алматы			работа	1	144 400 023,63	144 400 023,63	15 471 431,10
				Итого	1	x	144 400 023,63	15 471 431,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор по строительству объектов / _____ / Отегенов К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. 1

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.04.2025

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022

Подрядчик: ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ", БИН 051140009938

Наименование строительства и его адрес: Строительства сетей канализации в мкр Достык Ауэзовского района города Алматы

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		167	05.09.2023			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительства сетей канализации в мкр Достык Ауэзовского района города Алматы	144 400 023,63	128 928 592,53							15 471 431,10	144 400 023,63

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Спецкоммунстрой"
БИН 051140009938

Директор по строительству _____ **Отегенов К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы",
БИН 720340000022

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Технический надзор заказчика:

ТОО "Туран Курылыс"

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" г.Алматы, Ауэзовский район, пр.Алтынсарина, 23 , БИН 720340000022**

Наименование стройки: **Строительства сетей канализации в мкр Достык Ауэзовского района города Алматы**

Договор **№167 от 05.09.2023**

РЕЕСТР №1

актов выполненных работ за ноябрь месяц 2024г.

№ п/п	№ сметы	№ АВР	Наименование сметы	Стоимостьпо локальной смете	Стоимость АВР с НДС
1	01-01-01	1	Наружные сети водопровода	24 425 497,50	31 437 318,31
2	02-01-02	2	Наружные сети водопровода в проходном канале	87 767 355,00	112 962 705,32
			ВСЕГО:		144 400 023,63

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Спецкоммунстрой"

Директор по строительству _____ ***Отегенов К.Б.***

СПЕЦКОММУНСТРОЙ 1

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" г.Алматы, Ауэзовский район, пр.Алтынсарина, 23 , БИН 720340000022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" г.Алматы, САМАЛ 2, 71 , БИН 051140009938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства сетей канализации в мкр Достык Ауэзовского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **01-01 Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№167 от 05.09.2023**

Акт выполненных работ №1

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 01-01-01-01 Демонтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.02.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1220-0101-0603 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм	$м^2$	11 895,175498	833,0	9 908 681,27	
2	2	1220-0101-0604 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 150 мм	$м^2$	748,2	1 151,0	861 178,2	
3	3	1220-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка вручную	м	144,1	2 647,0	381 432,7	
4	4	1220-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	693	3 448,0	2 389 464,0	
5	5	1220-1001-0402 *РСНБ РК 2022*	Водоотводный лоток. Снятие дефектных железобетонных лотков при ремонте водосбросных устройств	м лотка	1 395,24	3 598,0	5 020 073,52	
6	6	6101-0104-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	$м^3$	782,2815	36,0	28 162,09	
7	7	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	371,01768	255,0	94 609,46	
8	8	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1 095,1941	460,0	503 789,33	
9	9	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	93 537,62748	56,0	5 238 107,16	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**24 425 498**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	*6,30%*	*1 538 806,34*			
			Итого с временными				*25 964 303,84*	
			Сметная прибыль 5%	*5%*	*1 298 215,19*			
			Непредвиденные работы и затраты (3%)	*3%*	*778 929,12*			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				*28 041 448,15*	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 14 %	*14%*	*3 925 802,74*			
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 61 %	*61%*	*17 105 283,37*			
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 25 %	*25%*	*7 010 362,04*			
			на IV квартал 2024 г., доля - 14 %, к - 1,0000	*1,0000*			*3 925 802,74*	
			на I квартал 2025 г., доля - 61 %, к - 1,0192	*1,0192*			*17 433 704,81*	
			на II квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0388	*1,0388*			*7 282 364,08*	
			Итого по части II				*28 641 871,64*	
			НДС (12%)	*12%*	*3 437 024,60*			
			Итого с НДС				*32 078 896,23*	
			Всего по форме с конкурсной скидкой 2%	*2%*			*31 437 318,31*	

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО"СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор по строительству

Отегенов К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Туран Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" г.Алматы, Ауэзовский район, пр.Алтынсарина, 23 , БИН 720340000022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" г.Алматы, САМАЛ 2, 71 , БИН 051140009938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства сетей канализации в мкр Достык Ауэзовского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№167 от 05.09.2023**

Акт выполненных работ №2

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-02-01-02 Наружные сети водопровода и канализации. работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.02.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	м^3 грунта	2 032,35	312,0	634 093,2	
2	2	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (лишный грунт)**	т·км	106 698,375	56,0	5 975 109,0	
3	3	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м^3 грунта	2 032,35	80,0	162 588,0	
4	4	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м^3	0,081294	4 697,0	381,9	Казахстан
5	5	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	м^3 грунта	6 618,3585	314,0	2 078 164,5	
6	6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	204,6915	9 862,0	2 018 667,6	
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	73,65	4 287,0	315 737,55	
8	8	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	81,015	4 188,0	339 290,85	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6 618,3585	67,0	443 430,0	
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	6 618,3585	671,0	4 440 918,6	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				16 408 381	
			Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
11	23	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	247,738211	84 816,0	21 012 164,11	
12	24	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	88	53 001,0	4 664 088,0	Казахстан
13	25	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	88	18 063,0	1 589 544,0	Казахстан
14	26	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	44	26 479,0	1 165 076,0	Казахстан
15	27	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	44	26 479,0	1 165 076,0	Казахстан
16	28	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	88	42 179,0	3 711 752,0	Казахстан
17	29	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	176	3 297,0	580 272,0	Казахстан
18	30	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	44	6 704,0	294 976,0	Казахстан
19	31	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	44	40 355,0	1 775 620,0	Казахстан
20	36	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1 175	4 300,0	5 052 500,04	
			Итого по разделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				41 011 068	
			Раздел 4: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ					
21	321	6302-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,65	2 240 411,0	1 456 267,14	
22	323	6302-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	3,09	2 529 279,0	7 815 472,03	
23	324	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	655,2	1 852,0	1 213 430,37	Казахстан
24	326	241-701-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	3 114,72	6 195,0	19 295 690,4	Казахстан
25	332	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатациимашин - 0,3	км кабеля	2,74	81 951,0	224 545,71	
26	333	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающаяо пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	2 740	125,0	342 500,0	
			Итого по разделу 4: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ				30 347 906	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**87 767 355**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	*6,30%*	*5 529 343,37*			
			Итого с временными				*93 296 698,37*	
			Сметная прибыль 5%	*5%*	*4 664 834,92*			
			Непредвиденные работы и затраты (3%)	*3%*	*2 798 900,95*			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				*100 760 434,23*	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 14 %	*14%*	*14 106 460,79*			
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 61 %	*61%*	*61 463 864,88*			
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 25 %	*25%*	*25 190 108,56*			
			на IV квартал 2024 г., доля - 14 %, к - 1,0000	*1,0000*			*14 106 460,79*	
			на I квартал 2025 г., доля - 61 %, к - 1,0192	*1,0192*			*62 643 971,09*	
			на II квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0388	*1,0388*			*26 167 484,77*	
			Итого по части II				*102 917 916,65*	
			НДС (12%)	*12%*	*12 350 150,00*			
			Итого с НДС				*115 268 066,65*	
			Всего по форме с конкурсной скидкой 2%	*2%*			*112 962 705,32*	

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО"СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор по строительству

Отегенов К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Туран Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Граждан Проект ЗИ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)