Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Принял : ТОО " Айс " БИН 0302400006110
Подрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435
Наименование стройки : Строительство общежития по адресу : Актюбинская область , Мартукский район , с. Саржансай уч тный квартал 033, участок 40

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ ноябрь __2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	30.07.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	70 000 000	62 500 000	62 500 000	44 642 857	17 857 143				7 500 000	70 000 000
в том числе за отчётный месяц :		62 500 000	62 500 000	44 642 857	17 857 143				7 500 000	70 000 000
Акт №1		62 500 000	62 500 000	44 642 857	17 857 143				7 500 000	70 000 000

Место печати (при наличии)
Принял :Заказчик ТОО " Айс " БИН 0302400006110

Директор Бо баев Б.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО" Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ALMA LED"

Директор Жанпеисов Т.Ф.
KZ 61VJE00077766 от 15.12.2022г , KZ 21VJE00082172 от 02.08.2023г , KZ 66VTA00068878 от 13.08.2021г .
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Авторский на зор ТОО" Izbas Project Group" БИН 110540000035

Директор Избасканов С.С.

Приложение 7600
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ТОО " Айс " БИН 0302400006110 г. Актобе , район Алматы , ул Гастелло Н.Ф.,Д2А
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : Строительство общежития по адресу : Актюбинская область , Мартукский район , с. Саржансай учётный квартал 033, участок 40
(наименование , адрес)

Объект : Строительство общежития по адресу : Актюбинская область , Мартукский район , с. Саржансай учётный квартал 033, участок 40

Договор подряда № 3 от 30.07 2024 года

Акт выполненных работ № 1

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Строительно- монтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы									
			Р Земляные работы									
1	1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3грунта	585,48825	217,24	206,97	127189	121178	--	38044	178452
			НР - 72%; СП - 8%			10,27	79,98	6012	46827		13219	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	17,5646475	2006,93	--	35251	--	--	25381	65482
			НР - 72%; СП - 8%			2006,93	--	35251	--		4851	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	603,0528975	35,22	35,22	21241	21241	--	5620	29010
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,94	--	7806		2149	

4	4	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		2							7000
				м3 грунта	603,0528975	18,41	18,41	11102	11102	--	2451	14638
			НР - 72%; СП - [illegible]			--	[illegible]	--	3404		1084	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	603,0528975	161,41	76,31	97340	46018	--	52271	161580
			НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	51322	21276		11969	
					РФундаменты							
6	6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	14,1870308	7819,36	1744,26	110934	24746	73743	21426	142948
			НР - 93%; СП - 8%			877,20	746,72	12445	10594		10589	
7	7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	143,11935	7888,16	1985,45	1128948	284156	231153	612981	1881284
			НР - 91%; СП - 8%			4287,60	419,00	613639	59967		139354	
8	8	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса B25, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	145,2661403	19539,00	--	2838355	--	2838355	--	3065424
			СП - 8%			--	--	--	--		227068	
9	9	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7459554	245773,08	--	183336	--	183336	--	198003
			СП - 8%			--	--	--	--		14667	
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	576,669785	876,26	19,84	505310	11439	332007	151975	709868
			НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	161864	1550		52583	
11	11	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	70,54772	2039,13	44,29	143856	3125	124778	15453	172054
			НР - 93%; СП - 8%			226,13	9,41	15953	664		12745	
12	12	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	55,859916	14002,81	1624,23	782196	90729	475289	232894	1096297
			НР - 94%; СП - 8%			3870,00	565,38	216178	31582		81207	
					РСтены							
					Стены наружные							
13	13	1108-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из ракушеблока. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	134,15632	10974,04	1461,14	1472236	196021	23670	1206788	2893346
			НР - 93%; СП - 8%			9336,46	336,00	1252545	45077		214322	
14	14	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	14,4888826	15678,62	--	227166	--	227166	--	245339
			СП - 8%			--	--	--	--		18173	
15	15	2103-0102-0611 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ [illegible]	1000 шт.	12,8092454	80361,92	--	1029376	--	1029376	--	1111726
			СП - 8%			--	--	--	--		82350	

16	16	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		3							7000
				м3	14,1558048	30278,00	--	428609	--	428609	--	462898
			СП - 8%			--	--	--	--		34289	
17	17	2103-0301-0503 РСНБ РК 2015	Ракушеблок	м3	92,5216	16652,00	--	1540670	--	1540670	--	1663923
			СП - 8%			--	--	--	--		123254	
18	18	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2313,04	44,00	--	101774	--	101774	--	109916
			СП - 8%			--	--	--	--		8142	
19	19	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5192341	69409,32	2236,92	36040	1161	--	32787	74333
			НР - 93%; СП - 8%			67172,40	725,76	34878	377		5506	
20	20	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5192341	298376,52	--	154927	--	154927	--	167321
			СП - 8%			--	--	--	--		12394	
					Стены внутренние							
21	21	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние изракушеблока. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	50,800141	10497,89	2412,00	533294	122530	173129	246399	842068
			НР - 93%; СП - 8%			4677,84	537,60	237635	27310		62375	
22	22	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Ракушеблок	1000 шт.	14,8641213	45130,00	--	670818	--	670818	--	724483
			СП - 8%			--	--	--	--		53665	
					Перегородки							
23	23	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные из ракушеблока. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	123,3992384	2436,60	250,85	300675	30955	71201	191131	531150
			НР - 93%; СП - 8%			1608,75	56,72	198519	6999		39344	
24	24	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	4,7888776	50573,84	--	242192	--	242192	--	261567
			СП - 8%			--	--	--	--		19375	
					Вентканалы							
25	25	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,4821382	12184,67	2170,80	18059	3217	5424	9426	29684
			НР - 93%; СП - 8%			6354,60	483,84	9418	717		2199	
26	26	2103-0101-0105 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,5928553	58375,87	--	34608	--	34608	--	37377
			СП - 8%			--	--	--	--		2769	

27	27	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		4							7000
				т	0,0266	901852,81	1327,47	23989	35	17450	5933	32316
			НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	6504	15		2394	
28	28	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка	поверхности зонта	1,44565	7506,98	127,51	10852	184	9028	1688	13543
			НР - 98%; СП - 8%			1134,69	56,45	1640	82		1003	
29	29	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,433695	43335,11	2448,22	18794	1062	6051	9183	30216
			НР - 76%; СП - 8%			26933,76	927,36	11681	402		2238	
30	30	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499	м3	0,4206842	14232,00	--	5987	--	5987	--	6466
			СП - 8%			--	--	--	--		479	
					Перемычки							
31	31	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	109,8694	461,90	253,37	50749	27838	3902	29923	87126
			НР - 118%; СП - 8%			173,01	57,79	19009	6350		6454	
32	32	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	4,3039892	89519,79	--	385292	--	385292	--	416116
			СП - 8%			--	--	--	--		30823	
33	33	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки металлические. Монтаж	т конструкций	0,4902199	31114,05	10245,16	15253	5022	2151	6587	23587
			НР - 69%; СП - 8%			16482,90	2991,63	8080	1467		1747	
34	34	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5000243	253061,84	--	126537	--	126537	--	136660
			СП - 8%			--	--	--	--		10123	
35	35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,5892364	100,60	2,41	2071	50	1094	643	2932
			НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	927	6		217	
36	36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,5892364	158,99	3,42	3274	70	2121	755	4351
			НР - 69%; СП - 8%			52,61	0,54	1083	11		322	
					РПерекрытие							
37	37	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	277,5648	2079,79	135,76	577276	37682	192777	326098	975643
			НР - 90%; СП - 8%			1249,50	55,89	346817	15513		72270	
38	38	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,471802	53013,00	--	25015	--	25015	--	27016
			СП - 8%			--	--	--	--		2001	

					5							7000
39	39	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,1349488	51723,00	--	265595	--	265595	--	286843
			СП - 8%			--	--	--	--		21248	
40	40	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	69,3912	24100,00	--	1672328	--	1672328	--	1806114
			СП - 8%			--	--	--	--		133786	
41	41	2107-0201-0106 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	12,8518285	66136,00	--	849969	--	849969	--	917966
			СП - 8%			--	--	--	--		67997	
42	42	2107-0203-0103 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,64999	54667,00	--	363535	--	363535	--	392618
			СП - 8%			--	--	--	--		29083	
43	43	1110-0116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	277,5648	672,32	2,92	186613	811	151253	31425	235481
			НР - 90%; СП - 8%			124,47	1,32	34549	368		17443	
					РКровля							
44	44	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,5079265	101027,51	1427,49	556452	7863	418587	119896	730456
			НР - 90%; СП - 8%			23602,80	583,68	130002	3215		54108	
45	45	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	8,037814	92294,01	1044,33	741842	8394	537044	180264	995874
			НР - 90%; СП - 8%			24435,00	483,84	196404	3889		73768	
46	46	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	433,695	634,91	12,21	275359	5296	186971	61748	364075
			НР - 72%; СП - 8%			191,59	6,15	83092	2669		26969	
47	47	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	м2 кровли	433,695	800,40	21,45	347131	9301	39915	277276	674360
			НР - 92%; СП - 8%			686,92	8,01	297915	3472		49953	
48	48	2110-0104-0511 РСНБ РК 2015	Металлочерепица толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	498,74925	2217,00	--	1105727	--	1105727	--	1194185
			СП - 8%			--	--	--	--		88458	
49	49	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	13,5457405	8846,54	57,96	119833	785	106929	11221	141538
			НР - 90%; СП - 8%			894,66	25,73	12119	349		10484	
50	50	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	433,695	308,10	2,69	133620	1166	117751	13699	159104
			НР - 90%; СП - 8%			33,90	1,19	14703	518		11785	

51	51	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	6							7000
					60,7173	936,60	11,65	56868	707	35915	18793	81713
			НР - 92%; СП - 8%			333,45	2,98	20246	181		6053	
52	52	2110-0102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	60,7173	668,00	--	40559	--	40559	--	43804
			СП - 8%			--	--	--	--		3245	
53	53	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	28,913	2036,03	1535,09	58868	44384	2465	20154	85343
			НР - 92%; СП - 8%			415,70	341,97	12019	9887		6322	
54	54	2110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	28,913	835,00	--	24142	--	24142	--	26074
			СП - 8%			--	--	--	--		1931	
55	55	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28,913	2319,00	--	67049	--	67049	--	72413
			СП - 8%			--	--	--	--		5364	
56	56	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28,913	1076,00	--	31110	--	31110	--	33599
			СП - 8%			--	--	--	--		2489	
					РПолы							
57	57	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	238,2575765	321,76	31,90	76661	7601	51439	19212	103543
			НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	17621	2818		7670	
58	58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	35,7386365	28693,25	7,20	1025458	257	890212	126890	1244535
			НР - 94%; СП - 8%			3777,12	--	134989	--		92188	
59	59	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	238,2575765	1572,54	85,52	374670	20376	191943	155368	572441
			НР - 94%; СП - 8%			681,41	12,32	162351	2935		42403	
60	60	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	238,2575765	966,68	42,34	230319	10087	122275	93652	349889
			НР - 94%; СП - 8%			411,14	7,02	97957	1673		25918	
61	61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	238,2575765	690,48	29,15	164512	6945	74613	81176	265343
			НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	82954	3404		19655	
62	62	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	238,2575765	607,73	34,60	144797	8244	129376	10450	167667
			НР - 94%; СП - 8%			30,12	16,54	7177	3940		12420	
63	63	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	238,2575765	1651,19	77,62	393409	18494	59738	303988	753189
			НР - 94%; СП - 8%			1322,84	34,48	315177	8214		55792	

64	64	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	7 243,022728	2240,00	--	544371	--	544371	--	7000 587921
			СП - 8%			--	--	--	--		43550	
65	65	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтусы из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	257,3181826	336,84	1,65	86675	423	5849	75774	175445
			НР - 94%; СП - 8%			312,46	0,81	80403	208		12996	
66	66	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	15,439091	2240,00	--	34584	--	34584	--	37350
			СП - 8%			--	--	--	--		2767	
					РПроемы							
					Окна							
67	67	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	15,61302	2974,38	174,74	46439	2728	23413	19435	71144
			НР - 90%; СП - 8%			1300,04	83,08	20298	1297		5270	
68	68	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	м2	15,61302	31294,00	--	488594	--	488594	--	527681
			СП - 8%			--	--	--	--		39088	
69	69	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	23,41953	2527,56	173,90	59194	4073	27103	26989	93078
			НР - 90%; СП - 8%			1196,35	84,09	28018	1969		6895	
70	70	2109-0201-0908 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	23,41953	26623,00	--	623498	--	623498	--	673378
			СП - 8%			--	--	--	--		49880	
71	71	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	27,75648	1768,69	9,76	49093	271	42146	6129	59639
			НР - 90%; СП - 8%			240,53	4,82	6676	134		4418	
72	72	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	27,75648	2569,00	--	71306	--	71306	--	77011
			СП - 8%			--	--	--	--		5705	
73	73	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	17,3478	111,00	--	1926	--	1926	--	2080
			СП - 8%			--	--	--	--		154	
74	74	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	27,75648	1478,56	5,50	41040	153	28151	10214	55354
			НР - 80%; СП - 8%			458,83	1,15	12736	32		4100	
75	75	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,081736	3555,39	173,98	7401	362	3868	3007	11241

			НР - 90%; СП - 8%		8	1523,21	81,96	3171	171		833	7000
76	76	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные	м2	2,081736	33555,00	--	69853	--	69853	--	75441
			СП - 8%			--	--	--	--		5588	
					Двери наружные металлические							
77	77	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	8,9774865	2934,12	48,26	26341	433	4795	14693	44317
			НР - 69%; СП - 8%			2351,79	20,21	21113	181		3283	
78	78	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,9774865	40518,00	--	363750	--	363750	--	392850
			СП - 8%			--	--	--	--		29100	
79	79	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,44565	5729,00	--	8282	--	8282	--	8945
			СП - 8%			--	--	--	--		663	
					Двери внутренние деревянные							
80	80	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	29,751477	1771,87	77,13	52716	2295	16501	31458	90908
			НР - 90%; СП - 8%			1140,13	34,72	33920	1033		6734	
81	81	2109-0102-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	21,858228	11596,00	--	253468	--	253468	--	273745
			СП - 8%			--	--	--	--		20277	
82	82	2109-0102-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	4,250211	16119,00	--	68509	--	68509	--	73990
			СП - 8%			--	--	--	--		5481	
83	83	2109-0102-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-12П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	3,643038	11596,00	--	42245	--	42245	--	45624
			СП - 8%			--	--	--	--		3380	
84	84	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	31,8043	668,00	--	21245	--	21245	--	22945
			СП - 8%			--	--	--	--		1700	
85	85	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	20,2391	5658,00	--	114513	--	114513	--	123674
			СП - 8%			--	--	--	--		9161	
86	86	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	20,2391	726,00	--	14694	--	14694	--	15869
			СП - 8%			--	--	--	--		1175	
87	87	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,643038	1643,50	177,27	5987	646	1722	3533	10282

			НР - 90%; СП - 8%		9	993,53	84,09	3619	306		762	7000
88	88	2109-0202-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,643038	28533,00	--	103947	--	103947	--	112263
			СП - 8%			--	--	--	--		8316	
					РОтделочные работы							
					Потолки							
89	89	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	238,2575765	2554,28	14,31	608577	3410	312296	264774	943219
			НР - 90%; СП - 8%			1229,22	5,55	292871	1322		69868	
90	90	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	35,6195077	10,00	--	356	--	356	--	385
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
91	91	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	238,2575765	746,80	3,15	177932	749	52145	100219	300403
			НР - 80%; СП - 8%			524,80	0,99	125038	236		22252	
92	92	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	238,2575765	470,80	2,96	112172	705	36325	60391	186367
			НР - 80%; СП - 8%			315,38	1,46	75142	347		13805	
					Стены							
93	93	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	592,4823047	1439,85	78,73	853088	46644	235599	486217	1446450
			НР - 80%; СП - 8%			963,48	62,33	570845	36926		107144	
94	94	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	оштукатуриваемой поверхности	31,8043	1182,17	73,91	37598	2351	9716	21948	64309
			НР - 80%; СП - 8%			802,75	59,85	25531	1903		4764	
95	95	2105-0308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,8809791	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
96	96	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	210,8769655	1449,41	19,28	305647	4066	101892	160808	503772
			НР - 80%; СП - 8%			946,94	6,27	199689	1322		37316	
97	97	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	803,3592702	1418,90	11,87	1139885	9537	537281	476927	1746157
			НР - 80%; СП - 8%			738,23	3,85	593067	3092		129345	
98	98	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	803,3592702	418,09	2,96	335880	2379	108397	181019	558251
			НР - 80%; СП - 8%			280,20	1,46	225104	1170		41352	

99	99	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	10							7000
					31,8043	3486,92	34,34	110899	1092	62733	38087	160905
			НР - 80%; СП - 8%			1480,12	16,83	47074	535		11919	
					РНаружная отделка							
100	100	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	54,9347	3928,75	31,49	215825	1730	20978	155157	400661
			НР - 80%; СП - 8%			3515,40	15,09	193117	829		29679	
101	101	2202-0301-0102 РСНБ РК 2015	Плиты бетонные фасадные в цвете толщиной 20 мм СТ РК 958-93	м2	54,9347	3044,00	--	167221	--	167221	--	180599
			СП - 8%			--	--	--	--		13378	
					РОтмостка							
102	102	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные толщиной 80 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,1112	11409,12	1732,79	46905	7124	26034	15778	67698
			НР - 94%; СП - 8%			3343,68	739,20	13747	3039		5015	
103	103	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,139	5896,21	7,20	30301	37	10853	18246	52430
			НР - 94%; СП - 8%			3777,12	--	19411	--		3884	
104	104	2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса B15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	5,24178	24444,10	--	128131	--	128131	--	138381
			СП - 8%			--	--	--	--		10250	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								40736472

РАЗДЕЛ 2.Отопление

					Р Отопление							
105	105	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1210,98	12,79	30274	320	333	29032	64051
			НР - 98%; СП - 8%			1184,84	0,13	29621	3		4744	
106	106	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	103	1289,78	15,14	132847	1560	1164	127538	281216
			НР - 98%; СП - 8%			1263,33	0,17	130123	17		20831	
107	107	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	24,75	220,00	--	5445	--	5445	--	5881
			СП - 8%			--	--	--	--		436	
108	108	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные	м	101,97	359,00	--	36607	--	36607	--	39536
			СП - 8%			--	--	--	--		2929	
109	109	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	11,76	1028,08	16,29	12090	192	3821	7980	21676
			НР - 98%; СП - 8%			686,79	5,63	8077	66		1606	

110	110	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005		11							7000
				секция	98	1968,00	--	192864	--	192864	--	208293
			СП - 8%			--	--	--	--		15429	
111	111	1118-1701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка									
				шт.	15	197,85	--	2968	--	283	2631	6047
			НР - 98%; СП - 8%			178,97	--	2685	--		448	
112	112	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
				шт.	15	287,00	--	4305	--	4305	--	4649
			СП - 8%			--	--	--	--		344	
113	113	2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20 , типа Danfoss ГОСТ 30815-2002									
				шт.	15	7417,00	--	111255	--	111255	--	120155
			СП - 8%			--	--	--	--		8900	
114	114	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
				шт.	15	1218,00	--	18270	--	18270	--	19732
			СП - 8%			--	--	--	--		1462	
115	115	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	30	15,00	--	450	--	450	--	486
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
116	116	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	8	29,00	--	232	--	232	--	251
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
117	117	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	30	46,00	--	1380	--	1380	--	1490
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
118	118	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	128	89,33	1,13	11434	144	55	11011	24240
			НР - 98%; СП - 8%			87,78	--	11235	--		1796	
119	119	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1340,00	--	10720	--	10720	--	11578
			СП - 8%			--	--	--	--		858	
					РВентиляция							
120	120	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка									
				агрегат	1	10742,09	820,90	10742	821	715	9245	21586
			НР - 98%; СП - 8%			9205,88	227,81	9206	228		1599	
121	121	5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS010s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS									
				комплект	1	1007107,00	--	1007107	--		--	1007107
						--	--	--	--	1007107	--	

122	122	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12							7000
					4	5375,87	53,21	21503	213	13729	7494	31317
			НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,49	7561	86		2320	
123	123	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,67	5375,87	53,21	3602	36	2300	1255	5246
			НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,49	1266	14		389	
124	124	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	2512,76	53,36	7538	160	3290	4048	12513
			НР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	4088	42		927	
125	125	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1541,28	53,36	1541	53	125	1349	3122
			НР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	1363	14		231	
126	126	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301	м2	0,02	3518,00	--	70	--	70	--	76
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
					В1							
127	127	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9970,38	1133,49	9970	1133	1739	7409	18770
			НР - 98%; СП - 8%			7098,34	461,66	7098	462		1390	
128	128	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	26241,00	--	26241	--	26241	--	28340
			СП - 8%			--	--	--	--		2099	
129	129	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	5375,87	53,21	9677	96	6179	3372	14093
			НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,49	3402	39		1044	
130	130	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,14	5375,87	53,21	753	7	481	262	1096
			НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,49	265	3		81	
131	131	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1680,16	53,36	1680	53	264	1349	3272
			НР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	1363	14		242	
132	132	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1541,28	53,36	1541	53	125	1349	3122
			НР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	1363	14		231	
133	133	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301	м2	0,02	3518,00	--	70	--	70	--	76
			СП - 8%			--	--	--	--		6	

				ВЮ-1								
134	134	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1803,69	32,19	3607	64	817	2699	6811
			НР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	2726	28		504	
135	135	1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	2	5788,89	55,84	11578	112	9433	2020	14685
			НР - 98%; СП - 8%			1016,28	14,11	2033	28		1088	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1980513

РАЗДЕЛ 3.Водопровод и канализация

				РВодопровод хозяйственно -питьевой								
136	136	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	1739,28	21,52	5218	65	37	5015	11051
			НР - 98%; СП - 8%			1705,48	0,27	5116	1		819	
137	137	2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,97	333,00	--	989	--	989	--	1068
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
138	138	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	1592,57	18,22	4778	55	34	4596	10123
			НР - 98%; СП - 8%			1563,04	0,17	4689	1		750	
139	139	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,97	217,00	--	644	--	644	--	696
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
140	140	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1475,44	15,18	26558	273	221	25544	56271
			НР - 98%; СП - 8%			1448,00	0,10	26064	2		4168	
141	141	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные	м	17,82	278,00	--	4954	--	4954	--	5350
			СП - 8%			--	--	--	--		396	
142	142	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	4	1234,33	2,64	4937	11	71	4759	10472
			НР - 98%; СП - 8%			1213,77	0,13	4855	1		776	
143	143	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные	м	3,96	173,00	--	685	--	685	--	740
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
144	144	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21492,18	--	21492	--	21077	407	23651
			НР - 98%; СП - 8%			415,30	--	415	--		1752	

145	145	2304-0902-3124 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre		14							7000
				шт.	2	1197,00	--	2394	--	2394	--	2586
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
146	146	2304-0902-3125 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	2	1731,00	--	3462	--	3462	--	3739
			СП - 8%			--	--	--	--		277	
147	147	2304-0902-3126 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	1	2840,00	--	2840	--	2840	--	3067
			СП - 8%			--	--	--	--		227	
148	148	2304-0902-3127 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre	шт.	1	4418,00	--	4418	--	4418	--	4771
			СП - 8%			--	--	--	--		353	
149	149	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	596,96	28,24	597	28	19	552	1241
			НР - 98%; СП - 8%			549,83	13,84	550	14		92	
150	150	2303-0301-0302 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	30751,00	--	30751	--	30751	--	33211
			СП - 8%			--	--	--	--		2460	
151	151	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды , диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16581,26	147,98	16581	148	15427	1028	19018
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1005,80	43,31	1006	43		1409	
152	152	2304-1001-0801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	4332,00	--	4332	--	4332	--	4679
			СП - 8%			--	--	--	--		347	
153	153	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28	89,33	1,13	2501	32	11	2409	5303
			НР - 98%; СП - 8%			87,78	--	2458	--		393	
					РКанализация							
154	154	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	814,97	3,46	8150	35	63	7902	17336
			НР - 98%; СП - 8%			805,21	1,09	8052	11		1284	
155	155	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	843,72	1,42	844	1	3	823	1800
			НР - 98%; СП - 8%			839,72	0,47	840	--		133	
156	156	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	0,99	400,00	--	396	--	396	--	428
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
157	157	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	9,9	832,00	--	8237	--	8237	--	8896
			СП - 8%			--	--	--	--		659	

158	158	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	15 1	553,00	--	553	--	553	--	7000 597
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
159	159	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3748,58	182,51	3749	183	539	3056	7349
			НР - 98%; СП - 8%			3027,46	91,07	3027	91		544	
160	160	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	16837,00	--	16837	--	16837	--	18184
			СП - 8%			--	--	--	--		1347	
161	161	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3013,93	91,68	3014	92	223	2690	6160
			НР - 98%; СП - 8%			2699,42	45,52	2699	46		456	
162	162	2303-0102-3210 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	10604,00	--	10604	--	10604	--	11452
			СП - 8%			--	--	--	--		848	
163	163	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	879,00	--	879	--	879	--	949
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
164	164	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	9372,00	--	9372	--	9372	--	10122
			СП - 8%			--	--	--	--		750	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								280310

РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение

165	165	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13010,42	969,60	13010	970	9164	2313	16549
			НР - 72%; СП - 8%			2875,76	336,19	2876	336		1226	
166	166	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
			СП - 8%			--	--	--	--		471	
167	167	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2730,78	22,99	38231	322	18817	13746	56135
			НР - 72%; СП - 8%			1363,72	--	19092	--		4158	
168	168	2307-0204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3133,00	--	3133	--	3133	--	3384

			СП - 8%		16	--	--	--	--		251	7000
169	169	2307-0204-0413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	4122,00	--	28854	--	28854	--	31162
			СП - 8%			--	--	--	--		2308	
170	170	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	519,00	--	3114	--	3114	--	3363
			СП - 8%			--	--	--	--		249	
171	171	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1361,87	83,64	1362	84	27	925	2470
			НР - 72%; СП - 8%			1250,96	33,62	1251	34		183	
172	172	2307-0501-0307 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21993,00	--	21993	--	21993	--	23752
			СП - 8%			--	--	--	--		1759	
173	173	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	36	572,57	3,99	20613	144	2464	13007	36310
			НР - 72%; СП - 8%			500,15	1,68	18005	61		2690	
174	174	2307-0106-0837 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный модель ДВО 1607, мощность 18 Вт, световой поток 1100 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	6	3085,00	--	18510	--	18510	--	19991
			СП - 8%			--	--	--	--		1481	
175	175	2307-0106-0419 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модель ДБО 1306, 36 Вт, световой поток 2880 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	30	6253,00	--	187590	--	187590	--	202597
			СП - 8%			--	--	--	--		15007	
176	176	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	1856,82	81,96	1857	82	117	1218	3320
			НР - 72%; СП - 8%			1657,55	33,62	1658	34		246	
177	177	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237,00	--	11237	--	11237	--	12136
			СП - 8%			--	--	--	--		899	
178	178	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476,00	--	4476	--	4476	--	4834
			СП - 8%			--	--	--	--		358	
179	179	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	1	531,00	--	531	--	531	--	573
			СП - 8%			--	--	--	--		42	

180	180	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка**		17							7000
				шт.	51	233,09	0,20	11888	10	1725	7314	20737
			НР - 72%; СП - 8%			199,07	0,10	10153	5		1536	
181	181	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	31	393,00	--	12183	--	12183	--	13158
			СП - 8%			--	--	--	--		975	
182	182	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	20	330,00	--	6600	--	6600	--	7128
			СП - 8%			--	--	--	--		528	
183	183	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	шт.	30	42,00	--	1260	--	1260	--	1361
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
184	184	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	9	300,76	2,38	2707	21	127	1843	4914
			НР - 72%; СП - 8%			284,30	0,11	2559	1		364	
185	185	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	9,27	53,00	--	491	--	491	--	531
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
186	186	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	9	95,92	1,19	863	11	99	542	1518
			НР - 72%; СП - 8%			83,64	0,01	753	--		112	
187	187	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	591	130,95	1,30	77390	770	9820	48118	135549
			НР - 72%; СП - 8%			113,03	0,05	66800	32		10041	
188	188	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,309	180023,00	--	55627	--	55627	--	60077
			СП - 8%			--	--	--	--		4450	
189	189	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2987	276383,00	--	82556	--	82556	--	89160
			СП - 8%			--	--	--	--		6604	
190	190	2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,0103	541432,00	--	5577	--	5577	--	6023
			СП - 8%			--	--	--	--		446	
191	191	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	3369,00	161,04	10107	483	6808	2129	13215
			НР - 72%; СП - 8%			938,74	47,07	2816	141		979	

192	192	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		18							7000
				м	12	483,87	21,70	5806	260	2971	1909	8333
			НР - 72%; СП - 8%			214,57	6,39	2575	77		617	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	1еще								784644

РАЗДЕЛ 5.Пожарная сигнализация

193	193	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	34119,34	1,98	34119	2	430	20549	59042
			НР - 61%; СП - 8%			33687,18	--	33687	--		4373	
194	194	2308-0303-0304 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1	22162,00	--	22162	--	22162	--	23935
			СП - 8%			--	--	--	--		1773	
195	195	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	1	6917,00	--	6917	--	6917	--	7470
			СП - 8%			--	--	--	--		553	
196	196	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7617,94	1,61	7618	2	159	4549	13140
			НР - 61%; СП - 8%			7457,20	--	7457	--		973	
197	197	2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	Блок питания Power Supply, 220VAC 50Hz,ББП-20М Out 24VAC 50VA	шт.	1	13323,00	--	13323	--	13323	--	14389
			СП - 8%			--	--	--	--		1066	
198	198	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	7	2850,98	1,98	19957	14	563	11822	34321
			НР - 61%; СП - 8%			2768,64	--	19380	--		2542	
199	199	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	7	1653,00	--	11571	--	11571	--	12497
			СП - 8%			--	--	--	--		926	
200	200	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	24	1428,89	0,74	34293	18	1051	20266	58924
			НР - 61%; СП - 8%			1384,32	--	33224	--		4365	
201	201	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	24	334,00	--	8016	--	8016	--	8657
			СП - 8%			--	--	--	--		641	
202	202	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1450,56	--	5802	--	50	4141	10739
			НР - 72%; СП - 8%			1437,88	--	5752	--		795	
203	203	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	4	1349,00	--	5396	--	5396	--	5828
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
204	204	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	154,00	--	1540	--	1540	--	1663
			СП - 8%			--	--	--	--		123	

205	205	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка		19							7000
				м	180	271,47	3,48	48864	627	2971	32597	87978
			НР - 72%; СП - 8%			251,48	0,04	45266	7		6517	
206	206	2306-1[illegible]-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	181,8	44,00	--	7999	--	7999	--	8639
			СП - 8%			--	--	--	--		640	
207	207	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	180	100,06	2,22	18012	400	1937	11390	31754
			НР - 72%; СП - 8%			87,08	0,80	15675	145		2352	
208	208	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	45	233,04	2,14	10487	96	2251	5863	17657
			НР - 72%; СП - 8%			180,89	0,06	8140	3		1308	
209	209	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,00515	64347,00	--	331	--	331	--	358
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
210	210	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,2266	23748,00	--	5381	--	5381	--	5812
			СП - 8%			--	--	--	--		431	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**402803**

РАЗДЕЛ 6.Светозвуковое оповещение о пожаре

211	211	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	2850,98	1,98	11404	8	321	6755	19612
			НР - 61%; СП - 8%			2768,64	--	11075	--		1453	
212	212	2308-0304-0641 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковые модели Призма-201 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1046,00	--	4184	--	4184	--	4519
			СП - 8%			--	--	--	--		335	
213	213	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	5	717,77	16,71	3589	84	32	2524	6602
			НР - 72%; СП - 8%			694,51	6,72	3473	34		489	
214	214	2308-0304-0609 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Кристал "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	618,00	--	3090	--	3090	--	3337
			СП - 8%			--	--	--	--		247	
215	215	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	45	271,47	3,48	12216	157	742	8149	21995
			НР - 72%; СП - 8%			251,48	0,04	11317	2		1629	
216	216	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	45,45	44,00	--	2000	--	2000	--	2160
			СП - 8%			--	--	--	--		160	

217	217	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)		20							7000
				м	50	100,06	2,22	5003	111	538	3164	8820
			НР - 72%; СП - 8%			87,08	0,80	4354	40		653	
218	218	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры ... напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0515	64347,00	--	3314	--	3314	--	3579
			СП - 8%			--	--	--	--		265	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								70624
			РАЗДЕЛ 7. Технологическое оборудование									
219	219	ПРайс лист	Телевизор LED	шт	14	174098,00	--	2437372	--		--	2437372
						--	--	--	--	2437372	--	
220	220	ПРайс лист	Зеркало настенное	шт	12	14017,00	--	168204	--		--	168204
						--	--	--	--	168204	--	
221	221	ПРайс лист	Диван 2600x920x650	шт	16	231757,00	--	3708112	--		--	3708112
						--	--	--	--	3708112	--	
222	222	ПРайс лист	Шкаф для одежды	шт	12	136580,00	--	1638960	--		--	1638960
						--	--	--	--	1638960	--	
223	223	ПРайс лист	Холодильник бытовой	шт	12	201786,00	--	2421432	--		--	2421432
						--	--	--	--	2421432	--	
224	224	ПРайс лист	Стиральная машина Samsung	шт	2	343734,00	--	687468	--		--	687468
						--	--	--	--	687468	--	
225	225	ПРайс лист	Кровать 1900x920x850 МП -ТВ-044873	шт	20	78479,25	--	1569585	--		--	1569585
						--	--	--	--	1569585	--	
226	226	ПРайс лист	Тумба прикроватная 550x400x500	шт	20	36241,00	--	724820	--		--	724820
						--	--	--	--	724820	--	
227	227	ПРайс лист	Стол 1370x585x850	шт	12	88571,00	--	1062852	--		--	1062852
						--	--	--	--	1062852	--	
228	228	ПРайс лист	Стул мягкий 450x400x700	шт	30	10991,00	--	329730	--		--	329730
						--	--	--	--	329730	--	
229	229	ПРайс лист	Кресло мягкое 430x440x440	шт	18	116750,00	--	2101500	--		--	2101500
						--	--	--	--	2101500	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге							--	16850035
											--	
			ИТОГО:									61105668
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							17857143		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			Временные здания и сооружения		21	**1,20%**		**518 982**			7000
			Итого с временными								**61 624 650**
			Непредвиденные работы и затраты			**2,00%**		**875 350**			
			Итого с непредвиденными								**62 500 000**
			НДС			**12 %**		**7 500 000**			
			Итого с НДС								**70 000 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Хакимов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ALMA LED "

Жанпеисов Т.Ф.
KZ 61VJE00077768 от 15.12.2022г , KZ 21VJE00082172 от 02.08.2023г , KZ 66VJE00068073 от 13.08.2021г .
(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ТОО " Айс " БИН 0302400006110
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Ботбаев Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО" Izbas Project Group" БИН

Избасканов С.С.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)