Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Кызыл Булак (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда №83 от 20.03.2024г

Акт выполненных работ №1 за июль 2024г

на Строительство медицинского пункта с. Кызыл Булак (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01					
			на Земляные работы, основания и фундаменты					
			Раздел 1. Земляные работы (АС-3),					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования,					
1	1	6101-0102-0113 Кклим = 1,12 Коб =0,97	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	м3	208,55	528	110 114	
2	2	6101-0201-0201 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	м3	6,45	7336	47 317	

3	3	6101-0206-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	12,96	3793	49 157	
4	4	6101-0106-0104 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	116,64	56	6 532	
5	5	6101-0106-0110 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	116,64	28	3 266	
6	6	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	116,64	659	76 866	
7	7	6101-0104-0105 Кклим = 1,12 :К1трм=0,85;К1экс=0,85;	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /лишний грунт в зону вертикальной планировки/	м3	85,4	83	7 088	
8	8	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс =0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	85,4	72	6 149	
			Раздел 2. Фундамент,					
			Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-4),					
9	9	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	8,95	22771	203 800	
10	10	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	8,95	10481	93 805	
			неучтенные ресурсы					
11	10.1	212-101-1805	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	9,129	30115	274 920	
12	11	6103-0101-0210 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	23,2	24579	570 233	
			неучтенные ресурсы					
13	11.1	212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	23,548	38407	904 408	
14	12	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	1,27623	344489	439 647	Казахстан
15	13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,5632	385266	216 982	Казахстан

16	14	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	85,82	4330	371 601	
			Подраздел 2.2. Фундаментные блоки (АС-6.1),					
17	15	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	30	5648	169 440	
18	16	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	9	6310	56 790	
19	17	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	36	8392	302 112	
20	18	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	27,783	50135	1 392 901	Казахстан
21	19	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,07452	316645	23 596	
22	20	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /АС л.4.3/	1 т	0,0412	362730	14 944	Казахстан
23	21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03332	356088	11 865	Казахстан
24	22	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,4	21464	8 586	
			неучтенные ресурсы					
25	22.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,406	33433	13 574	
26	23	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	153,6	4330	665 088	
			Подраздел 2.3. Монолитный пояс на отм.-0.050 (АС 6.2),					
27	24	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	25,6	10913	279 373	
28	25	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,49559	87135	43 183	
29	26	6103-0301-0202 Кклим = 1,12	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,49559	176641	87 542	
30	27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,15034	385266	57 919	Казахстан
31	28	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,34525	356088	122 941	Казахстан
32	29	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	5,16	11845	61 120	

			неучтенные ресурсы					
33	29.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,2374	35504	185 949	
34	**30**	**6103-0401-0205 Кклим = 1,12**	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**25,6**	**6673**	**170 829**	
35	**31**	**6111-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-4.3)**	**м2**	**25,76**	**6070**	**156 363**	
			неучтенные ресурсы					
36	31.1	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	59,248	120	7 110	Казахстан
	Локальная смета № 2-01-02-02							
	на Конструктивная часть здания							
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки,					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7),					
			неучтенные ресурсы					
37	1.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	37,3198	123157	4 596 195	Казахстан
38	2.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	5,415	123157	666 895	Казахстан
			Подраздел 1.2. Монолитные сердечники (АС-7.1...7.3),					
39	**6**	**214-210-0201 Коб=37**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,51874**	**356088**	**184 717**	Казахстан
40	**7**	**214-210-0101 Коб=37**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,32708**	**385266**	**126 013**	Казахстан

Итого	**12 786 930**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	933 446
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0071233204)	91 085
Сметная прибыль (5)%	686 019
Непредвиденные работы и затраты (2)%	276 229
Итого в текущих ценах	**14 773 709**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**15 881 738**

Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**15 564 103**
НДС (12 %)	1 867 692
Итого	**17 431 795**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Заместитель руководителя _____ Артықбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 Эксперт _____ Кузембаев М.М
приказ№ 16 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО ""Актаустройэксперт " БИН 021140003456 Эксперт _____ Берікбаев Е.Н
Договор №147 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 № KZ20VJE00070550

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Кызыл Булак (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда №83 от 20.03.2024г

Акт выполненных работ №2 за август 2024 г.

на Строительство медицинского пункта с. Кызыл Булак (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты					
			Раздел 2. Фундамент					
			Подраздел 2.2. Фундаментные блоки (АС-6.1)					
1	15	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	-30	5648	-169 440	
2	16	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	-9	6310	-56 790	
3	17	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	-36	8392	-302 112	
4	18	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	-27,783	50135	-1 392 901	Казахстан
5	1	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	27,783	31100	864 051	
6	2	212-101-2301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	28,199745	40213	1 133 996	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7)					

7	1	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	98,21	37432	3 676 197	
8			неучтенные ресурсы					
9	1.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	23,5704	30209	712 038	Казахстан
10	2	6105-0201-0301 Кклим = 1,12	Кладка стены внутренней	м3	14,25	35899	511 561	
11			неучтенные ресурсы					
12	2.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,42	30209	103 315	Казахстан
13	3	1114-0301-0203 Кклим = 1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	112,8	11201	1 263 473	
			Подраздел 1.2. Монолитные сердечники (АС-7.1...7.3)					
14	4	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =37	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См1/	м2	119,621	5204	622 508	
15	5	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =37	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,84582	42786	36 189	
16	8	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =37	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	6,66	19040	126 806	
17			неучтенные ресурсы					
18	8.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,7599	35504	240 003	Казахстан
19	9	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =37	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	119,621	2378	284 459	
20	10	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =6	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См2/	м2	27,816	5204	144 754	
21	11	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =6	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,1476	42786	6 315	
22	12	214-210-0202 Коб=6	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,07728	344453	26 619	Казахстан
23	13	214-210-0101 Коб=6	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07032	385266	27 092	Казахстан
24	14	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =6	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	2,64	19040	50 266	
25			неучтенные ресурсы					

26	14.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,6796	35504	95 137	Казахстан
27	15	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =6	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	27,816	2378	66 146	
28	16	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =14	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См3/	м2	15,456	5204	80 433	
29	17	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =14	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,07616	42786	3 259	
30	18	214-210-0201 Коб=14	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,05376	356088	19 143	Казахстан
31	19	214-210-0101 Коб=14	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0224	385266	8 630	Казахстан
32	20	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =14	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,7	19040	13 328	
33			неучтенные ресурсы					
34	20.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7105	35504	25 226	Казахстан
35	21	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =14	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	15,456	2378	36 754	
36	22	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См4/	м2	2,76	5204	14 363	
37	23	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =2	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,02356	42786	1 008	
38	24	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01572	356088	5 598	Казахстан
39	25	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00784	385266	3 020	Казахстан
40	26	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =2	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,2	19040	3 808	
41			неучтенные ресурсы					
42	26.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,203	35504	7 207	
43	27	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =2	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	2,76	2378	6 563	
			Подраздел 1.3. Рама монолитная (АС 4.2)					
44	28	6103-0201-0103 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	29,184	5204	151 874	

45	29	6103-0201-0109 Кклим = 1,12	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,503	42786	21 521	
46	30	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,408	344453	140 537	Казахстан
47	31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,095	385266	36 600	Казахстан
48	32	6103-0201-0114 Кклим = 1,12	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	3,7	19040	70 448	
49			неучтенные ресурсы					
50	32.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,7555	35504	133 335	Казахстан
51	33	6103-0201-0117 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	29,184	2378	69 400	
			Подраздел 1.4. Узлы крепления перегородок (АС8)					
52	34	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,01408	316645	4 458	
53	35	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01408	356088	5 014	Казахстан
54	36	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,03584	1133384	40 620	
55			неучтенные ресурсы					
56	36.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03584	1154557	41 379	Казахстан
			Подраздел 1.5. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)					
57	37	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	6,3	31101	195 936	
58			неучтенные ресурсы					
59	37.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,3945	31603	202 085	Казахстан
60	38	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	1 т	0,201	351229	70 597	
61	39	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	32,46	6070	197 032	
62			неучтенные ресурсы					
63	39.1	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	74,658	120	8 959	Казахстан
			Подраздел 1.6. Перемычки (АС-9.1,9.2)					
64	40	6103-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство железобетонной перемычки /Пр1, Пр3, Пр4, Пр5/	м3	1,64	112002	183 683	

65			неучтенные ресурсы					
66	40.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6646	35504	59 100	Казахстан
67	41	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,075	344453	25 834	
68	42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01	385266	3 853	
69	43	6103-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство железобетонной перемычки /Пр2, Пр6/	м3	0,456	112002	51 073	
70			неучтенные ресурсы					
71	43.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,46284	35504	16 433	Казахстан
72	44	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,068	344453	23 423	Казахстан
73	45	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,016	385266	6 164	Казахстан
74	46	6103-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство железобетонной перемычки /Пр7/	м3	0,77	112002	86 242	
75			неучтенные ресурсы					
76	46.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,78155	35504	27 748	Казахстан
77	47	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,01	344453	3 445	Казахстан
78	48	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,002	385266	771	Казахстан
			Подраздел 1.7. Монолитный пояс Мп-1 (АС 10)					
79	49	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	25,52	10913	278 500	
80	50	6103-0401-0202 Кклим = 1,12	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,91238	96264	87 829	
81	51	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0087	356088	3 098	Казахстан
82	52	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,60608	344453	208 766	Казахстан
83	53	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2976	385266	114 655	Казахстан
84	54	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	9	11845	106 605	
85			неучтенные ресурсы					
86	54.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,135	33236	303 611	Казахстан
87	55	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	25,52	6673	170 295	
			Раздел 2. Плиты покрытия					
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-12)					

88	56	6104-0402-0105 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м2	шт.	21	24156	507 276	
89	57	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	147,0482	12549	1 845 308	Казахстан
90	58	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	311705	10 953	
91	59	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01162	385266	4 477	Казахстан
92	60	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,02352	1154557	27 155	
93	61	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,19	35504	6 746	Казахстан
			Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-13)					
94	62	1106-0801-0112 Кклим = 1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,48	85301	126 245	
95	63	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,041	385266	15 796	Казахстан
96	64	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,297	344489	102 313	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.1. Тип А					
97	10	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	79,12	413	32 677	
98			неучтенные ресурсы					
99	10.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,03512	11611	46 852	Казахстан
100	11	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	6,3296	57016	360 888	
101	12	6111-0403-0602 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных	м2	79,12	377	29 828	
102	13	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	3,956	46522	184 041	Казахстан
103	14	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	79,12	1593	126 038	
104			неучтенные ресурсы					

105	14.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	32418	52 324	Казахстан
106	15	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	316,48	33	10 444	
107			неучтенные ресурсы					
108	15.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	32418	52 324	Казахстан
			Подраздел 2.2. Тип Б					
109	20	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	50,97	413	21 051	
110			неучтенные ресурсы					
111	20.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,59947	11611	30 182	Казахстан
112	21	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4,0776	57016	232 488	
113	22	6111-0403-0602 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных	м2	50,97	377	19 216	
114	23	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	2,5485	46522	118 561	Казахстан
115	24	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	50,97	1593	81 195	
116			неучтенные ресурсы					
117	24.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,039788	32418	33 708	Казахстан
118	25	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	203,88	33	6 728	
119			неучтенные ресурсы					
120	25.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,039788	32418	33 708	Казахстан
			Подраздел 2.3. Тип В					
121	27	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,25	413	5 059	
122			неучтенные ресурсы					
123	27.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,62475	11611	7 254	Казахстан
124	28	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,225	57016	69 845	
125	29	6111-0403-0602 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных	м2	12,25	377	4 618	
126	30	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	0,6125	46522	28 495	Казахстан
127	31	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	12,25	1593	19 514	

128			неучтенные ресурсы					
129	31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2499	32418	8 101	Казахстан

Итого	**15 710 353**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 146 856
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0071233204)	111 910
Сметная прибыль (5)%	842 860
Непредвиденные работы и затраты (2)%	339 382
Итого в текущих ценах	**18 151 361**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**19 512 714**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**19 122 459**
НДС (12 %)	2 294 695
Итого	**21 417 154**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артыкбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 эксперт _____ Кузембаев М.М
приказ№ 16 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО ""Актаустройэксперт " БИН 021140003456 эксперт _____ Берікбаев Е.Н.
Договор №147 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 № KZ20VJE00070550

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Кызыл Булак (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда №83 от 20.03.2024г

Акт выполненных работ №3 за октябрь 2024 г.

на Строительство медицинского пункта с. Кызыл Булак (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты					
			Раздел 3. Отмостка (АС-4.3), ИТОГО:					
1	**32**	**6101-0108-0102 Кклим = 1,12**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**10,6**	**22771**	**241 373**	
2	**33**	**6103-0701-0810 Кклим = 1,12**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,1855**	**68359**	**12 681**	
3			**неучтенные ресурсы**					
4	33.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1855	310546	57 606	Казахстан
5	**34**	**6103-0701-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**12,72**	**10481**	**133 318**	
6			**неучтенные ресурсы**					
7	34.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,9744	33236	431 217	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 3. Кровля, ИТОГО:					
			Подраздел 3.1. Кровля /АС л.15/, ИТОГО					
8	**65**	**1114-0301-0301 Кклим = 1,12**	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м3**	**2,515**	**234015**	**588 548**	
9	**66**	**1114-0301-0302 Кклим = 1,12**	**Крыша. Установка прогонов**	**м3**	**2,653**	**135446**	**359 338**	

10	67	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	5,168	4318	22 315	
11			неучтенные ресурсы					
12	67.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0087856	120106	1 055	
13	67.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0346256	1629070	56 408	
14	67.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005168	107485	555	
15	68	6107-0115-0106 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	152,328	166	25 286	
16			неучтенные ресурсы					
17	68.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00913968	120106	1 098	
18	68.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,03503544	1629070	57 075	
19	68.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00609312	107485	655	
20	69	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0159	1485450	23 619	
21	70	6105-0201-0602 Кклим = 1,12	Кладка столба прямоугольного неармированного	м3	0,26	46624	12 122	
22			неучтенные ресурсы					
23	70.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0572	29197	1 670	Казахстан
24	70.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,10504	123157	12 936	Казахстан
25	71	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	197	5858	1 154 026	
26			неучтенные ресурсы					
27	71.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	226,55	3799	860 663	Казахстан
28	72	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	13,44	1590	21 370	
29			Подраздел 3.2. Слуховое окно /АС л.16/, ИТОГО					
30	73	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,048	234015	11 233	
31	74	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	0,29	135446	39 279	
32	75	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,338	4318	1 459	
33			неучтенные ресурсы					
34	75.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120106	69	
35	75.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1629070	3 689	
36	75.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107485	36	
37			Подраздел 3.3. Перемычки /АС л.14/, ИТОГО					
38	76	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1771	10 626	

39	77	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,156	140879	21 977	Казахстан
40	78	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	62,05	5142	319 061	
41	79	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	62,05	3353	208 054	Казахстан
42			Раздел 4. Разные работы, ИТОГО:					
43			Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-18), ИТОГО					
44	80	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,71	22771	16 167	
45	81	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	2,7	32199	86 937	
46			неучтенные ресурсы					
47	81.1	212-101-2010	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	2,7405	32075	87 902	Казахстан
48	82	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,075	357997	26 850	Казахстан
49	83	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,17642	364193	64 251	
50	84	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,17642	1158981	204 467	
51			Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 21), ИТОГО					
52	98	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	6,1	22771	138 903	
53	99	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	18,47	32199	594 716	
54			неучтенные ресурсы					
55	99.1	212-101-2010	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	18,74705	32075	601 312	Казахстан
56	100	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,561	357997	200 836	Казахстан
57	101	6103-0701-0806 Кклим = 1,12	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	332404	37 229	
58			неучтенные ресурсы					
59	101.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	479041	53 653	Казахстан
60	102	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,36742	364193	133 812	
61	103	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,36742	1158981	425 833	Казахстан

62	104	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12,8597	274	3 524	
63	105	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	25,7194	209	5 375	
64	106	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,11	234015	25 742	
65	107	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,11	4318	475	
66			неучтенные ресурсы					
67	107.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120106	22	
68	107.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070	1 201	
69	107.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485	12	
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 1. Кровля /АР л.14/, ИТОГО:					
70	1	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	158,6	2156	341 942	
71	2	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 Коб =25	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	3965	39	154 635	
72	3	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,29182	68359	19 949	
73	4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,29182	310546	90 625	Казахстан
74	5	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита в один слой	м2	158,6	2550	404 430	
75	6	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	32,6716	63122	2 062 297	Казахстан
76	7	6111-0402-0303 Кклим = 1,12 :К1мат=2;	Устройство пароизоляции прокладной в два слоя	м2	158,6	1324	209 986	
77	8	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	46,82	510	23 878	
78	9	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель снегозадержатель /л.11/	м	13,26	3864	51 237	
			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:					
79	1	6103-0101-0105 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8; К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж фундамента бетонного ленточного	м3	2,8	14760	41 328	
80	2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	4,76	254	1 209	

81	3	412-102-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	14,28	124	1 771	
82	4	6101-0301-0103 Кклим = 1,12	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр ствола до 24 см	шт.	3	531	1 593	
83	5	6101-0301-0304 Кклим = 1,12	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см	шт.	3	1512	4 536	
84	6	6101-0301-0701 Кклим = 1,12	Корчевка пней с перемещением до 5 м корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр пней до 24 см	шт.	3	303	909	
85	7	6101-0301-0901 Кклим = 1,12	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с.)	шт.	3	376	1 128	
86	8	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,24417	254	62	
87	9	412-102-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	0,7325	124	91	
88	10	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /снятие растительного слоя/	м3	660	98	64 680	
89	11	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс =0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	660	72	47 520	
90	12	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /устройство насыпи из плодородного грунта/	м3	660	56	36 960	
91	13	6101-0106-0110 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	660	28	18 480	
92	14	6101-0103-0215 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /недостающий плодородный грунт/	м3	165	249	41 085	
93	15	412-102-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	594	124	73 656	
94	16	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /устройство насыпи из плодородного грунта/	м3	165	56	9 240	
95	17	6101-0106-0110 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	165	28	4 620	
96			Раздел 2. Вертикальная планировка, ИТОГО:					
97	18	6101-0104-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /выемка в насыпь/	м3	1153	121	139 513	

98	19	6101-0104-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс =0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	1153	81	93 393	
99	20	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	1153	67	77 251	
100	21	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	1153	30	34 590	
101	22	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1153	273	314 769	
102	23	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	5765	19	109 535	
103	24	6101-0101-0205 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 /недостающий грунт в насыпь/	м3	195	611	119 145	
104	25	412-102-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	994,5	124	123 318	
105	26	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	195	67	13 065	
106	27	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	195	30	5 850	
107	28	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	195	273	53 235	
108	29	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	975	19	18 525	
109	30	6101-0109-0106 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	4000	20	80 000	
110			Раздел 5. Малые архитектурные формы, ИТОГО:					
111	53	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	12	80097	961 164	Казахстан

Итого	**13 250 836**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	967 311
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0071233204)	94 390
Сметная прибыль (5)%	710 907
Непредвиденные работы и затраты (2)%	286 251
Итого в текущих ценах	**15 309 695**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**16 457 922**

Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**16 128 764**
НДС (12 %)	1 935 452
Итого	**18 064 215**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 **Зам. руководителя** _____ **Артықбаева Ф.А.**

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ **Найзабеков Г.И**

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 Эксперт _____ **Кузембаев М.М**
приказ№ 16 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО ""Актаустройэксперт " БИН 021140003456 Эксперт_____ **Берікбаев Е.Н.**
Договор №147 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 **№ KZ20VJE00070550**

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Кызыл Булак (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда №83 от 20.03.2024г

Акт выполненных работ №4 за ноябрь 2024 г.

на Строительство медицинского пункта с. Кызыл Булак (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Подраздел 4.3. Колонны Мк-1 (2 шт.), Мк-2 (2 шт.) (АС-22,23)					
1	119	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,44466	364193	161 942	
2	120	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,44466	1158981	515 352	Казахстан
3	121	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	19,34271	274	5 300	
4	122	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	38,68542	209	8 085	
5	123	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	3,129	1590	4 975	
6			**Подраздел 4.4. Вентканалы (АС-24)**					
7	124	1114-0301-0201 Кклим = 1,12	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,54	75503	191 778	
8	125	1114-0301-0204 Кклим = 1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0427	65181	2 783	
9	126	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0347	310546	10 776	Казахстан
10	127	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,008	356088	2 849	Казахстан
11	128	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,05596	1485450	83 127	

12	129	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	28,2	5142	145 004	
13	130	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	28,2	3353	94 555	Казахстан
14	131	6111-0201-0201 Кклим = 1,12	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м3	1,1	38388	42 227	
15	132	234-101-0206 Коб=0,96	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,056	56845	60 028	Казахстан
16	133	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,4	7210	175 924	
17			Подраздел 4.5. Лестница ЛМ-1 и ЛМ-2 (АС-25)					
18	134	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0531	277934	14 758	
19	135	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0531	1145627	60 833	Казахстан
20	136	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,7612	209	577	
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.1. Тип А					
21	16	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	79,12	5928	469 023	
22	17	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	79,12	3559	281 588	
23	18	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	79,12	1593	126 038	
24			неучтенные ресурсы					
25	18.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	32418	52 324	Казахстан
26	19	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	79,12	6237	493 471	
27			неучтенные ресурсы					
28	19.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	80,7024	3147	253 970	Казахстан
29			Подраздел 2.2. Тип Б					

30	26	6109-0308-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	50,97	2135	108 821	
31			неучтенные ресурсы					
32	26.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	51,9894	3354	174 372	
33			Подраздел 2.3. Тип В					
34	32	6109-0201-0502 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	12,25	2632	32 242	
35	33	6109-0201-0503 Кклим = 1,06 Коб =-2	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	-24,5	103	-2 524	
36			неучтенные ресурсы					
37	33.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-46,55	110	-5 120	Казахстан
38			Подраздел 2.4. Плинтус /АР л.17/					
39	34	6109-0401-0801 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	82	577	47 314	
40			неучтенные ресурсы					
41	34.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	82,82	214	17 723	
42	35	6109-0402-0101 Кклим = 1,06	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	2042	10 210	
43			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					
44			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
45	36	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК1, ОК2/	м2	23,749	8158	193 744	
46	37	223-102-0207 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	23,749	51836	1 231 046	Казахстан
47	38	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК3/	м2	3,8335	9377	35 947	
48	39	223-102-0307 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	3,8335	54464	208 787	Казахстан
49	40	223-502-0307	Замок	1 шт.	11	2310	25 410	
50	41	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК4, ОК5/	м2	1,144	12280	14 048	
51	42	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,144	31092	35 569	Казахстан
52	43	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК6, ОК7/	м2	1,144	12280	14 048	

53	44	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,144	31092	35 569	Казахстан
54	45	217-402-0103 Коб=-1	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	1 м2	-1,07536	10192	-10 960	
55	46	261-302-0119	Решетки жалюзийные	1 м2	1,144	4661	5 332	Казахстан
56	47	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК8/	м2	0,5676	12861	7 300	
57	48	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	0,5676	44876	25 472	Казахстан
58	49	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ФР-1/	м2	0,7375	12280	9 057	
59	50	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,7375	36353	26 810	
60	55	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	4396	72 094	
61			неучтенные ресурсы					
62	55.1	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2884	47 298	Казахстан
63	56	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	8,9751	4971	44 615	
64			Подраздел 3.2. Дверные блоки					
65	57	6108-0204-0103 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная /поз. 1/	м2	5,2	11688	60 778	
66			неучтенные ресурсы					
67	57.1	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,2	70068	364 354	Казахстан
68	58	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 2,3/	м2	5,928	12735	75 493	
69			неучтенные ресурсы					
70	58.1	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	5,928	34121	202 269	Казахстан
71	65	6108-0201-0107 Кклим = 1,12	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2 /ДЛ-7/	м2	0,63	9420	5 935	
72	66	223-207-0203	Блок дверной стальной /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	1 м2	0,63	52373	32 995	Казахстан
73			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
74			Подраздел 4.1. Потолок					
75	67	6112-0301-0302 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	119,01	3128	372 263	
76			неучтенные ресурсы					
77	67.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	112	54 956	Казахстан

78	68	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	19,86	2368	47 028	
79			неучтенные ресурсы					
80	68.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,59514	112	6 115	Казахстан
81	69	6112-0302-0106 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	126,62	1375	174 103	
82			неучтенные ресурсы					
83	69.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	87,3678	275	24 026	
84	70	6112-0302-0106 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	12,25	1375	16 844	
85			неучтенные ресурсы					
86	70.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0084525	250310	2 116	
87	71	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	7,61	7168	54 548	
88	72	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0,3805	56845	21 630	Казахстан
89	73	6112-0202-0110 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	7,61	7177	54 617	
90			неучтенные ресурсы					
91	73.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,24352	26885	6 547	Казахстан
92	73.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	8,2188	1069	8 786	Казахстан
93	74	6112-0501-0401 Кклим = 1,06	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	88,9	1192	105 969	
94			неучтенные ресурсы					
95	74.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106	9 895	
96			Подраздел 4.2. Стены					
97	75	1114-0302-0103 Кклим = 1,12	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	215,85	4536	979 096	
98	76	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	252,21	1413	356 373	
99			неучтенные ресурсы					
100	76.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	693,32529	112	77 652	Казахстан
101	77	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	178,55	3777	674 383	

102			**неучтенные ресурсы**					
103	77.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,696105	27311	73 633	Казахстан
104	**78**	**6112-0102-0203 Кклим = 1,06**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**138,99**	**8532**	**1 185 863**	
105			**неучтенные ресурсы**					
106	78.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	141,7698	2523	357 685	Казахстан
107	**79**	**6111-0201-0105 Кклим = 1,12**	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	**м2 изолируемой поверхности**	**36,35**	**7168**	**260 557**	
108			**неучтенные ресурсы**					
109	79.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	37,077	0	0	
110	**80**	**234-101-0206**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**1 м3**	**1,87203**	**56845**	**106 415**	Казахстан
111	**81**	**1114-0302-0102 Кклим = 1,12**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**36,35**	**8365**	**304 068**	
112	**82**	**6112-0302-0105 Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**252,2**	**1223**	**308 441**	
113			**неучтенные ресурсы**					
114	82.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	158,886	275	43 694	
115	**83**	**6112-0302-0105 Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**39,56**	**1223**	**48 382**	
116			**неучтенные ресурсы**					
117	83.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0249228	250310	6 238	
118	**84**	**6112-0102-0203 Кклим = 1,06**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**1,5**	**8532**	**12 798**	
119			**неучтенные ресурсы**					
120	84.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300x300x8мм	м2	1,53	3147	4 815	Казахстан
121	**85**	**6107-0102-0212 Кклим = 1,12**	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)**	**м2**	**3,42**	**967**	**3 307**	
122	**86**	**233-204-0103**	**Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150x10 мм**	**1 м**	**22,8**	**1510**	**34 428**	Казахстан
123	**87**	**1114-0302-0105 Кклим = 1,12**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**25,87**	**8141**	**210 608**	

124	88	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	25,87	1413	36 554	
125			неучтенные ресурсы					
126	88.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	71,11663	112	7 965	
127	89	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	25,87	1223	31 639	
128			неучтенные ресурсы					
129	89.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	16,2981	275	4 482	
130			Раздел 5. Фасад /АР л.3/					
131			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
132	90	1126-0201-0108 Кклим = 1,12	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	152	3775	573 800	
133	91	234-101-0206 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	18,6048	56845	1 057 590	Казахстан
134	92	6111-0201-0504 Кклим = 1,12	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности перегородки	м3	3,4	113752	386 757	
135	93	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	3,468	46522	161 338	Казахстан
136	94	6105-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	105,402	2749	289 750	
			Локальная смета № 2-01-04-04 Водоснабжение					
			Раздел 1. Сантехническое оборудование					
137	1	6115-0104-0201 Кклим = 1,06	Установка смесителя	шт.	1	4246	4 246	
138	2	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	5	5424	27 120	
139	3	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	1	3735	3 735	
140	4	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	9943	9 943	
141	5	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	0,6	524	314	
142			Раздел 2. Оборудование					
143	6	6115-0301-0101 Кклим = 1,06	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	1	47211	47 211	
144	7	513-106-0301	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	1 комплект	1	222277	222 277	
145	8	6115-0301-0201 Кклим = 1,06	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	19212	19 212	

146	9	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	1	61193	61 193	
147			Раздел 3. Водомерный узел					
148	10	6114-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64852	64 852	
149	11	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	5513	11 026	
150	12	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	4248	4 248	
151	13	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	1 шт.	2	2832	5 664	
152	14	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	902	902	
153	15	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	2	331	662	
154	16	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	428	856	
155	17	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	1 шт.	2	186	372	
156	18	241-412-0101	Опора скользящая стальнаяОПБ2-20	1 шт.	4	5706	22 824	
157			Раздел 4. Приборы КиП и А					
158	19	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	1 шт.	1	23187	23 187	
159			Раздел 5. Арматура					
160	20	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	2677	2 677	
161	21	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	5	1313	6 565	
162			Раздел 6. Трубопроводы В1					
163	22	6114-0102-0202 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2105	21 050	
164	23	241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	1 м	10	1236	12 360	
165	24	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	2	6815	13 630	
166	25	241-201-0402 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	1,98	213	422	
167	26	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6311	189 330	

168	27	241-201-0401 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	29,7	148	4 396	
169	28	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	42	385	16 170	
170			Раздел 7. Арматура ТЗ					
171	29	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	6	5513	33 078	
172			Раздел 9. Трубопроводы ТЗ					
173	30	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6311	189 330	
174	31	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	29,7	224	6 653	
175	32	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	385	11 550	
176			Раздел 10. Технологическое оборудование					
177	33	1337-0101-0201 Кклим = 1,09	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении	шт.	1	96517	96 517	
178	34	244-204-0101	Емкость из полипропилена V=1 м3	1 шт.	1	226047	226 047	
179	35	1106-1401-0502 Кклим = 1,12	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	1	1101	1 101	
180	36	6116-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	81313	81 313	
181	37	580-000-2148 (кпл)	Насос повысительный вертикальный, тип 1SV02F003T, Xylem Lowara, Q=0,56 м3/ч, H=10 м, P=0,37 кВ /1 на складе/	1 шт.	2	325755,46	651 511	
182	38	241-607-0109	Присоединительный фитинг R1"	1 шт.	1	2106	2 106	
183	39	6116-0605-0101 Кклим = 1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4775	4 775	
184			неучтенные ресурсы					
185	39.1	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16553	16 553	
186	40	1337-0101-0201 Кклим = 1,09	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении	шт.	1	96517	96 517	
187	41	580-000-2149 (кпл)	Ультрафиолетовая установка обеззараживания воды до 5,5 м3/ч, материал AISI 304, мощность до 65 Ватт, максимальное рабочее давление 10 бар, срок службы лампы 10000 часов	1 шт.	1	135297,54	135 298	
188	42	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГМ-50	1 шт.	1	1205	1 205	
189	43	244-401-0101	Головка заглушка СТ РК 1711-2007 ГЗ-50 /прим./	1 шт.	1	1205	1 205	
190	44	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9914	19 828	

191	45	242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	1	18940	18 940	
192	46	242-304-1001	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	1 шт.	1	28742	28 742	
193	47	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	4	2612	10 448	
194	48	242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	8226	8 226	
195	49	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	5	7231	36 155	
196	50	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	3	5332	15 996	
197	51	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	4	3977	15 908	
198	52	242-307-0403	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	3	4012	12 036	
199	53	242-403-0502	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	1 шт.	5	11210	56 050	
200	54	6114-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	13801	13 801	
201	55	242-309-0103	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 25	1 шт.	1	7749	7 749	
202	56	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	2	3977	7 954	
			Локальная смета № 2-01-04-05 Канализация					
			Раздел 1. Канализация К1					
			Подраздел 1.1. Сантехническое оборудование					
203	1	6115-0103-0103 Кклим = 1,06	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	12399	61 995	
204	2	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	5	9998	49 990	
205	3	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	5	1553	7 765	
206	4	6115-0102-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9960	9 960	
207			неучтенные ресурсы					
208	4.1	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	2261	2 261	
209	5	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	1 комплект	1	52145	52 145	
210	6	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	1	14807	14 807	

211	7	6115-0101-0203 Кклим = 1,06	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6934	6 934	
212	8	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	1 шт.	1	20248	20 248	
213	9	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	1	1139	1 139	
214	10	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
215	11	521-301-3003-0001	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	1 шт.	1	343750	343 750	
216	12	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	1	1553	1 553	
217			Подраздел 1.2. Трубы					
218	13	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	3533	95 391	
219	14	241-203-0407 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм	1 м	26,946	1390	37 455	
220	15	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	25	3659	91 475	
221	16	241-203-0402 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	1 м	24,95	551	13 747	
222			Подраздел 1.3. Фасонные части					
223	17	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	477	2 862	
224	18	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	354	1 062	
225	19	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	164	328	
226	20	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	425	2 550	
227	21	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	124	1 240	
228	22	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	1 шт.	2	176	352	
229	23	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	802	802	
230	24	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	162	486	
231			Раздел 2. Канализация К4					
232			Подраздел 2.1. Сантехническое оборудование					

233	25	6115-0101-0301 Кклим = 1,06	Установка трапов, диаметр 50 мм. (решетки)	комплект	1	2966	2 966	
234	26	246-304-0713	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	1 шт.	1	22702	22 702	
235			**Подраздел 2.2. Оборудование**					
236	27	511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	1 шт.	1	60065	60 065	
237			**Подраздел 2.3. Трубы**					
238	28	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3533	10 599	
239	29	241-201-1203 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	1 м	2,994	756	2 263	
240			**Подраздел 2.4. Фасонные части**					
241	30	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2455	2 455	
			Локальная смета № 2-01-04-06 Теплоснабжение					
			Раздел 1. Отопление					
242	1	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	17,82	3110	55 420	
243			**неучтенные ресурсы**					
244	1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	46,332	1056	48 927	
245	2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	108	3264	352 512	
246	3	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	14	824	11 536	
247	4	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	14	320	4 480	
248	5	6114-0203-0101 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	14	1231	17 234	
249	6	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	1 шт.	14	5744	80 416	
250	7	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	3807	15 228	
251	8	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	4	5588	22 352	
252	9	6114-0103-0405 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	65	4501	292 565	

253			неучтенные ресурсы					
254	9.1	241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	64,35	342	22 008	
255	10	6114-0103-0406 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	36	4481	161 316	
256			неучтенные ресурсы					
257	10.1	241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	35,64	475	16 929	
258	11	6114-0103-0407 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	21	4475	93 975	
259			неучтенные ресурсы					
260	11.1	241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	20,79	1469	30 541	
261	12	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	122	385	46 970	
262	13	1308-0206-1907 Кклим = 1,09	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	108	1268	136 944	
263	14	241-207-0304 Коб=1,02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	110,16	65	7 160	
264	15	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	1 шт.	14	2247	31 458	
265	16	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	1 шт.	2	2540	5 080	
266	17	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	1 шт.	6	3384	20 304	
267	18	241-602-1301	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 16х16х16 мм	1 шт.	8	3113	24 904	
268	19	241-602-1303	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х20х20 мм	1 шт.	10	3348	33 480	
269	20	241-602-1308	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х26х26 мм	1 шт.	2	4645	9 290	
270	21	6114-0102-0103 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	22,4	1852	41 485	
271	22	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	22,4	1172	26 253	
272	23	6114-0102-0104 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	5	1853	9 265	
273	24	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	5	1952	9 760	
274	25	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	27,4	385	10 549	

275	26	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	27,4	2012	55 129	
276	27	234-303-0307 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	1 м	24,64	434	10 694	
277	28	234-303-0310 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	5,5	519	2 854	
278	29	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	27,4	708	19 399	
279	30	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1	274	274	
280	31	6111-0501-0517 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	м2	2	281	562	
281	32	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	1 шт.	14	8309	116 326	
282			Раздел 2. Котельная					
283	33	6117-0101-0201 Кклим = 1,06	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	31229	62 458	
284	34	513-108-0126	Котел электрический ЭВН-К-12Э1 мощность 12 кВт	1 комплект	2	60193	120 386	
285	35	6116-0501-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	78279	156 558	
286	36	511-403-0111	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	2	80859	161 718	
287	37	6116-0605-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4918	9 836	
288			неучтенные ресурсы					
289	37.1	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	16553	33 106	
290	38	6116-0401-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	21813	21 813	
291			неучтенные ресурсы					
292	38.1	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587	
293	39	6114-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка клапанов предохранительных однорычажных	шт.	2	13801	27 602	
294	40	245-803-0701	Группа безопасности котла диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха	1 шт.	2	22599	45 198	

295	41	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	2008	8 032	
296	42	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	4	5585	22 340	
297	43	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	5	1438	7 190	
298			неучтенные ресурсы					
299	43.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2870	14 350	
300	44	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	3807	11 421	
301	45	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	10	5588	55 880	
302	46	242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	2	6689	13 378	
			Локальная смета № 2-01-04-07 Вентиляция					
			Раздел 1. Вентиляция					
			Подраздел 1.1. Системы П1, П2, П3					
303	1	6118-0201-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05;К 1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	3	9318	27 954	
304	2	580-101-0553 (кпл)	Компактный приточный клапан с электроподогревом воздуха комплектуется набором фильтров медицинского класса, воздхозаборной решеткой Tion, уплотнителем, дюбель-гвоздями 10х15, винтом нарезным 4х9 Нагреватель с климат контролем, 260х260х130, 900 Вт, Бризер Тион Lite G4	1 комплект	3	172662,86	517 989	
305			Подраздел 1.2. Система В1					
306	3	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
307			неучтенные ресурсы					
308	3.1	246-409-0203	Вентилятор вытяжной (AURA 1)	шт.	1	8857	8 857	
309	4	246-302-1301	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм	1 шт.	1	13348	13 348	

310	5	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	1	1530	1 530	
311	6	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	1 шт.	1	12996	12 996	
312			Подраздел 1.3. Система В2					
313	7	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
314			неучтенные ресурсы					
315	7.1	246-409-0202	Вентилятор вытяжной (SOLO 120 SC)	шт.	1	7863	7 863	
316	8	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	2,4	9041	21 698	
317			неучтенные ресурсы					
318	8.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2,4	6241	14 978	
319	9	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	2,1	5448	11 441	
320	10	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	2,31	8802	20 333	
321	11	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	2,4	775	1 860	
322			Подраздел 1.4. Система В3					
323	12	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
324			неучтенные ресурсы					
325	12.1	246-409-0203	Вентилятор вытяжной (AURA 2)	шт.	1	8857	8 857	
326	13	6118-0101-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	1,256	9041	11 355	
327			неучтенные ресурсы					
328	13.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1,256	5616	7 054	
329	14	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	1,1	5448	5 993	
330	15	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	1,21	8802	10 650	

331	16	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	1,3	775	1 008	
332			Подраздел 1.5. Система ВЕ1-ВЕ8					
333	17	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	8	1530	12 240	
334	18	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	1	3579	3 579	
335	19	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	7	4175	29 225	
336	20	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	22	9041	198 902	
337			неучтенные ресурсы					
338	20.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	22	6241	137 302	
339	21	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	16,15	5448	87 985	
340	22	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	17,765	8802	156 368	
341	23	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	25,7	775	19 918	
342	24	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2 (переточные)	шт.	2	1530	3 060	
343	25	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм (переточная двухрядная)	1 шт.	2	3579	7 158	
344			Раздел 2. Кондиционирование					
345	26	6118-0505-0201 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	29139	29 139	
346	27	580-000-6262 (кпл)	Настенный кондиционер ALMACOM ACU-12G	1 комплект	1	181600,17	181 600	
347	28	252-207-0702	Кронштейн	1 шт.	2	4438	8 876	
348	29	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	10	65	650	
			Локальная смета № 2-01-04-08 Электроснабжение и электроосвещение					

			Раздел 1. Щитовое оборудование					
349	1	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12239	12 239	
350	2	247-305-0102	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-МП	1 шт.	1	18982	18 982	
351	3	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
352	4	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	1 шт.	1	9123	9 123	
353	5	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5853	5 853	
354	6	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	19519	19 519	
355	7	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	23	6634	152 582	
356	8	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	4	700	2 800	
357	9	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	617	1 234	
358	10	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	2117	6 351	
359	11	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5329	5 329	
360	12	247-204-5214	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	10	5820	58 200	
361	13	247-211-1401	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	1 шт.	1	4501	4 501	
362	14	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2180	2 180	
363	15	247-204-8768	Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В	1 шт.	1	226375	226 375	
364			Раздел 2. Провода, кабели					
365	16	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	280	461	129 080	
366	17	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1648	419775	69 179	
367	18	243-108-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1236	554723	68 564	
368	19	6119-0101-0103 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	370	556	205 720	
369	20	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,36	609368	219 372	

370	21	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	1 км	0,01	560297	5 603	
371	22	6119-0101-0104 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	35	853	29 855	
372	23	243-107-0903 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,0357	1597805	57 042	
373			Раздел 3. Световое оборудование					
374	24	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	44	3401	149 644	
375	25	247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	1 шт.	15	73266	1 098 990	
376	26	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	2	36745	73 490	
377	27	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	1 шт.	11	8422	92 642	
378	28	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	1 шт.	16	46221	739 536	
379	29	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	8	3248	25 984	
380	30	248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	1 шт.	8	1763	14 104	
381	31	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6634	26 536	
382	32	245-712-0302	Датчик движения микроволновый	1 шт.	2	2819	5 638	
383	33	247-216-0601	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	1 шт.	2	4939	9 878	
384	34	6124-0202-0401 Кклим = 1,09	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	6	15981	95 886	
385	35	247-103-2907	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Levante M Roud, мощность 110 Вт	1 шт.	6	228822	1 372 932	
386	36	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	1 шт.	6	3909	23 454	
387	37	6119-0601-0101 Кклим = 1,12	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8025	8 025	
388			неучтенные ресурсы					
389	37.1	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18901	18 901	
390			Раздел 4. Электроустановочные изделия					
391	38	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	42	1215	51 030	
392	39	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	7	1076	7 532	
393	40	247-214-0114 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	17,34	503	8 722	

394	41	261-107-0664	Рамка	1 шт.	15	17	255	
395	42	247-214-0102 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	4,08	389	1 587	
396	43	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	8,16	478	3 900	
397	44	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	5,1	537	2 739	
398	45	247-212-0204 Коб=1,02	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	3,06	434	1 328	
399	46	247-206-0601 Коб=1,02	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	1 шт.	4,08	1150	4 692	
400	47	247-214-0118 Коб=1,02	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	8,16	672	5 484	
401	48	261-303-0102 Коб=1,02	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	52,02	42	2 185	
402			Раздел 5. Кабеленесущие изделия					
403	49	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	342,5	1486	508 955	
404	50	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	342,5	912	312 360	
405	51	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	656,5	54	35 451	
406	52	241-207-0303 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	35,35	78	2 757	
407			Раздел 6. Прочие изделия					
408	53	247-202-0414	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	1 шт.	5	208	1 040	
409	54	247-202-0401	Коробка распаячная, скрытого монтажа	1 шт.	30	295	8 850	
410	55	247-202-0416	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	1 шт.	6	468	2 808	
411			Раздел 7. Заземление и молниезащита					
412	56	6101-0201-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	6,3	6114	38 518	
413	57	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1499	22 485	
414	58	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	6,3	3793	23 896	
415	59	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	10	6920	69 200	
416	60	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	1 шт.	3	47776	143 328	
417	61	6125-0602-0501 Кклим = 1,09	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2803	2 803	
418	62	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	1 шт.	1	42747	42 747	
419	63	6124-0203-0301 Кклим = 1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1334	20 010	

420	64	252-301-1566	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	1 шт.	30	1723	51 690	
421	65	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	1 шт.	1	10700	10 700	
422	66	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	1 шт.	1	20100	20 100	
423	67	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	1 шт.	1	5841	5 841	
424	68	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	9	6920	62 280	
425	69	Б124-0203-0307 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	100	1535	153 500	
426	70	252-301-1512	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	1 шт.	150	858	128 700	
427	71	Б124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7942	23 826	
			Локальная смета № 2-01-04-09 Система связи					
			Раздел 1. Система вызова посетителей					
428	1	Б125-0411-0215 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	3	11014	33 042	
429	2	291-101-0055 (кпл)	Светозвуковое табло MP-740R2	1 шт	3	45178,57	135 536	
430	3	291-101-0054 (кпл)	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	1 шт	3	23402,5	70 208	
431	4	Б125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
432	5	248-401-0710	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	1 шт.	1	19159	19 159	
433	6	291-101-0058 (кпл)	Акумулятор 12В-5А	1 шт	1	12892,88	12 893	
434	7	Б125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	60	311	18 660	
435	8	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	1 км	0,06	72362	4 342	
436			Раздел 2. Видеонаблюдение					
437	9	Б125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4757	4 757	
438	10	248-403-0102	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	49477	49 477	
439	11	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	1 шт.	1	23783	23 783	
440	12	Б125-0801-0101 Кклим = 1,09	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	3	17148	51 444	
441	13	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	1 шт.	1	29886	29 886	

442	14	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	1 шт.	2	33917	67 834	
443	15	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	1 шт.	1	109973	109 973	
444	16	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
445	17	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
446	18	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм, IP44	1 шт.	1	870	870	
447	19	261-404-0478	Коннектор RJ-45	1 шт.	6	62	372	
448	20	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	50	324	16 200	
449	21	243-304-0102 Коб=1,03	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,0515	179638	9 251	
450	22	6119-0302-0102 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	20	1297	25 940	
451			неучтенные ресурсы					
452	22.1	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм x 25 мм	м	20,6	245	5 047	
453	23	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	30	1177	35 310	
454			неучтенные ресурсы					
455	23.1	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм x 12 мм	м	30,9	96	2 966	
456			Раздел 3. Структурированная кабельная система					
457	24	6125-0412-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	28324	28 324	
458	25	581-101-0056 (кпл)	Шкаф настенный SHIP SE серия, 5415.01.100, 19, 15U	1 шт	1	70054,36	70 054	
459	26	518-102-0304	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	1 шт.	1	204767	204 767	
460	27	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
461	28	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
462	29	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1215	3 645	
463	30	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	1 шт.	3	504	1 512	
464	31	247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	1 шт.	3	75	225	
465	32	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	7	62	434	
466	33	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	311	15 550	

467	34	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,05	179638	8 982	
468			Раздел 4. Телефонизация					
469	35	6125-0202-0201 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16352	16 352	
470	36	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	1 шт.	1	29549	29 549	
471	37	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
472	38	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
473	39	243-304-0301	Кабель питания	1 шт.	1	10918	10 918	
474	40	6125-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	3	4198	12 594	
475	41	248-201-0101	Аппарат телефонный	1 шт.	3	7221	21 663	
476	42	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1258	3 774	
477	43	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	1 шт.	3	457	1 371	
478	44	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	6	62	372	
479	45	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	311	15 550	
480	46	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,05	179638	8 982	
			Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация					
			Раздел 1. Пожарная сигнализация					
481	1	6125-0601-0701 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17508	17 508	
482	2	248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	1 шт.	1	55708	55 708	
483	3	6125-0601-0702 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	17	1212	20 604	
484	4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	16	2696	43 136	
485	5	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 (ИП 105-1А-А1)	1 шт.	2	2260	4 520	
486	6	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	2	2277	4 554	
487	7	248-306-0312	Блок питания Квант-50	1 шт.	1	14770	14 770	
488			Раздел 2. Оповещение при пожаре					
489	8	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	10	3248	32 480	
490	9	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	1 шт.	2	1145	2 290	

491	10	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	3196	3 196	
492	11	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	7	1744	12 208	
493			Раздел 3. Кабели и трубы					
494	12	6119-0101-0101 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	128	404	51 712	
495	13	243-802-0102 Коб=1,03	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,06489	98588	6 397	
496	14	243-305-0101 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	1 км	0,06695	67796	4 539	
497	15	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	150	911	136 650	
498	16	241-207-0301 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	151,5	45	6 818	
			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 3. Покрытия					
			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
499	31	7101-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	572	3190	1 824 680	
501	32	7101-0602-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=1,667;К1трм=1,667;К1экс=1,667;К1мат =1,667;	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 (10)см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	572	5582	3 192 904	
502			неучтенные ресурсы					
503	32.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,020024	164356	3 291	
504	33	7101-0602-0306 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	572	491	280 852	
505			неучтенные ресурсы					
506	33.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	54,8548	28679	1 573 181	Казахстан
507	34	7101-0602-0406 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	2288	9	20 592	
509			неучтенные ресурсы					
510	34.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	26,5408	28679	761 164	Казахстан

511	35	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	572	504	288 288	
512			неучтенные ресурсы					
513	35.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	55,8272	27572	1 539 268	Казахстан
514	36	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	148	5756	851 888	
515	37	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	6,364	77769	494 922	Казахстан
516			Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2					
517	38	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	198	4027	797 346	
518	39	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	29,7	11450	340 065	Казахстан
519	40	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	1 т	5,346	24399	130 437	Казахстан
520	41	255-102-0609 Коб=1,02	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	201,96	5214	1 053 019	Казахстан
521	42	7101-0301-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К3мат=0,86;	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	62	5483	339 946	
522	43	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	0,992	77769	77 147	Казахстан
523	44	7101-0803-0102 Кклим = 1,12	Разметка краской, сплошная, ширина линии 0,15 м	км	0,0015	585918	879	
524			Раздел 4. Озеленение					
525	45	6113-0104-0101 Кклим = 1,12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	18	1603	28 854	
526	46	6113-0105-0101 Кклим = 1,12	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	18	5620	101 160	
527	47	254-102-0102	Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м	1 шт.	18	2354	42 372	Казахстан
528	48	6113-0112-0101 Кклим = 1,12	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м2	2967,85	177	525 309	
529	49	6113-0112-0201 Кклим = 1,12	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,29679	1313567	389 847	
530			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
531	50	8601-0307-0403	Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	2	199449	398 898	Казахстан
532	51	8601-0302-0309	Скамейка "Вдохновение"	шт.	2	74120	148 240	Казахстан
533	52	8601-0303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	4	46862	187 448	Казахстан
534	53	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	73	80097	5 847 081	Казахстан
535	54	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	183065	183 065	Казахстан

536	55	8601-0605-0208	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	894509	894 509	Казахстан
540	56	8601-0307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	444486	444 486	Казахстан

Итого	
в том числе оборудование	**54 126 318**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	3 289 951
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0071233204)	3 711 055
Сметная прибыль (5)%	362 124
Непредвиденные работы и затраты (2)%	2 727 371
Итого в текущих ценах	1 163 990
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**62 090 858**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**66 747 672**
НДС (12 %)	**65 412 718**
Итого	7 849 526
	73 262 245

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 **Зам. руководителя** _____ **Артықбаева Ф.А.**

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ **Найзабеков Г.И**

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 эксперт _____ **Кузембаев М.М**
приказ№ 16 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО ""Актаустройэксперт " БИН 021140003456 эксперт _____ **Берікбаев Е.Н.**
Договор №147 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 **№ KZ20VJE00070550**

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 AO "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Кызыл Булак (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда №83 от 20.03.2024г

Акт выполненных работ №5 за декабрь 2024 г.

на Строительство медицинского пункта с. Кызыл Булак (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 4. Разные работы					
			Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-18)					
1	85	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	4,58692	274	1 257	
2	86	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	9,17384	209	1 917	
3	87	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	4,1	5858	24 018	
4			неучтенные ресурсы					
5	87.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	4,715	3799	17 912	Казахстан
6	88	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	3,92	8216	32 207	
7	1 тр№2	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	8,67	6855	59 433	
8	2 тр№2	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	19,074	355	6 771	Казахстан
9	3 тр№2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	9,537	3089	29 460	Казахстан
10	91	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	4,45	3850	17 133	
11			неучтенные ресурсы					
12	91.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	4,539	2865	13 004	Казахстан
13	92	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,09	32418	2 918	Казахстан

14	93	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	5	3112	15 560	
15	94	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,03816	1145627	43 717	Казахстан
16	95	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,42337	274	390	
17	96	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,84674	209	595	
18	97	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	76352	1 832	
19			Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 21)					
20	108	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	14,4	5858	84 355	
21			неучтенные ресурсы					
22	108.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	16,56	3799	62 911	Казахстан
23	109	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	9,6	8216	78 874	
24	4 тр№2	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	37,7	6855	258 434	
25	5 тр№2	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	82,94	355	29 444	Казахстан
26	6 тр№2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	41,47	3089	128 101	Казахстан
27	112	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	36,24	3850	139 524	
28			неучтенные ресурсы					
29	112.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	36,9648	2865	105 904	Казахстан
30	113	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,61	32418	19 775	Казахстан
31	114	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	36,9	3112	114 833	
32	115	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,30438	1145627	348 706	Казахстан
33	116	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	11,35337	274	3 111	
34	117	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	22,70675	209	4 746	
35	118	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76352	10 995	
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					

			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
36	51	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-1/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,5383	3855	17 495	
37	52	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	4,5383	111228	504 786	Казахстан
38	53	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	1,9201	3503	6 726	
39	54	223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	1 м2	1,9201	123845	237 795	Казахстан
40			Подраздел 3.2. Дверные блоки					
41	59	1114-0303-0101 Кклим = 1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз. 4,5,6/	м2	17,01	6422	109 238	
42	60	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	2,73	12320	33 634	Казахстан
43	61	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	14,28	11629	166 062	Казахстан
44	62	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	18	508	9 144	
45	63	261-107-0629	Ручка	1 шт.	8	1090	8 720	
46	64	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	2	545	1 090	
47			Раздел 5. Фасад /АР л.3/					
48			Подраздел 5.2. Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке					
49	95	6111-0601-0202 Кклим = 1,06	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм (см. л.19 узлы, 2 слоя)	м2	838,34	2754	2 308 788	
50	96	6111-0301-0104 Кклим = 1,12	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м2	419,17	646	270 784	
51	97	217-202-0101 Коб=1,05	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	1 м2	440,1285	82	36 091	
52	98	6112-0201-0705 Кклим = 1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м2	419,17	3528	1 478 832	
53			неучтенные ресурсы					

54	98.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1257,51	569	715 523	
55	99	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	м2	33,1	3684	121 940	
56			**неучтенные ресурсы**					
57	99.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,62559	27311	17 085	Казахстан
58	100	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	м2	452,27	719	325 182	
59			**неучтенные ресурсы**					
60	100.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	176,3853	607	107 066	
61	101	6112-0201-0705 Кклим = 1,06	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм (см. л.3,19 узел 3)**	м2	9,384	3528	33 107	
62			**неучтенные ресурсы**					
63	101.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	28,152	569	16 018	
64	102	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	м2	9,384	719	6 747	
65			**неучтенные ресурсы**					
66	102.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,65976	607	2 221	
67			**Подраздел 5.3. Декоративный карниз, надоконный элемент**					
68	103	6112-0401-0102 Кклим = 1,06	**Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент**	м	131,68333	576	75 850	
69	104	231-304-0101	**Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм**	1 м	39,1	3921	153 311	
70	105	231-304-0103	**Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм**	1 м	92,58333	3360	311 080	
71			**Подраздел 5.4. Отделка откосов дверных и оконных проемов**					
72	106	6112-0202-0703 Кклим = 1,06	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	м2	9,47	4502	42 634	
73			**неучтенные ресурсы**					
74	106.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	121,4054	71	8 620	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация					
75	1 тр№2	590-000-0053 (кпл)	**Аккумуляторная батарея 7 Ач**	шт.	3	4951	14 853	
76	2 тр№2	590-000-0054 (кпл)	**Сетевой фильтр**	шт.	1	2134	2 134	

	Локальная смета № 2-01-05-11 Технологическое оборудование							
			Раздел 1. Оборудование					
			Подраздел 1.1. Вестибюль, коридор					
77	1	590-000-0036 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
78	2	527-114-0602	Банкетка со спинкой БК 0002	1 шт.	2	42510	85 020	
79	3	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	
80	4	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
81	5	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
82	6	590-000-0016 (кпл)	Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт	1 шт.	1	40288	40 288	
83			Подраздел 1.2. Справочная					
84	7	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
85	8	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
86	9	590-000-0047 (кпл)	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг	1 шт.	2	38669,29	77 339	
87	10	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
88	11	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
89	12	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
90	13	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
91	14	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
92	15	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
93	16	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
94	17	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
95	18	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
96	19	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
97	20	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
98	21	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
99			Подраздел 1.3. Аптечный пункт					

100	1 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
101	23	590-000-0037 (кпл)	Витрина торговая профильная 900х350х1600-50кг	1 шт.	3	80935,71	242 807	
102	24	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
103	25	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
104	26	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
105	27	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
106	28	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3H DMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
107	29	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
108	30	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 *розет.*, 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
109	31	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
110	32	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
111			**Подраздел 1.4. Процедурный кабинет (мебель)**					
112	33	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
113	34	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
114	35	590-000-0012 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
115	36	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
116	37	590-000-0036 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
117	38	521-403-0102-0001	Стол пеленальный с полкой	1 шт.	1	43650	43 650	
118	39	590-000-0023 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
119	40	590-000-0032 (кпл)	Шкаф металлический, 800х450х1700	1 шт.	1	115108,57	115 109	
120	41	590-000-0026 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
121	2 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
122			**Подраздел 1.5. Процедурный кабинет (оборудование)**					
123	43	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
124	44	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
125	45	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	1	11788	11 788	
126	46	590-000-0024 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
127	47	590-000-0020 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	

128	48	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350x260x300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
129	49	590-000-0004 (кпл)	Отсасыватель медицинский QMP OM 100, 220В, 50 Гц, габариты 360x180x300 мм, потребляемая мощность 60 Вт	1 шт.	1	503600	503 600	
130	50	590-000-0018 (кпл)	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108	1 шт.	2	1147898,79	2 295 798	
131	51	590-000-0006 (кпл)	Инфузионный насос 126x160x230	1 шт.	2	553960	1 107 920	
132	52	590-000-0010 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
133	53	590-000-0007 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
134	54	590-000-0008 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
135	55	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
136	56	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
137	57	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
138	58	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
139	59	590-000-0041 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
140	60	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
141			Подраздел 1.6. Кабинет среднего медперсонала (мебель, оборудование)					
142	61	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
143	62	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
144	63	590-000-0012 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
145	64	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
146	65	590-000-0030 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	1 шт.	1	41849,16	41 849	
147	66	590-000-0036 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
148	67	590-000-0031 (кпл)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	1 шт.	1	51981,59	51 982	
149	68	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
150	69	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
151	70	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
152	71	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
153	72	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
154	73	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	

155	74	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
156	75	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
157	76	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
158	77	522-101-0201	Web-камера	1 шт.	1	35384	35 384	
159	78	521-101-0401-0021	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	1 шт.	1	30268	30 268	
160	79	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
161	80	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
162	81	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
163	82	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
164	83	590-000-0041 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
165	84	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
166	85	527-113-0302-0002	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200	1 шт.	1	26786	26 786	
167	86	590-000-0021 (кпл)	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	1 шт.	1	1040437,6	1 040 438	
168	87	590-000-0050 (кпл)	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	1 шт.	1	6778,46	6 778	
169	88	590-000-0028 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	
170	89	590-000-0035 (кпл)	Телекардиограф	1 шт.	1	1349648	1 349 648	
171			Подраздел 1.7. Помещение для хранения дез.средств (мебель, оборудование)					
172	90	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
173	91	590-000-0013 (кпл)	Мойка на одного человека, 600x600x800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
174	92	590-000-0032 (кпл)	Шкаф металлический, 800x450x1700	1 шт.	1	115108,57	115 109	
175	93	590-000-0022 (кпл)	Стеллаж 910x610x1800	1 шт.	1	74640,71	74 641	
176	94	590-000-0027 (кпл)	Тележка инструментальная 820x450x870	1 шт.	1	208634,29	208 634	
177	95	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
178	96	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
179	97	590-000-0011 (кпл)	Контейнер для утилизации инструментов	1 шт.	1	3777	3 777	
180			Подраздел 1.8. Кабинет физиотерапевтического лечения (мебель)					
181	98	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	4	9821	39 284	
182	99	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
183	100	590-000-0012 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	2	80576	161 152	
184	101	590-000-0025 (кпл)	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 x 450 x 800 м	1 шт.	2	58093,86	116 188	

185	102	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	3	40773	122 319	
186	103	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
187	104	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
188			Подраздел 1.9. Кабинет физиотерапевтического лечения (оборудование)					
189	105	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
190	106	590-000-0003 (кпл)	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500х500х540, 1000ВД 50Гц	1 шт.	1	848062,4	848 062	
191	107	590-000-0002 (кпл)	Аппарат магнитотерапии двухканальный с сенсорным экраном (в комплекте с аппликатором пластин СР), 34х11х28см	1 шт.	2	4546500,8	9 093 002	
192	108	590-000-0009 (кпл)	Небулайзер компрессорный Размеры прибора: 103 X 170 X 182 мм, уровень шума 60 Дб, 1,9 кг	1 шт.	1	35975,17	35 975	
193	109	590-000-0036 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
194	110	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
195	111	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
196	112	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
197	113	590-000-0041 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
198	114	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
199	115	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
200			Подраздел 1.10. Помещение для уборочного инвентаря (мебель)					
201	116	590-000-0014 (кпл)	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900	1 шт.	1	80935,71	80 936	
202			Подраздел 1.11. Хозяйственно-бытовое помещение (мебель, оборудование)					
203	117	590-000-0031 (кпл)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	1 шт.	3	51981,59	155 945	
204	118	590-000-0038 (кпл)	Кухонный гарнитур	1 шт.	1	584535,71	584 536	
205	119	522-102-0101-0002	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	1 комплект	1	165179	165 179	
206	3 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
207	121	590-000-0032 (кпл)	Шкаф металлический, 800х450х1700	1 шт.	2	115108,57	230 217	
208	122	521-301-3009-0001	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	1 шт.	1	31522	31 522	
209	123	590-000-0049 (кпл)	Термопот, 5,5 л, Centek CT-0086 DIAMOND	1 шт.	1	18938,96	18 939	
210	124	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
211	125	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	

212	126	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
213	127	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
214	128	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
215	129	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
216	130	590-000-0041 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
217	131	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
218	132	590-000-0042 (кпл)	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c	1 шт.	1	28768,15	28 768	
219			Подраздел 1.12. Универсальный сан.узел					
220	133	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1695	13 560	
221	134	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
222	135	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
223	136	590-000-0041 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
224	137	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
225	138	590-000-0052 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт.	1	23053,19	23 053	
226	139	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
227	140	590-000-0044 (кпл)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	1	7032,41	7 032	
228	141	590-000-0039 (кпл)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	1	13156,55	13 157	
229	142	590-000-0045 (кпл)	Поручень откидной	1 шт.	1	45324	45 324	
230	143	590-000-0046 (кпл)	Поручень прямой двухопорный	1 шт.	1	32230,4	32 230	
231			Подраздел 1.13. Наружная отделка					
232	4 тр№2	590-000-0056 (кпл)	Изготовление и установка вывески с объемными световыми буквами	компл.	1	382421	382 421	Казахстан
233			Подраздел 1.14. Окна					
234	5 тр№2	590-000-0057 (кпл)	Жалюзи вертикальные "Елка" с установкой (ткань с гардиной)	м2	34,3	5425	186 086	Казахстан
			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 4. Озеленение					
235	1 тр№2	6113-0102-0416 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,3х1,3х0,6 м, вручную, в естественном грунте	яма	12	25524	306 288	
236	2 тр№2	6113-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,3х1,3х0,6 м	шт.	12	36128	433 536	
237	3 тр№2	254-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	12	34480	413 760	Казахстан

Итого **35 834 698**

в том числе оборудование 25 415 239

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	760 621
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0071233204)	74 221
Сметная прибыль (5)%	559 004
Непредвиденные работы и затраты (2)%	733 391
Итого в текущих ценах	**37 961 934**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**40 809 080**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**39 992 901,94**
Дополнительная скидка подрядчика на допработы	**2 649 149,00**
НДС (12 %)	4 481 250,35
Итого	**41 825 003,30**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 **Зам. руководителя** _____ **Артыкбаева Ф.А.**

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ **Найзабеков Г.И**

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 Эксперт _____ **Кузембаев М.М**
приказ№ 16 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Актаустройэксперт " БИН 021140003456 Эксперт _____ **Берікбаев Е.Н.**
Договор №147 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 **№ KZ20VJE00070550**