Приложение 3-1

Форма 2В

Генодярдчик: ТОО "НАЗ"
Алматинская область, Илийский район, с. Отеген Батыра, ул. Жеруйык, здание 2,
БИН/ИИН 010140003920 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6896502F0008638801 АО "ForteBank"
Субподярдчик: ТОО "Болат-Д"
Атырауская область, г Атырау, Халел Досмухамедов, 113
БИН/ИИН 020240003391 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708562203132093800 АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование стройки: **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Малак Урджарского района"**
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Малак Урджарского района"
Договор: № 24/54 от 18.04.2024 года

Акт №1
приемки выполненых работ за июль 2024 года

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Внеплощадочные сети водоснабжения									
Раздел 2 Система В1											
14	1122-0701-0101	**Трубопроводы. Промывка с дезинфекцией НР=99 %**	**км трубопровода**	**2,2438**	71812,54	–	161133	–	4555	155012	341437
					69782,5	–	156578	–	–	25292	
28	1122-0801-0105	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %**	**т фасонных частей**	**0,00596**	1167741,37	543947,59	6960	3242	112	4643	12531
					605074,5	181778,46	3606	1083	–	928	
31	1122-0801-0101	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР=99 %**	**т фасонных частей**	**0,05496**	342145,51	3462,9	18804	190	15479	3196	23761
					57045,5	1699,95	3135	93	–	1760	
94	1110-0102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 % К=22,000;**	**м3 древесины в конструкции**	**0,396**	172672,05	1243,83	68378	493	56231	10697	85401
					29430	582,84	11654	231	–	6326	
95	261-404-0210	**Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017 К=22,000;**	**100 шт.**	**0,22**	3574		786		786	–	849
					–		–		–	63	
96	217-101-0101	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный К=22,000;**	**кг**	**2,2**	985		2167		2167	–	2340
					–		–		–	173	
97	261-107-0468	**Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем К=22,000;**	**м3**	**0,066**	7135		471		471	–	509
					–		–		–	38	
98	1134-0201-0804	**Колодцы. Установка указателя НР=76 %**	**шт.**	**22**	797,88	–	17553	–	–	13340	33364
					797,88	–	17553	–	–	2471	
99	214-101-0101	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм К=22,000;**	**т**	**0,077**	468146		36047		36047	–	38931

					–		–		–	2884	
100	241-102-0166	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм К=22.000:**	**м**	**55**	2822		155210		155210	–	167627
					–		–		–	12417	
101	212-102-0103	**Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В7,5 К=22,000:**	**м3**	**0,88**	22267		19595		19595	–	21163
					–		–		–	1568	
102	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=25.000:**	**м2**	**6,25**	100,82	2,69	630	17	274	235	934
					54,22	0,32	339	2	–	69	
103	1113-0301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 % К=22.000:**	**м2**	**5,5**	111,75	3,47	615	19	465	92	764
					23,81	0,48	131	3	–	57	
117	1108-0101-0203	**Основание под фундаменты песчано- гравийное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**27,072**	6507,75	1893,4	176178	51258	96317	49248	243460
					1056,55	899,54	28603	24352	–	18034	
118	1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**9,024**	24921,5	1150,71	224892	10384	200693	14982	259064
					1530,9	293,52	13815	2649	–	19190	
120	1106-0101-0102	**Обоймы, упоры бетонные . Устройство НР=91 %**	**м3**	**8,3**	30939,77	1824,84	256800	15146	192057	48705	329945
					5975,55	472,88	49597	3925	–	24440	
		Итого по разделу 2					**1 557 366**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					285 011				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					80 749				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 339				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					780 458				
		- накладные расходы, тенге					300 150				
		в т.ч. зарплата, тенге					27 014				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					115 710				
		Локальная смета № 2-2-1									
		Внутриплощадочные сети водоснабжения									
	Раздел 1 Электрооборудование										
1	1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %**	**шт.**	**4**	3553,43	26,79	14214	107	6455	5509	21301
					1912,8	–	7651	–	–	1578	
2	247-204-0657	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**2**	1965		3930		3930	–	4244
					–		–		–	314	
3	247-204-0170	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**2**	4609		9218		9218	–	9955

					–		–		–	737	
4	1308-0305-0110	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**2**	1496,59	22,43	2993	45	205	1983	5374
					1371,7	5,66	2743	11	–	398	
5	247-214-0103	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**2**	358		716		716	–	773
					–		–		–	57	
		Итого по разделу 1					**41 647**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 394				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					152				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 524				
		- накладные расходы, тенге					7 492				
		в т.ч. зарплата, тенге					674				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 084				
	Раздел 2 Электроснабжение										
6	1308-0206-2101	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %**	**м**	**10**	972,38	61,04	9724	610	3660	4001	14823
					545,32	10,37	5453	104	–	1098	
7	243-904-0104	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 К=1,020;**	**м**	**4,08**	188		767		767	–	828
					–		–		–	61	
8	243-904-0106	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25 К=1,020;**	**м**	**6,12**	238		1457		1457	–	1574
					–		–		–	117	
9	1308-0206-1701	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %**	**м**	**4**	656,31	65,51	2625	262	408	1472	4425
					488,9	22,17	1956	89	–	328	
10	1308-0201-0701	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %**	**м кабеля**	**90**	849,06	505,14	76415	45463	9970	26490	111137
					233,14	175,64	20983	15808	–	8232	
11	1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %**	**м кабеля**	**10**	432,44	193,15	4324	1932	450	1883	6704
					194,28	67,18	1943	672	–	497	
12	243-105-0901	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;**	**км**	**0,00408**	334307		1364		1364	–	1473
					–		–		–	109	

13	243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 К=1.020:	км	0,00612	519633		3180		3180	–	3434
					–		–		–	254	
14	243-201-0104	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВ 4х2.5-0.66 К=1.020:	км	0,0918	402937		36990		36990	–	39949
					–		–		–	2959	
		Итого по разделу 2					184 347				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 335				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					48 267				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 673				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					58 246				
		- накладные расходы, тенге					33 846				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 046				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					13 655				
	Раздел 3 Заземление										
15	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 %	м3 грунта	9,24	3411,53	–	31523	–	–	22697	58558
					3411,53	–	31523	–	–	4338	
16	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	18	7060,88	242,44	127096	4364	92269	23094	162205
					1692,36	89,62	30462	1613	–	12015	
17	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	32	939,75	30,3	30072	970	20678	6304	39286
					263,26	10,37	8424	332	–	2910	
18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	9,24	1451,35	–	13410	–	–	9655	24910
					1451,35	–	13410	–	–	1845	
		Итого по разделу 3					284 959				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					83 819				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 334				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 945				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					112 947				
		- накладные расходы, тенге					61 750				
		в т.ч. зарплата, тенге					5 558				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					21 108				
	Раздел 2 Вентиляция										
2	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,6	8066,25	82,75	29039	298	17430	11211	43470

					3141,9	35,72	11311	129	–	3220	
3	1120-0101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,3441	7810,74	68,98	26120	231	19626	6215	34922
					1872,89	23,56	6263	79	–	2587	
4	1120-0801-0105	Дефлекторы, диаметр патрубка 710 мм. Установка НР=98 %	дефлектор	1	45707,77	571,7	45708	572	25306	19591	70523
					19830,29	160,84	19830	161	–	5224	
5	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	4	6361,84	73,01	25447	292	20855	4306	32133
					1074,96	23,46	4300	94	–	2380	
6	1120-0901-0104	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка НР=98 %	узел	1	8861,68	59,68	8862	60	477	8180	18405
					8324,79	21,78	8325	22	–	1363	
7	1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР=98 %	узел	4	5280,49	12,4	21122	50	810	19875	44277
					5065,56	4,69	20262	19	–	3280	
8	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98 %	решетка	4	2526,6	81,69	10106	327	719	8972	20604
					2265,18	23,46	9061	94	–	1526	
9	1120-0301-0209	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка НР=98 %	решетка	4	5111,45	81,69	20446	327	11058	8972	31771
					2265,18	23,46	9061	94	–	2353	
10	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	5,5	1768,29	28,59	9726	157	5919	3641	14436
					663,56	11,84	3650	65	–	1069	
11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,3	122,44	3,71	37	1	13	15	56
					74,82	0,44	22	–	–	4	
12	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	3419,39	126,65	3419	127	274	2980	6911
					3018,56	22,34	3019	22	–	512	
13	242-202-0801	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200 °С. PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 15	шт.	1	23017		23017		23017	–	24858

					–		–		–	1841	
		Итого по разделу 2					**342 366**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					95 104				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 442				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					779				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					125 504				
		- накладные расходы, тенге					93 958				
		в т.ч. зарплата, тенге					8 456				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					25 359				
		Локальная смета № 2-4-4									
		Электроосвещение									
		Локальная смета № 2-6-1									
		Водонапорная башня									
	Раздел 3 Водонапорная башня										
20	8115-0110-0801	**Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3, Н=15,0 м, диаметр опоры 1,22 м, для районов с сейсмичностью 7-8 баллов НР=0**	**объект**	**1**	10562312	2082442	10562312	2082442	6712778	–	10562312
					1265538	–	1265538	–	501554	–	
		Итого по разделу 3					**10 562 312**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 265 538				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 082 442				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 712 778				
		- оборудование, тенге					501 554				
		Локальная смета № 4-1-5									
		Водонапорная башня									
1	247-202-1101	**Коробка соединительная типа КС-10**	**шт.**	**2**	7357		14714		14714	–	15891
					–		–		–	1177	
2	247-202-0413	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм**	**шт.**	**2**	1018		2036		2036	–	2199
					–		–		–	163	
3	1308-0206-1701	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %**	**м**	**40**	563,92	54,6	22557	2184	4076	12266	37609
					407,42	18,48	16297	739	–	2786	
4	241-101-0301	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**	**м**	**40**	688		27520		27520	–	29722
					–		–		–	2202	
5	292-001-0001 (пл)	**Кабель монтажный экранированный МКЭШ 5*0,75**	**м**	**40**	500		20000		20000	–	21600
					–		–		–	1600	

6	243-214-1204	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 5х2,5	км	0,12	298255		35791		35791	–	38654
					–		–		–	2863	
7	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,012	180529,68	–	2166	–	44	1613	4081
					176890	–	2123	–	–	302	
8	241-207-1302	Труба кабельная высокопрочная гофрированная двустенная д= 50	м	12	653		7836		7836	–	8463
					–		–		–	627	
9	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	6,24	7470,88	1114,68	46618	6956	16471	24649	76968
					3716,57	485,7	23191	3031	–	5701	
10	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,092	32790,25	21998,35	3017	2024	–	903	4234
					10791,9	5305,49	993	488	–	314	
11	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	92	38		3496		3496	–	3776
					–		–		–	280	
		Итого по смете					**243 197**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					42 604				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 164				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 258				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					131 984				
		- накладные расходы, тенге					39 431				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 549				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					18 015				
		Всего по акту					**2 653 882,00**				
		Временные здания и сооружения (2,0%),					53 078				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)					87 578				
		Итого					2 794 538				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					55 891				
		Итого по акту в текущих ценах с 20.09.21г.					**2 850 428,50**				
		2022 г. - 100 % (Иинф = 1,05)					2 992 949,93				
		Скидка субподрядчика = 0,85					**2 544 007,44**				
		НДС (12 %)					**305 280,89**				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**2 849 288,33**				

Генподрядчик:
ТОО "НАЗ"
БИН 010140003820

Директор _____ **Бузаубагаров К.**

Субподрядчик:
ТОО "Болат-Д"
БИН 020240003391

Директор _____ **Зулхашев Б. Е.**