Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«29» июля 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НАЗ», РК.,Алматинская область, Илийский район, с. Отеген Батыра, ул. Жеруйык, здание 2,**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Бұзаубағарова Тілек Қымбатұлы.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Малак Урджарского района» ,071700 РК, область Абай, Урджарский район, Науалинский с.о., 210 метров северо-восточнее от с.Малак (кад.ном: 05-248-029-1155)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района, руководитель Маусымбаев Самат Сеитқанұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными организациями **ТОО «Сарыарка Инжиниринг», ТОО «Промстрой-XXI», ТОО «ТАБЫС-АСМ», ТОО «Тех Универсал», ТОО «Astana building energy company», ТОО «Болат-Д», ТОО «Строительная компания Мечел»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Казахстанский Проектно-Инжиниринговый Центр «ЛИТЕРА 3» №18-2020-0**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай», № 4-НҚ от 10.01.2022 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	Общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			или очереди		или очереди
Площадь земельного участка	га	2,25		2,25	
Максимальное суточное водопотребление	м3/сут	85,58		85,58	
Общая продолжительность трассы водопровода	км	8,932		8,932	
Насосная станция I подъема					
Общая площадь	м2	3,24		3,24	
Площадь застройки	м2	7,32		7,32	
Насосная станция I подъема					
Общая площадь	м2	3,24		3,24	
Площадь застройки	м2	7,32		7,32	
Насосная станция II подъема					
Общая площадь	м2	103,68		103,68	
Площадь застройки	м2	128,96		128,96	
Труба полиэтиленов ая Ø110х6,6	м	5500,90		5500,90	
Труба полиэтиленов ая Ø63х3,8	м	952,40		952,40	
Труба полиэтиленов ая Ø25х2,0	м	2243,80		2243,80	
Стальные электросварные прямошовные Ø57х3,5 мм	м	60,0		60,0	
Стальные электросварные прямо шовные Ø108х4,0 мм	м	175,60		175,6	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектом принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водопровода. Глубина заложения трубопровода принята не менее 2,5м глубина проникновения нулевой изотермы в грунт – 2,0м (см. раздел 1.4) и требований

п.11.41 СНиП РК 4.01-02-2009 – глубина заложения труб должна быть на 0,5м больше расчетной глубины промерзания. Поселковая водопроводная сеть принята кольцевая из полиэтиленовых труб Д=63-100мм, водоводы от насосной станции 2-го подъема приняты в 2 нитки из полиэтиленовых труб Д=110х6,6мм ГОСТ 18599-2001.Переходы через арыки выполнены открытым способом с устройством стальных футляров. Переходы через не категорийные грунтовые дороги предусмотрены открытым способом. Прокладка водопроводной сети принята с установкой пожарных гидрантов, запорно-регулирующей арматуры и устройством мокрых колодцев. В пониженных участках сети предусмотрены мокрые колодцы, откачка воды из которых предусматривается спецмашинами в пониженное место рельефа(колодцы №№ ПГ-1,30,ПГ-45,ПГ-59,ПГ-62,72,74,75,76,78,80,81,84,87,89,93,95.Вантузы установлены в колодце №№ 25,92,94. Здание насосной станции первого подъема (сооружение 1, 2.), предусмотрена модульного типа полной заводской готовности с внутренними размерами в осях 1,8х1,8м, высота 2,05м, предусмотрена съемная крыша для обслуживания скважинного насоса, выполнена из металлоконструкций с обшивкой сэндвич-панелями.

Конструктивная схема резервуара - стеновая. Резервуар представляет собой емкость из монолитного железобетона, частично заглублен в грунт, с земляной засыпкой и обваловкой толщиной 1 м над покрытием. Размеры в плане 6,0 м х 6,0 м и глубиной 4,5 м. Днище в виде монолитной железобетонной плиты. Покрытие резервуара выполнено из сборных железобетонных ребристых плит. На плитах покрытия установлены два сборных железобетонных колпака: для камеры лаза, оборудованной лестницами и ходовыми скобами для обслуживания, и камеры приборов. Здание насосной одноэтажное, кирпичное, прямоугольное в плане, размерами в

осях 6х18 м. Конструктивная схема здания с внутренними и наружными, продольными и поперечными стенами здания и жестким диском перекрытия. Дизельная электростанция полной заводской готовности. Трансформаторная подстанция полной заводской готовности. Надворная уборная выполнен размерами 1,2х1,8м, с выгребом. Выгреб размеры 3,12х1,7м имеет вентиляционный короб. Выгреб запроектирован для приема и накопления стоков от санитарных приборов бытовых помещений. Удаление стоков из выгреба осуществляется спецмашиной по мере его заполнения. В соответствии с заданием от технологического отдела выполнена привязка

типового проекта водонапорной башни по ТП РК 15-100ВБ 7С IIIА, (V= 15 м3,Нствола=15 м, диаметр ствола 1220 мм).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрыв о безопасности, пожар о безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2023 года**;
месяц, год
окончание работ **июль 2024года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **5,5**;
фактически, месяцев: **12,0**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Малак Урджарскогорайона»** готовым к приемке в эксплуатацию наименование объекта комплекса
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «НАЗ», в лице директора Бузаубагарова Т.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

НАЗ