Приложение 3-1

**Генодярдчик: ТОО "НАЗ"**
**Алматинская область, Илийский район, с. Отеген Батыра, ул. Жеруйык, здание 2,**
БИН/ИИН 010140003920 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6896502F0008638801 АО "ForteBank"
**Субподярдчик: ТОО "Болат-Д"**
Атырауская область, г.Атырау, Халел Досмухамедов, 113
БИН/ИИН 020240003391 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708562203132093800 АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование стройки. **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Некрасовка Урджарского района ВКО**
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Некрасовка Урджарского района ВКО
Договор: № 24/51 от 01.03.2024 года

Форма 2В

**Акт №1**
**приемки выполненных работ от 10.07.2024г.г.**

**Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Некрасовка, Урджарского района ВКО**

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхожден ия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Лок.смета 2-1-1. Внеплощадочные сети водоснабжения** | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 2 Система В1** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 16 | 1122-0701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 % | км трубопровода | 1,263 | 71812,54 | – | 90699 | – | 2564 | 87254 | 192 189 | |
| | | | | | | 69782,5 | – | 88135 | – | – | 14236 | | |
| 2 | 19 | 1122-0701-0103 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 % | км трубопровода | 11,362 | 77868,27 | – | 884739 | – | 91871 | 784940 | 1 803 253 | |
| | | | | | | 69782,5 | – | 792869 | – | – | 133574 | | |
| 3 | 128 | 1108-0101-0203 | Основание отмостки гравийно-песчанное. Устройство НР=93 % | м3 основания | 51,042 | 5472,75 | 1893,4 | 279340 | 96643 | 128769 | 92853 | 401 968 | |
| | | | | | | 1056,55 | 899,54 | 53928 | 45914 | – | 29775 | | |
| 4 | 129 | 1106-0101-0101 | Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 17,014 | 24921,5 | 1150,71 | 424014 | 19578 | 378389 | 28247 | 488 442 | |
| | | | | | | 1530,9 | 293,52 | 26047 | 4994 | – | 36181 | | |
| 5 | 131 | 1106-0101-0102 | Обоймы, упоры бетонные . Устройство НР=91 % | м3 | 2,386 | 30939,77 | 1824,84 | 73822 | 4354 | 55211 | 14001 | 94 849 | |
| | | | | | | 5975,55 | 472,88 | 14258 | 1128 | – | 7026 | | |
| | | **Итого** | | | | | | **2 980 701** | | | | | |
| | | **в том числе** | | | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | 975 237 | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | 120 575 | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | 52 036 | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | 656 804 | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | | 1 007 295 | | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | | 90 657 | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | 220 792 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Лок.смета 2-4-4. Электротехническая часть. Бактерицидные установки** | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Электрооборудание** | | | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Аппараты напряжением до 1000В** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1308-0305-0909 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 % | шт. | 1 | 6404,61 | 100,04 | 6405 | 100 | 1262 | 3659 | 10 869 | |
| | | | | | | 5043 | 39,31 | 5043 | 39 | – | 805 | | |
| 2 | 3 | 1308-0303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 1 | 6030,3 | 118,58 | 6030 | 119 | 2724 | 2323 | 9 021 | |
| | | | | | | 3188 | 39,31 | 3188 | 39 | – | 668 | | |
| 3 | 5 | 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 14 | 3230,16 | 22,32 | 45222 | 312 | 22594 | 16068 | 66 193 | |
| | | | | | | 1594 | – | 22316 | – | – | 4903 | | |
| 4 | 10 | 1308-0305-0911 | Ящик управления массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 % | шт. | 1 | 10391,28 | 651,32 | 10391 | 651 | 1335 | 6250 | 17 972 | |
| | | | | | | 8405 | 275,17 | 8405 | 275 | – | 1331 | | |
| 5 | 12 | 1310-0701-0201 | Датчик тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 % | шт. | 1 | 1659,1 | 0,72 | 1659 | 1 | 39 | 988 | 2 859 | |
| | | | | | | 1619 | – | 1619 | – | – | 212 | | |
| 6 | 14 | 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 1 | 3230,16 | 22,32 | 3230 | 22 | 1614 | 1148 | 4 728 | |
| | | | | | | 1594 | – | 1594 | – | – | 350 | | |
| 7 | 16 | 1308-0303-2501 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 12 | 7486,18 | 42,48 | 89834 | 510 | 32912 | 40617 | 140 887 | |
| | | | | | | 4701 | – | 56412 | – | – | 10436 | | |
| 8 | 18 | 1308-0303-2501 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 8 | 7486,18 | 42,48 | 59889 | 340 | 21942 | 27078 | 93 924 | |
| | | | | | | 4701 | – | 37608 | – | – | 6957 | | |
| 9 | 20 | 1308-0305-0911 | Ящик управления массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 % | шт. | 4 | 10391,28 | 651,32 | 41565 | 2605 | 5340 | 24999 | 71 889 | |
| | | | | | | 8405 | 275,17 | 33620 | 1101 | – | 5325 | | |
| | | **1.2 Кабели и провода, трубы** | | | | | | | | | | | |
| 10 | 22 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % | м кабеля | 200 | 367,86 | 160,95 | 73572 | 32190 | 9002 | 31375 | 113 343 | |
| | | | | | | 161,9 | 55,98 | 32380 | 11196 | – | 8396 | | |
| 11 | 28 | 1308-0206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 % | м | 36 | 420,89 | 15,41 | 15152 | 555 | 2187 | 9048 | 26 136 | |
| | | | | | | 344,74 | 4,32 | 12411 | 156 | – | 1936 | | |
| 12 | 31 | 1308-0206-1902 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 % | м | 6 | 551,41 | 35,77 | 3308 | 215 | 367 | 2020 | 5 754 | |
| | | | | | | 454,43 | 12,97 | 2727 | 78 | – | 426 | | |
| 13 | 34 | 1308-0206-2101 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 % | м | 158 | 871,31 | 50,86 | 137667 | 8036 | 57831 | 52680 | 205 575 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 454,43 | 8,65 | 71800 | 1367 | – | 15228 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 2 Электроосвещение** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 36 | 1308-0305-0909 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 % | шт. | 1 | 6404,61 | 100,04 | 6405 | 100 | 1262 | 3659 | 10 869 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5043 | 39,31 | 5043 | 39 | – | 805 | | |
| 15 | 38 | 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 6 | 3230,16 | 22,32 | 19381 | 134 | 9683 | 6886 | 28 368 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1594 | – | 9564 | – | – | 2101 | | |
| 16 | 42 | 1308-0305-0301 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР=72 % | шт. | 5 | 2392,49 | 775,13 | 11962 | 3876 | 4641 | 4560 | 17 844 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 689,21 | 577,67 | 3446 | 2888 | – | 1322 | | |
| 17 | 44 | 1308-0305-0306 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 % | шт. | 3 | 2290,05 | 894,5 | 6870 | 2684 | 404 | 4080 | 11 826 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1260,75 | 627,98 | 3782 | 1884 | – | 876 | | |
| 18 | 46 | 1308-0305-0402 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР=72 % | шт. | 8 | 2878,53 | 1011,37 | 23028 | 8091 | 1624 | 13502 | 39 452 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1664,19 | 679,87 | 13314 | 5439 | – | 2922 | | |
| 19 | 50 | 1308-0305-0103 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72 % | шт. | 12 | 1267,67 | 16,89 | 15212 | 203 | 1292 | 9910 | 27 132 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1143,08 | 3,93 | 13717 | 47 | – | 2010 | | |
| 20 | 52 | 1308-0305-0110 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72 % | шт. | 6 | 1264,25 | 18,71 | 7586 | 112 | 615 | 4958 | 13 548 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1143,08 | 4,71 | 6858 | 28 | – | 1004 | | |
| 21 | 54 | 1308-0305-0909 | Ящик массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 % | шт. | 1 | 6404,61 | 100,04 | 6405 | 100 | 1262 | 3659 | 10 869 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5043 | 39,31 | 5043 | 39 | – | 805 | | |
| 22 | 56 | 1308-0303-2501 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 20 | 7486,18 | 42,48 | 149724 | 850 | 54854 | 67694 | 234 811 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4701 | – | 94020 | – | – | 17393 | | |
| 23 | 58 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % | м кабеля | 135 | 367,86 | 160,95 | 49661 | 21728 | 6076 | 21178 | 76 506 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 161,9 | 55,98 | 21857 | 7557 | – | 5667 | | |
| 24 | 62 | 1308-0206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 % | м | 135 | 420,89 | 15,41 | 56820 | 2080 | 8200 | 33929 | 98 009 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 344,74 | 4,32 | 46540 | 583 | – | 7260 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 3 Заземление** | | | | | | | | | | | |
| 25 | 65 | 1308-0208-0204 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР=72 % | м | 45 | 452,45 | 54,78 | 20360 | 2465 | 7318 | 8214 | 30 860 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 235,05 | 18,48 | 10577 | 832 | – | 2286 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 66 | 1308-0208-0101 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 % | шт | 36 | 6738,41 | 202,03 | 242583 | 7273 | 184539 | 38491 | 303 560 | |
| | | | | | | 1410,3 | 74,69 | 50771 | 2689 | – | 22486 | | |
| 27 | 67 | 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 % | м | 45 | 890,82 | 25,25 | 40087 | 1136 | 29079 | 7388 | 51 273 | |
| | | | | | | 219,38 | 8,65 | 9872 | 389 | – | 3798 | | |
| | | **Итого** | | | | | | **1 724 077** | | | | | |
| | | **в том числе** | | | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | 583 527 | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | 96 488 | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | 36 665 | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | 469 998 | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | | 446 361 | | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | | 40 172 | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | 127 708 | | | | | |
| | | **Лок.смета 2-4-5. Пожарная сигнализация. Бактерицидные установки** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1116-1401-0101 | Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР=98 % | шт. | 1 | 1153,58 | 18,79 | 1154 | 19 | 19 | 1101 | 2 435 | |
| | | | | | | 1115,56 | 7,12 | 1116 | 7 | – | 180 | | |
| 2 | 3 | 1310-0701-0101 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=61 % | шт. | 1 | 39746,93 | 1,92 | 39747 | 2 | 346 | 24033 | 68 882 | |
| | | | | | | 39399 | – | 39399 | – | – | 5102 | | |
| 3 | 5 | 1310-0701-0202 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 % | шт. | 11 | 3309,1 | 1,92 | 36400 | 21 | 761 | 21727 | 62 777 | |
| | | | | | | 3238 | – | 35618 | – | – | 4650 | | |
| 4 | 8 | 1310-0902-0912 | Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР=61 % | коробка | 6 | 4941,36 | 1343 | 29648 | 8058 | 2162 | 13866 | 46 995 | |
| | | | | | | 3238 | 550,46 | 19428 | 3303 | – | 3481 | | |
| 5 | 10 | 1310-0411-0207 | Оповещатели свето-звуковые. Монтаж в помещении НР=61 % | шт. | 1 | 3178,63 | – | 3179 | – | 203 | 1815 | 5 394 | |
| | | | | | | 2976 | – | 2976 | – | – | 400 | | |
| 6 | 12 | 1308-0206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 % | м | 40 | 278,7 | 2,25 | 11148 | 90 | 672 | 7482 | 20 120 | |
| | | | | | | 259,66 | 0,14 | 10386 | 6 | – | 1490 | | |
| 7 | 14 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % | м кабеля | 35 | 367,86 | 160,95 | 12875 | 5633 | 1575 | 5491 | 19 835 | |
| | | | | | | 161,9 | 55,98 | 5667 | 1959 | – | 1469 | | |
| 8 | 17 | 1308-0305-0310 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 % | шт. | 1 | 1606,48 | 144,78 | 1606 | 145 | 83 | 1024 | 2 840 | |
| | | | | | | 1378,42 | 44,02 | 1378 | 44 | – | 210 | | |
| 9 | 19 | 1310-0411-0207 | Оповещатели звуковые. Монтаж в помещении НР=61 % | шт. | 1 | 3178,63 | – | 3179 | – | 203 | 1815 | 5 394 | |
| | | | | | | 2976 | – | 2976 | – | – | 400 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого** | | | | | | **234 672** | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | 118 944 | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | 13 968 | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | 5 319 | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | 6 024 | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | | 78 354 | | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | | 7 052 | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | 17 382 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Всего** | | | | | | **4 939 450** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (2 %) | | | | | | 98 789 | | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | | | | | | 163 002 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | | **98 789** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.** | | | | | | **5 300 030** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)** | | | | | | **5 565 031** | | | | | |
| | | **Итого с учетом скидки (Кскидки=0,85)** | | | | | | **4 730 277** | | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | | 567 633,20 | | | | | |
| | | **Итого** | | | | | | **5 297 909,84** | | | | | |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Назарбаев Университет"**
**БИН 980140003920**

**Директор** _____ **Бузаубагаров Т. Қ.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "Болат-Д"**
**БИН 020240003393**

**Директор** _____ **Зулхашев Б. Е.**