Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

" 25 " декабря 2015 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***АО «Алматыинжстрой»***
г.Алматы, ул.Коммунальная, 12
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Генерального директора Чиликбаева Асхата Кашкинбаевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы» Реконструкция водозаборного куста «Калкаман», микрорайон «Калкаман», 4Д***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» - Усенбаев Ермек Омирбаевич***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Казахский Сантехпроект» г.Алматы, Проект 4419-2-ТХ.С, 4419-2-0-ГП, 4419-2-1-АС, 4419-2-1-ПС, 4419-2-1-ЭМ, 4419-2-С4ЭС, 4419-2-С5ОС,ВН***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» , приказом от 03 сентября 2014 года « 04-36/494*** ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Длина внутриплощадочных электрических сетей	м			595,00	
Длина железобетонной трубы	м	454,20		455,00	
Длина стальной трубы	м	539,82		540,00	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту					Фактически
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В соответствии с «Дополнением 1 к Рабочей программе к Контракту №798 от 07.11.2001 г. на проведение добычи подземных вод Алма-Атинского месторождения» и на основании Протокола технического совещания по вопросам разработки рабочего проекта от 14.01.2014 г. при реконструкции электролизной установки к расчету принят расход воды в объеме утвержденного запаса -140 832,00 м3/сут.

Производительность проектируемой электролизной установки принята 70 кг/сут.

Для получения раствора гипохлорита натрия предусмотрено устройство электролизной установки ЭН, разработанной ТОО «МунайХимСнаб»

Основной технологии получения растворов гипохлорита натрия является электролиз очищенного 4-х % раствора поваренной соли в бездиафрагменном электролизере с помощью электрокассет, подключённых к источнику постоянного тока.

Технологический процесс, обеспечивающий все функции от приготовления раствора соли до подачи раствора ГПХН в систему обеззараживания воды, характеризуется отсутствием необходимости транспортирования, снижения и хранение хлора, позволяет повысить экологическую безопасность расположенного рядом жилого массива. Приготовление раствора соли осуществляется с использованием холодной и горячей воды. Холодная вода подается из существующего водопровода.

Приготовление горячей воды осуществляется в водонагревателе Ariston марки Platinum SI 100V, мощностью 1,5 кВт -2 шт.

Согласно техническим данным расходы воды на приготовление гипохлорита натрия составляют:

-холодной воды -13,5 м3/сут;

- горячей воды - 1,5 м3/сут;

В комплекте электролизной установки входит:

- узел солеприготовлнея - для приготовления и хранения концентрированного раствора поваренной соли - 1 комплект;

- узел умягчения воды - для понижения жесткости воды -1 шт;

- узел хранения готового раствора гипохлорита натрия - 3 шт;

- узел приготовления гипохлорита натрия - 3 шт;

- узел промывки электролизера - 1 комплект;

- выпрямитель со стабилизацией по току - 3 шт (2 рабочих, 1 резервный);

- насос-дозатор - 2 шт (| рабочих, 1 резервный);

- датчик определения водорода - 2 шт;

- узел автоматики - 1 комплект;

- система вентиляции - 1 комплект;

- полимерные трубопроводы - 1 комплект;

- запорно-регулирующая арматура - 1 комплект;

Электролизная установка предусматривает устройство автономной принудительной вытяжной вентиляции во взрывобезопанlом исполнении в виде местного отсоса от каждого электролизера.

Все баки с помощью вентилей, кранов и патрубков объединены в комплекс, обеспечивающий все фукции от приготовления растворов соли до подачи растворов ГПХН в системе обеззараживания воды.

Подача растворов гидрохлорита натрия предусмотрена по существующей схеме.

Для обслуживания в помещении электролизной предусмотрено существующее подъемно-транспортное оборудование – таль ручная грузоподъемностью 1,0 т.

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2015 года***;

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2015 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6 (шесть) месяцев***;

фактически, месяц: ***6 (шесть) месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Руководитель КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» Усенбаев Ермек Омирбаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Усенбаев Е.О.
дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы» Реконструкция водозаборного куста «Калкаман»,*** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор АО «Алматынжстрой» Чиликбаев А.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

Чиликбаев А.К.

дата
М.П.