Приложение 3
к приказуМинистра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«26» июля 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НАЗ», Алматинская область, Илийский район, с. Отеген Батыра, ул. Жеруйык, здание 2**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Бузаубағарова Тілек Қымбатұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Некрасовка Урджарского района», область Абай, Урджарский район, Баркытбельский с.о., 700 метров севернее от с.Некрасовка**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай», руководитель Маусымбаев Самат Сеитқанұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной строительной деятельности;

2. Субподрядные организации
ТОО «Сарыарка Инжиниринг», ТОО «Идеал Строй», ТОО «Промстрой-XXI», ТОО «ТАБЫС-АСМ», ТОО «Тех Универсал», ТОО «Astana building energy company», ТОО «Болат-Д» , ТОО «Строительная компания Мечел»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Казахстанский Проектно-Инжиниринговый Центр «ЛИТЕРА 3», №Л-0247**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай», № 3-НҚ от 10.01.2022 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая	в том	Общая (с	в том

		(с учетом ранее принятых)	числе пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	числе пускового комплекса или очереди
Площадь земельного участка	га	3,1275		3,1275	
Максимальное суточное водопотребление	м3/сут	72,48		72,48	
Насосная станция I подъема					
Общая площадь	м2	3,24		3,24	
Площадь застройки	м2	7,32		7,32	
Насосная станция I подъема					
Общая площадь	м2	3,24		3,24	
Площадь застройки	м2	7,32		7,32	
Здание бактерицидных установок					
Общая площадь	м2	51,84		51,84	
Площадь застройки	м2	59,93		59,93	
Общая длина трубопровода, в том числе:	м	16391,3		16391,3	
Труба полиэтиленовая Ø110х6,6	м	11036,20		11036,20	
Труба полиэтиленовая Ø63х3,8	м	1263,0		1263,0	
Труба полиэтиленовая Ø25х2,0	м	3547,5		3547,5	
Стальные электросварные прямошовные Ø57х3,5 мм	м	189,4		189,4	
Стальные электросварные прямошовные Ø108х4,0 мм	м	355,2		355,2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

четырехкомнатных
и более

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Система водоснабжения принята объединенной, обеспечивающей подачу воды на хозяйственно-питьевые, и противопожарные нужды. В состав проектируемого объекта входят поселковые водопроводные сети, площадка водозаборных сооружений с насосной станции на скважине, резервуаров чистой воды, здания с бактерицидными установками.

Схема водоснабжения принята следующая: вода из подземного водозабора (скважин), погружными насосами подается в резервуары чистой воды. Из резервуаров чистой воды, вода поступает в павильон с бактерицидными установками, где обеззараживается и далее поступает в распределительную сеть. Далее вода подается потребителям при помощи врезок на разводящей сети. Пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов расстановленных на разводящей сети объединенного хоз. бытового и противопожарного водопровода. В связи с особенностями рельефа (водозабор находится выше потребителей на 30,00м) – система водоснабжения принята без насосов второго подъема. Подача воды в распределительную сеть принята самотечно непосредственно из РЧВ. Насосные станции на скважинах запроектирована в автоматическом режиме – в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях).

Глубина заложения трубопровода принята не менее 2,5м. Поселковая водопроводная сеть принята кольцевая из полиэтиленовых труб Д=63-100мм, водоводы от насосной станции 2-го подъема приняты в 2 нитки из полиэтиленовых труб Д=110х6,6мм ГОСТ 18599-2001.

Здание насосной станции первого подъема (сооружение 1, 2.), предусмотрена модульного типа полной заводской готовности с внутренними размерами в осях 1,8х1,8м, высота 2,05м, предусмотрена съемная крыша для обслуживания скважинного насоса, выполнена из металлоконструкций с обшивкой сэндвич-панелями.

В связи с особенностью рельефа (водозабор находится на возвышенности) после РЧВ предусмотрена установка здания бактерицидных установок с установкой в немзапорно-регулирующей арматуры, водомеров и бактерицидных установок. Разница между отметкой дна РЧВ и высоко расположенном потребителем на сети составляет 29,67м.Здание бактерицидных установок прямоугольное в плане с размером 6,00 х 9,00,высотой 4,00м.Для регулирования противопожарного и регулирующего уровня воды в РЧВ, в здании бактерицидных установок предусмотрена установка двух групп задвижек с электроприводом. Для обеззараживания воды при хоз-питьевом режиме предусмотрена в здании две бактерицидные установки УУФОВ-10 с ПУ(Q=10 м3/ч, N=0.10 кВт).

На площадке запроектированы резервуары чистой воды (сооружение 3, 4) размером в плане 6,0 х 6,0 м, емкостью V=100 м каждый.

Конструктивная схема резервуара - стеновая. Резервуар представляет собой емкость из монолитного железобетона, частично заглублен в грунт, с земляной засыпкой и обваловкой толщиной 1 м над покрытием.

Сан. блок выполнен размерами 1,2х1,8м, с выгребом.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожара безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2023 года**;
месяц, год

окончание работ **июль 2024года**:
месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **5,5**;

фактически, месяцев: **12,0**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100_____% и фактически применено _100___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
<u>«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Некрасовка Урджарского района»</u> готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
<u>ТОО «НАЗ», директор Бузаубагаров Т.К.</u>
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)