Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Акшокы (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Фельдшерско-акушерский пункт

Договор подряда №86 от 26.03.2024г

Акт выполненных работ №1 за июль 2024г

на Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Акшокы (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01					
			на Земляные работы, основания и фундаменты					
			Раздел 1. Земляные работы (АС-3),					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования,					
1	**1**	**6101-0102-0113 Кклим = 1,12 Коб =0,97**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**475,3**	**528**	**250 958**	
2	**2**	**6101-0201-0201 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м3**	**14,7**	**7336**	**107 839**	

3	3	6101-0206-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	36	3793	136 548	
4	4	6101-0106-0104 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	324	56	18 144	
5	5	6101-0106-0110 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	324	28	9 072	
6	6	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	324	659	213 516	
7	7	6101-0104-0105 Кклим = 1,12 :К1трм=0,85;К1экс =0,85;	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /лишний грунт в зону вертикальной планировки/	м3	130	83	10 790	
8	8	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К 1экс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	130	72	9 360	
			Раздел 2. Фундамент,					
			Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-5),					
9	9	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	14,3	22771	325 625	
10	10	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	14,3	10481	149 878	
			неучтенные ресурсы					
11	10.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,586	31603	460 961	
12	11	6103-0101-0210 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	36,8	24579	904 507	
			неучтенные ресурсы					
13	11.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	37,352	39949	1 492 175	
14	12	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	3,41099	315375	1 075 740	Казахстан
15	13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,86736	368779	319 864	Казахстан
16	14	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	172	510	87 720	

17	15	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	145,554	4848	705 646	
			Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС 6.1),					
18	16	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,09	22771	2 049	
19	17	1106-1301-0103 Кклим = 1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,46	131423	60 455	
20	18	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	362730	19 225	Казахстан
21	19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	326643	3 462	Казахстан
22	20	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1133384	9 634	
23	21	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	495431	3 736	Казахстан
24	22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	368779	354	Казахстан
25	23	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	324998	11 992	
26	24	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	Казахстан
27	25	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,42	4848	16 580	
			Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-7),					
28	26	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	17	5648	96 016	
29	27	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	13	6310	82 030	
30	28	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	78	8392	654 576	
31	29	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	49,114	50135	2 462 330	Казахстан
32	30	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,3157	316645	99 965	
			неучтенные ресурсы					

33	30.1	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3157	362730	114 514	Казахстан
34	**31**	**6103-0101-0105 Кклим = 1,12**	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	**м3**	**0,4**	**21464**	**8 586**	
			неучтенные ресурсы					
35	31.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,406	31603	12 831	
36	**32**	**6111-0401-0107 Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**256,92**	**4848**	**1 245 548**	
37			**Подраздел 2.4. Монолитный пояс Мп-1 (АС 13),**					
38	**33**	**6103-0401-0201 Кклим = 1,12**	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**42,82**	**10908**	**467 081**	
39	**34**	**6103-0703-0201 Кклим = 1,12**	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,652**	**87135**	**56 812**	
40	**35**	**6103-0301-0202 Кклим = 1,12**	**Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	**т**	**0,652**	**175562**	**114 466**	
41	**36**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05**	**368779**	**18 439**	Казахстан
42	**37**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,603**	**326643**	**196 966**	Казахстан
43	**38**	**6103-0401-0203 Кклим = 1,12**	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»**	**м3**	**8,7**	**11845**	**103 052**	
			неучтенные ресурсы					
44	38.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,8305	35504	313 518	
45	**39**	**6103-0401-0205 Кклим = 1,12**	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**42,82**	**6673**	**285 738**	
46	**40**	**6111-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-7)**	**м2**	**98**	**6070**	**594 860**	
			неучтенные ресурсы					
47	40.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	225,4	1699	382 955	
	Локальная смета № 2-01-02-02							
	на Конструктивная часть здания							

			Раздел 1. Наружные стены и перегородки,					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-10.1),					
			неучтенные ресурсы					
48	1.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	26,9724	123157	3 321 840	Казахстан
49	2.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	11,3164	123157	1 393 694	Казахстан

Итого	**18 437 824**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 345 961
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0069928959)	128 934
Сметная прибыль (5)%	989 189
Непредвиденные работы и затраты (2)%	398 254
Итого в текущих ценах	**21 300 163**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**22 897 675**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**22 439 721**
НДС (12 %)	2 692 767

Итого **25 132 488**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Заместитель руководителя _____ Артыкбаева Ф. А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 Эксперт _____ Кузембаев М.М
приказ№ 20 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО ""Актаустройэксперт " БИН 021140003456 Эксперт_____ Берікбаев Е.Н
Договор №153 от 09.04.2024 г. ИИН 790909300768 № KZ20VJE00070550

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Акшокы (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Фельдшерско-акушерский пункт

Договор подряда №86 от 26.03.2024г

Акт выполненных работ №2 за сентябрь 2024г

на Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Акшокы (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты					
			Раздел 2. Фундамент,					
			Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-7),					
1	26	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	-17	5648	-96 016	
2	27	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	-13	6310	-82 030	
3	28	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	-78	8392	-654 576	
4	29	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	-49,114	50135	-2 462 330	Казахстан
5	1 тр№1	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	49,114	31100	1 527 445	
6	2 тр №2	212-101-2301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	49,85071	40213	2 004 647	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-10.1)					
7	1	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	70,98	37432	2 656 923	

8			**неучтенные ресурсы**					
9	1.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	17,0352	30209	514 616	Казахстан
10	2	**6105-0201-0301 Кклим = 1,12**	**Кладка стены внутренней**	**м3**	**29,78**	**35899**	**1 069 072**	
11			**неучтенные ресурсы**					
12	2.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7,1472	30209	215 910	Казахстан
13	3	**1114-0301-0203 Кклим = 1,12**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**212,52**	**11201**	**2 380 437**	
14	4	**6105-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,2178**	**316645**	**68 965**	
15			**неучтенные ресурсы**					
16	4.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2178	310546	67 637	Казахстан
17			**Подраздел 1.2. Фундамент под перегородки (АС-10.1)**					
18	5	**6103-0101-0209 Кклим = 1,12**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**9,19**	**31101**	**285 818**	
19			**неучтенные ресурсы**					
20	5.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,32785	31603	294 788	Казахстан
21	6	**214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**1 т**	**0,2984**	**315723**	**94 212**	Казахстан
22	7	**6111-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**25,9**	**6070**	**157 213**	
23			**неучтенные ресурсы**					
24	7.1	235-103-0313	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка (Технониколь)	м2	59,57	1771	105 498	Казахстан
25			**Подраздел 1.3. Перемычки (АС-12)**					
26	8	**6103-0401-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство железобетонной перемычки /Пр7...Пр9/**	**м3**	**6,1155**	**112002**	**684 948**	
27			**неучтенные ресурсы**					
28	8.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,2072325	35504	220 382	Казахстан
29	9	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,08**	**326643**	**26 131**	Казахстан
30	10	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,019**	**368779**	**7 007**	Казахстан
31	11	**6103-0401-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство железобетонной перемычки /Пр4...Пр6/**	**м3**	**3,45**	**112002**	**386 407**	
32			**неучтенные ресурсы**					

33	11.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,50175	35504	124 326	Казахстан
34	12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,054	326643	17 639	Казахстан
35	13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,022	368779	8 113	Казахстан
36			Подраздел 1.4. Монолитный пояс Мп-2 (АС 14.2)					
37	14	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	19,04	10908	207 688	
38	15	6103-0401-0202 Кклим = 1,12	Армирование армированного пояса железобетонного	т	2,34491	96264	225 730	
39	16	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0444	326643	14 503	Казахстан
40	17	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,89851	315390	283 381	Казахстан
41	18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,40199	368779	517 024	Казахстан
42	19	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	12,3	11845	145 694	
43			неучтенные ресурсы					
44	19.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,4845	35504	443 250	Казахстан
45	20	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	19,04	6673	127 054	
46			Подраздел 1.5. Обрамление проема в кирпичных перегородках (АС 16)					
47	21	6103-0101-0304 Кклим = 1,12	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	0,6	23414	14 048	
48			неучтенные ресурсы					
49	21.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,612	35504	21 728	Казахстан
50	22	6103-0301-0402 Кклим = 1,12	Армирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке	т	0,0633	146851	9 296	
51	23	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0588	326643	19 207	Казахстан
52	24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0045	368779	1 660	Казахстан
53			Подраздел 1.6. Узлы крепления перегородок (АС17)					
54	25	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,59355	316645	504 590	
55			неучтенные ресурсы					
56	25.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,59355	310546	494 871	Казахстан
57	26	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,25561	1133384	289 707	
58			неучтенные ресурсы					

59	26.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,255612	1154557	295 119	Казахстан
60	27	252-207-1187	Анкер-шпилька	1 шт.	84	475	39 900	
61			Подраздел 1.7. Монолитный пояс Мп-3 (АС 27)					
62	28	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	19,04	10908	207 688	
63	29	6103-0401-0202 Кклим = 1,12	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,24	96264	23 103	
64	30	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,172	326643	56 183	Казахстан
65	31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,068	368779	25 077	Казахстан
66	32	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	2,397	11845	28 392	
67			неучтенные ресурсы					
68	32.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,432955	35504	86 380	Казахстан
69	33	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	19,04	6673	127 054	
70			Подраздел 1.8. Монолитные сердечники (АС-28,29)					
71	34	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =54	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См1/	м2	171,72	5201	893 116	
72	35	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =54	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	1,6362	42786	70 006	
73	36	214-210-0201 Коб=54	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,0746	326643	351 011	Казахстан
74	37	214-210-0101 Коб=54	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,5616	368779	207 106	Казахстан
75	38	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =54	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	9,72	19040	185 069	
76			неучтенные ресурсы					
77	38.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,8658	35504	350 275	Казахстан
78	39	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =54	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	171,72	2378	408 350	
79	40	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =8	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См2/	м2	36,48	5201	189 732	
80	41	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =8	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,58	42786	24 816	
81	42	214-210-0202 Коб=8	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,4312	315390	135 996	Казахстан

82	43	214-210-0101 Коб=8	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1488	368779	54 874	Казахстан
83	44	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =8	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	3,52	19040	67 021	
84			неучтенные ресурсы					
85	44.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,5728	35504	126 849	Казахстан
86	45	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =8	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	36,48	2378	86 749	
87	46	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =17	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См3/	м2	18,768	5201	97 612	
88	47	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =17	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,0918	42786	3 928	
89	48	214-210-0201 Коб=17	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0646	326643	21 101	Казахстан
90	49	214-210-0101 Коб=17	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0272	368779	10 031	Казахстан
91	50	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =17	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,85	19040	16 184	
92			неучтенные ресурсы					
93	50.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,86275	35504	30 631	Казахстан
94	51	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =17	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	18,768	2378	44 630	
95	52	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См4/	м2	2,76	5201	14 355	
96	53	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =2	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,0232	42786	993	
97	54	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0154	326643	5 030	Казахстан
98	55	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0078	368779	2 876	Казахстан
99	56	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =2	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,18	19040	3 427	
100			неучтенные ресурсы					
101	56.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1827	35504	6 487	Казахстан
102	57	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =2	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	2,76	2378	6 563	
103			Раздел 2. Плиты покрытия					

104			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-15)					
105	58	6104-0402-0105 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м2	шт.	36	24031	865 116	
106	59	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	254,3892	12549	3 192 330	Казахстан
107	60	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03907	311705	12 178	
108	61	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03907	368779	14 408	Казахстан
			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 1. Подготовительные работы					
109	1	6103-0101-0105 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж фундамента бетонного ленточного	м3	1,6	14760	23 616	
110	2	6104-0202-0101 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Разборка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	5	3858	19 290	
111	3	6113-0101-0104 Кклим = 1,12	Очистка участка для озеленения от мусора	м2	70,12	171	11 991	
112	4	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	4,845	254	1 231	
113	5	412-102-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	14,535	124	1 802	
114	6	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /снятие растительного слоя/	м3	1402	98	137 396	
115	7	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	1121	72	80 712	
116	8	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /устройство насыпи из плодородного грунта/	м3	1121	56	62 776	
117	9	6101-0106-0110 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	1121	28	31 388	
118	10	6101-0103-0215 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	281	249	69 969	
119	11	412-102-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	1011,6	124	125 438	
120	12	6101-0101-0301 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	281	65	18 265	
121			Раздел 2. Вертикальная планировка					

122	13	6101-0104-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /выемка в насыпь/	м3	1526	121	184 646	
123	14	6101-0104-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	1526	81	123 606	
124	15	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	1526	67	102 242	
125	16	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	1526	30	45 780	
126	17	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1526	273	416 598	
127	18	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	7630	19	144 970	
128	19	6101-0103-0216 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /недостающий грунт в насыпь/	м3	764	482	368 248	
129	20	412-102-0204 Коб=4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	1 т·км	5195,2	83	431 202	
130	21	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	764	67	51 188	
131	22	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	764	30	22 920	
132	23	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	764	273	208 572	
133	24	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	3820	19	72 580	
134	25	6101-0109-0106 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	4400	20	88 000	

Итого	**24 174 785**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 764 759
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0069928959)	169 052
Сметная прибыль (5)%	1 296 977
Непредвиденные работы и затраты (2)%	522 172

Итого в текущих ценах	27 927 745
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	30 022 326
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	29 421 880
НДС (12 %)	3 530 626
Итого	**32 952 505**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Арыстанбаев К.Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 930540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 эксперт _____ Кузембаев М.М.
приказ№ 20 от 22.05.2024г.

Технадзор ТОО "Актаустройэксперт" БИН 021140003456 эксперт _____ Берікбаев Е.Н.
Договор № 100 от 08.04.2024г. ИИН 790909300768 № KZ20VJE00070550

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Акшокы (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Фельдшерско-акушерский пункт

Договор подряда №86 от 26.03.2024г

Акт выполненных работ №3 за октябрь 2024г

на Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Акшокы (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты					
			Раздел 3. Отмостка (АС-7), ИТОГО:					
1	**41**	**6101-0108-0102 Кклим = 1,12**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**14,4**	**22771**	**327 902**	
2	**42**	**6103-0701-0810 Кклим = 1,12**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,252**	**68359**	**17 226**	
3			**неучтенные ресурсы**					
4	42.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,252	310546	78 258	Казахстан
5	**43**	**6103-0701-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**17,28**	**10481**	**181 112**	
6			**неучтенные ресурсы**					
7	43.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,6256	33236	585 804	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 3. Разные работы, ИТОГО:					
			Подраздел 3.1. Крыльцо КР-1 (АС-20), ИТОГО					
8	**62**	**6103-0101-0212 Кклим = 1,12 Коб =2**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м3**	**2,12**	**32199**	**68 262**	
9			**неучтенные ресурсы**					
10	62.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,1518	31214	67 166	Казахстан

11	63	6103-0701-0806 Кклим = 1,12 Коб =2	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,0069	332404	2 294	
12			неучтенные ресурсы					
13	63.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0069	479041	3 305	Казахстан
14	64	6106-0302-0301 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,92406	364193	336 536	
15	65	222-509-1401 Коб=2	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,92406	1158981	1 070 968	Казахстан
16	66	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	24,02556	274	6 583	
17	67	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =4	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	48,05112	209	10 043	
18	68	1114-0301-0301 Кклим = 1,12 Коб =2	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,096	234015	22 465	
19	69	6107-0115-0104 Кклим = 1,12 Коб =2	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,096	4318	415	
20			неучтенные ресурсы					
21	69.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0001632	120106	20	
22	69.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0006432	1629070	1 048	
23	69.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000096	107485	10	
24	70	6110-0101-0512 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	12	5858	70 296	
25			неучтенные ресурсы					
26	70.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	13,8	3799	52 426	Казахстан
27			Подраздел 3.2. Крыльцо КР-2 (АС 22), ИТОГО					
28	76	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1,16	22771	26 414	
29	77	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	2,32	32199	74 702	
30			неучтенные ресурсы					
31	77.1	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	2,3548	31426	74 002	Казахстан
32	78	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,561	328793	184 453	Казахстан
33	79	6103-0701-0806 Кклим = 1,12	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	332404	37 229	
34			неучтенные ресурсы					

35	79.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	479041	53 653	Казахстан
36	80	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,26239	364193	95 561	
37	81	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,26239	1158981	304 105	Казахстан
38	82	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	9,18365	274	2 516	
39	83	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	18,3673	209	3 839	
40	84	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,11	234015	25 742	
41	85	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,11	4318	475	
42			неучтенные ресурсы					
43	85.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120106	22	
44	85.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070	1 201	
45	85.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485	12	
46	86	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	7,7	5858	45 107	
47			неучтенные ресурсы					
48	86.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8,855	3799	33 640	Казахстан
49			Подраздел 3.3. Колонны Мк-1 (2 шт.), Мк-2 (2 шт.) (АС-23,24), ИТОГО					
50	92	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,44466	364193	161 942	
51	93	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,44466	1158981	515 352	Казахстан
52	94	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	19,34271	274	5 300	
53	95	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	38,68542	209	8 085	
54	96	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	3,129	1590	4 975	
55			Подраздел 3.4. Вентканалы (АС-25), ИТОГО					
56	97	1114-0301-0201 Кклим = 1,12	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,1	75503	158 556	

57	98	1114-0301-0204 Кклим = 1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0387	375727	14 541	
58	99	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0619	1485450	91 949	
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 2. Полы /АР л.18/, ИТОГО:					
			Подраздел 2.1. Тип А , ИТОГО					
59	20	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	163,11	413	67 364	
60			неучтенные ресурсы					
61	20.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	8,31861	11611	96 587	Казахстан
62	21	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	13,0488	57016	743 990	
63	22	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	163,11	1593	259 834	
64			неучтенные ресурсы					
65	22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,327444	32418	107 869	Казахстан
66	23	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	652,44	33	21 531	
67			неучтенные ресурсы					
68	23.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,327444	32418	107 869	Казахстан
69	24	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	163,11	5928	966 916	
70	25	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	163,11	3559	580 508	
71	26	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	163,11	1593	259 834	
72			неучтенные ресурсы					
73	26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,327444	32418	107 869	Казахстан
74			Подраздел 2.2. Тип Б, ИТОГО					
75	28	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	61,47	413	25 387	

76			неучтенные ресурсы					
77	28.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,13497	11611	36 400	Казахстан
78	29	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4,9176	57016	280 382	
79	30	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	61,47	1593	97 922	
80			неучтенные ресурсы					
81	30.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,253988	32418	40 652	Казахстан
82	31	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	245,88	33	8 114	
83			неучтенные ресурсы					
84	31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,253988	32418	40 652	Казахстан
85			Подраздел 2.3. Тип В, ИТОГО					
86	33	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	14,23	413	5 877	
87			неучтенные ресурсы					
88	33.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,72573	11611	8 426	Казахстан
89	34	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,423	57016	81 134	
90	35	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	14,23	1593	22 668	
91			неучтенные ресурсы					
92	35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,290292	32418	9 411	Казахстан
			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 5. Малые архитектурные формы, ИТОГО:					
93	47	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	47	80097	3 764 559	Казахстан

Итого	12 567 267
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	917 410
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0069928959)	87 882
Сметная прибыль (5)%	674 234

Непредвиденные работы и затраты (2)%	271 451
Итого в текущих ценах	**14 518 244**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**15 607 112**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**15 294 970**
НДС (12 %)	1 835 396
Итого	**17 130 367**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артықбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 Эксперт _____ Кузембаев М.М.
приказ№ 20 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО ""Актаустройэксперт " БИН 021140003456 Эксперт_____ Берікбаев Е.Н.
Договор №153 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 № KZ20VJE00070550

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Акшокы (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Фельдшерско-акушерский пункт

Договор подряда №86 от 26.03.2024г

Акт выполненных работ №4 за октябрь 2024г

на Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Акшокы (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 3. Разные работы					
			Подраздел 3.1. Крыльцо КР-1 (АС-20)					
1	**71**	**6110-0203-0201 Кклим = 1,12 Коб =2**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**7,04**	**8216**	**57 841**	
2	**74**	**6109-0306-0101 Кклим = 1,06 Коб =2**	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м2**	**10,56**	**3850**	**40 656**	
3			**неучтенные ресурсы**					
4	74.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	10,7712	2865	30 859	Казахстан
5	**75**	**212-401-0106 Коб=2**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**1 м3**	**0,52**	**32418**	**16 857**	Казахстан
6			**Подраздел 3.2. Крыльцо КР-2 (АС 22)**					
7	**87**	**6110-0203-0201 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**6,32**	**8216**	**51 925**	
8	**90**	**6109-0306-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м2**	**11,6**	**3850**	**44 660**	
9			**неучтенные ресурсы**					
10	90.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	11,832	2865	33 899	Казахстан
11	**91**	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**1 м3**	**0,11**	**32418**	**3 566**	Казахстан
12			**Подраздел 3.4. Вентканалы (АС-25), ИТОГО**					

13	100	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	36,8	8216	302 349	
14	101	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	36,8	3353	123 390	Казахстан
15	102	6111-0201-0201 Кклим = 1,12	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м3	0,88	38388	33 781	
16	103	234-101-0206 Коб=0,96	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0,8448	56845	48 023	Казахстан
17	104	6112-0202-0117 Кклим = 1,06	Устройство каркаса при оштукатуривании колонны	м2	25,8	1924	49 639	
18	105	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,012	326643	3 920	Казахстан
19	106	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,8	8365	215 817	
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.1. Тип А					
20	27	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	163,11	6237	1 017 317	
21			неучтенные ресурсы					
22	27.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	166,3722	3147	523 573	Казахстан
23			Подраздел 2.2. Тип Б					
24	32	6109-0308-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	61,47	2135	131 238	
25			неучтенные ресурсы					
26	32.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	62,6994	3354	210 294	
27			Подраздел 2.3. Тип В					
28	36	6109-0201-0502 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	14,23	2632	37 453	
29	37	6109-0201-0503 Кклим = 1,06 Коб =-2	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	-28,46	103	-2 931	
30			неучтенные ресурсы					
31	37.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-54,074	110	-5 948	Казахстан
32			Подраздел 2.4. Плинтус /АР л.17/					
33	38	6109-0401-0801 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	82	577	47 314	
34			неучтенные ресурсы					
35	38.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	82,82	214	17 723	

36	39	6109-0402-0101 Кклим = 1,06	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	6	2042	12 252	
37			Раздел 3. Проемы /АР п.15/					
38			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
39	40	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК1, ОК2/	м2	29,172	8158	237 985	
40	41	223-102-0207 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	29,172	51836	1 512 150	Казахстан
41	42	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК3/	м2	15,334	9377	143 787	
42	43	223-102-0307 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	15,334	54464	835 147	Казахстан
43	44	223-502-0307	Замок	1 шт.	16	2310	36 960	
44	45	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК-4/	м2	0,6498	12861	8 357	
45	46	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	0,6498	56816	36 919	Казахстан
46	47	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК-5/	м2	1,4168	12280	17 398	
47	48	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,4168	31092	44 051	Казахстан
48	49	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК-6, ОК-7/	м2	1,144	12280	14 048	
49	50	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,144	31092	35 569	Казахстан
50	51	217-402-0103 Коб=-1	*Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014* однокамерный СПО 24	1 м2	-1,07536	10192	-10 960	
51	52	261-302-0119	Решетки жалюзийные	1 м2	1,144	4661	5 332	Казахстан
52	53	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК8/	м2	0,5676	12861	7 300	

53	54	223-102-0202	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	1 м2	0,5676	44876	25 472	Казахстан
54	55	6109-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, **глухой /ФР-1/**	м2	0,7375	12280	9 057	
55	56	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм **одностворчатый** одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,7375	36353	26 810	Казахстан

Итого	**6 030 850**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	440 252
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0069928959)	42 173
Сметная прибыль (5)%	323 555
Непредвиденные работы и затраты (2)%	130 266
Итого в текущих ценах	**6 967 096**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**7 489 628**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**7 339 835**
НДС (12 %)	880 780
Итого	**8 220 616**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артыкбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 990540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "АрхИмхПроект" БИН 171040033170 эксперт _____ Кулембаев М.М.
приказ№ 20 от 22.05.2024г.

Технадзор ТОО ""Актаустройэксперт " БИН 021140003456 эксперт _____ Берікбаев Е.Н.
Договор №153 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 № KZ20VJE00070550

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Акшокы (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Фельдшерско-акушерский пункт

Договор подряда №86 от 26.03.2024г

Акт выполненных работ №5 за декабрь 2024г

на Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Акшокы (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Подраздел 3.1. Крыльцо КР-1					
1	1 тр№2	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	12,24	6855	83 905	
2	2 тр№2	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	26,928	355	9 559	Казахстан
3	3 тр№2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	13,464	3089	41 590	Казахстан
4			**Подраздел 3.2. Крыльцо КР-2**					
5	4 тр№2	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	7,11	6855	48 739	
6	5 тр№2	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	15,642	355	5 553	Казахстан
7	6 тр№2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	7,821	3089	24 159	Казахстан
8			**Подраздел 3.5. Стремянка Ст-1 (АС-26)**					
9	107	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,14904	277934	41 423	
10	108	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,14904	1145627	170 744	Казахстан
11	109	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	7,75008	209	1 620	
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 1. Кровля /Техрешение №2/					

			Подраздел 1.1. Кровля					
12	**1**	**1114-0301-0301 Кклим = 1,12**	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м3**	**4,31**	**234015**	**1 008 605**	
13	**2**	**1114-0301-0302 Кклим = 1,12**	**Крыша. Установка прогонов**	**м3**	**4,287**	**135446**	**580 657**	
14	**3**	**6107-0115-0104 Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**8,597**	**4318**	**37 122**	
15			**неучтенные ресурсы**					
16	3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0146149	120106	1 755	
17	3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0575999	1629070	93 834	
18	3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,008597	107485	924	
19	**4**	**6107-0115-0106 Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**271,2**	**166**	**45 019**	
20			**неучтенные ресурсы**					
21	4.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,016272	120106	1 954	
22	4.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,062376	1629070	101 615	
23	4.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,010848	107485	1 166	
24	**5**	**6104-0802-0403 Кклим = 1,12**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,027**	**1485450**	**40 107**	
25	**6**	**6105-0201-0602 Кклим = 1,12**	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**м3**	**0,43**	**46624**	**20 048**	
26			**неучтенные ресурсы**					
27	6.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,08514	30209	2572	Казахстан
28	6.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,1337644	123157	16474	Казахстан
29	**7**	**6110-0101-0512 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**339,28**	**5858**	**1 987 502**	
30			**неучтенные ресурсы**					
31	7.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	390,172	3799	1 482 263	Казахстан
32	**8**	**217-101-0401**	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**1 кг**	**18,32112**	**1590**	**29 131**	
33	**9**	**6110-0302-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м2**	**282,73**	**2190**	**619 179**	
34	**10**	**6110-0302-0102 Кклим = 1,12 Коб =45**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**м2**	**12722,85**	**39**	**496 191**	
35	**11**	**6103-0701-0810 Кклим = 1,12**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,52022**	**68359**	**35 562**	
36	**12**	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,52022**	**310546**	**161 553**	Казахстан
37	**13**	**6111-0402-0103 Кклим = 1,12**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**282,73**	**2550**	**720 962**	
38	**14**	**234-101-0207 Коб=1,03**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**1 м3**	**58,24238**	**63122**	**3 676 376**	Казахстан

39	15	6111-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	282,73	4123	1 165 696	
40	16	6111-0402-0302 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м2	282,73	1471	415 896	
41	17	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /прим. 4/	м2	68,56	510	34 966	
42	18	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами /л.13, прим.4/	м	22,26	400	8 904	
43	19	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	22,26	1099	24 464	
44			Подраздел 1.2. Слуховое окно					
45	20	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,048	234015	11 233	
46	21	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	0,29	135446	39 279	
47	22	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,338	4318	1 459	
48			неучтенные ресурсы					
49	22.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120106	69	
50	22.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1629070	3 689	
51	22.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107485	36	
52			Подраздел 1.3. Перемычки					
53	23	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1771	10 626	
54	24	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,156	140879	21 977	
55	25	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	82,7	5142	425 243	
56	26	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	82,7	3353	277 293	Казахстан
57			Раздел 2. Полы					
58			Подраздел 2.3. Тип В					
59	1 тр№2	1113-0301-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой, первый слой	$м^2$	14,23	513	7 300	
60	2 тр№2	1113-0301-0909 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* *Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями за 2 раза. *Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1*	$м^2$	28,46	636	18 101	
61			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					
62			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
63	57	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-1, ВТР-2/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,4364	3855	28 667	

64	58	223-301-0104	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	1 м2	7,4364	100363	746 339	Казахстан
65	59	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	4,4732	3503	15 670	
66	60	223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	1 м2	4,4732	112094	501 419	Казахстан
67	61	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26,9	4396	118 252	
68			неучтенные ресурсы					
69	61.1	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2884	77 580	Казахстан
70	62	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	14,2158	4971	70 667	Казахстан
71			Подраздел 3.2. Дверные блоки					
72	63	6108-0204-0103 Кклим = 1,12	*Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная /поз. 1/*	м2	2,6	11688	30 389	
73			неучтенные ресурсы					
74	63.1	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2,6	70068	182 177	Казахстан
75	64	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 2/	м2	5,928	12735	75 493	
76			неучтенные ресурсы					
77	64.1	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	5,928	34121	202 269	Казахстан
78	65	1114-0303-0101 Кклим = 1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз. 3,4,5,6/	м2	33,6	6422	215 779	
79	66	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	13,65	12320	168 168	Казахстан
80	67	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	10,5	11629	122 104	Казахстан
81	68	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	9,45	14746	139 350	Казахстан
82	69	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	42	508	21 336	
83	70	261-107-0629	Ручка	1 шт.	16	1090	17 440	
84	71	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	10	545	5 450	
85	72	6108-0201-0107 Кклим = 1,12	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2 /ДЛ-7/	м2	0,63	9420	5 935	
86	73	223-207-0203	Блок дверной стальной /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	1 м2	0,63	52373	32 995	Казахстан

87			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
88			Подраздел 4.1. Потолок					
89	74	6112-0301-0302 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	210,99	3128	659 977	
90			неучтенные ресурсы					
91	74.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	869,91177	112	97 430	Казахстан
92	75	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	22,56	2368	53 422	
93			неучтенные ресурсы					
94	75.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	62,01744	112	6 946	Казахстан
95	76	6112-0302-0106 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	219,32	1419	311 215	
96			неучтенные ресурсы					
97	76.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	151,3308	275	41 616	
98	77	6112-0302-0106 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	14,23	1419	20 192	
99			неучтенные ресурсы					
100	77.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0098187	250310	2 458	
101	78	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	8,33	7168	59 709	
102	79	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0,429	56845	24 386	Казахстан
103	80	6112-0202-0110 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	8,33	7177	59 784	
104			неучтенные ресурсы					
105	80.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,26656	26885	7 166	Казахстан
106	80.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	8,9964	1069	9 617	Казахстан
107	81	6112-0501-0401 Кклим = 1,06	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	93,74	1192	111 738	
108			неучтенные ресурсы					
109	81.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106	10 433	
110			Подраздел 4.2. Стены					
111	82	1114-0302-0103 Кклим = 1,12	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	317,98	4536	1 442 357	
112	83	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	352,58	1413	498 196	
113			неучтенные ресурсы					
114	83.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	969,24242	112	108 555	Казахстан

115	84	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	384,98	3777	1 454 069	
116			неучтенные ресурсы					
117	84.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	5,813198	27311	158 764	Казахстан
118	85	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	340,45	8532	2 904 719	
119			неучтенные ресурсы					
120	85.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	347,259	2523	876 134	Казахстан
121	86	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	34,6	7168	248 013	
122			неучтенные ресурсы					
123	86.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	35,292	0	0	
124	87	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,73	56845	98 342	Казахстан
125	88	*1114-0302-0102* Кклим = 1,12	*Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное*	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,6	8365	289 429	
126	89	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	176,18	1266	223 044	
127			неучтенные ресурсы					
128	89.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	110,9934	275	30 523	
129	90	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	44,53	1266	56 375	
130			неучтенные ресурсы					
131	90.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0280539	250310	7 022	
132	91	6112-0302-0111 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	176,4	1101	194 216	
133			неучтенные ресурсы					
134	91.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	44,1	275	12 128	
135	92	6112-0302-0112 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	176,4	558	98 431	
136			неучтенные ресурсы					
137	92.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	26,46	275	7 276	
138	93	6109-0401-0402 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса из керамогранита	м	62	1337	82 894	
139			неучтенные ресурсы					
140	93.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	62,62	3534	221 299	Казахстан
141	94	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)	м2	5,961	967	5 764	

142	95	233-204-0103	Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10 мм	1 м	39,74	1510	60 007	
143	96	1114-0302-0105 Кклим = 1,12	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,58	8141	436 195	
144	3 тр№2	6107-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов из ПВХ профилей с креплением на шурупе	м откоса	84,76	1980	167 825	
145	4 тр№2	223-501-0209 *РСНБ РК 2022*	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 360 мм и более	м	88,998	1377	122 550	Казахстан
146	5 тр№2	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	88,998	680	60 519	Казахстан
147			Раздел 5. Фасад /АР л.3/					
148			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
149	99	1126-0201-0108 Кклим = 1,12	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	197,16	3775	744 279	
150	100	234-101-0206 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	24,13238	56845	1 371 805	
151	101	6111-0201-0504 Кклим = 1,12	Изоляция изделиями из пенопласта холодной поверхности перегородки	м3	4,072	113752	463 198	
152	102	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	4,15344	46522	193 226	Казахстан
153	103	6105-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	352,9	2749	970 122	
154			Подраздел 5.2. Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке					
155	104	6111-0601-0202 Кклим = 1,06	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм (см. л.19 узлы, 2 слоя)	м2	570,884	2754	1 572 215	
156	105	6111-0301-0104 Кклим = 1,12	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м2	429,942	646	277 743	
157	106	217-202-0101 Коб=1,05	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	1 м2	451,4391	82	37 018	
158	107	6112-0201-0705 Кклим = 1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м2	429,942	3528	1 516 835	
159			неучтенные ресурсы					
160	107.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1289,826	569	733 911	
161	108	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	51,82	3684	190 905	
162			неучтенные ресурсы					
163	108.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,979398	27311	26 748	Казахстан

164	109	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	481,762	719	346 387	
165			неучтенные ресурсы					
166	109.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	187,88718	607	114 048	
167			Подраздел 5.3. Декоративный карниз, надоконный элемент					
168	110	6112-0401-0102 Кклим = 1,06	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	198,175	576	114 149	
169	111	231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	1 м	41,55	3921	162 918	
170	112	231-304-0103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	1 м	156,625	3360	526 260	
171			Подраздел 5.4. Отделка откосов дверных и оконных проемов					
172	113	6112-0202-0703 Кклим = 1,06	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	13,46	4502	60 597	
173			неучтенные ресурсы					
174	113.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	172,5572	71	12 252	Казахстан
175			Раздел 6. Разные работы					
176			Подраздел 6.1. Подпольный канал П-1, П-2/АР л.9/					
177	114	1106-1301-0103 Кклим = 1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,89	130971	116 564	
178	115	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0051	310546	1 584	Казахстан
179	116	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,00816	334958	2 733	
180			неучтенные ресурсы					
181	116.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00816	1154557	9 421	Казахстан
182			Подраздел 6.2. Подпольный канал /АР л.10/					
183	117	6109-0301-0201 Кклим = 1,06	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	17,92	4767	85 425	
184	118	1106-1301-0103 Кклим = 1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	14,7	130971	1 925 274	
185	119	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1955	310546	60 712	Казахстан
186	120	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,2756	334958	92 314	
187			неучтенные ресурсы					
188	120.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2756	1154557	318 196	Казахстан
189	121	6104-0903-0101 Кклим = 1,12	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,216	37533	45 640	

190	122	225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	1,216	159476	193 923	Казахстан
191			Подраздел 6.3. Приямок Пр-2 /АР л.10/					
192	123	6109-0301-0201 Кклим = 1,06 Коб =2	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	2,88	4767	13 729	
193	124	1106-1301-0103 Кклим = 1,12 Коб =2	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,94	130971	123 113	
194	125	214-403-0101 Коб=2	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,03572	310546	11 093	Казахстан
195	126	6103-0701-0808 Кклим = 1,12 Коб =2	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,04404	334958	14 752	
196			неучтенные ресурсы					
197	126.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04404	1154557	50 847	Казахстан
198			Подраздел 6.4. Крышка К-1,К-2 /АР л.10/					
199	127	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Крышки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,07631	1434849	109 493	
			Локальная смета № 2-01-04-04 Водоснабжение					
			Раздел 1. Сантехническое оборудование					
200	1	6115-0104-0201 Кклим = 1,06	Установка смесителя	шт.	1	4246	4 246	
201			неучтенные ресурсы					
202	1.1	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	0	0	
203	2	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	14	5424	75 936	
204	3	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	2	3735	7 470	
205	4	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	9943	9 943	
206	5	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	1,8	524	943	
207			Раздел 2. Оборудование					
208	6	6115-0301-0101 Кклим = 1,06	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	1	47211	47 211	
209	7	513-106-0301	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	1 комплект	1	222277	222 277	
210	8	6115-0301-0201 Кклим = 1,06	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	3	19212	57 636	
211	9	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	3	61193	183 579	
212			Раздел 3. Водомерный узел					

213	10	6114-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64852	64 852	
214	11	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	5513	11 026	
215	12	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	4248	4 248	
216	13	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	1 шт.	2	2832	5 664	
217	14	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	902	902	
218	15	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	2	331	662	
219	16	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	428	856	
220	17	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	1 шт.	2	186	372	
221	18	241-412-0101	Опора скользящая стальнаяОПБ2-20	1 шт.	4	5706	22 824	
222			Раздел 4. Приборы КиП и А					
223	19	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	1 шт.	1	23187	23 187	
224			Раздел 5. Арматура					
225	20	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	2677	2 677	
226	21	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	10	1313	13 130	
227			Раздел 6. Трубопроводы В1					
228	22	6114-0102-0202 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2105	21 050	
229	23	241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	1 м	10	1236	12 360	
230	24	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	22	6815	149 930	
231	25	241-201-0402 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	21,78	213	4 639	
232	26	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6311	189 330	
233	27	241-201-0401 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	29,7	148	4 396	

234	28	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	62	385	23 870	
235			Раздел 7. Арматура Т3					
236	29	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	9	5513	49 617	
237			Раздел 9. Трубопроводы Т3					
238	30	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	45	6815	306 675	
239	31	241-205-2302 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	1 м	44,55	319	14 211	
240	32	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6311	189 330	
241	33	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	29,7	224	6 653	
242	34	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	75	385	28 875	
			Локальная смета № 2-01-04-05 Канализация					
			Раздел 1. Канализация К1					
			Подраздел 1.1. Сантехническое оборудование					
243	1	6115-0103-0103 Кклим = 1,06	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	12399	173 586	
244	2	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	14	9998	139 972	
245	3	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	14	1553	21 742	
246	4	6115-0102-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	9960	29 880	
247			неучтенные ресурсы					
248	4.1	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	2261	6 783	
249	5	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	1 комплект	3	52145	156 435	
250	6	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	3	14807	44 421	
251	7	6115-0101-0203 Кклим = 1,06	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6934	6 934	
252	8	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	1 шт.	1	20248	20 248	
253	9	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	1	1139	1 139	

254	10	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	3	6004	18 012	
255	11	521-301-3003-0001	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	1 шт.	2	343750	687 500	
256	12	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	1 шт.	1	7333	7 333	
257	13	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	3	1553	4 659	
258			Подраздел 1.2. Трубы					
259	14	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3533	187 249	
260	15	241-203-0407 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	52,894	1390	73 523	
261	16	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3659	128 065	
262	17	241-203-0402 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	34,93	551	19 246	
263			Подраздел 1.3. Фасонные части					
264	18	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	14	807	11 298	
265	19	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	477	2 862	
266	20	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	5	164	820	
267	21	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	12	425	5 100	
268	22	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	425	1 275	
269	23	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	25	124	3 100	
270	24	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	6	176	1 056	
271	25	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	802	1 604	
272	26	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	5	162	810	
273			Раздел 2. Канализация К4					
274			Подраздел 2.1. Сантехническое оборудование					
275	27	6115-0101-0301 Кклим = 1,06	Установка трапов, диаметр 50 мм. (решетки)	комплект	1	2966	2 966	
276	28	246-304-0713	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	1 шт.	1	22702	22 702	
277			Подраздел 2.2. Оборудование					

278	29	511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	1 шт.	1	60065	60 065	
279			Подраздел 2.3. Трубы					
280	30	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3533	10 599	
281	31	241-201-1203 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	1 м	2,994	756	2 263	
282			Подраздел 2.4. Фасонные части					
283	32	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2455	2 455	
			Локальная смета № 2-01-04-06 Теплоснабжение					
			Раздел 1. Отопление					
284	1	6116-0301-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	24,5	3946	96 677	
285	2	245-104-0328	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	1 комплект	1	15230	15 230	
286	3	245-104-0331	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	1 комплект	3	33720	101 160	
287	4	245-104-0333	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	1 комплект	1	41307	41 307	
288	5	245-104-0334	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	1 комплект	1	45341	45 341	
289	6	245-104-0335	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	1 комплект	2	49762	99 524	
290	7	245-104-0336	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	1 комплект	5	53533	267 665	
291	8	245-104-0338	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	1 комплект	2	62422	124 844	
292	9	245-104-0342	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	1 комплект	2	79719	159 438	
293	10	6114-0102-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	79	1852	146 308	
294	11	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	79	1569	123 951	

295	12	6114-0102-0103 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	74,5	1852	137 974	
296	13	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	74,5	1172	87 314	
297	14	6114-0102-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	9,5	1851	17 585	
298	15	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	9,5	1406	13 357	
299	16	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	163	385	62 755	
300	17	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	12,4	2012	24 949	
301	18	234-305-2310 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 35 мм	1 м	13,64	1399	19 082	
302	19	6114-0203-0101 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	18	1231	22 158	
303	20	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	1 шт.	18	5744	103 392	
304	21	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	1 шт.	18	8309	149 562	
305	22	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	18	3807	68 526	
306	23	242-207-0502	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	4	4657	18 628	
307	24	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	2350	9 400	
308	25	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	30	708	21 240	
309	26	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12,84	274	3 518	
310	27	6111-0501-0517 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	25,68	281	7 216	
311			Раздел 2. Котельная					
312	28	6117-0101-0201 Кклим = 1,06	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	31229	62 458	
313	29	513-108-0128	Котел электрический ЭВН-К-18Э2 мощность 18 кВт	1 комплект	2	88976	177 952	
314	30	6116-0501-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	83574	167 148	
315	31	511-403-0111	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	2	80859	161 718	

316	32	6116-0605-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	4888	9 776	
317			неучтенные ресурсы					
318	32.1	261-302-0264	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	20305	40 610	
319	33	6116-0401-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	21813	21 813	
320			неучтенные ресурсы					
321	33.1	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587	
322	34	6114-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	6	13801	82 806	
323	35	245-803-0701	Группа безопасности котла диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха	1 шт.	6	22599	135 594	
324	36	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	2008	8 032	
325	37	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	4	5585	22 340	
326	38	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	5	1438	7 190	
327			неучтенные ресурсы					
328	38.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2870	14 350	
329	39	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	3807	11 421	
330	40	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	10	9164	91 640	
331	41	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	1 шт.	2	7957	15 914	
			Локальная смета № 2-01-04-07 Вентиляция					
			Раздел 1. Вентиляция					
332	1	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	12	6632	79 584	

333	2	6118-0202-0211 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	2	6756	13 512	
334	3	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	24,996	9041	225 989	
335			неучтенные ресурсы					
336	3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	24,996	6241	156 000	
337	4	6118-0101-0309 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	4,392	8291	36 414	
338			неучтенные ресурсы					
339	4.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	4,392	7770	34 126	
340	5	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	1 кг	14	775	10 850	
341	6	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	2	8357	16 714	
342			неучтенные ресурсы					
343	6.1	246-409-0202	Вентилятор настенный, SOLO 120 SC	шт.	2	7863	15 726	
344	7	290-777-0023 (кпл)	Очиститель воздуха приточный набором фильтров медицинского класса, воздухозаборной решеткой ONEAIR ASP-200P	1 шт.	2	368657,14	737 314	
			Локальная смета № 2-01-04-08 Электроснабжение и электроосвещение					
			Раздел 1. Щитовое оборудование					
345	1	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12239	12 239	
346	2	247-201-0843	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩВР-ФАП	1 шт.	1	140815	140 815	
347	3	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
348	4	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	1 шт.	1	9123	9 123	
349	5	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5853	5 853	
350	6	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	19519	19 519	
351	7	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	27	6634	179 118	
352	8	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	5	700	3 500	
353	9	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	617	1 851	

354	10	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2117	2 117	
355	11	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	2	5329	10 658	
356	12	247-204-5245	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 1Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	11	2905	31 955	
357	13	247-204-5272	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	1	5719	5 719	
358	14	247-211-1509	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	1 шт.	1	7741	7 741	
359	15	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	2117	4 234	
360	16	247-204-8768	Автоматический ввод резерва АВР-80А-380В	1 шт.	1	226375	226 375	
361			Раздел 2. Провода, кабели					
362	17	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	510	461	235 110	
363	18	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,3502	419775	147 005	
364	19	243-108-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1751	554723	97 132	
365	20	6119-0101-0103 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	600	556	333 600	
366	21	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,535	609368	326 012	
367	22	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,055	1041772	57 297	
368	23	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	1 км	0,01	560297	5 603	
369	24	6119-0101-0104 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	35	853	29 855	
370	25	243-107-0903 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,0357	1597805	57 042	
371			Раздел 4. Электроустановочные изделия					
372	42	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	66	1215	80 190	
373	43	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	1076	6 456	

374	44	247-214-0114 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	27,54	503	13 853	
375	45	261-107-0664	Рамка	1 шт.	15	17	255	
376	46	247-214-0102 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	3,06	389	1 190	
377	47	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	16,32	478	7 801	
378	48	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	4,08	537	2 191	
379	49	247-212-0204 Коб=1,02	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	2,04	434	885	
380	50	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	2,04	478	975	
381	51	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	2,04	537	1 095	
382	52	261-303-0102 Коб=1,02	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	86,7	42	3 641	
383	53	247-214-0118 Коб=1,02	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	15,3	672	10 282	
384	54	247-214-0103 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	1,02	410	418	
385			Раздел 5. Кабеленесущие изделия					
386	55	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1180	911	1 074 980	
387	56	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	1191,8	54	64 357	
388			Раздел 6. Прочие изделия					
389	57	247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	15	208	3 120	
390	58	247-202-0401	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	1 шт.	45	295	13 275	
391	59	247-202-0411	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	1 шт.	7	973	6 811	
392			Раздел 7. Заземление и молниезащита					
393	60	6101-0201-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	6,3	6114	38 518	
394	61	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1499	22 485	
395	62	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	6,3	3793	23 896	

396	63	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	10	6920	69 200	
397	64	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	1 шт.	3	47776	143 328	
398	65	6125-0602-0501 Кклим = 1,09	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2803	2 803	
399	66	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	1 шт.	1	42747	42 747	
400	67	6124-0203-0301 Кклим = 1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20	1334	26 680	
401	68	252-301-1567	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	1 шт.	40	2582	103 280	
402	69	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	1 шт.	1	10700	10 700	
403	70	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	1 шт.	1	20100	20 100	
404	71	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	1 шт.	1	5841	5 841	
405	72	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	10	6920	69 200	
406	73	6124-0203-0307 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	150	1520	228 000	
407	74	252-301-1580	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	1 шт.	225	3792	853 200	
408	75	6124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм /см. л.5/	шт.	3	7942	23 826	
			Локальная смета № 2-01-04-09 Система связи					
			Раздел 1. Система вызова посетителей					
409	1	6125-0411-0215 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	4	11014	44 056	
410	2	291-101-0064 (кпл)	Светозвуковое табло MP-740R2	1 шт	4	45178,57	180 714	
411	3	291-101-0063 (кпл)	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	1 шт	4	23402,5	93 610	
412	4	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
413	5	248-401-0710	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	1 шт.	1	19159	19 159	
414	6	291-101-0058 (кпл)	Акумулятор 12В-5А	1 шт	1	12892,88	12 893	
415	7	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	120	311	37 320	
416	8	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	1 км	0,12	72362	8 683	
417			Раздел 2. Видеонаблюдение					
418	9	6125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4757	4 757	

419	10	248-403-0101	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	1 шт.	1	48295	48 295	
420	11	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	1 шт.	1	23783	23 783	
421	12	6125-0801-0101 Кклим = 1,09	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	4	17148	68 592	
422	13	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	1 шт.	2	29886	59 772	
423	14	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	1 шт.	2	33917	67 834	
424	15	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	1 шт.	1	109973	109 973	
425	16	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
426	17	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
427	18	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	1 шт.	4	870	3 480	
428	19	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	105	324	34 020	
429	20	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	20	311	6 220	
430	21	243-304-0102 Коб=1,03	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,12875	179638	23 128	
431	22	6119-0302-0102 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	40	1297	51 880	
432			неучтенные ресурсы					
433	22.1	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10 094	
434	23	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	65	1177	76 505	
435			неучтенные ресурсы					
436	23.1	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	66,95	96	6 427	
437			Раздел 3. Структурированная кабельная система					
438	24	6125-0412-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	28324	28 324	
439	25	581-101-0065 (кпл)	Шкаф настенный SHIP SE серия, 5415.01.100, 19, 15U	1 шт	1	70054,36	70 054	
440	26	248-102-0801	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	1 шт.	1	52836	52 836	
441	27	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
442	28	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
443	29	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1258	5 032	

444	30	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	1 шт.	4	504	2 016	
445	31	247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	1 шт.	4	75	300	
446	32	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	8	62	496	
447	33	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	311	30 478	
448	34	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,098	179638	17 605	
449			Раздел 4. Телефонизация					
450	35	6125-0202-0201 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16352	16 352	
451	36	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	1 шт.	1	29549	29 549	
452	37	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
453	38	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
454	39	243-304-0301	Кабель питания	1 шт.	1	10918	10 918	
455	40	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1258	5 032	
456	41	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	1 шт.	4	457	1 828	
457	42	6125-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	4	4198	16 792	
458	43	248-201-0101	Аппарат телефонный	1 шт.	4	7221	28 884	
459	44	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	62	311	19 282	
460	45	243-304-0102	Кабель витая пара S901A	1 км	0,062	179638	11 138	
461	46	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	311	30 478	
462	47	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,098	179638	17 605	
			Локальная смета № 7-01-00-01					
			Раздел 3. Покрытия					
			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
463	26	7101-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	765	3190	2 440 350	
464	27	7101-0602-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=1,667;К1трм=1,667;К1экс=1,667;К1мат=1,667;	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 (10)см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	765	5582	4 270 230	
465			неучтенные ресурсы					

466	27.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,02678036	164356	4 402	
467	28	7101-0602-0306 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	765	491	375 615	
468			неучтенные ресурсы					
469	28.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	73,3635	28679	2 103 992	Казахстан
470	29	7101-0602-0406 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	3060	9	27 540	
471			неучтенные ресурсы					
472	29.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	35,496	28679	1 017 990	Казахстан
473	30	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	765	504	385 560	
474			неучтенные ресурсы					
475	30.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	74,664	27572	2 058 636	Казахстан
476	31	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	224	5756	1 289 344	
477	32	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	9,632	77769	749 071	Казахстан
478			Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2					
479	33	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	265	4027	1 067 155	
480	34	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	39,75	11450	455 138	Казахстан
481	35	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	1 т	7,155	24399	174 575	Казахстан
482	36	255-102-0609 Коб=1,02	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	270,3	5214	1 409 344	Казахстан
483	37	7101-0301-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К3мат=0,86;	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	92	5483	504 436	
484	38	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	1,472	77769	114 476	Казахстан
485			Раздел 4. Озеленение					
486	39	6113-0104-0101 Кклим = 1,12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев *механизированным способом, в естественном грунте*	яма	41	1603	65 723	
487	40	6113-0105-0101 Кклим = 1,12	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	41	5620	230 420	
488	41	254-102-0102	Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м	1 шт.	41	2354	96 514	Казахстан
489	1 тр№2	6113-0102-0416 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,3х1,3х0,6 м, вручную, в естественном грунте	яма	12	25524	306 288	

490	2 тр№2	6113-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,3х1,3х0,6 м	шт.	12	36128	433 536	
491	3 тр№2	254-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	12	34480	413 760	Казахстан
492	42	6113-0112-0101 Кклим = 1,12	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м2	5604,09	177	991 924	
493	43	6113-0112-0201 Кклим = 1,12	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,56041	1313567	736 135	
494			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
495	44	8601-0307-0403	Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	2	199449	398 898	Казахстан
496	45	8601-0302-0309	Скамейка "Вдохновение"	шт.	2	74120	148 240	Казахстан
497	46	8601-0303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	4	46862	187 448	Казахстан
498	47	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	63	80097	5 046 111	Казахстан
499	48	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	183065	183 065	Казахстан
500	49	8601-0605-0208	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	894509	894 509	Казахстан
501	50	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	5	80097	400 485	Казахстан
502	51	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	263778	263 778	Казахстан
503	52	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	174514	174 514	Казахстан

Итого	**84 680 303**
в том числе оборудование	2 122 488
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	6 026 720
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0069928959)	577 318
Сметная прибыль (5)%	4 429 227
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 825 687
Итого в текущих ценах	**97 539 255**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**104 854 699**

Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**102 757 605**
НДС (12 %)	12 330 913
Итого	**115 088 518**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артыкбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 эксперт _____ Кузембаев М.М.
приказ№ 20 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО ""Актаустройэксперт " БИН 021140003456 Эксперт _____ Берикбаев Е.Н.
Договор №153 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 № KZ20VJE00070550

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Акшокы (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Фельдшерско-акушерский пункт

Договор подряда №86 от 26.03.2024г

Акт выполненных работ №6 за декабрь 2024г

на Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Акшокы (Маканши), Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-04-08 Электроснабжение и электроосвещение					
			Раздел 3. Световое оборудование					
1	26	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	71	3401	241 471	
2	27	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	1 шт.	13	8422	109 486	
3	28	247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	1 шт.	27	73266	1 978 182	
4	29	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	1 шт.	26	46221	1 201 746	
5	30	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН A070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	4	36745	146 980	
6	31	247-102-2305	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT COLIBRI DL LED 19, мощность 20 Вт, степень защиты IP40/IP20	1 шт.	1	23935	23 935	
7	32	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	11	3248	35 728	
8	33	248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	1 шт.	3	1763	5 289	
9	34	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	1 шт.	8	1763	14 104	
10	35	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6634	39 804	
11	36	245-712-0302	Датчик движения микроволновый	1 шт.	3	2819	8 457	
12	37	247-216-0601	Фотореле типа PS-4 10A 2200Вт IP66	1 шт.	3	4939	14 817	

13	38	6124-0202-0401 Кклим = 1,09	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	7	15981	111 867	
14	39	247-103-2206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	1 шт.	7	35974	251 818	
15	40	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	1 шт.	7	3909	27 363	
16	41	6119-0601-0101 Кклим = 1,12	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8025	8 025	
17			неучтенные ресурсы					
18	41.1	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18901	18 901	
	Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация							
			Раздел 1. Пожарная сигнализация					
19	1	6125-0601-0701 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17508	17 508	
20	2	248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	1 шт.	1	55708	55 708	
21	3	6125-0601-0702 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	29	1212	35 148	
22	4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	29	2696	78 184	
23	5	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 (ИП 105-1А-А1)	1 шт.	2	2260	4 520	
24	6	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	2	2277	4 554	
25	7	248-306-0312	Блок питания Квант-50	1 шт.	1	14770	14 770	
26			Раздел 2. Оповещение при пожаре					
27	8	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	15	3248	48 720	
28	9	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	1 шт.	2	1145	2 290	
29	10	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	3196	3 196	
30	11	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	12	1744	20 928	
31			Раздел 3. Кабели и трубы					
32	12	6119-0101-0101 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	254	404	102 616	
33	13	243-802-0102 Коб=1,03	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,1236	98588	12 185	
34	14	243-305-0101 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	1 км	0,13802	67796	9 357	
35	15	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	250	911	227 750	
36	16	241-207-0101 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	252,5	120	30 300	
37	1 тр№2	590-000-0053 (кпл)	Аккумуляторная батарея 7 Ач	шт.	3	4951	14 853	

38	2 тр№2	590-000-0054 (кпл)	Сетевой фильтр	шт.	1	2134	2 134	
	Локальная смета № 2-01-05-11 Технологическое оборудование							
			Раздел 1. Оборудование					
			Подраздел 1.1. Вестибюль, коридор					
39	1	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
40	2	527-114-0602	Банкетка со спинкой БК 0002	1 шт.	2	42510	85 020	
41	3	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	
42	4	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
43	5	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
44	6	590-000-0007 (кпл)	Облучатель бактерицидный передвижной 330х330х330,30Вт	1 шт.	1	40288	40 288	
45			Подраздел 1.2. Регистратура (мебель, оборудование)					
46	7	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
47	8	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
48	9	590-000-0055 (кпл)	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг	1 шт.	2	38669,29	77 339	
49	10	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
50	11	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
51	12	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
52	13	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
53	14	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
54	15	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
55	16	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
56	17	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
57	18	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
58	1 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
59	20	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
60	21	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
61	22	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
62			Подраздел 1.3. Кабинет информатизации (мебель)					

63	23	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
64	24	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500x600(700)x750 мм	1 шт.	1	31250	31 250	
65	25	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
66	26	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
67	27	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
68	28	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
69			Подраздел 1.4. Кабинет информатизации (оборудование)					
70	29	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
71	30	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
72	31	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
73	32	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
74	33	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
75	34	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
76	35	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
77	36	522-101-0201	Web-камера	1 шт.	1	35384	35 384	
78	37	521-101-0401-0021	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	1 шт.	1	30268	30 268	
79	38	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
80	39	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
81	40	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115xГ110xВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
82	41	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
83	42	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
84	43	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
85			Подраздел 1.5. Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (мебель)					
86	44	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
87	45	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500x600(700)x750 мм	1 шт.	1	31250	31 250	
88	46	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
89	47	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
90	48	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
91	49	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	

92	50	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
93	51	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
94	52	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
95	53	590-000-0045 (кпл)	Витрина торговая профильная 900x350x1600-50кг	1 шт.	4	80935,71	323 743	
96			Подраздел 1.6. Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (оборудование)					
97	54	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
98	55	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
99	56	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
100	57	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
101	58	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
102	59	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
103	60	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205Ni, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
104	61	590-000-0022 (кпл)	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	1 шт.	1	47257,46	47 257	
105	62	590-000-0026 (кпл)	Пульсоксиметр	1 шт.	1	38273,6	38 274	
106	63	590-000-0028 (кпл)	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	1 шт.	1	1040437,6	1 040 438	
107	64	590-000-0059 (кпл)	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	1 шт.	1	6778,46	6 778	
108	65	590-000-0036 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	
109	66	590-000-0043 (кпл)	Телекардиограф	1 шт.	1	1349648	1 349 648	
110	67	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
111	68	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
112	69	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
113	70	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
114	71	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
115	72	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
116			Подраздел 1.7. Кабинет забора макроты (мебель, оборудование)					
117	73	1337-0101-0204 Кклим = 1,09	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	187118	187 118	

118	74	590-000-0016 (кпл)	Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.	1 шт.	1	1410080	1 410 080	
119	75	590-000-0029 (кпл)	Стол лабораторный 1200х650х850 мм	1 шт.	1	99712,8	99 713	
120	76	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
121	77	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
122	2 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
123	79	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1695	5 085	
124	80	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
125	81	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
126	82	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
127	83	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
128	84	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
129	85	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
130	86	521-301-0506	Гигрометр	1 шт.	1	11607	11 607	
131			**Подраздел 1.8. Кабинет физиотерапического лечения (мебель)**					
132	87	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	2	80576	161 152	
133	88	590-000-0034 (кпл)	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м	1 шт.	3	58093,86	174 282	
134	89	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	4	9821	39 284	
135	90	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
136	91	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
137	92	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	3	40773	122 319	
138	93	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
139	94	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	

140			Подраздел 1.9. Кабинет физиотерапического лечения (оборудование)					
141	95	590-000-0004 (кпл)	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц	1 шт.	1	848062,4	848 062	
142	96	590-000-0003 (кпл)	Аппарат для магнитоотерапии двухканальный с сенсорным экраном	1 шт.	1	4546500,8	4 546 501	
143	97	590-000-0013 (кпл)	Небулайзер компрессорный	1 шт.	1	35975,17	35 975	
144	98	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
145	99	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
146	100	590-000-0020 (кпл)	Мойка на одного человека, 600x600x800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
147	101	590-000-0035 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
148	102	590-000-0005 (кпл)	Приборы для светотерапии в комплекте с подставками 260x460x840	1 шт.	1	759116,57	759 117	
149	103	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1695	5 085	
150	104	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
151	105	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
152	106	590-000-0018 (кпл)	Контейнеры для утилизации инструментария	1 шт.	1	3777	3 777	
153	107	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
154	108	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
155			Подраздел 1.10. Процедурный кабинет(мебель)					
156	109	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
157	110	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
158	111	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
159	112	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
160	113	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	2	80576	161 152	
161	114	590-000-0035 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
162	115	590-000-0031 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
163	116	590-000-0041 (кпл)	Шкаф металлический, 500x400x1900	1 шт.	1	76439,29	76 439	
164	117	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	2	40773	81 546	
165	3 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
166	119	590-000-0033 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
167	120	590-000-0027 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
168	121	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	2	11788	23 576	

169	122	590-000-0040 (кпл)	Шкаф металлический, 800x450x1900	1 шт.	1	106115,71	106 116	
170	123	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
171	124	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
172	125	521-403-0102-0001	Стол пеленальный с полкой	1 шт.	1	43650	43 650	
173			Подраздел 1.11. Процедурный кабинет(оборудование)					
174	126	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350x260x300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
175	127	590-000-0006 (кпл)	Отсасыватель медицинский QMP OM 100, 220В, 50 Гц, габариты 360x180x300 мм, потребляемая мощность 60 Вт	1 шт.	1	503600	503 600	
176	128	590-000-0025 (кпл)	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108	1 шт.	2	1147898,79	2 295 798	
177	129	590-000-0009 (кпл)	Инфузионный насос 126x160x230	1 шт.	2	553960	1 107 920	
178	130	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
179	131	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
180	132	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115xГ110xВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
181	133	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
182	134	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
183	135	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
184	136	590-000-0017 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,52	621	
185	137	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
186	138	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
187			Подраздел 1.12. Стерилизационная (мебель)					
188	139	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
189	140	590-000-0020 (кпл)	Мойка на одного человека, 600x600x800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
190	141	590-000-0029 (кпл)	Стол лабораторный 1200x650x850мм	1 шт.	2	99712,8	199 426	
191	142	590-000-0032 (кпл)	Стул пластиковый	1 шт.	1	15287,86	15 288	
192			Подраздел 1.13. Стерилизационная (оборудование)					
193	143	590-000-0035 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
194	144	590-000-0014 (кпл)	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430	1 шт.	1	266908	266 908	
195	145	590-000-0056 (кпл)	Стерилизатор паровой на 20л 250x355x450	1 шт.	1	1704182,4	1 704 182	
196	146	590-000-0002 (кпл)	Аквадистиллятор электрический 460x380x630	1 шт.	1	454139,29	454 139	
197	147	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
198	148	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	

199	149	590-000-0017 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,52	621	
200	150	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
201	151	590-000-0012 (пл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14553,57	14 554	
202	152	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
203	153	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
204	154	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
205	155	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
206	156	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
207	157	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
208			Подраздел 1.14. Кабинет акушерки (мебель)					
209	158	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
210	159	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
211	160	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
212	161	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
213	162	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
214	163	590-000-0044 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
215			Подраздел 1.15. Кабинет акушерки (оборудование)					
216	164	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
217	165	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
218	166	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
219	167	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
220	168	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
221	169	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
222	170	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
223	171	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
224	172	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	

225	173	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
226	174	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
227	175	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
228	176	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
229	177	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
230	178	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
231			**Подраздел 1.16. Смотровая (мебель)**					
232	179	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
233	180	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
234	181	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
235	182	590-000-0041 (кпл)	Шкаф металлический, 500х400х1900	1 шт.	1	76439,29	76 439	
236	183	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
237	184	590-000-0038 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
238	185	590-000-0010 (кпл)	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	1 шт.	1	398851,2	398 851	
239	186	590-000-0027 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
240	187	590-000-0032 (кпл)	Стул пластиковый	1 шт.	1	15287,86	15 288	
241			**Подраздел 1.17. Смотровая (оборудование)**					
242	188	590-000-0033 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
243	189	590-000-0035 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
244	190	590-000-0031 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
245	191	590-000-0014 (кпл)	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430	1 шт.	1	266908	266 908	
246	192	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
247	193	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
248	194	590-000-0015 (кпл)	Фетальный монитор QMP - FM01	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
249	195	590-000-0017 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,52	621	
250	196	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	

251	197	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
252	198	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
253	199	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
254	200	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
255	201	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
256	202	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
257	203	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
258			**Подраздел 1.18. Прививочный кабинет (мебель)**					
259	204	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
260	205	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
261	206	590-000-0019 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
262	207	590-000-0031 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
263	208	590-000-0041 (кпл)	Шкаф металлический, 500х400х1900	1 шт.	1	76439,29	76 439	
264	209	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
265	4 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
266	211	590-000-0033 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
267	212	590-000-0035 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
268	213	590-000-0027 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
269	214	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	1	11788	11 788	
270			**Подраздел 1.19. Прививочный кабинет (оборудование)**					
271	215	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350х260х300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
272	216	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
273	217	590-000-0023 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
274	218	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	

275	219	590-000-0017 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,52	621	
276	220	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
277	221	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
278	222	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
279	223	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
280	224	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
281	225	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
282	226	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
283			Подраздел 1.20. Хозяйственно-бытовое помещение (оборудование)					
284	227	590-000-0039 (кпл)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(*для одежды*)400х580х1860	1 шт.	6	51981,59	311 890	
285	228	590-000-0046 (кпл)	Кухонный гарнитур	1 шт.	1	584535,71	584 536	
286	229	522-102-0101-0002	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	1 комплект	1	165179	165 179	
287	5 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
288	231	521-301-3009-0001	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	1 шт.	1	31522	31 522	
289	232	590-000-0058 (кпл)	Термопот, 5,5 л, Centek CT-0086 DIAMOND	1 шт.	1	18938,96	18 939	
290	233	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
291	234	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
292	235	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
293	236	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
294	237	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
295	238	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
296	239	590-000-0050 (кпл)	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c	1 шт.	1	28768,15	28 768	
297			Подраздел 1.21. Помещение для уборочного инвентаря (мебель)					
298	240	590-000-0021 (кпл)	Медицинский шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900 МД 1 ШМ-SS	1 шт.	1	80935,71	80 936	

299			Подраздел 1.22. Санузел для МГН					
300	241	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1695	13 560	
301	242	590-000-0053 (кпл)	Поручень откидной	1 шт.	1	45324	45 324	
302	243	590-000-0054 (кпл)	Поручень прямой двухопорный	1 шт.	1	32230,4	32 230	
303	244	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
304	245	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
305	246	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
306	247	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
307	248	590-000-0061 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт.	1	23053,19	23 053	
308	249	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
309	250	590-000-0052 (кпл)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	1	7032,41	7 032	
310	251	590-000-0047 (кпл)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	1	13156,55	13 157	
311			Подраздел 1.23. Сан.узлы					
312	252	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	12	1695	20 340	
313	253	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	2	15045	30 090	
314	254	590-000-0048 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	2	9478,47	18 957	
315	255	590-000-0049 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	2	15804,94	31 610	
316	256	590-000-0060 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	
317	257	590-000-0061 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт.	2	23053,19	46 106	
318	258	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	2	8588	17 176	
319	259	590-000-0052 (кпл)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	2	7032,41	14 065	
320	260	590-000-0047 (кпл)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	2	13156,55	26 313	
321			Подраздел 1.24. Наружная отделка					
322	6 тр№2	590-000-0056 (кпл)	Изготовление и установка вывески с объемными световыми буквами	компл.	1	382421	382 421	Казахстан
323			Подраздел 1.25. Окна					
324	7 тр№2	590-000-0057 (кпл)	Жалюзи вертикальные "Елка" с установкой (ткань с гардиной)	м2	50,038	5425	271 468	Казахстан

Итого

39 114 802

в том числе оборудование	33 357 193
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	420 305
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0069928959)	40 262
Сметная прибыль (5)%	308 896
Непредвиденные работы и затраты (2)%	791 507
Итого в текущих ценах	**40 675 773**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**43 726 456**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**42 851 924,57**
Дополнительная скидка подрядчика на допработы	**371 737,49**
НДС (12 %)	5 097 622,45
Итого	**47 577 809,53**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артыкбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 эксперт _____ Кузембаев М.М.
приказ№ 20 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО ""Актаустройэксперт " БИН 021140003456 Эксперт_____ Берикбаев Е.Н.
Договор №153 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 № KZ20VJE00070550