Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 года

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**
Подрядчик: **ТОО "Сункар-2002"**
Договор: **№ 26 от 22.06.2018г и дополнительное соглашение № 2 от 14.12.2018г**

Наименование строительства: **"Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" города Тараз"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" г. Тараз"	130 129 648	130 129 648				129 648			
2	В том числе НДС	13 942 462	13 942 462				13 891			
3	Удержание 5% гарантии качества	6 506 482	6 506 482				6 482			
4	**Итого к оплате**	**123 623 166**	**123 623 166**				**123 166**			
5	В том числе НДС	13 245 339	13 245 339				13 196,36			

Заказчик:

Руководитель: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

М. Серикбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Сункар--2002"

Д. Жумабеков

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар-2002"

Договор ***№ 26 от 22.06.18 г. и дополнительное соглашение № 2 от 14.12. 2018 г.***

Наименование стройки - Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" г.Тараз

Форма 2в

А К Т № 7

приемки выполненных работ за декабрь 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	1,89	39362,09	--	74394	--	49299	51,50	97
		км трубопровода		37717,06	--	71285	--	62,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			74394	--			97
			Тенге			71285	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			49299				
		Сметная прибыль -	Тенге			9511				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			133204				
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	1,3	%	1 732				
		Итого с временными	**Тенге**			134 936				
		Зтраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**	1,17	%	1 579				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			136 515				
		В текуших ценах 2018 г.	**Тенге**	1,0599383	%	144 697				
		Н Д С	**Тенге**	12	%	17 364				
		Всего по Акту № 7	**Тенге**			162 061				
		Всего по Акту № 7 с понижающим коэффициентом	**Тенге**	0,8000000165913		129 648				

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз"

_____ **М. Серикбаев**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Сункар-2002" _____ **Д. Жумабеков**

Технадзор:
ТОО "Райдо - К" _____ **М. Абдикаримов**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 года

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**
Подрядчик: **ТОО "Сункар-2002"**
Договор: **№ 26 от 22.06.2018г и дополнительное соглашение № 2 от 14.12.2018г**

Наименование строительства: **"Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" города Тараз"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" г. Тараз"	131 152 482,72	131 152 482,72				1 022 834,72			
2	В том числе НДС	14 052 051,72	14 052 051,72				109 589,43			
3	Удержание 5% гарантии качества	6 557 624,14	6 557 624,14				51 141,74			
4	**Итого к оплате**	**124 594 858,58**	**124 594 858,58**				**971 692,98**			
5	В том числе НДС	13 349 449,13	13 349 449,13				104 109,96			

Заказчик:

Руководитель: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

_____ **М.Серикбаев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Сункар--2002"

_____ **Д. Жумабеков**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар-2002"

Договор ***№ 26 от 22.06.18 г. и дополнительное соглашение № 2 от 14.12. 2018 г.***

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" г.Тараз

АКТ № 8

приемки выполненных работ за декабрь 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 160х9,5 мм. Протаскивание в футляр**	14	946,73	13,48	13254	189		0,90	13
		м трубы, уложенной в футляре		741,68	1,57	10384	22		--	--
2	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	12,528	44269,32	--	554606	--	110499	51,50	645
		км трубопровода		37717,06	--	472519	--	62,1	--	--
3	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	2,098	60316,73	--	126545	--		61,80	130
		км трубопровода		45260,47	--	94956	--		--	--
4	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	6,2493	39362,09	--	245986	--		51,50	322
		км трубопровода		37717,06	--	235705	--		--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			940 390	189			1109
			Тенге			813 564	22			--
		Накладные расходы -	Тенге			110 499				
		Сметная прибыль -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1 050 889				
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	1,3	%	13 662				
		Итого с временными	**Тенге**			1 064 551				
		Зтраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**	1,17	%	12 455				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах	Тенге			1 077 006,00				
		В текущих ценах 2018 г.	Тенге	1,0599383	%	1 141 559,91				
		Н Д С	Тенге	12	%	136 987,19				
		Всего по Акту № 7	Тенге			1 278 547,10				
		Всего по Акту № 7 с понижающим коэффициентом	Тенге	0,8000000165913		1 022 834,72				

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз"

_____ **М. Серикбаев**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Сункар-2002" _____ **Д. Жумабеков**

Технадзор:
ТОО "Райдо - К" _____ **М. Абдикаримов**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 1 ноября 2018 года

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**
Подрядчик: **ТОО "Сункар-2002"**
Договор: **№ 26 от 22.06.2018г и дополнительное соглашение №1 от 06.08.2018г**

Наименование строительства: **"Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" города Тараз"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" г. Тараз"	130 000 000	130 000 000				12 000 000			
2	В том числе НДС	13 928 571	13 928 571				1 285 714			
3	Удержание 5% гарантии качества	6 500 000	6 500 000				600 000			
4	**Итого к оплате**	**123 500 000**	**123 500 000**				**11 400 000**			
5	В том числе НДС	13 232 143	13 232 143				1 221 429			

Заказчик:

Временный и.о. руководителя: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Г.Айткулов

Подрядчик:

Директор ТОО "Сункар--2002"

Д. Жумабеков

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар-2002"

Договор ***№ 26 от 22.06.18 г. и дополнительное соглашение № 1 от 06.08.2018 г.***

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" г.Тараз

АКТ № 6

приемки выполненных работ на 1 ноября 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	17	17995,13	169,76	305917	2886	21452	0,94	16
		фильтр		748,38	44,04	12722	749	60,4	0,05	1
2	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	40	15917,43	164,61	636697	6584	46959	0,94	37
		фильтр		748,38	44,31	29935	1772	60,4	0,05	2
3	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	13	15411,94	118,02	200355	1534	13818	0,77	10
		фильтр		623,96	26,42	8111	343	60,4	0,03	--
4	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	15	12723,89	117,58	190858	1764	14277	0,77	12
		фильтр		623,96	30,95	9359	464	60,4	0,04	1
		=ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
5	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	747	360,52	17,66	269311	13192	171059	0,41	306
		счетчик (водомер)		331,16	8,27	247377	6177	60,4	0,01	7
6	23-030301-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20**	747	5455,58	--	4075318	--	172793	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	1494	1509,67	79,65	2255449	118994	1181832	1,47	2196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1146,48	8,27	1712845	12353	60,4	0,01	15
8	23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	747	910,93	--	680465	--	28852	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	23-040905-1802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран пробно-спускной DN 15 ГОСТ 21345-2005	747	761,14	--	568572	--	24107	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крышка люк утепленные	30	31528,33	--	945850	--	40104	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		=ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ								
11	11-250129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	1	18733,70	6593,85	18734	6594	7496	12,20	12
		протектор		8633,57	2319,44	8634	2319	58,7	2,44	2
12	ТПРАЙС лист п.7	Стоимость протектора ПМ-10У	1	13392,86	--	13393	--	568	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Протектор. Установка опознавательного знака	1	1910,21	--	1910	--	808	1,68	2
		знак		1188,89	--	1189	--	58,7	--	--
14	24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Знаки опознавательные металлические квадратные	1	7218,34	--	7218	--	306	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			9 653 110	151547			2591
			Тенге			2 030 173	24178			29
		Накладные расходы -	Тенге			1 724 433				
		Сметная прибыль -	Тенге			951 559				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12 329 102				
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,3	%	160 278				
		Итого с временными	Тенге			12 489 380				
		Зтраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,17	%	146 126				
		Итого в текущих ценах	Тенге			12 635 506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В текущих ценах 2018 г.	Тенге	1,0599383	%	13 392 857				
		Н Д С	Тенге	12	%	1 607 143				
		Всего по Акту № 6	Тенге			15 000 000				
		Всего по Акту № 6 с понижающим коэффициентом	Тенге	0,800000016591		12 000 000				

Заказчик:

Вр.и.о.руководителя _____ Г. Айткулов

Подрядчик:

Директор
ТОО "Сункар-2002" _____ Д. Жумабеков

Технадзор:
ТОО "Аз и Мур" _____ М. Абдыкаримов

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 1 ноября 2018 года

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**
Подрядчик: **ТОО "Сункар-2002"**
Договор: **№ 26 от 22.06.2018г и дополнительное соглашение №1 от 06.08.2018г**

Наименование строительства: **"Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" города Тараз"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" г. Тараз"	118 000 000	118 000 000				13 000 000			
2	В том числе НДС	12 642 857	12 642 857				1 392 857			
3	Удержание 5% гарантии качества	5 900 000	5 900 000				650 000			
4	**Итого к оплате**	**112 100 000**	**112 100 000**				**12 350 000**			
5	В том числе НДС	12 010 714	12 010 714				1 323 214			

Заказчик:

Временный и.о.руководителя: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

_____ **Г.Айткулов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Сункар--2002"

_____ **Д. Жумабеков**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар-2002"

Договор ***№ 26 от 22.06.18 г. и дополнительное соглашение № 1 от 06.08.2018 г.***

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" г.Тараз

АКТ № 5

приемки выполненных работ на 1 ноября 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, овраги. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	405,636	579,29	--	234979	--	154724	0,89	359		
		м3 грунта		579,29	--	234979	--	59,1	--	--		
2	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи овраги. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	1622,544	18,77	18,77	30462	30462	7869	--	--		
		м3 грунта		--	6,58	--	10676	59,1	0,01	11		
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	1971,39096	117,05	50,36	230753	99278	117140	0,11	213		
		м3 уплотненного грунта		66,69	21,70	131474	42789	59,1	0,03	52		
4	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	5	2075,59	123,62	10378	618	5499	1,93	10		
		задвижка или клапан		1505,25	57,88	7526	289	62,1	0,07	--		
5	23-040102-1905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	5	67418,61	--	337093	--	14293	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
6	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	10	3209,67	--	32097	--	1361	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
7	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	10	1053,07	107,99	10531	1080	6048	0,90	9		
		фланец		856,98	8,27	8570	83	62,1	0,01	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	17	851,95	17,66	14483	300	8073	0,88	15
		задвижка или клапан		669,49	8,27	11381	141	62,1	0,01	--
9	23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	17	22775,22	--	387179	--	16416	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	34	965,05	--	32812	--	1391	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	34	356,61	31,88	12125	1084	7220	0,32	11
		фланец		304,70	--	10360	--	62,1	--	--
12	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль чугунный диаметром 40 мм. Установка	49	851,95	17,66	41746	865	23268	0,88	43
		шт		669,49	8,27	32805	405	62,1	0,01	--
13	23-040501-0130 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	49	3077,39	--	150792	--	6394	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль чугунный диаметром 32 мм. Установка	13	851,95	17,66	11075	230	6173	0,88	11
		шт		669,49	8,27	8703	107	62,1	0,01	--
15	23-040501-0129 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	13	2461,24	--	31996	--	1357	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль чугунный диаметром 25 мм. Установка	5	851,95	17,66	4260	88	2374	0,88	4
		шт		669,49	8,27	3347	41	62,1	0,01	--
17	23-040501-0128 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	5	2250,45	--	11252	--	477	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	5	1502,59	35,32	7513	177	4461	1,62	8
		шт.		1263,47	16,54	6317	83	62,1	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Т130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 М/Па д 50 мм	5	38060,10	--	190301	--	8069	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
20	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	4	851,95	17,66	3408	71	1899	0,88	4
		шт		669,49	8,27	2678	33	62,1	0,01	--
21	23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	4	22775,22	--	91101	--	3863	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	965,05	--	7720	--	327	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	8	356,61	31,88	2853	255	1699	0,32	3
		фланец		304,70	--	2438	--	62,1	--	--
24	23-051208-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтры для вантуза д 50 мм	4	17057,46	--	68230	--	2893	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Н=1500 Установка	10	60332,27	115,23	603323	1152	34513	1,82	18
		шт.		1332,91	46,99	13329	470	62,1	0,05	1
26	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,215	181344,08	42589,13	38989	9157	22796	173,00	37
		км трубопровода		138130,12	13781,14	29698	2963	62,1	18,65	4
27	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка	0,5415	181344,08	42589,13	98198	23062	57413	173,00	94
		км трубопровода		138130,12	13781,14	74797	7462	62,1	18,65	10
28	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	0,2273	181344,08	42589,13	41220	9681	24100	173,00	39
		км трубопровода		138130,12	13781,14	31397	3132	62,1	18,65	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка	5	181344,08	42589,13	906720	212946	530129	173,00	865
		км трубопровода		138130,12	13781,14	690651	68906	62,1	18,65	93
30	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	2,098	287750,46	87060,47	603700	182653	328956	247,00	518
		км трубопровода		194927,46	28443,26	408958	59674	62,1	38,24	80
31	11-221401-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 630 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 14 м (кожух)	14	9869,51	7157,64	138173	100207	59421	3,12	44
		м продавливания		2618,30	3291,97	36656	46088	62,1	3,42	48
32	ТПРАЙС лист п.4а	Паронит ГОСТ 481-80	0,155	875,00	--	136	--	6	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,11874	214662,23	--	25489	--	1081	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	21-130201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	0,106	200,66	--	21	--	1	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
35	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,000255	198725,17	--	51	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,000317	194626,95	--	62	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	23-010201-0150 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	13,3	833,57	--	11086	--	470	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	13,5	595,42	--	8038	--	341	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 33 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	5	384,40	--	1922	--	81	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	23-010201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	85	265,16	--	22539	--	956	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (для изготовления футляров)	29,6	6708,76	--	198579	--	8420	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (для изготовления футляров)	5,2	4818,93	--	25058	--	1062	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	23-020302-8903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	750	347,83	--	260873	--	11061	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	ТПРАЙС лист п.4	Стоимость адаптера д 50х1	34	1841,07	--	62596	--	2654	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	ТПРАЙС лист п.5	Стоимость адаптера д 40х1	98	1558,93	--	152775	--	6478	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	ТПРАЙС лист п.6	Стоимость адаптера д 25х3/4	30	334,82	--	10045	--	426	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		=КОЛОДЕЦ д=1500 мм всего 297,взяли-10 шт								
47	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	14,36	27833,00	5839,52	399682	83856	99561	8,86	127
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6658,38	2229,03	95614	32009	62,1	2,22	32
48	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка светоуказателей пожарных гидрантов	70	3420,32	712,58	239422	49881	120109	3,20	224
		шт.		2343,58	155,47	164051	10883	60,3	0,15	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	63,936	231,30	152,91	14789	9777	5107	0,12	7
		м3 конструкции		78,39	33,08	5012	2115	60,3	0,03	2
50	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	2392	590,35	93,32	1412128	223211	363945	0,24	581
		м2 покрытия		176,46	25,77	422102	61650	60,3	0,03	70
51	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	2392	1097,50	1,99	2625229	4751	285134	0,14	344
		м2 покрытия		114,98	0,64	275021	1519	60,3	--	2
52	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	9	15917,43	164,61	143257	1481	10566	0,94	8
		фильтр		748,38	44,31	6735	399	60,4	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			9 988 265	1046322			3598
			Тенге			2 714 601	351917			421
		Накладные расходы -	Тенге			2 378 078				
		Сметная прибыль -	Тенге			990 185				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			13 356 528				
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,3	%	173 635				
		Итого с временными	Тенге			13 530 163				
		Зтраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,17	%	158 303				
		Итого в текущих ценах	Тенге			13 688 466				
		В текущих ценах 2018 г.	Тенге	1,0599383	%	14 508 929				
		Н Д С	Тенге	12	%	1 741 071				
		Всего по Акту № 5	Тенге			16 250 000				
		Всего по Акту № 5 с понижающим коэффициентом	Тенге	0,800000016591		13 000 000				

Заказчик:

Вр.и.о.руководителя _____ **Г. Айткулов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Сункар-2002" _____ **Д. Жумабеков**

Технадзор:
ТОО "Аз и Мур _____ **М. Абдыкаримов**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 2 октября 2018 года

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**
Подрядчик: **ТОО "Сункар-2002"**
Договор: **№ 26 от 22.06.2018г и дополнительное соглашение №1 от 06.08.2018г**

Наименование строительства: **"Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" города Тараз"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" г. Тараз"	105 000 000	105 000 000				25 000 000			
2	В том числе НДС	11 250 000	11 250 000				2 678 571			
3	Удержание 5% гарантии качества	5 250 000	5 250 000				1 250 000			
4	**Итого к оплате**	**99 750 000**	**99 750 000**				**23 750 000**			
5	В том числе НДС	10 687 500	10 687 500				2 544 643			

Заказчик:

Временный и.о. руководителя: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Г.Айткулов

Подрядчик:

Директор ТОО "Сункар--2002"

Д. Жумабеков

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар-2002"

Договор № 26 от 22.06.18 г. и дополнительное соглашение № 1 от 06.08.2018 г.

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" г.Тараз

А К Т № 4

приемки выполненных работ на 2 октября 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, овраги. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1622,544	579,29	--	939916	--	618896	0,89	1436
		м3 грунта		579,29	--	939916	--	59,1	--	--
2	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи овраги. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	6490,176	18,77	18,77	121846	121846	31474	--	--
		м3 грунта		--	6,58	--	42703	59,1	0,01	45
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6141,32904	117,05	50,36	718847	309275	364918	0,11	663
		м3 уплотненного грунта		66,69	21,70	409572	133296	59,1	0,03	161
4	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	40	1429,73	52,98	57189	2119	30646	1,40	56
		задвижка или клапан		1065,09	24,81	42604	992	62,1	0,03	1
5	23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	40	40084,30	--	1603372	--	67983	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	80	1878,07	--	150246	--	6370	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	80	693,15	63,76	55452	5101	31938	0,60	48
		фланец		571,32	--	45706	--	62,1	--	--
8	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Н=1500 Установка	25	60332,27	115,23	1508307	2881	86283	1,82	46
		шт.		1332,91	46,99	33323	1175	62,1	0,05	1
9	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	3,96	218300,02	61182,52	864468	242283	484735	194,00	768
		км трубопровода		154897,36	19900,29	613394	78805	62,1	26,83	106
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка	2,1555	181344,08	42589,13	390887	91801	228539	173,00	373
		км трубопровода		138130,12	13781,14	297739	29705	62,1	18,65	40
11	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 на стальных трубах д 108х4,0 мм	477	1878,07	--	895839	--	37984	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 на полиэтиленовых трубах д 10х4,2 мм	477	1878,07	--	895839	--	37984	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	21-130201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	0,644868	460354,80	--	296868	--	12587	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	21-130202-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	0,1267576	616179,18	--	78105	--	3312	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	21-130203-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	3,818	81355,22	--	310614	--	13170	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	477	911,47	--	434771	--	18434	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		=КОЛОДЕЦ д=1500 мм всего 297,взяли-188 шт								
17	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	269,968	27833,00	5839,52	7514021	1576485	1871745	8,86	2392
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6658,38	2229,03	1797549	601768	62,1	2,22	599
18	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобы ходовые	75	329,46	--	24710	--	1048	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		=МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ д=1000 мм 6 шт								
19	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	18	8036,89	--	144664	--	6134	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	6	3128,64	--	18772	--	796	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	8,75144	170646,90	837,76	1493406	7332	133838	20,00	175
		т		15598,40	340,00	136508	2975	48,5	0,36	3
22	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Упор бетонный вне колодца в сети Устройство	0,3	18597,34	693,97	5579	208	806	4,90	1
		м3		3588,61	164,98	1077	49	48,5	0,20	--
23	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Упор бетонный в колодце. Устройство	6	18597,34	693,97	111584	4164	16117	4,90	29
		м3		3588,61	164,98	21532	990	48,5	0,20	1
24	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	3	4541,44	2426,94	13624	7281	5719	2,01	6
		врезка		1838,23	809,11	5515	2427	62,1	0,88	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			19 304 351	2554322			6576
			Тенге			4 809 126	954588			1041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4 478 678				
		Сметная прибыль -	Тенге			1 902 600				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			25 685 629				
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,3**	**%**	**333 913**				
		Итого с временными	**Тенге**			**26 019 542**				
		Зтраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**	**1,17**	**%**	**304 429**				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**26 323 971**				
		В текущих ценах 2018 г.	**Тенге**	**1,0599383**	**%**	**27 901 785**				
		Н Д С	**Тенге**	**12**	**%**	**3 348 214**				
		Всего по Акту № 4	**Тенге**			**31 249 999**				
		Всего по Акту № 4 с понижающим коэффициентом	**Тенге**	**0,800000016591**		**25 000 000**				

Заказчик:

Вр.и.о.руководителя _____ **Г. Айткулов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Сункар-2002" _____ **Д. Жумабеков**

Технадзор:
ТОО "Аз и Мур _____ **М. Абдыкаримов**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 3 сентября 2018 года

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**
Подрядчик: **ТОО "Сункар-2002"**
Договор: **№ 26 от 22.06.2018г и дополнительное соглашение №1 от 06.08.2018г**

Наименование строительства: **"Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" города Тараз"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" г. Тараз"	80 000 000	80 000 000				30 000 000			
2	В том числе НДС	8 571 429	8 571 429				3 214 286			
3	Удержание 5% гарантии качества	4 000 000	4 000 000				1 500 000			
4	**Итого к оплате**	**76 000 000**	**76 000 000**				**28 500 000**			
5	В том числе НДС	8 142 857	8 142 857				3 053 571			

Заказчик:

Временный и.о. руководителя: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

_____ **Г.Айткулов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Сункар--2002"

_____ **Д. Жумабеков**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар-2002"

Договор ***№ 26 от 22.06.18 г.***

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" г.Тараз

А К Т № 3

приемки выполненных работ на 3 сентября 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	3496,218	86,64	80,69	302905	282104	71761	0,01	31
		м3 грунта		5,95	21,40	20801	74835	59,1	0,02	67
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	108,132	1330,60	--	143880	--	94739	1,85	200
		м3 грунта		1330,60	--	143880	--	59,1	--	--
3	11-010101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	74,4	116,85	116,85	8694	8694	1789	--	--
		м3 грунта		--	31,00	--	2306	59,1	0,03	2
4	ТПРАЙС лист п.1	**Стоимость подставки под гидрант- прямая фланцевая д 100х100 мм**	20	41964,29	--	839286	--	35586	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	ТПРАЙС лист п.2	**Стоимость подставки под гидрант - тройник фланцевый д 100х100 мм**	10	50892,86	--	508929	--	21579	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	ТПРАЙС лист п.3	**Стоимость подставки под гидрант - крестовина фланцевая д 100х100 мм**	5	55357,14	--	276786	--	11736	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	3,021	218300,02	61182,52	659484	184832	369794	194,00	586
		км трубопровода		154897,36	19900,29	467945	60119	62,1	26,83	81
8	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	3051,21	1508,85	--	4603818	--	195202	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	23-010501-1309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	217,15	392,26	--	85179	--	3612	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	23-010501-1307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	546,915	253,34	--	138555	--	5875	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	23-010501-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	229,573	163,44	--	37521	--	1591	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	23-010501-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	7227,055	116,48	--	841807	--	35693	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	220	2207,55	--	485661	--	20592	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	23-010201-0267 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	14,056	27495,11	--	386471	--	16386	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		=КОЛОДЕЦ д=1500 мм 297 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	70,364	27833,00	5839,52	1958442	410892	487848	8,86	623
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6658,38	2229,03	468510	156844	62,1	2,22	156
16	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	297	10019,79	--	2975878	--	126177	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
17	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	127	13158,03	--	1671070	--	70853	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные с отверстиями КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	127	13158,03	--	1671070	--	70853	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	297	1616,88	--	480213	--	20361	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	127	17980,27	--	2283494	--	96820	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	127	17074,19	--	2168422	--	91941	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	297	3128,64	--	929206	--	39398	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стремянки	6,0291	339127,37	--	2044633	--	86692	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобы ходовые	1742,64	329,46	--	574130	--	24343	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		=МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ д=1000 мм 6 шт								
25	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	6,432	27833,00	5839,52	179022	37560	44594	8,86	57
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6658,38	2229,03	42827	14337	62,1	2,22	14
26	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	6	8782,63	--	52696	--	2234	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	6	8867,19	--	53203	--	2256	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	6	1616,88	--	9701	--	411	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобы ходовые	36,72	329,46	--	12098	--	513	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
30	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	6	10019,79	--	60119	--	2549	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стремянки	0,1218	339127,37	--	41306	--	1751	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			26 484 087	924082			1497
			Тенге			1 143 963	308441			321
		Накладные расходы -	Тенге			2 055 531				
		Сметная прибыль -	Тенге			2 283 137				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			30 822 755				
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,3	%	400 696				
		Итого с временными	Тенге			31 223 451				
		Зтраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,17	%	365 314				
		Итого в текущих ценах	Тенге			31 588 765				
		В текущих ценах 2018 г.	Тенге	1,0599383	%	33 482 142				
		Н Д С	Тенге	12	%	4 017 857				
		Всего по Акту № 3	Тенге			37 499 999				
		Всего по Акту № 3 с понижающим коэффициентом	Тенге	0,800000016591		30 000 000				

Заказчик:

Вр.и.о.руководителя _____ **Г. Айткулов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Сункар-2002" _____ **Д. Жумабеков**

Технадзор:
ТОО "Аз и Мур _____ **М. Абдыкаримов**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 7 августа 2018 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Сункар-2002"
Договор: № 26 от 22.06.2018г и дополнительное соглашение №1 от 06.08.2018г

Наименование строительства: "Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" города Тараз"

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" г. Тараз"	50 000 000	50 000 000				49 014 400			
2	В том числе НДС	5 357 143	5 357 143				5 251 543			
3	Удержание 5% гарантии качества	2 500 000	2 500 000				2 450 720			
4	**Итого к оплате**	**47 500 000**	**47 500 000**				**46 563 680**			
5	В том числе НДС	5 089 286	5 089 286				4 988 966			

Заказчик:

Временный и.о. руководителя: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Ш. Туменбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Сункар--2002"

Д. Жумабеков

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар-2002"

Договор ***№ 26 от 22.06.2018г и дополнительное соглашение №1 от 06.08.2018г***

Наименование стройки - Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" г.Тараз

Форма 2в

А К Т № 2
приемки выполненных работ на 7 августа 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	6992,436	86,64	80,69	605810	564208	143522	0,01	62
		м3 грунта		5,95	21,40	41602	149671	59,1	0,02	135
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	216,264	1330,60	--	287760	--	189478	1,85	400
		м3 грунта		1330,60	--	287760	--	59,1	--	--
3	11-010101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	144	116,85	116,85	16827	16827	3463	--	--
		м3 грунта		--	31,00	--	4464	59,1	0,03	4
4	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные.Н=1500 Установка**	35	60332,27	115,23	2111629	4033	120797	1,82	64
		шт.		1332,91	46,99	46652	1645	62,1	0,05	2
5	ТПРАЙС лист п.1	**Стоимость подставки под гидрант- прямая фланцевая д 100х100 мм**	21	41964,29	--	881250	--	37365	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	ТПРАЙС лист п.2	**Стоимость подставки под гидрант - тройник фланцевый д 100х100 мм**	9	50892,86	--	458036	--	19421	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	ТПРАЙС лист п.3	**Стоимость подставки под гидрант - крестовина фланцевая д 100х100 мм**	5	55357,14	--	276786	--	11736	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

8	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	5,5	218300,02	61182,52	1200650	336504	673243	194,00	1067
		км трубопровода		154897,36	19900,29	851935	109452	62,1	26,83	148
9	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.(кожух под дорогами) Укладка	0,412	405273,98	142973,10	166973	58905	84113	306,00	126
		км трубопровода		241489,08	47350,85	99494	19509	62,1	63,40	26
10	23-010501-1019 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	416,12	8075,36	--	3360319	--	142478	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм.(кожух под дорогами) Укладка	0,054	405273,98	142973,10	21885	7721	11025	306,00	17
		км трубопровода		241489,08	47350,85	13040	2557	62,1	63,40	3
12	23-010501-1018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	54,54	6314,23	--	344378	--	14602	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм.(кожух под дорогами) Укладка	0,027	349094,45	113912,85	9426	3076	4993	286,00	8
		км трубопровода		225705,48	37095,49	6094	1002	62,1	49,89	1
14	23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	27,27	4094,38	--	111654	--	4734	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр 100 мм.Протыскивание в футляр	493	851,01	13,12	419549	6470	240949	0,84	416
		м		697,86	1,41	344046	693	62,1	--	1
16	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	5555	1508,85	--	8381662	--	355835	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	3999,6	1508,85	--	6034796	--	255875	--	--

		м								
18	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	2118,98	3120,96	--	6613252	--	280402	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (50шт)	71,8	27833,00	5839,52	1998410	419278	497805	8,86	636
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6658,38	2229,03	478072	160045	62,1	2,22	159
20	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	50	13158,03	--	657902	--	27895	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	110	13158,03	--	1447383	--	61369	--	--
		шт.								
22	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные с отверстиями КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	50	13158,03	--	657902	--	27895	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные с отверстиями КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	110	13158,03	--	1447383	--	61369	--	--
		шт.								
24	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	50	17980,27	--	899014	--	38118	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	110	17980,27	--	1977830	--	83860	--	--
		шт.								

26	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	50	17074,19	--	853710	--	36197	--	--
		шт.	--		--	--	--	--	--	--
27	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	110	17074,19	--	1878160	--	79633	--	--
		шт.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			43120666	1417020			2795
			Тенге			2168695	449035			479
		Накладные расходы -	Тенге			3507718				
		Сметная прибыль -	Тенге			3730244				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			50358628				
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,3	%	654 662				
		Итого с временными	Тенге			51 013 290				
		Зтраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,17	%	596 855				
		Итого в текущих ценах	Тенге			51 610 146				
		В текущих ценах 2018 г.	Тенге	1,0599383	%	54 703 570				
		Н Д С	Тенге	12	%	6 564 428				
		Всего по Акту № 2	Тенге			61 267 998				
		Всего по Акту № 2 с понижающим коэффициентом	Тенге	0,800000016591		49 014 400				

Заказчик:

Вр.и.о.руководителя _____ **Ш. Тумешбаев**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Сункар-2002" _____ **Д. Жумабеков**

Тех.Эксп.
ТОО "Аз и Мур _____ **М. Абдыкаримов**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на 20 июля 2018 года

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**
Подрядчик: **ТОО "Сункар-2002"**
Договор: **№ 26 от 22.06.18 г.**

Наименование строительства: **"Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" города Тараз"**

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц , всего	в том числе		
				С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		С М Р	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" г. Тараз"	985 600	985 600				985 600			
2	В том числе НДС	105 600	105 600				105 600			
3	Удержание 5% гарантии качества	49 280	49 280				49 280			
4	**Итого к оплате**	**936 320**	**936 320**				**936 320**			
5	В том числе НДС	100 320	100 320				100 320			

Заказчик:

Временный и.о. руководителя: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

_____ **Ш. Туменбаев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Сункар--2002"

_____ **Д. Жумабеков**

ммный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6) 1

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар-2002"

Договор ***№ 26 от 22.06.18 г.***

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" г.Тараз

АКТ № 1

приемки выполненных работ на 20 июля 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1165,406	86,64	80,69	100968	94035	23920	0,01	10
		м3 грунта		5,95	21,40	6934	24945	59,1	0,02	22
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	36,044	1330,60	--	47960	--	31580	1,85	67
		м3 грунта		1330,60	--	47960	--	59,1	--	--
3	11-010101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	21,6	116,85	116,85	2524	2524	520	--	--
		м3 грунта		--	31,00	--	670	59,1	0,03	1
4	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,047	218300,02	61182,52	10260	2876	5753	194,00	9
		км трубопровода		154897,36	19900,29	7280	935	62,1	26,83	1
5	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	47,47	1508,85	--	71625	--	3037	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	10	13158,03	--	131580	--	5579	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные с отверстиями КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	10	13158,03	--	131580	--	5579	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	10	17980,27	--	179803	--	7624	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	10	17074,19	--	170742	--	7239	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			846 769	99434			86
			Тенге			62 174	26550			24
		Накладные расходы -	Тенге			90 831				
		Сметная прибыль -	Тенге			75 030				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1 012 630				
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,3**	%	13 164				
		Итого с временными	**Тенге**			1 025 794				
		Зтраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**	**1,17**	%	12 002				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			1 037 796				
		В текущих ценах 2018 г.	**Тенге**	**1,0599383**	%	1 100 000				
		Н Д С	**Тенге**	**12**	%	**132 000**				
		Всего по Акту № 1	**Тенге**			1 232 000				
		Всего по Акту № 1 с понижающим коэффициентом	**Тенге**	**0,800000016591**		985 600				

Заказчик:

Вр.и.о.руководителя _____ **Ш. Туменбаев**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Сункар-2002" _____ **Д. Жумабеков**

Технадзор:
ТОО "Аз и Мур" _____ **М. Абдыкаримов**